Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда «08» 01 2020 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», город Кызылорда, мкр. Акмешит, 9А кв 5.
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора: Калдыбаева Б.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство котельной станции родильного дома расположенной по адресу пос. Казалы, ул.Колдейбекулы №92 Казалиинского района Кызылординской области».
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области». Руководитель: Усаин Медет.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ГЕМАКАСЕС»
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проммедконтракт». № 14-0177/17.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) РМК «Госэкспертиза» № 14-0177/17 от 25.08.2017 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Молниеприемник МО1-h=9000м	шт	1		1	
Теплоснабжение подземная в лотках 6 трубная	м	47		34,5	
Тепловая камера УТ-1(тип7)	шт	1		1	
Дренажный колодец	комплект	1		1	
Отопление-двухтрубная, с верной разводкой.	секция	34		34	

«радиаторы «МС-90»					
Воздуховод из оцинкованной стали. 400х400	шт	3		3	
Зонт ЗП.00.000-00. 300х300	шт	2		2	
Зонт ЗП.00.000-00 250х250	шт	3		3	
Топливоснабжение. Резервуар для хранения топлива емк5м3	шт	2		2	
Электроосвещение. Щит шкафной ЩШМ-600х400-11	шт	1		1	
Счетчик СТЭ-561\30А	шт	1		1	
ЯТП-0,25-23УЗ	шт	1		1	
Наружный водоснабжения. Труба П\Э100 SDR17S8 тип «питьевая»63х3,8мм	м	64		10	
Труба П\Э100 SDR17S8 тип «питьевая»110х6,6мм	м	170		83	
Гидрант пожарный подземный Н=1250мм.	шт	1		1	
Наружные Газоснабжение. Шкафной газорегуляторный пункт.ШГРП-У1-2а-2Н.	комплект	1		1	
Холодные и горячее внутреннее водоснабжения. вод подогреватель электрический 15л	шт	2		2	
Канализация хозяйственно-бытовая К1	м	6		6	
Внутреннее газоснабжение. Отопительный котел «КВа-500 ЛЖ\Гн» (ВВ-500) производительностью 500 кВт. Двух топливные горелки(газ\дизтопливо)	комплект	2		2	
Гибкое соединение к горелке д57мм РВНД321.12-Ф-А	шт	2		2	
Быстродействующий отсечный запорный клапан электромагнитный двухпозиционный фланцевый Ду50,Ру1,срабатывающий при сигнале. САКЗ МК-2-	комплект	1		1	

1 КЗГЭМ 050НД					
Клапан терм запорный КТЗ-0050-02	шт	1		1	
Тепло механика. Теплообменники пластинчатые М10	шт	2		2	
Против-магнитные устройство	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: здания одноэтажные безподвалное, прямогонной конфигурации, с размерами в плане 16,0х6,0м. Высота помещеня-3,0 м. здания состоит из котельного зала и помещения резервуаров для хранения топлива. (Полы-цементно-песчаный по серии 2.44-5.93 вып.2, Окно-деревянные по Гост 11214-2003; Двери Металлические по серии 1.436.2,22; Кровля –совмещенная невентилируемая, рулонная из 3-х слоев рубероид на битумной мастике и покровным слоев с крупнозернистой посыпкой. водоотвод-наружный не организованный. Наружный отделка: Цоколь-штукатурка цементным раствором. Стены-улученная штукатурка с последующей окраской известковой краской. Внутренняя отделка: Стены-известковая побелка по штукатурке, Потолок-известковая побелка по затирке швов). Тепломеханическая часть: Теплоснабжение здания роддома принято от автономной котельной с двумя котлами Ква-500Лж/Гн произодительностью 500кВт. Основной вид топлива – природный газ с теплотворной способностью 7600ккал/нм3, резервное-дизельное топливо,10180ккал/кг.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование; Шкафной газорегуляторный пункт. ШГРП-У1-2а-2Н. -1комплект. Отопительный котел «КВа-500 ЛЖ\Гн» (ВВ-500) производительностью 500 кВт. Двух топливные горелки(газ\дизтопливо)-2комплект. Теплообменники пластинчатые М10-2шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018 г.
месяц, год
окончание работ октябрь 2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;
фактический 19 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодизическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий(сооружений) выполнена(обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) Газоснабжение, наружные водопровод, Теплоснабжение. Электроснабжения.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
Проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____
Фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя, дата МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке «Строительство котельной станции родильного дома расположенной по адресу пос. Казалы, ул. Колдейбекулы №92 Казалиинского района Кызылординской области».
(наименование объекта (комплекса))
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» Директор: Калдыбаева Б.Т
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.