Форма 2

Заказчик: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", БИН 010240000404
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ" С ОТПАЙКОЙ ОТ ЛЭП-110кВ "АЭРОПОРТ-2 - СЕВЕРНАЯ" И "ДОСТЫК-СЕВЕРНАЯ". ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ"

Договор № 436/19.02 от 29.11.2019

АКТ №111
приемки выполненных работ за февраль 2021 г.
на ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г — смета 2-1-10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Плита перекрытия монолитная ППм1 на отм. 0.000										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					--				
		РАЗДЕЛ 2. Подземное хозяйство										
		Фундамент под трансформатор ФТ (2шт)										
1	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство л.3 уз.А**	м2	3,5		667,28	6,05	2335	21	257	1880	4552
		НР - 91%, СП - 8%				587,58	2,55	2057	9		337	
2	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,6	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины до 36мм**	м2	3,5		301,61	4,48	1056	16	100	862	2071
		НР - 91%, СП - 8%				268,61	1,91	940	7		153	
3	2205-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм EMACO S33 (расход 2090кг/м3)**	кг	268,6068		214,00	--	57482	--	57482	--	62080
		СП - 8%				--	--	--	--		4599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					60873	37	57839	2742	68703
								2997	16	--	5089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					60873				
	Материалы		Тенге					358				
	Всего заработная плата		Тенге						3012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57482				
		Накладные расходы	Тенге					2741				
		Сметная прибыль	Тенге					5089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					68703				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3012			
		РАЗДЕЛ 3. Маслоприемники под трансформатор №1;№2									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 4. Пути перекатки трансформатора(2шт)									
4	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**30**	**1911,02**	**33,31**	**57331**	**999**	**29654**	**29269**	**93528**
		НР - 108%, СП - 8%			**889,25**	**14,13**	**26678**	**424**		**6928**	
5	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,35**	**36669,00**	**--**	**49503**	**--**	**49503**	**--**	**53463**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3960**	
6	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,07052**	**892809,34**	**1406,34**	**62961**	**99**	**42965**	**18149**	**87598**
		НР - 91%, СП - 8%			**282150,00**	**657,60**	**19897**	**46**		**6489**	
7	**1146-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 п.5 л.4**	**м3 заделки**	**0,1**	**100803,36**	**716,04**	**10080**	**72**	**3560**	**5448**	**16770**
		НР - 84%, СП - 8%			**64482,04**	**372,00**	**6448**	**37**		**1242**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**179875**	**1170**	**125682**	**52866**	**251359**
							53023	**507**	**--**	**18619**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**179875**				
	Материалы		Тенге				**76179**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53530**			
	Местные материалы		Тенге				**49503**				
		Накладные расходы	Тенге				**52866**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18619**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**251360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53530**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**251360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53530**			
		ИТОГО:	**Тенге**								**320062**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**56020**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1207**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**523**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**183521**		
		- Накладные расходы	Тенге							**55608**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**23708**	

Оборудование				**0**
Стоимость строительно-монтажных работ				**320 062**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,74%				**8 770**
Непредвиденные работы и затраты-2%				**6 577**

ИТОГО ПО АКТУ:					**335 408**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1					**100 622**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901					**246 502**
Итого по акту без НДС:					**347 124**
НДС, 12%					**41 655**
Всего по акту с НДС					**388 779**

Заказчик
Генеральный директор
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания"

_____ А.В. Павлов

Эксперт технического надзора ТОО "Developer Group"

_____

Авторский надзор ТОО НПФ "Севказэнергопром"

_____

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ А.Литвиненок