Форма 2

Заказчик: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", БИН 010240000404
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ" С ОТПАЙКОЙ ОТ ЛЭП-110кВ "АЭРОПОРТ-2 - СЕВЕРНАЯ" И "ДОСТЫК-СЕВЕРНАЯ". ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ"

Договор № 436/19.02 от 29.11.2019

АКТ №112
приемки выполненных работ за февраль 2021 г.
на МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ И ЛЕСТНИЦЫ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г

смета 2-1-11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытия ПШм1-ПШм8										
		Щиты Щ-1(2шт);Щ-2(2шт)										
1	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		0,3436	33496,07	10666,09	11509	3665	1313	5324	18180
		НР - 69%, СП - 30%				19006,80	3449,83	6531	1185		1347	
2	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,3436	463337,00	--	159203	--	159203	--	171939
		СП - 8%				--	--	--	--		12736	
3	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия		30,4	1271,90	627,50	38666	19076	2262	16346	59413
		НР - 69%, СП - 8%				570,00	209,27	17328	6362		4401	
4	2106-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2		30,4	8642,00	--	262717	--	262717	--	283734
		СП - 8%				--	--	--	--		21017	
5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов		0,04192	725439,28	6549,52	30410	275	27146	3606	36738
		НР - 118%, СП - 8%				71309,00	1596,50	2989	67		2721	
6	ССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	**Надбавка на сталь С 245**	т		0,04192	5772,00	--	242	--	242	--	261
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
7	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		9,088	1302,67	14,49	11839	132	241	10584	24216
		НР - 92%, СП - 8%				1261,66	4,19	11466	38		1794	
8	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т		0,036	318331,00	--	11460	--	11460	--	12377
		СП - 8%				--	--	--	--		917	
9	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	шт.		4	864,00	--	3456	--	3456	--	3732

		СП - 8%			--	--	--	--		276	
10	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель терморазделяющая полоса	м	84,8	200,00	--	16960	--	16960	--	18317
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
11	2113-0211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные 3,9х16	т	0,00014	2019972,00	--	283	--	283	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
12	2113-0208-0225 РСНБ РК 2015	Саморезы	1000 шт.	0,12	29982,00	--	3598	--	3598	--	3886
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
13	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,04	17419,23	1803,15	697	72	--	503	1296
		НР - 76%, СП - 8%			15616,08	930,00	625	37		96	
14	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,04	7014,00	--	281	--	281	--	303
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,308	176,98	3,40	1824	35	1163	436	2441
		НР - 69%, СП - 8%			60,71	0,62	626	6		181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				553144	23254	490325	36799	637138
							39564	7696	--	47195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80807				
	Материалы		Тенге				28551				
	Всего заработная плата		Тенге					15854			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36037				
		Накладные расходы	Тенге				15129				
		Сметная прибыль	Тенге				7675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15854			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				472336				
	Материалы		Тенге				3575				
	Всего заработная плата		Тенге					31406			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				422161				
		Накладные расходы	Тенге				21670				
		Сметная прибыль	Тенге				39521				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				533527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					31406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				637138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					47260			

РАЗДЕЛ 2. Лестница Л1 в осях 1-2

16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание пол фундаменты щебеночное М800. Устройство	м3 основания	0,12408	6711,95	1845,60	833	229	478	216	1133
		НР - 93%, СП - 8%			1011,50	861,24	126	107		84	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,43	9170,49	1189,58	3943	512	696	2610	7078
		НР - 91%, СП - 8%			6360,20	310,26	2735	133		524	
18	2102-0101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,4386	17169,00	--	7530	--	7530	--	8133
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0166	693309,34	1406,34	11509	23	10114	1258	13789

		НР - 92%, СП - 85%			82650,00	657,60	1372	11		1021	
20	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	72,6	1626,09	56,90	118054	4131	2192	134131	272360
		НР - 118%, СП - 8%			1539,00	26,70	111731	1939		20175	
21	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	72,6	2145,00	--	155727	--	155727	--	168185
		СП - 8%			--	--	--	--		12458	
		Плита монолитная Пм1(3шт)									
22	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	1,14	38555,56	2947,78	43953	3360	23098	16638	65438
		НР - 91%, СП - 8%			15346,80	691,12	17495	788		4847	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00441	224070,00	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10614	217839,00	--	23121	--	23121	--	24971
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
		Плиты монолитные Пм2-Пм5									
25	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	1,88	38555,56	2947,78	72484	5542	38090	27438	107916
		НР - 91%, СП - 8%			15346,80	691,12	28852	1299		7994	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00746	224070,00	--	1672	--	1672	--	1805
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1892	217839,00	--	41215	--	41215	--	44512
		СП - 8%			--	--	--	--		3297	
28	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0007	531177,86	11568,86	372	8	165	236	656
		НР - 118%, СП - 8%			283900,00	1658,50	199	1		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				481403	13805	305086	182527	717043
							162510	4278	--	53114	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				481403				
Материалы			Тенге				74834				
Всего заработная плата			Тенге					166788			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				66996				
Местные материалы			Тенге				163257				
		Накладные расходы	Тенге				182527				
		Сметная прибыль	Тенге				53114				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				717044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					166788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				717044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					166788			

РАЗДЕЛ 3. Лестница Л2 в осях 5-6

29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное М800. Устройство**	м3 основания	0,12408	6711,95	1845,60	833	229	478	216	1133
		НР - 98%, СП - 8%			1011,50	861,24	126	107		84	
30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,43	9170,49	1189,58	3943	512	696	2610	7078
		НР - 91%, СП - 8%			6360,20	310,26	2735	133		524	
31	2102-0101-0614 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,4386	17169,00	--	7530	--	7530	--	8133
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0166	693309,34	1406,34	11509	23	10114	1258	13789
		НР - 91%, СП - 8%			82650,00	657,60	1372	11		1021	
33	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	42,9	1626,09	56,90	69759	2441	1295	79259	160940
		НР - 118%, СП - 8%			1539,00	26,70	66023	1146		11921	
34	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	42,9	2145,00	--	92021	--	92021	--	99382
		СП - 8%			--	--	--	--		7362	
		Плиты монолитные Пм6 (1шт);Пм7(2шт); Пм8(1шт)									
35	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	2,14	38555,56	2947,78	82509	6308	43359	31232	122840
		НР - 91%, СП - 8%			15346,80	691,12	32842	1479		9099	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00735	224070,00	--	1647	--	1647	--	1779
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20932	217839,00	--	45598	--	45598	--	49246
		СП - 8%			--	--	--	--		3648	
38	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0004	523767,86	11568,86	210	5	91	135	372
		НР - 118%, СП - 8%			283900,00	1658,50	114	1		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				315559	9518	202829	114710	464692
							103211	2876	--	34421	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				315559				
	Материалы		Тенге				56034				
	Всего заработная плата		Тенге					106088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47245				
	Местные материалы		Тенге				99551				
		Накладные расходы	Тенге				114711				
		Сметная прибыль	Тенге				34422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					106088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				464691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					106088			
		ИТОГО :	Тенге								1818873

В ТОМ ЧИСЛЕ										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					305285				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						46577			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14850			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							998240		
- Накладные расходы	Тенге								334036	
- Сметная прибыль	Тенге								134730	

Оборудование					**0**
Стоимость строительно-монтажных работ					**1 818 873**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,74%					**49 837**
Непредвиденные работы и затраты-2%					**37 374**
ИТОГО ПО АКТУ:					**1 906 084**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1					**571 825**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901					**1 400 840**
Итого по акту без НДС:					**1 972 665**
НДС, 12%					**236 720**
Всего по акту с НДС					**2 209 385**

Заказчик
Генеральный директор
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания"

А.В. Тишков

Эксперт технического надзора ТОО "Developer Group"

Авторский надзор ТОО НПФ "Сенкаэнергопром"

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

А.Литвиненок