Форма 2

Заказчик: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", БИН 010240000404
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ" С ОТПАЙКОЙ ОТ ЛЭП-110кВ "АЭРОПОРТ-2 - СЕВЕРНАЯ" И "ДОСТЫК-СЕВЕРНАЯ". ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ"

Договор № 436/19.02 от 29.11.2019

АКТ №114
приемки выполненных работ за февраль 2021 г.
на ФАХВЕРК.ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г

смета 2-1-14

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	15,114		85595,52	24994,49	1293691	377767	129165	643721	2092405
		НР - 60%; СП - 8%				52055,00	9671,17	786759	146170		154993	
2	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	7,638		80560,42	27189,17	615320	207671	76321	280048	966998
		НР - 60%; СП - 8%				43378,90	9758,93	331328	74539		71629	
3	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	т конструкций	0,692		71406,07	2671,28	49413	1849	2795	31125	86981
		НР - 60%; СП - 8%				64695,00	491,54	44769	340		6443	
4	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные под шинный мост внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	т конструкций	0,992		71406,07	2671,28	70835	2650	4008	44619	124690
		НР - 60%; СП - 8%				64695,00	491,54	64177	488		9236	
5	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,215		463337,00	--	1489628	--	1489628	--	1608799
		СП - 8%				--	--	--	--		119170	
6	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	4,2947		439701,00	--	1888384	--	1888384	--	2039455

		СП - 8%			--	--	--	--		151071	
7	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	3,12	433229,00	--	1351674	--	1351674	--	1459808
		СП - 8%			--	--	--	--		108134	
8	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,4544	460805,00	--	1131000	--	1131000	--	1221480
		СП - 8%			--	--	--	--		90480	
9	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	5,096	463715,00	--	2363092	--	2363092	--	2552139
		СП - 8%			--	--	--	--		189047	
10	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	7,234	236245,00	--	1708996	--	1708996	--	1845716
		СП - 8%			--	--	--	--		136720	
11	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6	Надбавка на марку стали С 245	тн	17,7667	5772,00	--	102549	--	102549	--	110753
		СП - 8%			--	--	--	--		8204	

РАЗДЕЛ 1. Прочие работы

Монтаж болтов

12	1146-0301-0202 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	2	1223,29	511,73	2447	1023	20	1799	4586
		НР - 84%; СП - 8%			702,15	368,90	1404	738		340	
13	1146-0301-0218 РСНБ РК 2015 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0202 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм	отверстие	2	116,18	44,85	232	90	4	172	437
		НР - 84%; СП - 8%			68,98	33,33	138	67		32	
14	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов л.2,1	болт	124	170,46	0,88	21136	109	--	14549	38540
		НР - 69%; СП - 8%			169,58	0,47	21027	58		2855	
15	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	124	29,00	--	3596	--	3596	--	3884
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
16	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов л.2,3	болт	4	170,46	0,88	682	4	--	469	1243
		НР - 69%; СП - 8%			169,58	0,47	678	2		92	

17	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	4	91,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
18	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м л.14	т	0,00264	632651,58	2402,58	1670	6	616	957	2837
		НР - 91%, СП - 8%			397086,00	1127,00	1048	3		210	
19	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00264	233163,00	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		Заделка ниш									
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка ниш бетонная. Устройство , раствор М150 л.9;л.11,2;л.14	м3	0,9	20346,84	1130,61	18312	1018	15975	1431	21322
		НР - 91%, СП - 8%			1466,10	281,02	1319	253		1579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49055	2250	10268803	1018890	14183131
							25616	1120	--	1050601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27237				
	Материалы		Тенге				16614				
	Всего заработная плата		Тенге					4970			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4576				
		Накладные расходы	Тенге				4359				
		Сметная прибыль	Тенге				2528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4970			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21818				
	Всего заработная плата		Тенге					21765			
		Накладные расходы	Тенге				15018				
		Сметная прибыль	Тенге				2947				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26736			
		ИТОГО:	Тенге								14183131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1252649				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					592186			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222656			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10268803		
		- Накладные расходы	Тенге							1018890	
		- Сметная прибыль	Тенге							1050601	

Оборудование					**0**
Стоимость строительно-монтажных работ					**14 183 131**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,74%					**388 618**
Непредвиденные работы и затраты-2%					**291 435**
ИТОГО ПО АКТУ:					**14 863 184**

в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1					**4 458 955**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901					**10 923 410**
Итого по акту без НДС:					**15 382 365**
НДС, 12%					**1 845 884**
Всего по акту с НДС					**17 228 249**

Заказчик
Генеральный директор
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания"

_____ А.В. Павлов

Эксперт технического надзора ТОО "Developer Group"

_____

Авторский надзор ТОО НПФ "Севказэнергопром"

_____

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ А.Литвиненок