Форма 2

Заказчик: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", БИН 010240000404
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ" С ОТПАЙКОЙ ОТ ЛЭП-110кВ "АЭРОПОРТ-2 - СЕВЕРНАЯ" И "ДОСТЫК-СЕВЕРНАЯ". ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ"

Договор № 436/19.02 от 29.11.2019

АКТ №117
приемки выполненных работ за февраль 2021 г.
на ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, ЧАСТЬ КИП И А

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г

смета 2-1-17

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1		4775,51	1470,96	4776	1471	85	2754	8131
		НР - 72%, СП - 80%				3220,00	604,48	3220	604		602	
2	ТОО "КЭМОНТ", г. Усть-Каменогорск	Ящик управления Я5410-2274	шт	1		114642,86	--	114643	--		--	114643
						--	--	--	--	114643	--	
3	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30		671,99	88,33	20160	2650	1749	11998	34730
		НР - 72%, СП - 80%				525,35	30,11	15761	903		2573	
4	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5		579,29	37,14	2896	186	534	1612	4869
		НР - 72%, СП - 80%				435,29	12,42	2176	62		361	
5	ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР", Казахстан	Держатель с защелкой (код. 51040)	шт	10		66,07	--	661	--	661	--	714
		СП - 80%				--	--	--	--		53	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44		356,00	155,80	15664	6855	1989	6609	24055
		НР - 72%, СП - 80%				155,00	53,62	6820	2359		1782	
7	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	41		328,53	128,78	13470	5280	1835	5863	20879
		НР - 72%, СП - 80%				155,00	43,60	6355	1788		1547	

8	1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм**	**отверстие**	**2**	**1084,76**	**455,41**	**2170**	**911**	**25**	**1586**	**4056**
		ПР - 80%, СП - 80%			**616,90**	**327,05**	**1234**	**654**		**300**	
		ИТОГО:	**Тенге**								**212077**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**35566**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17352**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6371**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6878**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**114643**		
		- Накладные расходы	Тенге							**30422**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7218**	

Оборудование					**114 643**
Стоимость строительно-монтажных работ					**97 434**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,74%					**2 670**
Непредвиденные работы и затраты-2%					**2 002**
ИТОГО ПО АКТУ:					**216 749**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1					**65 025**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901					**159 295**
Итого по акту без НДС:					**224 320**
НДС, 12%					**26 918**
Всего по акту с НДС					**251 238**

Заказчик
Генеральный директор
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания"

_____ А.В. Павлов

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ А.Литвиненок

Эксперт технического надзора ТОО "Developer Group"

_____

Авторский надзор ТОО НПФ "Севказэнергопром"

_____