Форма 2

Заказчик: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", БИН 010240000404
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ" С ОТПАЙКОЙ ОТ ЛЭП-110кВ "АЭРОПОРТ-2 - СЕВЕРНАЯ" И "ДОСТЫК-СЕВЕРНАЯ". ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ"

Договор № 436/19.02 от 29.11.2019

АКТ №120
приемки выполненных работ за февраль 2021 г.
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г

смета 6-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	169,9		173,04	173,04	29400	29400	--	5976	38206
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,85	--	8300		2830	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,255		1951,67	--	10256	--	--	7384	19052
		НР - 72%; СП - 8%				1951,67	--	10256	--		1411	
3	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	753,945		285,01	285,01	214882	214882	--	43680	279247
		НР - 72%; СП - 8%				--	80,47	--	60667		20685	
4	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	5,95		340,99	340,99	2029	2029	--	412	2637
		НР - 72%; СП - 8%				--	96,27	--	573		195	

5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,5	4474,71	--	105156	--	--	75712	195337
		НР - 72%; СП - 86%			4474,71	--	105156	--		14469	
6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,02	3728,93	--	14990	--	--	10793	27846
		НР - 72%; СП - 86%			3728,93	--	14990	--		2063	
7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,68	4288,27	--	11493	--	--	8275	21349
		НР - 72%; СП - 86%			4288,27	--	11493	--		1581	
8	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	9,72	140,38	131,98	1364	1283	--	320	1819
		НР - 72%; СП - 86%			8,40	37,26	82	362		135	
9	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	26,708	224,72	211,34	6002	5645	--	1405	7999
		НР - 72%; СП - 89%			13,38	59,67	357	1594		593	
10	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2,442	309,82	294,26	757	719	--	187	1019
		НР - 72%; СП - 86%			15,41	90,91	38	222		75	
11	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3	1951,67	--	586	--	--	422	1088
		НР - 72%; СП - 86%			1951,67	--	586	--		81	

12	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9	4474,71	--	4027	--	--	2900	7481
		НР - 22%, СП - 8%			4474,71	--	4027	--		554	
13	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16,61616	224,00	--	3722	--		--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,392	22,55	18,83	189	158	1	71	281
		НР - 22%, СП - 8%			3,61	8,12	30	68		21	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	78,55	916,86	--	72019	--	--	51854	133783
		НР - 22%, СП - 8%			916,86	--	72019	--		9910	
16	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	106,625	16,34	16,34	1742	1742	--	541	2465
		НР - 22%, СП - 8%			--	7,04	--	751		183	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,625	179,18	81,01	19105	8637	--	10660	32146
		НР - 22%, СП - 8%			98,17	40,69	10468	4338		2381	
18	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	812,2	22,25	22,25	18069	18069	--	5606	25570
		НР - 22%, СП - 8%			--	9,59	--	7786		1894	
19	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	812,2	213,70	96,44	173566	78327	--	96898	292101
		НР - 22%, СП - 8%			117,26	48,44	95239	39341		21637	
20	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,1	3015,12	165,62	15377	845	8342	6402	23522
		НР - 99%, СП - 8%			1213,80	54,25	6190	277		1742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				704731	361735	8343	329498	1116968
							330931	124279	--	82738	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				704731				
	Материалы		Тенге				8343				
	Всего заработная плата		Тенге					455210			
	Транспортные расходы		Тенге				3722				
		Накладные расходы	Тенге				329497				
		Сметная прибыль	Тенге				82738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1116966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					455210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1116966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					455210			
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1 L=1281,0 м									
21	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2284,11	88,02	6852	264	982	5688	13544
		НР - 99%, СП - 8%			1868,64	46,50	5606	140		1003	

22	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	35388,00	--	106164	--	106164	--	114657
		СП - 8%			--	--	--	--		8493	
23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1411,61	29,34	1412	29	174	1212	2834
		НР - 99%; СП - 8%			1209,12	15,50	1209	16		210	
24	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23912,00	--	23912	--	23912	--	25825
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
25	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка крана шарового	задвижка или клапан	2	1411,61	29,34	2823	59	346	2425	5668
		НР - 99%; СП - 8%			1209,12	15,50	2418	31		420	
26	2304-0901-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17036,00	--	34072	--	34072	--	36798
		СП - 8%			--	--	--	--		2726	
27	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2581,29	58,68	2581	59	213	2316	5289
		НР - 99%; СП - 8%			2308,50	31,00	2309	31		392	
28	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43923,00	--	43923	--	43923	--	47437
		СП - 8%			--	--	--	--		3514	
29	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	5	643,97	29,88	3220	149	106	2935	6647
		НР - 99%; СП - 8%			592,96	--	2965	--		492	
30	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1364,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
31	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1290,00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
32	2302-0103-0506 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1456,00	--	2912	--	2912	--	3145
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
33	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	14	943,68	44,82	13212	627	652	11814	27028
		НР - 99%; СП - 8%			852,38	--	11933	--		2002	
34	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2207,00	--	15449	--	15449	--	16685
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
35	2302-0103-0509 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2914,00	--	20398	--	20398	--	22030

		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
36	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1232,83	59,76	4931	239	245	4403	10081
		НР - 90%; СП - 8%			1111,80	--	4447	--		747	
37	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2762,00	--	5524	--	5524	--	5966
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
38	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2991,00	--	5982	--	5982	--	6461
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
39	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм, патрубок из трубы диаметр 89х4. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	592532,29	117522,81	889	176	24	753	1773
		НР - 90%; СП - 8%			459000,00	48184,41	689	72		131	
40	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	2060,00	--	3102	--	3102	--	3351
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
41	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6979,12	3485,15	6979	3485	220	4443	12336
		НР - 90%; СП - 8%			3273,60	1214,59	3274	1215		914	
42	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,15	2060,00	--	309	--	309	--	334
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
43	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	4883,53	2448,51	14651	7346	441	9338	25908
		НР - 90%; СП - 8%			2288,00	856,11	6864	2568		1919	
44	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,15	996,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
45	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	808,00	--	242	--	242	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03268	601290,28	6549,52	19650	214	17106	2811	24259
		НР - 118%; СП - 8%			71309,00	1596,50	2330	52		1797	
47	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (патрубки)	км трубопровода	0,00045	553452,02	20741,19	249	9	160	79	354
		НР - 90%; СП - 8%			177016,00	462,38	80	--		26	
48	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00295	867810,77	21574,69	2560	64	1969	523	3330
		НР - 90%; СП - 8%			178542,00	536,26	527	2		247	
49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	11	1547,80	957,85	17026	10536	--	9628	28786
		НР - 90%; СП - 8%			589,95	294,16	6489	3236		2132	
50	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411,00	--	2822	--	2822	--	3048

		СП - 8%				--	--	--	--		226	
51	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1064,00	--	7448	--	7448	--	8044
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
52	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	667,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
53	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7803,12	3485,15	7803	3485	1044	4443	13226
		НР - 99%, СП - 8%			3273,60	1214,59	3274	1215		980	
54	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,281	76546,91	--	98057	--	12426	84775	197458
		НР - 99%, СП - 8%			66847,00	--	85631	--		14627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**480582**	**26742**	**313794**	**147586**	**678425**
							140044	**8576**	**--**	**50255**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**202894**				
		Материалы	Тенге				**36108**				
		Всего заработная плата	Тенге					**148620**			
		Накладные расходы	Тенге				**147587**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28039**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**378520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	Тенге					**148620**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**277687**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**277687**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22215**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**299902**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**678422**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	Тенге					**148620**			
		РАЗДЕЛ 3.Колодец водопроводный									
55	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7141,00	--	14282	--	14282	--	15425
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
56	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	6	17800,00	--	106800	--	106800	--	115344
		СП - 8%			--	--	--	--		8544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**121082**	**--**	**121082**	**--**	**130769**
							--	**--**	**--**	**9687**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14282**				
		Местные материалы	Тенге				**14282**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1143**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15425**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**106800**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**106800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8544**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**115344**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**130769**				
		ИТОГО :	**Тенге**								**1926162**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**470975**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**388477**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**132855**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**443219**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3722**				

- Накладные расходы	Тенге								477084
- Сметная прибыль	Тенге								142680

Оборудование					**0**
Стоимость строительно-монтажных работ					**1 926 162**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,74%					**52 777**
Непредвиденные работы и затраты-2%					**39 579**
ИТОГО ПО АКТУ:					**2 018 518**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1					**605 555**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901					**1 483 471**
Итого по акту без НДС:					**2 089 026**
НДС, 12%					**250 683**
Всего по акту с НДС					**2 339 709**

Заказчик
Генеральный директор
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания"

_____ А.В. Павлов

Эксперт технического надзора ТОО "Developer Group"

_____

Авторский надзор ТОО ПИФ "Севказэнергопром"

_____

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ А.Литвиненок