Форма 2

Заказчик: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", БИН 010240000404
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ" С ОТПАЙКОЙ ОТ ЛЭП-110кВ "АЭРОПОРТ-2 - СЕВЕРНАЯ" И "ДОСТЫК-СЕВЕРНАЯ". ПС 110/10кВ "ГАРДЕН ВИЛАДЖ"

Договор № 436/19.02 от 29.11.2019

АКТ №122
приемки выполненных работ за февраль 2021 г.
на ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г

смета 7-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					--				
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение территории										
		Ограда										
1	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**65,52**		**1294,53**	**101,12**	**84818**	**6626**	**19589**	**58287**	**154553**
		НР - 9,8%; СП - 88%				**894,43**	**51,96**	**58603**	**3404**		**11448**	
2	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**66,8304**		**2697,00**	**--**	**180242**	**--**	**180242**	**--**	**194661**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14419**	
3	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**		**34246,59**	**5282,67**	**68493**	**10565**	**1680**	**71606**	**151307**
		НР - 11,8%; СП - 8%				**28124,00**	**2217,47**	**56248**	**4435**		**11208**	
4	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**		**12807,98**	**110,64**	**25616**	**221**	**118**	**29938**	**59998**
		НР - 11,8%; СП - 8%				**12638,50**	**47,05**	**25277**	**94**		**4444**	
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5**		**16110,00**	**--**	**8055**	**--**	**8055**	**--**	**8699**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**644**	
6	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,699**		**707948,00**	**--**	**494856**	**--**	**494856**	**--**	**534444**

		СП - 8%			--	--	--	--		39588	
7	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,384	467804,00	--	179637	--	179637	--	194008
		СП - 9%			--	--	--	--		14371	
8	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка на марку стали С 245	т	1,083	5772,00	--	6251	--	6251	--	6751
		СП - 9%			--	--	--	--		500	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58	88,49	1,70	5132	99	3273	1227	6868
		ПР - 69%, СП - 8%			30,35	0,31	1760	18		509	
		Ограждение Егоза									
10	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	320	2174,82	631,52	695943	202086	63410	608926	1409259
		ПР - 118%, СП - 8%			1345,15	267,48	430447	85592		104390	
11	ТОО "Аружан 2006" г. Караганда, стр. 50	Спиральный Барьер Безопасности Егоза СББ 900/15/5	м	320	990,00	--	316800	--	316800	--	342144
		СП - 9%			--	--	--	--		25344	
12	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	33,28	105,00	--	3494	--	3494	--	3774
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
13	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепление "Егозы")	т	0,0248	499414,00	--	12385	--	12385	--	13376
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
14	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны. Монтаж	т конструкций	0,58905	68210,83	9917,28	40180	5842	1195	24553	69911
		ПР - 67%, СП - 8%			56265,00	4144,86	33143	2442		5179	
15	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,58905	463337,00	--	272929	--	272929	--	294763
		СП - 8%			--	--	--	--		21834	
16	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	180	1220,44	511,73	219680	92112	1181	161943	412152
		ПР - 84%, СП - 8%			702,15	368,90	126387	66402		30530	

17	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=25	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	180	-469,73	-182,53	-84551	-32855	-1476	-62691	-159022
		НР - 94%, СП - 86%			-279,00	-135,63	-50220	-24413		-11779	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00176	725439,28	6549,52	1277	12	1139	151	1542
		НР - 118%, СП - 80%			71309,00	1596,50	126	3		114	
19	ТОО "Хилти Казахстан", стр.51	Анкер -шуруп HUS M6x80	шт	172	102,04	--	17551	--	17551	--	18956
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
		Антикоррозионное покрытие									
20	ССЦ РК 8.04-08-2019	Горячее цинкование	т	0,61385	94412,00	--	57955	--	57955	--	62591
		СП - 8%			--	--	--	--		4636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2606742	284707	1640264	893940	3780735
							681771	137977	--	280054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1600505				
	Материалы		Тенге				88914				
	Всего заработная плата		Тенге					784164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				395801				
	Местные материалы		Тенге				188297				
		Накладные расходы	Тенге				869387				
		Сметная прибыль	Тенге				197591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2667483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
		Сметная заработная плата	Тенге					784164			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1006237				
	Материалы		Тенге				1195				
	Всего заработная плата		Тенге					35584			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				966058				
		Накладные расходы	Тенге				24553				
		Сметная прибыль	Тенге				82463				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1113254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					35584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3780737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					819748			
		ИТОГО:	**Тенге**								3780735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				681771				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					284707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137977			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1640264		
		- Накладные расходы	Тенге							893940	
		- Сметная прибыль	Тенге							280054	
		Оборудование									
		Стоимость строительно-монтажных работ				3 780 735					

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,74%					**103 592**
Непредвиденные работы и затраты-2%					**77 687**
ИТОГО ПО АКТУ:					**3 962 014**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1					**1 188 604**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901					**2 911 805**
Итого по акту без НДС:					**4 100 410**
НДС, 12%					**492 049**
Всего по акту с НДС					**4 592 459**

Заказчик
Генеральный директор
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания"

_____ А.В. Павлов

Эксперт технического надзора ТОО "Developer Group"

_____

Авторский надзор ТОО ПИФ "Севказэнергопром"

_____

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ А.Литвиненок