Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
Подрядчик: **ТОО "ТЕМАКАСЕС"**
Наименование объекта: "Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области"
Договор №32 от 19.05.2022г.

АКТ №5 от "20" сентября 2022 г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.10. 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1-1										
		КТП-358										
97	Н33-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники: Установка	светильник		33	4866,08 2307,48	2539,62 1048,95	160581 76147	83807 34615	626	88610 19935	269126
		КТП-357										
137	Н33-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники: Установка	светильник		41	4866,08 2307,48	2539,62 1048,95	199509 94607	104124 43007	778	110091 24768	334368
		Итого по локальной смете №4-1-1										**603 494**
		Нулевая смета по Локальной смете №4-1-1										
		Раздел 2. Добавить										
		КТП-358										
3	Коммерческое предложение ТОО "Прогресс ПВ"	Светильники уличные марки RKU LED SMART 3*30W с гербоксом 6000K 12510lm	шт		33	99639 --	-- --	3288087 --	-- --	3288087	-- 263047	3551134
		КТП-357										
4	Коммерческое предложение ТОО "Прогресс ПВ"	Светильники уличные марки RKU LED SMART 3*30W с гербоксом 6000K 12510lm	шт		41	99639 --	-- --	4085199 --	-- --	4085199	-- 326816	4412015
		Итого по Нулевой смете										**7 963 149**
		Всего по Локальной смете №4-1-1 и Нулевой смете										**7 963 149**

		ИТОГО ПО АКТУ											
		Итого по акту	Тенге										8566643
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					8566643					
		Итого сметная стоимость	Тенге					171332,86					
		в том числе в текущих ценах 2021год-100%, к-1,050036	Тенге					8737975,86					
		Итого с пониж коэф.	Тенге					9175189,22					
		Ндс-12%	Тенге					8716429,42					
		Итого с НДС	Тенге					1045971,53					
								9762400,95					

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Руководитель _____ **Белыгубаев А.А.**
БИН 060140004630

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Технический надзор:
ИП "Слямбеков С.М."
Эксперт технического надзора :
_____ **Калышбеков Ж.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Жолагаш НВ"
_____ **Байсолтанова А.Т.**

Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Подрядчик: ТОО «ГЕМАКАСЕС»
Наименование объекта: "Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области"
Согласно договора №32 от 19.05.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за сентябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		32	19.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области	46923457,60	8716429,42	-	-	-	-	-	-	1045971,53	9762400,95
Итого:	46923457,60	8716429,42	-	-	-	-	-	-	1045971,53	9762400,95

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Руководитель _____ **Бельгубаев А.А.**
БИН 060140004630

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пязылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585