Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

с.Сатпаева Баянаульского района «__» октября 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», г. Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом № 58**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Пазылова Жалгасбека Сагинбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района Павлодарской области" - Бельгубаев А.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», ГСЛ №1400609 от 30.04.2014 года. , ТОО «АстанаЛюксСтрой». ГСЛ№22017553 от 23.09.2022г. 3-я категория**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жолагаш ПВ», рабочий проект, сметная документация**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **ГУ «Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района», № от 21.12.2020 года**
( наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Электроосвещение | | | | | |
| От КТП-355, 354, 357,358,348 | | | | | |
| Светильники уличные марки RKU LED SMART 3*30W с гербоксом 6000K 12510lm | шт | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| класс точности 1 | | | | | |
| Фундамент под опору трубный, ФТ-0,159-2 | шт | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Опора граненая коническая фланцевая, СТВг 9-3,0. Установка | шт | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 | км | 4,782 | 4,782 | 4,782 | 4,782 |
| Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 | км | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 | км | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
| Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-0,66 | км | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных | - | - | - | - | - | - |

и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусматривается строительство новых линий освещения с проводом системы СИП-4, на стальных оцинкованных опорах, частично по существующим ж/б и частично с добавлением в некоторых местах типовых ж/б опор. Напряжение питающей сети -380/220в с глухозаземленной нейтралью трансформатора. Нагрузку распределить равномерно по фазам. Электроснабжение светильников выполнить самонесущим изолированным проводом СИП-4 4х25, 4х16 с применением линейной арматурой "ENSTO". Установлены светодиодные светильники марки RKU LED SMART 3*30W с гербоксом 6000K 12510lm. Все светильники подлежат заземлению, для защиты от превышений токами номинальных значений применяются плавкие вставки совместно с прокалывающими зажимами. Шкафы управления наружным освещением ФНО обеспечивают автоматическое и ручное местное управление наружным освещением, и учет электрической энергии. Шкафы ФНО смонтировать на фасады КТП и заземлить стальной полосой 40х4 к существующему контуру заземления КТП.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не **имеется**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2022 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяца;
фактический **5** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
**- Электроснабжение:**

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**ТОО «ГЕМАКАСЕС», директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

МП.