Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Форма 2

Наименование объекта: "Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области"
Договор №32 от 19.05.2022г.

А К Т №4 от "05" сентября 2022 г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.10. 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КТП 355										
3	ТПРАЙС лист	Кронштейн Г образный вылет 1,5м, угол наклона 15 градусов, КИШ 48-1,5-0,8-20	шт	33		5045,54	–	166503	–	166503	–	179823
						–	–	–	–		13320	
4	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		12761,09	925,31	12761	925	9146	2163	16118
		НР - 72%; СП - 8%				2690,00	314,50	2690	315		1194	
5	ТПРАЙС лист	Шкаф управление наружным освещением, ЯОУ 9601-3474-25А	шт.	1		60625,00	–	60625	–	–	–	60625
						–	–	–	–	60625	–	
6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1275,75	79,98	1276	80	26	865	2312
		НР - 72%; СП - 8%				1170,15	31,45	1170	31		171	
7	2307-0501-0203 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1		10137,00	–	10137	–	10137	–	10948
		СП - 8%				–	–	–	–		811	
8	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		4835,10	106,65	4835	107	2178	1859	7229
		НР - 72%; СП - 8%				2550,00	31,45	2550	31		536	

9	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1513,00 –	– –	1513 –	– –	1513	– 121	1634
					Опора граненная коническая фланцевая						
10	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 *НР - 80%; СП - 8%*	котлован	33	4602,55 1152,55	3450,00 1702,00	151884,00 38034,00	113850,00 56166,00	–	75360,00 18180,00	245424
11	1133-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	2,0724	20508,03 5994,52	4531,97 1409,99	42501,00 12423,00	9392,00 2922,00	20686,00	12276,00 4382,00	59159
13	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	2,772	79289,92 34320,00	44969,92 11579,87	219792,00 95135,00	124657,00 32099,00	–	101788,00 25726,00	347306
					Опора анкерная (концевая) А.						
15	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	17115,38 8726,50	7458,50 3663,00	17115 8727	7459 3663	930	9912 2162	29189
16	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	31693,00 –	– –	63386 –	– –	63386	– 5071	68457
17	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2452,25 1082,90	1369,35 527,25	4905 2166	2739 1055	–	2576 598	8079
18	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита П-3и *СП - 8%*	м3	0,1	41963,00 –	– –	4196 –	– –	4196	– 336	4532
19	ТПРАЙС лист	Стяжка, SH702 *СП - 8%*	шт	2	6350,00 –	– –	12700 –	– –	12700	– 1016	13716
20	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	7667,00 –	– –	7667 –	– –	7667	– 613	8280
21	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,118	118485,83 41219,90	23839,03 9632,06	132467 46084	26652 10769	59731	45482 14236	192185
22	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	9	818,13	406,39	7363	3658	–	4177	12463

		НР - 80%; СП - 8%			411,74	168,35	3706	1515		923	
25	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с крепленнем на поворотах и в конце трассы	м кабеля	166	294,71	121,05	48922	20094	7331	19830	74252
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	36,41	21497	199454		5500	
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	319,64	144,92	1279	580	181	502	1923
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	44,79	518	179		142	
29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	1331,84	153,37	43951	5061	9922	21903	71122
		НР - 72%; СП - 8%			877,80	44,03	28967	1453		5268	
30	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1317736	224041,00	–	29523	–	29523	–	31885
		СП - 8%			–	–	–	–		2362	
31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	54,5	634,37	22,70	34573	1237	23768	7161	45072
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	6,92	9568	377		3339	
32	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	4	710,53	56,36	2842	225	1112	1113	4272
		НР - 72%; СП - 8%			376,20	10,38	1505	42		316	
33	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	4	567,00	–	2268	–	2268	–	2449
		СП - 8%			–	–	–	–		181	
		Линейная арматура									
38	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1062,00	–	16992	–	16992	–	18351
		СП - 8%			–	–	–	–		1359	
45	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	48,00	–	528	–	528	–	600
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
			КТП-354								
50	ТПРАЙС лист	Кронштейн Г образный вылет 1,5м, угол наклона 15 градусов, КИШ 48-1,5-0,8-20	шт	31	5045,54	–	156412	–	156412	–	168925

51	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	– 12761,09 2690,00	– 925,31 314,50	– 12761 2690	– 925 315	 9146	12513 2163 1194	16118
52	ТПРАЙС лист	Шкаф управление наружным освещением, ЯОУ 9601-3474-25А	шт.	1	60625,00 –	– –	60625 –	– –	– 60625	– –	60625
53	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1275,75 1170,15	79,98 31,45	1276 1170	80 31	26	865 171	2312
54	2307-0501-0203 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	10137,00 –	– –	10137 –	– –	10137	– 811	10948
55	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4835,10 2550,00	106,65 31,45	4835 2550	107 31	2178	1859 536	7229
56	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1513,00 –	– –	1513 –	– –	1513	– 121	1634
		Опора граненная коническая фланцевая									
57	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 *НР - 80%; СП - 8%*	котлован	31	4602,55 1152,55	3450,00 1702,00	142679,00 35729,00	106950,00 52762,00	–	70793,00 17078,00	230550
58	1133-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	1,9468	20508,03 5994,52	4531,97 1409,99	39925,00 11670,00	8823,00 2745,00	19432,00	11532,00 4117,00	55574
60	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	2,604	79289,92 34320,00	44969,92 11579,87	206471,00 89369,00	117102,00 30154,00	–	95619,00 24167,00	326257
61	ТПРАЙС лист	Опора граненая коническая фланцевая, СТВг 9-3,0 *СП - 8%*	шт	30	63764,29 –	– –	1912928,70 –	– –	1912928,70	– 153034,30	2065963
		Опора анкерная (концевая) А.									

62	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	17115,38 8726,50	7458,50 3663,00	17115 8727	7459 3663	930	9912 2162	29189
63	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	31693,00 –	– –	63386 –	– –	63386	– 5071	68457
64	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2452,25 1082,90	1369,35 527,25	4905 2166	2739 1055	–	2576 598	8079
65	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита П-3и *СП - 8%*	м3	0,1	41963,00 –	– –	4196 –	– –	4196	– 336	4532
66	ТПРАЙС лист	Стяжка, SH702 *СП - 8%*	шт	2	6350,00 –	– –	12700 –	– –	12700	– 1016	13716
67	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	7667,00 –	– –	7667 –	– –	7667	– 613	8280
		Опора (промежуточная) П									
68	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	9469,94 5123,30	3416,26 1676,10	9470 5123	3416 1676	930	5440 1193	16102
69	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	1	31693,00 –	– –	31693 –	– –	31693	– 2535	34228
70	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,119	118485,83 41219,90	23839,03 9632,06	132586 46125	26676 10778	59785	45523 14249	192357
71	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103 *НР - 80%; СП - 8%*	опора	9	818,13 411,74	406,39 168,35	7363 3706	3658 1515	–	4177 923	12463
72	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,303	479080,00 –	– –	145161 –	– –	145161	– 11613	157998
74	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	156	294,71	121,05	45975	18884	6889	18635	69779

		НР - 72%; СП - 8%										
75	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	129,50	36,41	20202	5680		5169	1923
		НР - 72%; СП - 8%			319,64	144,92	1279	580	181	502	
					129,50	44,79	518	179		142	
78	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт.	31	1331,84	153,37	41287	4754	9321	20575	66811
		НР - 72%; СП - 8%			877,80	44,03	27212	1365		4949	
79	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1237873	224041,00	–	27733	–	27733	–	29952
		СП - 8%			–	–	–	–		2219	
80	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	51,5	634,37	22,70	32670	1169	22460	6766	42591
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	6,92	9041	356		3155	
81	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	4	710,53	56,36	2842	225	1112	1113	4272
		НР - 72%; СП - 8%			376,20	10,38	1505	42		316	
82	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	4	567,00	–	2268	–	2268	–	2449
		СП - 8%			–	–	–	–		181	
				КТП-358							
99	ТПРАЙС лист	Кронштейн Г образный вылет 1,5м, угол наклона 15 градусов, КИШ 48-1,5-0,8-20	шт	33	5045,54	–	166503	–	166503	–	179823
					–	–	–	–		13320	
100	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12761,09	925,31	12761	925	9146	2163	16118
		НР - 72%; СП - 8%			2690,00	314,50	2690	315		1194	
101	ТПРАЙС лист	Шкаф управление наружным освещением, ЯОУ 9601-3474-25А	шт.	1	60625,00	–	60625	–	–	–	60625
					–	–	–	–	60625	–	
102	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1275,75	79,98	1276	80	26	865	2312
		НР - 72%; СП - 8%			1170,15	31,45	1170	31		171	

103	2307-0501-0203 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	10137,00 –	– –	10137 –	– –	10137	– 811	10948
104	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4835,10 2550,00	106,65 31,45	4835 2550	107 31	2178	1859 536	7229
105	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1513,00 –	– –	1513 –	– –	1513	– 121	1634
					Опора граненная коническая фланцевая						
106	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 *НР - 80%; СП - 8%*	котлован	33	4602,55 1152,55	3450,00 1702,00	151884,15 38034,15	113850,00 56166,00	–	75360,00 18180,00	245424
107	1133-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	2,0724	20508,03 5994,52	4531,97 1409,99	42501,00 12423,00	9392,00 2922,00	20686,00	12276,00 4382,00	59159
109	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	2,772	79289,92 34320,00	44969,92 11579,87	219792,00 95135,00	124657,00 32099,00	–	101788,00 25726,00	347306
110	ТПРАЙС лист	Опора граненая коническая фланцевая, СТВг 9-3,0 *СП - 8%*	шт	33	63764,29 –	– –	2104222 –	– –	2104222	– 168338	2272559
111	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,075	118485,83 41219,90	23839,03 9632,06	127372 44311	25627 10354	57434	43733 13688	184793
112	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103 *НР - 80%; СП - 8%*	опора	9	818,13 411,74	406,39 168,35	7363 3706	3658 1515	–	4177 923	12463
115	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	156	294,71 129,50	121,05 36,41	45975 20202	18884 5680	6889	18635 5169	69779
116	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	319,64	144,92	1279	580	181	502	1923

		НР - 72%; СП - 8%			129,50	44,79	518	179		142	
119	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	1331,84	153,37	43951	5061	9922	21903	71122
		НР - 72%; СП - 8%			877,80	44,03	28967	1453		5268	
120	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1317736	224041,00	–	29523	–	29523	–	31885
		СП - 8%			–	–	–	–		2362	
121	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	51,5	634,37	22,70	32670	1169	22460	6766	42591
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	6,92	9041	356		3155	
122	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	4	710,53	56,36	2842	225	1112	1113	4272
		НР - 72%; СП - 8%			376,20	10,38	1505	42		316	
123	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	4	567,00	–	2268	–	2268	–	2449
		СП - 8%			–	–	–	–		181	
				КТП-357							
139	ТПРАЙС лист	Кронштейн Г образный вылет 1,5м, угол наклона 15 градусов, КИШ 48-1,5-0,8-20	шт	41	5045,54	–	206867	–	206867	–	223417
		СП - 8%			–	–	–	–		16549	
140	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12761,09	925,31	12761	925	9146	2163	16118
		НР - 72%; СП - 8%			2690,00	314,50	2690	315		1194	
141	ТПРАЙС лист	Шкаф управление наружным освещением, ЯОУ 9601-3474-25А	шт.	1	60625,00	–	60625	–	–	–	60625
					–	–	–	–	60625	–	
142	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1275,75	79,98	1276	80	26	865	2312
		НР - 72%; СП - 8%			1170,15	31,45	1170	31		171	
143	2307-0501-0203 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	10137,00	–	10137	–	10137	–	10948
		СП - 8%			–	–	–	–		811	

144	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4835,10	106,65	4835	107	2178	1859	7229
		НР - 72%; СП - 8%			2550,00	31,45	2550	31		536	
145	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1513,00	–	1513	–	1513	–	1634
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
		Опора граненная коническая фланцевая									
146	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	41	4602,55	3450,00	188705,00	141450,00	–	93629,00	304920
		НР - 80%; СП - 8%			1152,55	1702,00	47255,00	69782,00		22587,00	
147	1133-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство	м3	2,5748	20508,03	4531,97	52804,00	11669,00	25700,00	15252,00	73501
		НР - 80%; СП - 8%			5994,52	1409,99	15435,00	3630,00		5444,00	
149	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	3,444	79289,92	44969,92	273074,00	154876,00	–	126463,00	431501
		НР - 80%; СП - 8%			34320,00	11579,87	118198,00	39881,00		31963,00	
150	ТПРАЙС лист	Опора граненая коническая фланцевая, СТВг 9-3,0	шт	41	63764,29	–	2614336,00	–	2614336,00	–	2823483
		СП - 8%			–	–	–	–		209147,00	
151	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,336	118485,83	23839,03	158297	31849	71378	54351	229659
		НР - 80%; СП - 8%			41219,90	9632,06	55070	12868		17012	
152	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	11	818,13	406,39	8999	4470	–	5105	15233
		НР - 80%; СП - 8%			411,74	168,35	4529	1852		1128	
155	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	206	294,71	121,05	60710	24936	9097	24608	92143
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	36,41	26677	7500		6825	
156	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	319,64	144,92	1279	580	181	502	1923
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	44,79	518	179		142	
159	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	41	1331,84	153,37	54605	6288	12327	27212	88363
		НР - 72%; СП - 8%			877,80	44,03	35990	1805		6545	

160	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,1637187	224041,00 –	– –	36680 –	– –	36680	– 2934	39614
161	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	66,5	634,37 175,56	22,70 6,92	42186 11675	1510 460	29001	8737 4074	54997
162	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	710,53 376,20	56,36 10,38	2842 1505	225 42	1112	1113 316	4272
163	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50 *СП - 8%*	м	4	567,00 –	– –	2268 –	– –	2268	– 181	2449
		КТП-348									
179	ТПРАЙС лист	Кронштейн Г образный вылет 1,5м, угол наклона 15 градусов, КИШ 48-1,5-0,8-20 *СП - 8%*	шт	33	5045,54 –	– –	166503 –	– –	166503	– 13320	179823
180	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12761,09 2690,00	925,31 314,50	12761 2690	925 315	9146	2163 1194	16118
181	ТПРАЙС лист	Шкаф управление наружным освещением, ЯОУ 9601-3474-25А	шт.	1	60625,00 –	– –	60625 –	– –	– 60625	– –	60625
182	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1275,75 1170,15	79,98 31,45	1276 1170	80 31	26	865 171	2312
183	2307-0501-0203 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	10137,00 –	– –	10137 –	– –	10137	– 811	10948
184	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4835,10 2550,00	106,65 31,45	4835 2550	107 31	2178	1859 536	7229
185	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1513,00 –	– –	1513 –	– –	1513	– 121	1634

					Опора граненная коническая фланцевая						
186	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 *НР - 80%; СП - 8%*	котлован	33	4602,55 1152,55	3450,00 1702,00	151884,00 38034,00	113850,00 56166,00	–	75360,00 18180,00	245424
187	1133-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	2,0724	20508,03 5994,52	4531,97 1409,99	42501,00 12423,00	9392,00 2922,00	20686,00	12276,00 4382,00	59159
189	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	2,772	79289,92 34320,00	44969,92 11579,87	219792,00 95135,00	124657,00 32099,00	–	101788,00 25726,00	347306
190	ТПРАЙС лист	Опора граненая коническая фланцевая, СТВг 9-3,0 *СП - 8%*	шт	33	63764,29 –	– –	2104221,57 –	– –	2104221,57	– 168337,73	2272559
191	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,135	118485,83 41219,90	23839,03 9632,06	134481 46785	27057 10932	60640	46174 14452	195107
192	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103 *НР - 80%; СП - 8%*	опора	9	818,13 411,74	406,39 168,35	7363 3706	3658 1515	–	4177 923	12463
195	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	166	294,71 129,50	121,05 36,41	48922 21497	20094 6044	7331	19830 5500	74252
196	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	4	319,64 129,50	144,92 44,79	1279 518	580 179	181	502 142	1923
199	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	1331,84 877,80	153,37 44,03	43951 28967	5061 1453	9922	21903 5268	71122
200	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,1317736	224041,00 –	– –	29523 –	– –	29523	– 2362	31885
201	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	54,5	634,37	22,70	34573	1237	23768	7161	45072

		НР - 72%; СП - 8%				175,56	6,92	9568	377		3339		
202	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	4		710,53	56,36	2842	225	1112	1113		4272
		НР - 72%; СП - 8%				376,20	10,38	1505	42		316		
203	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	4		567,00	–	2268	–	2268	–		2449
		СП - 8%				–	–	–	–		181		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге										16819159,93
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							303125			
		Итого по акту	Тенге					16819159,93					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					330320,70					
		Итого сметная стоимость	Тенге					17149480,63					
		в том числе в текущих ценах 2021год-100%, к-1,050036	Тенге					18007572,04					
		Итого с пониж коэф.	Тенге					17107193,44					
		Ндс-12%	Тенге					2052863,21					
		Итого с НДС	Тенге					19160056,65					

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Руководитель _____ **Бельгубаев А.А.**
БИН 060140004630

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Технический надзор:
ИП "Слямбеков С.М."

Эксперт технического надзора :
_____ **Калышбеков Ж.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Жолагаш ПВ"

_____ **Байсолтанова А.Т.**

Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Подрядчик: ТОО «ГЕМАКАСЕС»
Наименование объекта: "Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области"
Согласно договора №32 от 19.05.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за сентябрь месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
			32	19.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области	37161056,65	17107193,44	-	-	-	-	-	-	2052863,21	19160056,65
Итого:	37161056,65	17107193,44	-	-	-	-	-	-	2052863,21	19160056,65

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Руководитель _____ **Бельгубаев А.А.**
БИН 060140004630

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазилов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

ГЕМАКАСЕС БИН 051140008585 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ҚЫЗЫЛОРДА