Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №8/22-С от 21.06.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция административного здания областного филиала партии Нур-Отан по ул.Сулейменова №11 в г.Тараз Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Реконструкция административного здания областного филиала партии Нур-Отан по ул.Сулейменова №11 в г.Тараз Жамбылской области»	629 980 225,60	629 980 225,60	517 667 615	74 693 904	37 618 707	83 281 967,60	29 544 170	16 119 091	37 618 707
2	В том числе НДС 12%	67 497 881	67 497 881				8 923 068			
3	Всего к оплате	629 980 225,60	629 980 225,60				83 281 967,60			
4	В том числе НДС 12%	67 497 881	67 497 881				8 923 068			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель_____Орумбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО «Курылыс Сауда Экспо»

_____Назарбеков М.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

Заказчик:КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция административного здания областного филиала партии Нур-Отан по ул.Сулейменова№11 в г.ТаразЖамбылской области ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция административного здания областного филиала партии Нур-Отан по ул.Сулейменова№11 в г.ТаразЖамбылской области

Договор подряда (контракт) №8/22-С от 21.06.2022г.

Актприемки выполненных работ №2

за июль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №02-01-01. Ремонтно-строительные работы												
		РАЗДЕЛ 1. Проемы												
		1 этаж												
		Витражи												
1.				20,16	3774,27	3,35	76089	68	43483	27332		111694		
	E11-10050	-Проемы высотой до 5 м.	м2											
	1-0501	Установка витражных			1613,97	--	32538	--	--	8274				
	1110-0501	блоков из ПВХ												
	-0501													
	РСНБ РК	НР - 84%; СП - 8%												
	2022													
Кзтр и														
	Кэм=1,04													
2.				1,89	67595	--	127755	--	127755	--		137975		
	С1223-203	-Блок дверной наружный	м2											
	-0701	из ПВХ профилей			--	--	--	--	--	10220				
	223-203-0	комбинированный, со												

701 РСНБ РК 2022	светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный СП - 8%								
3.			18,27	23077	--	421617	--	421617	--	455346
С1223-102 -0401 223-102-0 401 РСНБ РК 2022	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	33729
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	625461	68	592855	27332	705015
		Тенге		--	--	32538	--	--	52223	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				625461				
Материалы		Тенге				43484				
Всего заработная плата		Тенге					32538			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				549372				
Накладные расходы		Тенге				27332				
Сметная прибыль		Тенге				52223				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				705016				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22
Сметная заработная плата		Тенге					32538			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				705016				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22
Сметная заработная плата		Тенге					32538			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие, кровля

4.			735,4	9126,44	36,15	6711586	26584	5407728	1077374	8412076
Е11-12010 -1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2022	-Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1736,84	7,23	1277274	5313	--	623117

Кзтр и НР - 84%; СП - 8%

Кэм=1,04

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	6711586	26584	5407728	1077374	8412076
	Тенге								
			--	--	1277274	5313	--	623117	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				6711586				
Материалы	Тенге				5407727				
Всего заработная плата	Тенге					1282587			
Накладные расходы	Тенге				1077374				
Сметная прибыль	Тенге				623117				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8412077				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
Сметная заработная плата	Тенге					1282587			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8412077				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
Сметная заработная плата	Тенге					1282587			

РАЗДЕЛ 3. Прочие работы

5.		4,8	22774,33	1831,43	109317	8791	91141	9527	128351
E11-06010 -Подготовка бетонная.	м3								
1-0101 Устройство			1955,28	407,51	9385	1956	--	9507	
1106-0101									
-0101 НР - 84%; СП - 8%									
РСНБ РК									
2022									
Кзтр и									
Кэм=1,04									
6.		83	49788,39	94,81	4132436	7870	3073430	886346	5420284
E11-15010 -Ступени и подступенки.	м2								
5-0101 Облицовка гранитными	поверхно		12664,29	48,64	1051136	4037	--	401503	
1115-0105 плитамисти									
-0101	облицовк								
РСНБ РК НР - 84%; СП - 8%	и								
2022									
Кзтр и									
Кэм=1,02									
7.		30,5	3361,4	273,43	102523	8340	28283	57485	172809
E11-11010 -Покрытия из брусчатки.	м2								
1-2502 Устройство на цементном	покрытия		2160,64	83,11	65900	2535	--	12801	
1111-0101 растворе с заполнением									
-2502 швов									
РСНБ РК									
2022 НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и									
Кэм=1,02									
8.		30,5	2159	--	65850	--	65850	--	71118
C1255-102 -Плита бетонная фигурная	м2								

-0601	толщиной 40 мм серая			--	--	--	--	--	5268
255-102-0	ГОСТ 17608-2017								
601 РСНБ									
РК 2022	СП - 8%								
9.			27,2	22278,6	6,29	605978	171	540417	54928	713778
Е11-07051	-Ограждения из	м		---	---	---	---	---	---	
9-0201	нержавеющей стали с			2404,06	--	65390	--	--	52872	
1107-0519	заполнением для стоек с									
-0201	фланцем. Установка									
РСНБ РК										
2022	НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и										
Кэм=1,04										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	--	5016104	25172	3799121	1008286	6506340
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	1191811	8528	--	481951	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			5016104				
Материалы	Тенге			3733272				
Всего заработная плата	Тенге				1200339			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			65850				
Накладные расходы	Тенге			1008286				
Сметная прибыль	Тенге			481951				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			6506341				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							631
Сметная заработная плата	Тенге				1200339			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6506341				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							631
Сметная заработная плата	Тенге				1200339			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	--	--	12353151	51824	9799704	2112992	15623431
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	2501623	13841	--	1157291	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			12353151				
Материалы	Тенге			9184483				
Всего заработная плата	Тенге				2515464			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			615222				
Накладные расходы	Тенге			2112992				
Сметная прибыль	Тенге			1157291				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			15623434				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1538
Сметная заработная плата	Тенге				2515464			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			15623434				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1538
Сметная заработная плата	Тенге				2515464			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №02-01-03. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 4. Отопление

Тепловой пункт

10.			1	1741	--	1741	--	1741	--	1880
С1244-302-0702	Комплект фитингов типа Тепловодохран к теплосчетчикам Пульсар, DN 20	шт.		---	---	---	---	---	---	
244-302-0702 РСНБ РК 2022				--	--	--	--	--	139	
	СП - 8%									
11.			2	96181	--	192362	--	192362	--	207751
С1245-706-0103	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20	шт.		---	---	---	---	---	---	
245-706-0103 РСНБ РК 2022				--	--	--	--	--	15389	
	СП - 8%									
12.			1	25549	--	25549	--	25549	--	27593
С1248-302-0303	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели Пульсар1-011С	шт.		---	---	---	---	---	---	
248-302-0303 РСНБ РК 2022				--	--	--	--	--	2044	
	СП - 8%									
13.			2	83361,38	682,91	166723	1366	151533	11792	192796
Е11-18070-1-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
1118-0701-0103 РСНБ РК 2022				6912,11	107,08	13824	214	--	14281	
	НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и Кэм=1,02										
14.			2	31301,85	655,68	62604	1311	55964	4789	72784
Е11-18100-1-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр		---	---	---	---	---	---	
1118-1001-0106 РСНБ РК 2022				2664,45	186,13	5329	372	--	5391	
	НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и Кэм=1,02										

15.			2	5829,63	467,55	11659	935	1032	8306	21562
	E11-16060 1-0103 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2022	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4846,13	97,63	9692	195	--	1597	
Кзтр и Кэм=1,02		НР - 84%; СП - 8%								
16.			2	17470	--	34940	--	34940	--	37735
	С1242-202 -0308 242-202-0 308 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	--	--	--	--	--	2795	
		СП - 8%								
17.			2	6586	--	13172	--	13172	--	14226
	С1242-204 -0501 242-204-0 501 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	--	--	--	--	--	1054	
		СП - 8%								
18.			1	28505	--	28505	--	28505	--	30785
	С1245-602 -0201 245-602-0 201 РСНБ РК 2022	-Электронный цифровой погодозависимый программируемый регулятор температуры	шт.	--	--	--	--	--	2280	
		СП - 8%								
19.			1	16951	--	16951	--	16951	--	18307
	С1245-601 -0701 245-601-0 701 РСНБ РК 2022	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	--	--	--	--	--	1356	
		СП - 8%								
20.			2	27805	--	55610	--	55610	--	60059
	С1245-601 -0705 245-601-0 705 РСНБ РК 2022	-Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	--	--	--	--	--	4449	
		СП - 8%								

21.			2	6669	--	13338	--	13338	--	14405
С1245-601 -0804 245-601-0 804 РСНБ РК 2022	-Гильза защитная латунная, для датчика EGT 346 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1067	
22.			1	23907	--	23907	--	23907	--	25820
С1245-703 -0102 245-703-0 102 РСНБ РК 2022	-Датчик температуры отопления накладной для регулятора СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1913	
23.			1	30516,1	701,8	30516	702	4714	21272	55931
Е11-18050 1-0101 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2022	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 84%; СП - 8%	насос		---	---	---	---	---	---	
				25099,85	223,6	25100	224	--	4143	
Кзтр и Кэм=1,02										
24.			2	296036	--	592072	--	--	--	592072
511-401-0 126 511-401-0 126 РСНБ РК 2022	-Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	592072	--	
25.			1	971344	--	971344	--	971344	--	1049052
С1242-401 -3101 242-401-3 101 РСНБ РК 2022	-Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	77708	
26.			1	31301,85	655,68	31302	656	27982	2394	36392
Е11-18100 1-0106 1118-1001 -0106 РСНБ РК 2022	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР - 84%; СП - 8%	фильтр		---	---	---	---	---	---	
				2664,45	186,13	2664	186	--	2696	
Кзтр и Кэм=1,02										
27.			5	5829,63	467,55	29148	2338	2579	20764	53905
Е11-16060 1-0103 1116-0601	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.		---	---	---	---	---	---	
				4846,13	97,63	24231	488	--	3993	

	-0103 РСНБ РК 2022	проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка							
Кзтр и									
	Кэм=1,02								
		НР - 84%; СП - 8%							
28.			3	26244	--	78732	--	78732	--	85031
	С1242-304 -0102 242-304-0 102 РСНБ РК 2022	-Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	6299
		СП - 8%							
29.			2	17470	--	34940	--	34940	--	37735
	С1242-202 -0308 242-202-0 308 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2795
		СП - 8%							
30.			6	22528	--	135168	--	135168	--	145981
	С1242-204 -0602 242-204-0 602 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	10813
		СП - 8%							
31.			2	9638	--	19276	--	19276	--	20818
	С1242-204 -0504 242-204-0 504 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1542
		СП - 8%							
32.			1	3198,96	155,36	3199	155	304	2320	5961
	Е11-16060 1-0101 1116-0601	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	---	---	---	---	---	---
				2739,93	22,05	2740	22	--	442

	-0101 РСНБ РК 2022	проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
Кзтр и Кэм=1,02		НР - 84%; СП - 8%								
33.			1	578674	--	578674	--	578674	--	624968
	С1242-401 -1503 242-401-1 503 РСНБ РК 2022	-Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	46294	
		СП - 8%								
34.			1	902,46	3,33	902	3	86	684	1713
	Е11-16060 2-0201 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2022	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	---	---	---	---	---	---	
				813,37	0,98	813	1	--	127	
Кзтр и Кэм=1,02		НР - 84%; СП - 8%								
35.			1	34390	--	34390	--	34390	--	37141
	С1245-502 -0101 245-502-0 101 РСНБ РК 2022	-Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 резьбой G 1/2", DN 15	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2751	
		СП - 8%								
36.			1	1163	--	1163	--	1163	--	1256
	С1241-604 -0101 241-604-0 101 РСНБ РК 2022	-Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2", PN 10, прямой	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	93	
		СП - 8%								
37.			1	1021,78	3,33	1022	3	86	784	1951
	Е11-16060	-Регулятор перепада	шт.	---	---	---	---	---	---	

	2-0301 1116-0602 -0301 РСНБ РК 2022	давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 84%; СП - 8%		932,69	0,98	933	1	--	144	
Кзтр и Кэм=1,02										
38.	С1242-401 -2301 242-401-2 301 РСНБ РК 2022	-Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч СП - 8%	шт.	1	121766	--	121766	--	121766	--	131507
					--	--	--	--	--	9741	
39.	С1245-405 -2901 245-405-2 901 РСНБ РК 2022	-Встраиваемый модуль для установки в редукторные электроприводы управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, напряжение питания 24 В СП - 8%	шт.	1	173034	--	173034	--	173034	--	186877
					--	--	--	--	--	13843	
40.	С1242-207 -1601 242-207-1 601 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	4	2490	--	9960	--	9960	--	10757
					--	--	--	--	--	797	
41.	С1242-304 -0602 242-304-0 602 РСНБ РК 2022	-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20 СП - 8%	шт.	1	3393	--	3393	--	3393	--	3664
					--	--	--	--	--	271	

42.			1	4072	--	4072	--	4072	--	4398
С1242-207-1602 242-207-1602 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	326	
43.			3	3198,96	155,36	9597	466	911	6960	17882
Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка Кзтр и Кэм=1,02 НР - 84%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				2739,93	22,05	8220	66	--	1325	
44.			2	8250	--	16500	--	16500	--	17820
С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1320	
45.			1	7881	--	7881	--	7881	--	8511
С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	630	
46.			1	828719	--	828719	--	--	--	828719
514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	-Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором,	комплект		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	828719	--	

		комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час							
47.			1	30516,1	701,8	30516	702	4714	21272	55931
	Е11-18050 1-0101 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2022	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 84%; СП - 8%	насос	25099,85	223,6	25100	224	--	4143	
Кзтр и Кэм=1,02										
48.			1	51907	--	51907	--	--	--	51907
	511-403-0205 511-403-0205 РСНБ РК 2022	-Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 1,5 м3/ч, Н 2,7 м вод. ст., резьбовой	шт.	--	--	--	--	51907	--	
49.			1	18307,89	263,13	18308	263	16572	1305	21182
	Е11-18100 1-0101 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2022	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 84%; СП - 8%	фильтр	1472,7	80,3	1473	80	--	1569	
Кзтр и Кэм=1,02										
50.			2	3979	--	7958	--	7958	--	8595
	С1242-304-0603 242-304-0603 РСНБ РК 2022	-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	637	
51.			1	12253	--	12253	--	12253	--	13233
	С1242-303-0801 242-303-0801 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	980	
52.			2	1163	--	2326	--	2326	--	2512
	С1241-604-0101	-Сгон сантехнический латунный с резьбой	шт.	--	--	--	--	--	186	

	241-604-0 101 РСНБ РК 2022	размерами 15х1/2", PN 10, прямой							
		СП - 8%							
53.			17	3352,98	--	57001	--	49122	6618	68709
	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2022	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	---	---	---	---	---	---	
				463,48	--	7879	--	--	5090	
		НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,02										
54.			7	704,36	--	4930	--	669	3579	9190
	Е11-18110 1-0104 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2022	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	---	---	---	---	---	---	
				608,72	--	4261	--	--	681	
		НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,02										
55.			5	2480	--	12400	--	12400	--	13392
	С1245-713 -0202 245-713-0 202 РСНБ РК 2022	-Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	992	
		СП - 8%								
56.			2	2984	--	5968	--	5968	--	6445
	С1245-713 -0203 245-713-0 203 РСНБ РК 2022	-Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	477	
		СП - 8%								
57.			5	1163	--	5815	--	5815	--	6280
	С1241-604 -0101 241-604-0 101 РСНБ РК 2022	-Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2", PN 10, прямой	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	465	
		СП - 8%								
58.			2	1831	--	3662	--	3662	--	3955
	С1241-604 -0102 241-604-0 102 РСНБ РК 2022	-Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4",PN 10, прямой	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	293	

	СП - 8%								
59.			7	1163	--	8141	--	8141	--	8792
С1241-604 -0101 241-604-0 101 РСНБ РК 2022	-Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2", PN 10, прямой	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	651	
	СП - 8%									
60.			2	2490	--	4980	--	4980	--	5378
С1242-207 -1601 242-207-1 601 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	398	
	СП - 8%									
61.			2	1722	--	3444	--	3444	--	3720
С1242-207 -3702 242-207-3 702 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	276	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	4593440	8900	2979583	112839	4964966
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	132259	2073	1472698	258686	

Стоимость оборудования	Тенге	1472698		
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1472698		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2663315		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2663315		
Сметная прибыль	Тенге	213064		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2876379		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	457427		
Материалы	Тенге	316268		
Всего заработная плата	Тенге		134332	
Накладные расходы	Тенге	112839		
Сметная прибыль	Тенге	45622		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	615888		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			82
Сметная заработная плата	Тенге		134332	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4964965		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			82

Сметная заработная плата Тенге 134332

РАЗДЕЛ 5. Вентиляция

В1, 2, 3, 4, 8

62.			5	7821,49	355,49	39107	1777	317	31594	76357
Е11-20150 1-0101 1120-1501 -0101 РСНБ РК 2022	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		7402,63	119,68	37013	598	--	5656	
	НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и Кэм=1,02										
63.			5	22498	--	112490	--	112490	--	121489
С1246-401 -0102 246-401-0 102 РСНБ РК 2022	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч /d 100/	комплект		--	--	--	--	--	8999	
	СП - 8%									
64.			2,355	9712,31	85,05	22872	200	16274	5441	30578
Е11-20010 1-0301 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2716,86	33,58	6398	79	--	2265	
Кзтр и Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%									
65.			2	2475,99	54,21	4952	108	926	3329	8943
Е11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2022	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1959,23	22,05	3918	44	--	662	
	НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и Кэм=1,02										

В5, 7

66.			2	7821,49	355,49	15643	711	127	12637	30543
Е11-20150 1-0101 1120-1501 -0101	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		7402,63	119,68	14805	239	--	2262	

	РСНБ РК 2022	НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,02										
67.			2	46017	--	92034	--	92034	--	99397
	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2022	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч /d 200/	комплект	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7363	
		СП - 8%								
68.			10,205	9712,31	85,05	99114	868	70520	23577	132507
	Е11-20010 1-0301 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	---	---	---	---	---	---	
				2716,86	33,58	27726	343	--	9815	
Кзтр и Кэм=1,02		НР - 84%; СП - 8%								
69.			1	2475,99	54,21	2476	54	463	1664	4471
	Е11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2022	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	---	---	---	---	---	---	
				1959,23	22,05	1959	22	--	331	
		НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,02										
		В6								
70.			1	7821,49	355,49	7821	356	62	6319	15271
	Е11-20150 1-0101 1120-1501 -0101 РСНБ РК 2022	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	---	---	---	---	---	---	
				7402,63	119,68	7403	120	--	1131	
		НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,02										
71.			1	39902	--	39902	--	39902	--	43094
	С1246-401-0105 246-401-0105 РСНБ РК 2022	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ	комплект	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3192	

		7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч /d 160/ СП - 8%							
72.			2,5	9712,31	85,05	24281	213	17276	5776	32461
	Е11-20010 1-0301 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2716,86	33,58	6792	84	--	2405	
Кзтр и		НР - 84%; СП - 8%								
	Кэм=1,02									
73.			2	2475,99	54,21	4952	108	926	3329	8943
	Е11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2022	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1959,23	22,05	3918	44	--	662	
Кзтр и		НР - 84%; СП - 8%								
	Кэм=1,02									
		К1								
74.			10	3933,89	4,78	39339	48	4501	29224	74048
	Е11-20260 1-1601 1120-2601 -1601 РСНБ РК 2022	-Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установканер	1 кондицио	3479	--	34790	--	--	5485	
Кзтр и		НР - 84%; СП - 8%								
	Кэм=1,02									
75.			10	321897	--	3218970	--	--	--	3218970
	514-202-0322 514-202-0322 РСНБ РК 2022	-Внутренний и наружный блок Procool Производительность 2,14 кВт B07TS.NSJ	шт.	--	--	--	--	3218970	--	
		К2								
76.			11	3933,89	4,78	43273	53	4951	32146	81452
	Е11-20260 1-1601 1120-2601 -1601 РСНБ РК 2022	-Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установканер	1 кондицио	3479	--	38269	--	--	6033	
Кзтр и		НР - 84%; СП - 8%								
	Кэм=1,02									

77.			11	321897	--	3540867	--	--	--	3540867
514-202-0 322	-Внутренний и наружный блок Procool	шт.		---	---	---	---	---	---	
514-202-0 322 РСНБ РК 2022	Производительность 2,7 кВт B09TS.NSJ			--	--	--	--	3540867	--	
	К3									
78.			11	4447,73	5,93	48925	65	4951	36883	92673
E11-20260 1-1602	-Кондиционеры оконные мощностью свыше 3 кВт.	1 кондицио		---	---	---	---	---	---	
1120-2601 -1602	Установканер			3991,7	--	43909	--	--	6865	
РСНБ РК 2022	НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и Кэм=1,02										
79.			11	339596	--	3735556	--	--	--	3735556
514-202-0 323	-Внутренний и наружный блок Procool	шт.		---	---	---	---	---	---	
514-202-0 323 РСНБ РК 2022	Производительность 3,52 кВт B12TS.NSJ			--	--	--	--	3735556	--	
	К4									
80.			4	4447,73	5,93	17791	24	1800	13412	33699
E11-20260 1-1602	-Кондиционеры оконные мощностью свыше 3 кВт.	1 кондицио		---	---	---	---	---	---	
1120-2601 -1602	Установканер			3991,7	--	15967	--	--	2496	
РСНБ РК 2022	НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и Кэм=1,02										
81.			4	383048	--	1532192	--	--	--	1532192
514-202-0 324	-Внутренний и наружный блок Procool	шт.		---	---	---	---	---	---	
514-202-0 324 РСНБ РК 2022	Производительность 5.28 кВт B18TS.NSJ			--	--	--	--	1532192	--	
	К5									
82.			4	4447,73	5,93	17791	24	1800	13412	33699
E11-20260 1-1602	-Кондиционеры оконные мощностью свыше 3 кВт.	1 кондицио		---	---	---	---	---	---	
1120-2601 -1602	Установканер			3991,7	--	15967	--	--	2496	
РСНБ РК 2022	НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и Кэм=1,02										
83.			4	383048	--	1532192	--	--	--	1532192

514-202-0 324	-Внутренний и наружный блок Procool	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	1532192	--	
514-202-0 324 РСНБ РК 2022	Производительность 6,45 кВт B24TS.NSJ									
84.			0,157	9712,31	85,05	1525	13	1085	363	2039
E11-20010 1-0301 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
				2716,86	33,58	427	5	--	151	
Кзтр и Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%									
85.			1	2475,99	54,21	2476	54	463	1664	4471
E11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2022	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка		---	---	---	---	---	---	
				1959,23	22,05	1959	22	--	331	
Кзтр и Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	14196541	4676	370868	220770	14485912
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	261220	1600	13559777	68600	
Стоимость оборудования		Тенге				13559777				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13559777				
Стоимость общестроительных работ		Тенге				244426				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				244426				
Сметная прибыль		Тенге				19554				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				263980				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				392338				
Материалы		Тенге				126442				
Всего заработная плата		Тенге					262820			
Накладные расходы		Тенге				220770				
Сметная прибыль		Тенге				49046				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				662154				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								165
Сметная заработная плата		Тенге					262820			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				14485911				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								165
Сметная заработная плата		Тенге					262820			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		--	--	18789981	13576	3350451	333609	19450878
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	393479	3673	15032475	327286	

Стоимость оборудования	Тенге	15032475	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	15032475	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2907741	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2907741	
Сметная прибыль	Тенге	232618	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3140359	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	849765	
Материалы	Тенге	442710	
Всего заработная плата	Тенге		397152
Накладные расходы	Тенге	333609	
Сметная прибыль	Тенге	94668	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1278042	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		247
Сметная заработная плата	Тенге		397152
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	19450876	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		247
Сметная заработная плата	Тенге		397152

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №02-01-04. Технологическое оборудование

Офисная оргтехника

86.			27	232019,07	--	6264515	--	--	--	--	6264515
Перечень оборудования и материалов в п.1	-Компьютер мультимедийный в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, колонки, мышь), DDR/HDD 1,0Tb, Э, 1ф, 220в, 0,5квт "Intel Core" i7	компл		--	--	--	--	6264515	--		
86.1.	Отпускная цена -			229267,86				6190232,2			
86.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	2751,21				74282,79			
87.			2	257427,5	--	514855	--	--	--	--	514855
Перечень оборудования и материалов вп.2	-Моноблок, 27" формат LCD-матрицы 16:10, Э, 1 ф, 220в, 0,5квт, ш.р. "Intel Core " i5	шт		--	--	--	--	514855	--		
87.1.	Отпускная цена -			254375				508750			
87.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	3052,5				6105			
88.			15	72276,68	--	1084150	--	--	--	--	1084150
Перечень оборудования и материалов в п.4	-Принтер лазерный (формат А4), Э, 1ф, 220в, 0,3квт, ш.р. "Canon"	шт		--	--	--	--	1084150	--		
88.1.	Отпускная цена -			71419,64				1071294,6			

88.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	857,04			12855,54		
89.		1	117455,25	--	117455	--	--	-- 117455
Перечень оборудования и материалов вп.5	-Принтер лазерный цветной, формат А4, габ.390 х 370 х 523мм, Э, 1ф, 220в, 0,353квт, ш.р. "Kyocera Ecosys"	шт	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	117455	--
89.1.	Отпускная цена -		116062,5			116062,5		
89.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	1392,75			1392,75		
90.		5	121891,79	--	609459	--	--	-- 609459
Перечень оборудования и материалов в п.6	-Многофункциональное устройство (сканер, принтер, копир), А4 габ. 447 х 344 х 386мм, Э, 1ф, 220в, 0,35квт, ш.р. "XeroxPhaser 3100 MFP"	шт	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	609459	--
90.1.	Отпускная цена -		120446,43			602232,15		
90.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	1445,36			7226,79		
91.		2	167070,36	--	334141	--	--	-- 334141
Перечень оборудования и материалов в п.7	-МФУ , формат А4, струйная цветная печать, габ. 567 х 486 х 340мм, Э, 1ф, 220в, 0,1квт, ш.р. "Epson WorkForce"	шт	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	334141	--
91.1.	Отпускная цена -		165089,29			330178,58		
91.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	1981,07			3962,14		
92.		6	99302,5	--	595815	--	--	-- 595815
Перечень оборудования и материалов в п.8	-МФУ с автоподачей Э, 1ф, 220в, 0,3квт, ш.р.	шт	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	595815	--
92.1.	Отпускная цена -		98125			588750		
92.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	1177,5			7065		
93.		3	52583,34	--	157750	--	--	-- 157750
Перечень оборудования и материалов в п.9	-Шкаф архивный металлический для документов, 850х500х1860мм Практик СВ 14	шт	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	157750	--
93.1.	Отпускная цена -		51959,82			155879,46		
93.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	623,52			1870,55		
94.		3	77385,47	--	232156	--	--	-- 232156

Перечень оборудования и материалов в п.10	-Сейф для документов взломоустойчивый, 440 х 430 х 930мм "Valberg Гранит 90Т"	шт	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	232156	--	
94.1.	Отпускная цена -			76467,86			229403,58		
94.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	917,61			2752,84		
95.			27	17158,82	--	463288	--	--	-- 463288
Перечень оборудования и материалов в п.12	-УПС для компьютеров	шт	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	463288	--	
95.1.	Отпускная цена -			16955,36			457794,72		
95.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	203,46			5493,54		
96.			3	225883,82	--	677651	--	--	-- 677651
Перечень оборудования и материалов в п.14	-Телевизор, диагональ 47", Э, 1ф, 220в, 0,18 квт. ш.р. "LG"	шт	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	677651	--	
96.1.	Отпускная цена -			223205,36			669616,08		
96.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	2678,46			8035,39		
	Мебель								
97.			1	374456,26	--	374456	--	--	-- 374456
Перечень оборудования и материалов в п.15	-Кабинет руководителя (стол, тумба, приставка, шкаф документов, шкаф для одежды, конференц-приставка) Габариты стола 1800 х 900 х 750мм	компл.	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	374456	--	
97.1.	Отпускная цена -			370016,07			370016,07		
97.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	4440,19			4440,19		
98.			25	119420,51	--	2985513	--	--	-- 2985513
Перечень оборудования и материалов в п.16	-Стол угловой офисный с тумбой и компьютерной приставкой, Габариты, 1800 х 1220 х 750мм СУО 02-01	шт	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	2985513	--	
98.1.	Отпускная цена -			118004,46			2950111,5		
98.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	1416,05			35401,34		
99.			6	41763,07	--	250578	--	--	-- 250578
Перечень оборудования и материалов	-Стол приставной для посетителей. Габариты 1000 х640 х750 мм	шт	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	250578	--	

материало
в п.17

99.1.	Отпускная цена -		41267,86				247607,16		
99.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	495,21				2971,29		
100.		3	80960	--	242880	--	--	--	242880
Перечень оборудования материало	-Стол приставной для посетителей, 1700 х 800 х 750мм	шт	--	--	--	--	242880	--	
в п.18									
100.1.	Отпускная цена -		80000				240000		
100.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	960				2880		
101.		2	162281,43	--	324563	--	--	--	324563
Перечень оборудования материало	-Кабинет руководителя (стол, приставка, тумба)	шт	--	--	--	--	324563	--	
в п.19									
101.1.	Отпускная цена -		160357,14				320714,28		
101.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	1924,29				3848,57		
102.		5	31073,82	--	155369	--	--	--	155369
Перечень оборудования материало	-Кресло руководителя поворотное,мягкое сиденье.Габ. 450х430х700мм	шт	--	--	--	--	155369	--	
в п.20	"Престиж"								
102.1.	Отпускная цена -		30705,36				153526,8		
102.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	368,46				1842,32		
103.		23	19688,82	--	452843	--	--	--	452843
Перечень оборудования материало	-Стул поворотный ,мягкое сиденье "изо"\жтс" .Габариты, 530х530х720 мм	шт	--	--	--	--	452843	--	
в п.21									
103.1.	Отпускная цена -		19455,36				447473,28		
103.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	233,46				5369,68		
104.		42	11104,89	--	466405	--	--	--	466405
Перечень оборудования материало	-Стул полумягкий для кабинетов. Габариты, 420х430х450 мм	шт	--	--	--	--	466405	--	
в п.22									
104.1.	Отпускная цена -		10973,21				460874,82		
104.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	131,68				5530,5		
105.		3	204959,81	--	614879	--	--	--	614879
Перечень оборудования	-Набор корпусной мебели для кабинетов (стенка) из 3-х предметов	компл	--	--	--	--	614879	--	

материало
в п.23
105.1. Отпускная цена - 202529,46 607588,38
105.2. Заготов.-складские расходы - 1,2% 2430,35 7291,06
106. 6 49958,46 -- 299751 -- -- -- 299751
Перечень -Шкаф канцелярский шт --- --- --- --- --- ---
оборудова металлический (сейф), -- -- -- -- 299751 --
ние и 480 х 370 х 1000мм
материало 2ШМО-2
в п.24
106.1. Отпускная цена - 49366,07 296196,42
106.2. Заготов.-складские расходы - 1,2% 592,39 3554,36
107. 19 96311,68 -- 1829922 -- -- -- 1829922
Перечень -Шкаф офисный для шт --- --- --- --- --- ---
оборудова документов, 850 х 420 х -- -- -- -- 1829922 --
ние и 2003мм
материало
в п.25
107.1. Отпускная цена - 95169,64 1808223,2
107.2. Заготов.-складские расходы - 1,2% 1142,04 21698,68
108. 19 56562,66 -- 1074691 -- -- -- 1074691
Перечень -Шкаф для одежды, 600 х шт --- --- --- --- --- ---
оборудова 550 х 2000мм -- -- -- -- 1074691 --
ние и
материало
в п.26
108.1. Отпускная цена - 55891,96 1061947,2
108.2. Заготов.-складские расходы - 1,2% 670,7 12743,37
109. 3 45427,96 -- 136284 -- -- -- 136284
Перечень -Стол для заседаний шт --- --- --- --- --- ---
оборудова овальный на 10 мест -- -- -- -- 136284 --
ние и
материало
в п.27
109.1. Отпускная цена - 44889,29 134667,87
109.2. Заготов.-складские расходы - 1,2% 538,67 1616,01
Мебель и оборудование вспомогательных помещений
Комната персонала, комната отдыха
110. 3 133726,76 -- 401180 -- -- -- 401180
Перечень -Диван для отдыха шт --- --- --- --- --- ---
оборудова -- -- -- -- 401180 --
ние и
материало
в п.
110.1. Отпускная цена - 132141,07 396423,21
110.2. Заготов.-складские расходы - 1,2% 1585,69 4757,08
111. 2 84398,09 -- 168796 -- -- -- 168796
Перечень -Кресло для отдыха шт --- --- --- --- --- ---
оборудова мягкое -- -- -- -- 168796 --

ние и материало в п.											
111.1.	Отпускная цена -		83397,32				166794,64				
111.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	1000,77				2001,54				
112.		3	17149,79	--	51449	--	--	--	51449		
Перечень оборудование и материалов	-Журнальный столик шт		--	--	--	--	51449	--			
112.1.	Отпускная цена -		16946,43				50839,29				
112.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	203,36				610,07				
113.		4	52737,85	--	210951	--	--	--	210951		
Перечень оборудование и материалов	-Стол обеденный 4-х местный со стульями шт		--	--	--	--	210951	--			
113.1.	Отпускная цена -		52112,5				208450				
113.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	625,35				2501,4				
114.		1	19869,54	--	19870	--	--	--	19870		
Перечень оборудование и материалов	-Термопот, емк. 4л, габ. 330 х 500 х 1650мм Э, 1ф, 220в, 0,75 кВт "Vitek VT-1188" шт		--	--	--	--	19870	--			
114.1.	Отпускная цена -		19633,93				19633,93				
114.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	235,61				235,61				
115.		1	23483,82	--	23484	--	--	--	23484		
Перечень оборудование и материалов	-Печь микроволновая, Э,1ф, 220В, 1,6кВт шт		--	--	--	--	23484	--			
115.1.	Отпускная цена -		23205,36				23205,36				
115.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	278,46				278,46				
116.		2	112937,39	--	225875	--	--	--	225875		
Перечень оборудование и материалов	-Холодильник бытовой двухкамерный, 695 х 590 х 1410мм, Э, 1ф, 220в, 0,15квт, "Samsung" шт		--	--	--	--	225875	--			
116.1.	Отпускная цена -		111598,21				223196,42				
116.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	1339,18				2678,36				
117.		2	141991,74	--	283983	--	--	--	283983		
Перечень оборудование и материалов	-Стол кухонный с навесным шкафом, 900 х 600 х 1800мм шт		--	--	--	--	283983	--			

материало
в п.

117.1.	Отпускная цена -		140308,04			280616,08		
117.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	1683,7			3367,39		
	Актовый зал, приемные							
118.		58	38623,16	--	2240143	--	--	-- 2240143
Перечень оборудования и материалов	-Кресло для актовых залов (дафне-скамья), секция из двух кресел, гладкая обивка, 550 х 500 х 780мм, Zeta СТК-00081	шт	--	--	--	-- 2240143	--	
118.1.	Отпускная цена -		38165,18			2213580,4		
118.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	457,98			26562,97		
119.		1	21839,32	--	21839	--	--	-- 21839
Перечень оборудования и материалов	-Трибуна для выступлений, 600 х 500 х 1200мм, Мод.20	шт	--	--	--	-- 21839	--	
119.1.	Отпускная цена -		21580,36			21580,36		
119.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	258,96			258,96		
120.		1	60756,14	--	60756	--	--	-- 60756
Перечень оборудования и материалов	-Стол для президиума, 2000 х 900 х 750, С-01-23	шт	--	--	--	-- 60756	--	
120.1.	Отпускная цена -		60035,71			60035,71		
120.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	720,43			720,43		
121.		1	225441,07	--	225441	--	--	-- 225441
Перечень оборудования и материалов	-Проекционный рулонный матовый экран, моторизованный, 100" габ. 2000 х 1500мм, Э, 1ф, 220в, 0,05 квт, Digis Electra-F DSEF-4303	шт	--	--	--	-- 225441	--	
121.1.	Отпускная цена -		222767,86			222767,86		
121.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	2673,21			2673,21		
122.		1	543037,39	--	543037	--	--	-- 543037
Перечень оборудования и материалов	-Короткофокусный мультимедиапроектор, LCD, XGA (1024[768),габ. 397 х 129 х 356 мм, Э, 1ф, 220в, 0,42 квт, Hitachi	шт	--	--	--	-- 543037	--	

CP-A100

122.1.	Отпускная цена -		536598,21			536598,21		
122.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	6439,18			6439,18		
123.		1	18062,39	--	18062	--	--	-- 18062
Перечень оборудования и материалов	-Настенный подвес для проектора A1MOUNTIL001	шт	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	18062	--
123.1.	Отпускная цена -		17848,21			17848,21		
123.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	214,18			214,18		
124.		1	232019,07	--	232019	--	--	-- 232019
Перечень оборудования и материалов	-Центральный компьютер - 3200/MB Asus P4PE-2x/DDR 512 PC3200HDD Э,1ф, 220в, 0,5 кВт, Pentium-4	шт	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	232019	--
124.1.	Отпускная цена -		229267,86			229267,86		
124.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	2751,21			2751,21		
125.		3	337176,71	--	1011530	--	--	-- 1011530
Перечень оборудования и материалов	-Стойка ресепшн рабочая, материал - ламинированное ДСП, h=1080мм, в=600мм, длина прямых элементов 1400мм, 1200мм.	шт	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	1011530	--
125.1.	Отпускная цена -		333178,57			999535,71		
125.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	3998,14			11994,43		
126.		8	38623,16	--	308985	--	--	-- 308985
Перечень оборудования и материалов	-Кресло для президиума, 600 x 620 x 900 мм	шт	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	308985	--
126.1.	Отпускная цена -		38165,18			305321,44		
126.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	457,98			3663,86		
	Зал заседаний							
127.		2	538420,14	--	1076840	--	--	-- 1076840
Перечень оборудования и материалов	-Стол для переговоров, прямоугольный, на 12 мест, 5900 x 750 x 730мм, подести эл.питание для мониторов	шт	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	1076840	--
127.1.	Отпускная цена -		532035,71			1064071,4		

127.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	6384,43					12768,86				
128.		1	60756,14	--	60756	--	--	--	60756			
Перечень оборудования и материалов в п.	-Стол для президиума, 2000 x 900 x 750 шт		---	---	---	---	---	---				
			--	--	--	--	60756	--				
128.1.	Отпускная цена -		60035,71					60035,71				
128.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	720,43					720,43				
129.		1	383204,64	--	383205	--	--	--	383205			
Перечень оборудования и материалов в п.	-Телевизор, формат 85 дюймов шт		---	---	---	---	---	---				
			--	--	--	--	383205	--				
129.1.	Отпускная цена -		378660,71					378660,71				
129.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	4543,93					4543,93				
130.		24	38623,16	--	926956	--	--	--	926956			
Перечень оборудования и материалов в п.	-Кресло для конференц-зала (участников) шт		---	---	---	---	---	---				
			--	--	--	--	926956	--				
130.1.	Отпускная цена -		38165,18					915964,32				
130.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	457,98					10991,57				
	Оборудование для видеоконференций и видеопрезентаций:											
131.		1	4802933,93	--	4802934	--	--	--	4802934			
Перечень оборудования и материалов в п.	-Система видео-конференцсвязи в составе: кодек, видеокамера, монитор, пульт ДУ, Э, 1ф, 220В, 0,2кВт POLYCOM HDX6000-720 шт		---	---	---	---	---	---				
			--	--	--	--	4802934	--				
131.1.	Отпускная цена -		4745982,14					4745982,1				
131.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	56951,79					56951,79				
132.		28	48473,9	--	1357269	--	--	--	1357269			
Перечень оборудования и материалов в п.	-Микрофон шт		---	---	---	---	---	---				
			--	--	--	--	1357269	--				
132.1.	Отпускная цена -		47899,11					1341175,1				
132.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	574,79					16094,1				
133.		2	313268,21	--	626536	--	--	--	626536			
Перечень	-Система звукоусиления - шт		---	---	---	---	---	---				

оборудова ние и материало в п.	микшер, усилитель, колонки Yamaha		--	--	--	--	626536	--			
133.1.	Отпускная цена -		309553,57				619107,14				
133.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	3714,64				7429,29				
	Прочее оборудование										
134.		4	32824,04	--	131296	--	--	--	131296		
Перечень оборудова ние и материало в п.	-Стойка гардеробная для верхней одежды на 24 места, 1600 х 600 х 2200мм МОД.10	шт	--	--	--	--	131296	--			
134.1.	Отпускная цена -		32434,82				129739,28				
134.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	389,22				1556,87				
135.		3	75201,54	--	225605	--	--	--	225605		
Перечень оборудова ние и материало в п.	-Шкаф уборочного инвентаря 450 х 500 х 1800мм ОН-742/4	шт	--	--	--	--	225605	--			
135.1.	Отпускная цена -		74309,82				222929,46				
135.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	891,72				2675,15				
136.		6	12892	--	77352	--	77352	--	83540		
С1248-305 -0105 248-305-0 105 РСНБ РК 2022	-Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	6188			
137.		1	40714,93	--	40715	--	--	--	40715		
Перечень оборудова ние и материало в п.	-Стол однотумбовый (пост дежурного), Габ.1200 х 650 х 750мм ШМ 000.120.016	шт	--	--	--	--	40715	--			
137.1.	Отпускная цена -		40232,14				40232,14				
137.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	482,79				482,79				
138.		1	431907,14	--	431907	--	--	--	431907		
Перечень оборудова ние и материало в п.	-Турникет - электронная проходная с контроллером и считывателем, RFID-карты, габ. 1110 х 600 х 780мм, проход 600 мм. ZKTeco	шт	--	--	--	--	431907	--			
138.1.	Отпускная цена -		426785,71				426785,71				
138.2.	Заготов.-складские расходы -	1,2%	5121,43				5121,43				

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге		--	--	36448145	--	77352	--	36454333
	Тенге		--	--	--	--	36370793	6188	

Стоимость оборудования	Тенге	35939515
Заготов.складские расходы	Тенге	431272
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	36370787
Стоимость общестроительных работ	Тенге	77352
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	77352
Сметная прибыль	Тенге	6188
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	83540
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	36454327

ОТДЕЛ 4. Локальная смета №02-01-05. Электроосвещение и электрооборудование

Электрооборудование, электроосвещение

139.			2	2421,01	269,89	4842	540	47	3756	9285
Ц13-08030	-Ящик с понижающим	шт.								
5-1301	трансформатором. Монтаж			2127,36	108,13	4255	216	--	688	
1308-0305	оборудования									
-1301										
РСНБ РК	НР - 84%; СП - 8%									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
140.			2	17670	--	35340	--	35340	--	38167
С1247-203	-Ящик с понижающим	шт.								
-0107	трансформатором СТ РК			--	--	--	--	--	2827	
247-203-0	ГОСТ Р 51321.1-2010,									
107 РСНБ	типа ЯТП 0,25 220/36-3									
РК 2022	36 УХЛ4 IР30									
	СП - 8%									
141.			4	20802,14	1559,59	83209	6238	59952	16112	107267
Ц13-08030	-Распределительный щит	шт.								
4-0203	высота и ширина до			4254,72	540,63	17019	2162	--	7946	
1308-0304	600х600 мм. Установка									
-0203	на стене									
РСНБ РК										
2022	НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и										
Кэм=1,03										
142.			4	7875	--	31500	--	31500	--	34020
С1247-201	-Щит распределительный	шт.								
-0118	навесной ГОСТ			--	--	--	--	--	2520	
247-201-0	32397-2013, типа ЩРн									
118 РСНБ	18з-0 У2 IР54									

	РК 2022								
		СП - 8%							
143.			4	7304,54	201,16	29218	804	12276	13737	46392
	Ц13-08030	-Автомат одно-, двух-,	шт.	---	---	---	---	---	---	
	3-0602	трехполюсный на ток до		4034,41	54,06	16138	216	--	3436	
	1308-0303	100 А. Установка на								
	-0602	конструкции на стене								
	РСНБ РК	или колонне								
	2022									
Кзтр и	НР - 84%; СП - 8%									
	Кэм=1,03									
144.			4	1954	--	7816	--	7816	--	8441
	С1247-204	-Выключатель	шт.	---	---	---	---	---	---	
	-0760	автоматический типа		--	--	--	--	--	625	
	247-204-0	ВА47-29 -								
	760 РСНБ	характеристика "С" 3Р								
	РК 2022	32А 4,5 кА "С"								
		СП - 8%								
145.			24	3838,07	40,83	92114	980	42721	40667	143403
	Ц13-08030	-Автоматический	шт.	---	---	---	---	---	---	
	3-0601	выключатель		2017,2	--	48413	--	--	10622	
	1308-0303	однополюсный на ток до								
	-0601	25 А. Установка на								
	РСНБ РК	конструкции в щите								
	2022									
Кзтр и	НР - 84%; СП - 8%									
	Кэм=1,03									
146.			16	622	--	9952	--	9952	--	10748
	С1247-204	-Выключатель	шт.	---	---	---	---	---	---	
	-0715	автоматический типа		--	--	--	--	--	796	
	247-204-0	ВА47-29 -								
	715 РСНБ	характеристика "С" 1Р								
	РК 2022	25А 4,5 кА "С"								
		СП - 8%								
147.			8	4198	--	33584	--	33584	--	36271
	С1247-204	-Автомат	шт.	---	---	---	---	---	---	
	-2818	дифференциальный типа		--	--	--	--	--	2687	
	247-204-2	АД12 2Р 25А 30 мА								
	818 РСНБ									
	РК 2022	СП - 8%								
148.			16	12006	--	192096	--	192096	--	207464
	С1247-215	-Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	---	---	---	---	---	---	
	-0204			--	--	--	--	--	15368	
	247-215-0	СП - 8%								
	204 РСНБ									
	РК 2022									
149.			8	1818	--	14544	--	14544	--	15708

	С1247-215 -0301 247-215-0 301 РСНБ РК 2022	-Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1164
150.			8	142	--	1136	--	1136	--	1227
	С1261-404 -0538 261-404-0 538 РСНБ РК 2022	-Динрейка 30 см СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	91
151.			4	20802,14	1559,59	83209	6238	59952	16112	107267
	Ц13-08030 -4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2022	-Распределительный щит высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 84%; СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				4254,72	540,63	17019	2162	--	7946
Кзтр и Кэм=1,03									
152.			4	7314	--	29256	--	29256	--	31596
	С1247-201 -0102 247-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2340
153.			4	7304,54	201,16	29218	804	12276	13737	46392
	Ц13-08030 -3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2022	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 84%; СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				4034,41	54,06	16138	216	--	3436
Кзтр и Кэм=1,03									
154.			4	1954	--	7816	--	7816	--	8441
	С1247-204 -0760 247-204-0 760 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	625
155.			16	3838,07	40,83	61409	653	28481	27111	95602
	Ц13-08030 -3-0601 1308-0303 -0601	-Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на	шт.	---	---	---	---	---	---
				2017,2	--	32275	--	--	7082

	РСНБ РК 2022	конструкции в щите							
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%							
156.			4	594	--	2376	--	2376	--	2566
	С1247-204 -0713 247-204-0 713 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	190	
		СП - 8%								
157.			8	622	--	4976	--	4976	--	5374
	С1247-204 -0715 247-204-0 715 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	398	
		СП - 8%								
158.			16	12006	--	192096	--	192096	--	207464
	С1247-215 -0204 247-215-0 204 РСНБ РК 2022	-Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	15368	
		СП - 8%								
159.			8	1818	--	14544	--	14544	--	15708
	С1247-215 -0301 247-215-0 301 РСНБ РК 2022	-Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1164	
		СП - 8%								
160.			8	142	--	1136	--	1136	--	1227
	С1261-404 -0538 261-404-0 538 РСНБ РК 2022	-Динрейка 30 см	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	91	
		СП - 8%								
161.			2070	521,06	22,86	1078595	47325	128279	768859	1995250
	Ц13-08020 -6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2022	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	---	---	---	---	---	---	
				436,23	5,95	902991	12316	--	147796	
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%								
162.			2070	111	--	229770	--	229770	--	248152
	С1241-207	-Трубы гладкие жесткие	м	---	---	---	---	---	---	

	-0203 241-207-0 203 РСНБ РК 2022	из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	18382	
163.	Ц13-08020 6-2203 1308-0206 -2203 РСНБ РК 2022	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 84%; СП - 8%	м	2070	174,27	5,29	360733	10945	62473	245105	654305
	Кзтр и Кэм=1,03				138,8	2,16	287315	4476	--	48467	
164.	С1243-143 -0115 243-143-0 115 РСНБ РК 2022	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	1,45	455624	--	660655	--	660655	--	713507
					--	--	--	--	--	52852	
165.	С1243-143 -0117 243-143-0 117 РСНБ РК 2022	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 4 мм2 СП - 8%	км	0,62	679946	--	421567	--	421567	--	455292
					--	--	--	--	--	33725	
166.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 84%; СП - 8%	м кабеля	220	475,21	213,11	104547	46884	12607	52072	169149
	Кзтр и Кэм=1,03				204,8	76,98	45056	16934	--	12530	
167.	С1243-107	-Кабель силовой не	км	0,02	556800	--	11136	--	11136	--	12027

	-0502 243-107-0 502 РСНБ РК 2022	распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%			--	--	--	--	--	891	
168.	С1243-107 -0903 243-107-0 903 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,2	1415397 --- --	-- --- --	283079 --- --	-- --- --	283079 --- --	-- --- 22646	305725
169.	Е11-21040 1-0508 1121-0401 -0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка НР - 84%; СП - 8%	шт.	34	2141,16 --- 1905,23	26,14 --- 10,91	72799 --- 64778	889 --- 371	7132 --- --	54725 --- 10202	137726
170.	Е11-21040 1-0509 1121-0401 -0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка НР - 84%; СП - 8%	шт.	16	3161,39 --- 2602,72	348,88 --- 145,75	50582 --- 41644	5582 --- 2332	3356 --- --	36939 --- 7002	94523
171.	С1247-101 -0126 247-101-0 126 РСНБ РК 2022	-Светильник для люминесцентных ламп ARS/S 136 СП - 8%	шт.	34	8282 --- --	-- --- --	281588 --- --	-- --- --	281588 --- --	-- --- 22527	304115
172.	С1247-101 -0127	-Светильник для люминесцентных ламп	шт.	16	13029 --- --	-- --- --	208464 --- --	-- --- --	208464 --- --	-- --- 16677	225141

	247-101-0 127 РСНБ РК 2022	ARS/S 236 СП - 8%							
173.			3	2916,59	1140,48	8750	3421	542	6197	16142
	Ц13-08030 5-0306 1308-0305 -0306 РСНБ РК 2022	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1595,52	863,44	4787	2590	--	1196	
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%								
174.			3	26444	--	79332	--	79332	--	85679
	С1247-101 -0112 247-101-0 112 РСНБ РК 2022	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа Koro 100 IP65	шт.	--	--	--	--	--	6347	
		СП - 8%								
175.			110	846,43	6,54	93108	719	10160	69324	175427
	Е11-21040 1-0101 1121-0401 -0101 РСНБ РК 2022	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	747,54	2,73	82229	300	--	12995	
Кзтр и Кэм=1,04		НР - 84%; СП - 8%								
176.			2	11068	--	22136	--	22136	--	23907
	С1247-102 -0163 247-102-0 163 РСНБ РК 2022	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	--	--	--	--	--	1771	
		СП - 8%								
177.			90	13838	--	1245420	--	1245420	--	1345054
	С1247-102 -0164 247-102-0 164 РСНБ РК 2022	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65	шт.	--	--	--	--	--	99634	
		СП - 8%								
178.			18	35288	--	635184	--	635184	--	685999
	С1247-102 -0168 247-102-0 168 РСНБ РК 2022	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	--	--	--	--	--	50815	

		СП - 8%							
179.			2	4699,8	--	9400	--	9400	--	10152
	С123-0701 01-2202 СТ123-070 101-2202	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	752	
		СП - 8%								
180.			13	1073,56	27,38	13956	356	112	11449	27438
	Е11-21040 1-0401 1121-0401 -0401 РСНБ РК 2022	-Указатели световые настенные. Установка	шт.	---	---	---	---	---	---	
				1037,54	10,91	13488	142	--	2032	
		НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,04										
181.			13	23339,4	--	303412	--	303412	--	327685
	С123-0701 01-2501 СТ123-070 101-2501	-Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82(ЛБО14контур)	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	24273	
		СП - 8%								
182.			13	2916,59	1140,48	37916	14826	2348	26852	69949
	Ц13-08030 5-0306 1308-0305 -0306 РСНБ РК 2022	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	---	---	---	---	---	---	
				1595,52	863,44	20742	11225	--	5181	
Кзтр и Кэм=1,03										
		НР - 84%; СП - 8%								
183.			13	5861	--	76193	--	76193	--	82288
	С1247-102 -0128 247-102-0 128 РСНБ РК 2022	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа TS100	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	6095	
		СП - 8%								
184.			15	2335,48	18,63	35032	279	19117	13223	52115
	Ц13-08030 5-0202 1308-0305 -0202 РСНБ РК 2022	-Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	---	---	---	---	---	---	
				1042,41	7,03	15636	105	--	3860	
		НР - 84%; СП - 8%								

Кзтр и
Кэм=1,03

185.			9	1611,75	--	14506	--	14506	--	15666
С123-0701 01-0230 СТ123-070 101-0230	-Светильники подвесные, тип НСП02-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1160	
	СП - 8%									
186.			6	5218,5	--	31311	--	31311	--	33816
С123-0701 01-0236 СТ123-070 101-0236	-Светильники подвесные, тип НСП09-200-002 IP51 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2505	
	СП - 8%									
187.			25	711,9	--	17798	--	17798	--	19222
С123-0701 04-0404 СТ123-070 104-0404	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1424	
	СП - 8%									
188.			6	1442,7	--	8656	--	8656	--	9348
С123-0701 04-0406 СТ123-070 104-0406	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	692	
	СП - 8%									
189.			79	384,3	--	30360	--	30360	--	32789
С123-0701 04-0109 СТ123-070 104-0109	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2429	
	СП - 8%									
190.			79	46	--	3634	--	3634	--	3925
С1261-404 -0618 261-404-0 618 РСНБ РК 2022	-Стартер для люминисцентныхламп, тип 8ОС-220	шт		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	291	
	СП - 8%									
191.			145	515,08	0,55	74686	80	17459	48034	132538
Е11-21020 2-0201 1121-0202 -0201 РСНБ РК	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.	шт.		---	---	---	---	---	---	
				394,12	0,25	57147	36	--	9818	

	2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка НР - 84%; СП - 8%								
192.	E11-21020 2-0202 1121-0202 -0202 РСНБ РК 2022	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 84%; СП - 8%	шт.	3	359,01	0,48	1077	2	38	872	2105
					345,76	0,2	1037	1	--	156	
193.	C1247-212 -0101 247-212-0 101 РСНБ РК 2022	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	83	384	--	31872	--	31872	--	34422
					--	--	--	--	--	2550	
194.	C1247-212 -0205 247-212-0 205 РСНБ РК 2022	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	3	1017	--	3051	--	3051	--	3295
					--	--	--	--	--	244	
195.	C1247-214 -0115 247-214-0 115 РСНБ РК 2022	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	62	459	--	28458	--	28458	--	30735
					--	--	--	--	--	2277	
196.	C1243-905	-Коробка ответвительная,	шт.	60	106	--	6360	--	6360	--	6869

	-0201 тип У192			--	--	--	--	--	509
	243-905-0								
	201 РСНБ СП - 8%								
	РК 2022								
197.			148	41	--	6068	--	6068	--	6553
	С1247-202 -Коробка полиэтиленовая	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0801 для установки			--	--	--	--	--	485	
	247-202-0 выключателей и									
	801 РСНБ штепсельных розеток,									
	РК 2022 тип Л48УХЛЗ									
	СП - 8%									
198.			1,5	607	--	910	--	910	--	983
	С1261-303 -Держатель светильника	10 шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0101			--	--	--	--	--	73	
	261-303-0 СП - 8%									
	101 РСНБ									
	РК 2022									
199.			1	6651,7	2273,93	6652	2274	123	4303	11832
	Ц13-08030 -Шкаф (пульт) управления	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0304 навесной, высота,			4254,72	868,18	4255	868	--	876	
	1308-0304 ширина и глубина до									
	-0304 600х600х350 мм.									
	РСНБ РК Установка									
	2022									
Кзтр и	НР - 84%; СП - 8%									
	Кэм=1,03									
200.			1	444512	--	444512	--	--	--	444512
	515-301-0 -Ящик управления ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	135 30011.1-2003 типа Я			--	--	--	--	444512	--	
	515-301-0 5115-3474 УХЛ4 с									
	135 РСНБ автоматическими									
	РК 2022 выключателями на каждый									
	фидер, количество									
	фидеров - 2,									
	номинальный ток 31,5 А,									
	тепловое реле 25 А									
201.			8	1152,78	14,09	9222	113	437	7321	17866
	Е11-21040 -Светильники для ламп	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0108 светодиодных местного			1083,95	5,46	8672	44	--	1323	
	1121-0401 освещения. Установка									
	-0108									
	РСНБ РК НР - 84%; СП - 8%									
	2022									
Кзтр и										
	Кэм=1,04									
202.			8	14866	--	118928	--	118928	--	128442
	С1247-103 -Прожектор типа PFL-S	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0926 светодиодный, мощностью			--	--	--	--	--	9514	

	247-103-0 926 РСНБ РК 2022	150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СП - 8%							
203.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2022	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	521,06 436,23	22,86 5,95	46895 39260	2057 535	5578 --	33429 6426	86750
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%									
204.	С1241-207 -0204 241-207-0 204 РСНБ РК 2022	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	90	172 --	-- --	15480 --	-- --	15480 --	-- 1238	16718
205.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 84%; СП - 8%	м кабеля	90	475,21 204,8	213,11 76,98	42769 18432	19180 6928	5157 --	21302 5126	69197
Кзтр и Кэм=1,03											
206.	С1243-107 -0503 243-107-0 503 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,09	873095 --	-- --	78579 --	-- --	78579 --	-- 6286	84865
207.	Ц13-10070 2-0501 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 84%; СП - 8%	шт.	1	1054,74 1043,54	-- --	1055 1044	-- --	11 --	877 155	2086
Кзтр и											

	Кэм=1,03								
208.			1	187	--	187	--	187	--	202
	С1247-202 -Коробка ответвительная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0421 для открытой установки			--	--	--	--	--	15	
	247-202-0 с повышенной степенью									
	421 РСНБ защиты типа КМ41236,									
	РК 2022 IP44, крышка									
	защелкивающаяся, 4									
	гермоввода, размерами									
	70 мм х 70 мм х 40 мм									
	СП - 8%									
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		--	--	8307767	171189	5932296	1532115	10591513
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1759770	64175	444512	751630	
Стоимость оборудования		Тенге				444512				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				444512				
Стоимость монтажных работ		Тенге				2766856				
Материалы		Тенге				451936				
Всего заработная плата		Тенге					1551724			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				660693				
Накладные расходы		Тенге				1303451				
Сметная прибыль		Тенге				325624				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4395931				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								913
Сметная заработная плата		Тенге					1551724			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				5096399				
Материалы		Тенге				38697				
Всего заработная плата		Тенге					272221			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4780969				
Накладные расходы		Тенге				228664				
Сметная прибыль		Тенге				426006				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5751069				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								173
Сметная заработная плата		Тенге					272221			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге				10591512				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1086
Сметная заработная плата		Тенге					1823945			

ОТДЕЛ 5. Локальная смета №02-01-06. Пожарную сигнализацию

Пожарная сигнализация

209.			1	83029,29	3,3	83029	3	701	69153	164357
	Ц13-10070 -Приборы ПС	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0102 приемно-контрольные,			82325,12	--	82325	--	--	12175	
	1310-0701 пусковые, концентратор									
	-0102 блок базовый на 20									

	РСНБ РК 2022	лучей. Монтаж оборудования							
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%							
210.				1	18511	--	18511	--	18511	--	19992
	С1248-303 -0221 248-303-0 221 РСНБ РК 2022	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели "Гранд Магистр -20"	шт.		--	--	--	--	--	1481	
		СП - 8%									
211.				2	11179,73	2,68	22359	5	287	18536	44167
	Ц13-10070 -1-0303 1310-0701 -0303 РСНБ РК 2022	-Монтаж оборудования	шт.		11033,62	--	22067	--	--	3272	
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%									
212.				1	4544,96	--	4545	--	--	--	4545
Перечень п.61		-Аккумулятор АК 12-7	шт.		--	--	--	--	4545	--	
213.				1	20353	--	20353	--	20353	--	21981
	С1248-306 -0305 248-306-0 305 РСНБ РК 2022	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01(Парус-5)	шт.		--	--	--	--	--	1628	
		СП - 8%									
214.				8	801,1	36,93	6409	295	380	4817	12124
	Ц13-10070 -1-0206 1310-0701 -0206 РСНБ РК 2022	-Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.		716,8	--	5734	--	--	898	
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%									
215.				8	1153	--	9224	--	9224	--	9962
	С1248-302 -0501 248-302-0 501 РСНБ РК 2022	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.		--	--	--	--	--	738	
		СП - 8%									
216.				131	4165,03	3,3	545619	432	8611	450724	1076050
	Ц13-10070 -1-0202 1310-0701	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический,	шт.		4096	--	536576	--	--	79707	

	-0202 РСНБ РК 2022	радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования								
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%								
217.			131	1737	--	227547	--	227547	--	245751
	С1248-302 -0203 248-302-0 203 РСНБ РК 2022	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	18204	
		СП - 8%								
218.			8	2090,93	1,24	16727	10	333	13763	32929
	Ц13-10070 -1-0201 1310-0701 -0201 РСНБ РК 2022	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	---	---	---	---	---	---	
				2048	--	16384	--	--	2439	
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%								
219.			8	884	--	7072	--	7072	--	7638
	С1248-302 -0103 248-302-0 103 РСНБ РК 2022	-Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	566	
		СП - 8%								
220.			6	3539	--	21234	--	21234	--	22933
	С1248-302 -0105 248-302-0 105 РСНБ РК 2022	-Пожарный извещатель Болид С2000-ИП-02-02ИП 105-1G	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1699	
		СП - 8%								
221.			165	63	--	10395	--	10395	--	11227
	С1261-404 -0590 261-404-0 590 РСНБ РК 2022	-Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	832	
		СП - 8%								
222.			4	5771,98	1202,5	23088	4810	1894	16306	42545
	Ц13-10090 -2-0912 1310-0902 -0912 РСНБ РК 2022	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	---	---	---	---	---	---	
				4096	756,88	16384	3028	--	3151	
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%								
223.			4	4142	--	16568	--	16568	--	17893

	С1243-905 -0101 243-905-0 101 РСНБ РК 2022	-Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1325
224.			10	1054,74	--	10547	--	112	8766	20858
	Ц13-10070 2-0501 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 84%; СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				1043,54	--	10435	--	--	1545
Кзтр и Кэм=1,03									
225.			10	149	--	1490	--	1490	--	1609
	С1248-306 -0101 248-306-0 101 РСНБ РК 2022	-Разветвительная коробка типа УК-2П СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	119
226.			18	2625,85	529,06	47265	9523	878	34235	88021
	Ц13-08010 3-3001 1308-0103 -3001 РСНБ РК 2022	-Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования НР - 84%; СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				2048	216,25	36864	3892	--	6520
Кзтр и Кэм=1,03									
227.			18	4162	--	74916	--	74916	--	80909
	С1248-301 -0605 248-301-0 605 РСНБ РК 2022	-Устройство контроля шлейфа УКШ-1 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5993
228.			1470	391,56	4,68	575594	6872	16567	463888	1122640
	Е11-21010 2-0101 1121-0102 -0101 РСНБ РК 2022	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 84%; СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---
				375,62	0,06	552155	92	--	83159
Кзтр и Кэм=1,04									
229.			1470	88	--	129360	--	129360	--	139709
	С1243-907 -0102 243-907-0	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	10349

	102 РСНБ РК 2022 СП - 8%									
230.			1470	475,21	213,11	698562	313275	84231	347936	1130218
Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 84%; СП - 8%	м кабеля		--- 204,8	--- 76,98	--- 301056	--- 113153	--- --	--- 83720	
231.			1,47	42441	--	62388	--	62388	--	67379
С1243-305 -0101 243-305-0 101 РСНБ РК 2022	-Кабели для монтажа систем сигнализации, маркиКСВВнг(А)-LS 2х0,50 СП - 8%	км		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 4991	
232.			20	521,06	22,86	10421	457	1239	7429	19278
Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 84%; СП - 8%	м		--- 436,23	--- 5,95	--- 8725	--- 119	--- --	--- 1428	
233.			20	172	--	3440	--	3440	--	3715
С1241-207 -0204 241-207-0 204 РСНБ РК 2022	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм СП - 8%	м		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 275	
234.			20	475,21	213,11	9504	4263	1145	4734	15377
Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 84%; СП - 8%	м кабеля		--- 204,8	--- 76,98	--- 4096	--- 1540	--- --	--- 1139	
235.			3	880,7	99,3	2642	298	262	1836	4836
Ц13-08020 6-1702 1308-0206 -1702	-Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным	м		--- 694	--- 34,6	--- 2082	--- 104	--- --	--- 358	

	РСНБ РК 2022	конструкциям, по стенам с креплением скобами							
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%							
236.			3	1494	--	4482	--	4482	--	4841
	С1241-101 -0116 241-101-0 116 РСНБ РК 2022	-Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	359	
		СП - 8%								
237.			20	668,46	65,66	13369	1313	1745	9006	24165
	Ц13-08020 6-1701 1308-0206 -1701 РСНБ РК 2022	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	---	---	---	---	---	---	
				515,54	20,54	10311	411	--	1790	
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%								
238.			20	699	--	13980	--	13980	--	15098
	С1241-101 -0109 241-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1118	
		СП - 8%								
239.			20	475,21	213,11	9504	4263	1145	4734	15377
	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	---	---	---	---	---	---	
				204,8	76,98	4096	1540	--	1139	
		НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,03										
240.			0,02	398566	--	7971	--	7971	--	8609
	С1243-301 -0141 243-301-0 141 РСНБ РК 2022	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	638	
		СП - 8%								
		Оповещение о пожаре								
241.			8	1160,54	6,73	9284	54	65	7714	18358
	Ц13-10070	-Оповещатель пожарный	шт.	---	---	---	---	---	---	

	1-0601 1310-0701 -0601 РСНБ РК 2022	светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		1145,67	2,23	9165	18	--	1360
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%							
242.	С1248-304 -0212 248-304-0 212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Блик-СЭУ	шт.	7	2145	--	15015	--	15015	--	16216
				---	---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1201	
		СП - 8%									
243.	С1248-304 -0201 248-304-0 201 РСНБ РК 2022	Извещатель " BIAL/S"	шт.	1	2349	--	2349	--	2349	--	2537
				---	---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	188	
		СП - 8%									
244.	Ц13-10070 1-0207 1310-0701 -0207 РСНБ РК 2022	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	7	1987,49	4,88	13912	35	91	11582	27533
				---	---	---	---	---	---	---	---
					1969,47	0,23	13786	2	--	2040	
Кзтр и Кэм=1,03		НР - 84%; СП - 8%									
245.	С1248-304 -0305 248-304-0 305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	7	1422	--	9954	--	9954	--	10750
				---	---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	796	
		СП - 8%									
246.	Ц13-10070 1-0206 1310-0701 -0206 РСНБ РК 2022	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	42	801,1	36,93	33646	1551	1989	25289	63649
				---	---	---	---	---	---	---	---
					716,8	--	30106	--	--	4715	
		НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и Кэм=1,03											
247.	С1248-304 -0307 248-304-0 307 РСНБ	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	42	950	--	39900	--	39900	--	43092
				---	---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	3192	
		СП - 8%									

	РК 2022								
248.			330	391,56	4,68	129215	1543	3719	104138	252021
	Е11-21010 -Короба (кабель-каналы)	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0101 ПВХ периметром до 60			375,62	0,06	123953	21	--	18668	
	1121-0102 мм. Прокладка									
	-0101									
	РСНБ РК НР - 84%; СП - 8%									
	2022									
Кзтр и										
	Кэм=1,04									
249.			330	88	--	29040	--	29040	--	31363
	С1243-907 -Канал кабельный из ПВХ,	м		---	---	---	---	---	---	
	-0102 размерами 15 мм х 10			--	--	--	--	--	2323	
	243-907-0 мм									
	102 РСНБ									
	РК 2022 СП - 8%									
250.			330	174,27	5,29	57508	1745	9959	39075	104309
	Ц13-08020 -Провод одножильный или	м		---	---	---	---	---	---	
	6-2203 многожильный в общей			138,8	2,16	45804	714	--	7727	
	1308-0206 оплетке, суммарное									
	-2203 сечение до 16 мм2.									
	РСНБ РК Затягивание первого в									
	2022 проложенные трубы и									
Кзтр и	металлические рукава									
	Кэм=1,03									
	НР - 84%; СП - 8%									
251.			0,33	455624	--	150356	--	150356	--	162384
	С1243-143 -Провода силовые	км		---	---	---	---	---	---	
	-0115 изоляция из ПВХ, для			--	--	--	--	--	12028	
	243-143-0 электрических установок									
	115 РСНБ на напряжение до									
	РК 2022 450/750 В ГОСТ									
	26445-85, марки ППВ									
	число жил 3, сечение									
	2,5 мм2									
	СП - 8%									
252.			3	521,06	22,86	1563	69	185	1114	2891
	Ц13-08020 -Труба винипластовая	м		---	---	---	---	---	---	
	6-1901 диаметром до 25 мм.			436,23	5,95	1309	18	--	214	
	1308-0206 Прокладка по									
	-1901 установленным									
	РСНБ РК конструкциям, по стенам									
	2022 и колоннам с									
Кзтр и	креплением скобами									
	Кэм=1,03									
	НР - 84%; СП - 8%									
253.			3	172	--	516	--	516	--	557
	С1241-207 -Труба из	м		---	---	---	---	---	---	

-0204	поливинилхлорида ПВХ			--	--	--	--	--	41	
241-207-0	гладкая жесткая									
204 РСНБ	диаметром 32 мм									
РК 2022										
	СП - 8%									
254.			4	668,46	65,66	2674	262	350	1801	4833
Ц13-08020	-Труба стальная	м		---	---	---	---	---	---	
6-1701	диаметром до 25 мм.			515,54	20,54	2062	82	--	358	
1308-0206	Прокладка по									
-1701	установленным									
РСНБ РК	конструкциям, по стенам									
2022	с креплением скобами									
Кзтр и										
Кэм=1,03	НР - 84%; СП - 8%									
255.			4	420	--	1680	--	1680	--	1814
С1241-101	-Труба стальная сварная	м		---	---	---	---	---	---	
-0103	водогазопроводная			--	--	--	--	--	134	
241-101-0	легкая ГОСТ 3262-75									
103 РСНБ	размерами 20х2,0 мм									
РК 2022										
	СП - 8%									
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		--	--	3204727	351078	1013629	1646576	5239040
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1835475	124734	4545	387740	

Стоимость оборудования	Тенге	4545				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4545				
Стоимость монтажных работ	Тенге	1637774				
Материалы	Тенге	115606				
Всего заработная плата	Тенге		1283988			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20142				
Накладные расходы	Тенге	1078550				
Сметная прибыль	Тенге	217306				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2933630				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					730
Сметная заработная плата	Тенге		1283988			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1562408				
Материалы	Тенге	20286				
Всего заработная плата	Тенге		676221			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	857599				
Накладные расходы	Тенге	568026				
Сметная прибыль	Тенге	170434				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2300868				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					441
Сметная заработная плата	Тенге		676221			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге	5239043				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1171
Сметная заработная плата	Тенге		1960209			

ОТДЕЛ 6. Локальная смета №02-01-07. Систему связи и видеонаблюдение сигнализацию

Телефонизация

256.			41	1705,36	--	69920	--	9463	50784	130360
Ц13-10020	-Аппарат телефонный	шт.		---	---	---	---	---	---	
3-0101	системы ЦБ или АТС			1474,56	--	60457	--	--	9656	
1310-0203	настольный. Монтаж									
-0101	оборудования									
РСНБ РК										
2022	НР - 84%; СП - 8%									
Кзтр и										
Кэм=1,03										
257.			41	21119,46	--	865898	--	865898	--	935170
Перечень	-Аппарат телефонный	шт.		---	---	---	---	---	---	
СТПЕРЕЧЕН	Panasonik			--	--	--	--	--	69272	
Ь	KX-TS2361RU-W									
оборудова										
ния п.57	СП - 8%									
258.			1	20656,27	1538,33	20656	1539	6881	10690	33853
Ц13-10020	-Станция, пульт и	номер		---	---	---	---	---	---	
2-0103	установка оперативной			12235,89	489,74	12236	490	--	2508	
1310-0202	телефонной связи с									
-0103	усилительным									
РСНБ РК	устройством и стативом,									
2022	емкость до 50 номеров.									
Кзтр и	Монтаж оборудования									
Кэм=1,03										
	НР - 84%; СП - 8%									
259.			1	131189,54	--	131190	--	--	--	131190
Перечень	-Мини АТС Panasonic	шт.		---	---	---	---	---	---	
оборудова	KX-NCP100RU			--	--	--	--	131190	--	
ния п.58										
260.			41	515,08	0,55	21118	22	4937	13582	37476
Е11-21020	-Выключатели	шт.		---	---	---	---	---	---	
2-0201	одноклавишные и			394,12	0,25	16159	10	--	2776	
1121-0202	двухклавишные,									
-0201	штепсельные розетки для									
РСНБ РК	скрытой проводки.									
2022	Установка									
Кзтр и										
Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%									
261.			41	482	--	19762	--	19762	--	21343
С1247-214	-Розетка	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0202	коммуникационная IP20			--	--	--	--	--	1581	
247-214-0	одноместная скрытой									
202 РСНБ	установки телефонная									
РК 2022										

		СП - 8%							
262.			755	391,56	4,68	295628	3529	8509	238255	576594
	Е11-21010	-Короба (кабель-каналы)	м	---	---	---	---	---	---	
	2-0101	ПВХ периметром до 60		375,62	0,06	283590	47	--	42711	
	1121-0102	мм. Прокладка								
	-0101									
	РСНБ РК	НР - 84%; СП - 8%								
	2022									
Кзтр и										
	Кэм=1,04									
263.			755	88	--	66440	--	66440	--	71755
	С1243-907	-Канал кабельный из ПВХ,	м	---	---	---	---	---	---	
	-0102	размерами 15 мм х 10		--	--	--	--	--	5315	
	243-907-0	мм								
	102 РСНБ									
	РК 2022	СП - 8%								
264.			760	475,21	213,11	361162	161965	43549	179885	584331
	Ц13-08020	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля	---	---	---	---	---	---	
	1-0901	1 м до 1 кг. Прокладка		204,8	76,98	155648	58501	--	43284	
	1308-0201	в проложенных трубах,								
	-0901	блоках и коробах								
	РСНБ РК									
	2022	НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и										
	Кэм=1,03									
265.			0,76	139810	--	106256	--	106256	--	114756
	С1243-304	-Кабель для	км	---	---	---	---	---	---	
	-0102	структурированных		--	--	--	--	--	8500	
	243-304-0	кабельных систем марки								
	102 РСНБ	UTP 4x2xAWG 24/1 PVC								
	РК 2022	CAT5E								
		СП - 8%								
266.			5	521,06	22,86	2605	115	309	1857	4819
	Ц13-08020	-Труба винипластовая	м	---	---	---	---	---	---	
	6-1901	диаметром до 25 мм.		436,23	5,95	2181	30	--	357	
	1308-0206	Прокладка по								
	-1901	установленным								
	РСНБ РК	конструкциям, по стенам								
	2022	и колоннам с								
Кзтр и		креплением скобами								
	Кэм=1,03									
		НР - 84%; СП - 8%								
267.			5	111	--	555	--	555	--	599
	С1241-207	-Труба из	м	---	---	---	---	---	---	
	-0203	поливинилхлорида ПВХ		--	--	--	--	--	44	
	241-207-0	гладкая жесткая								
	203 РСНБ	диаметром 32 мм								
	РК 2022									

СП - 8%

Локальная компьютерная сеть с выходом в интернет

268.			6	3578,96	71,99	21474	432	474	17389	41972
Ц13-10090	-ADSL модем. Монтаж	шт		---	---	---	---	---	---	
2-1209	оборудования			3427,94	22,26	20568	134	--	3109	
1310-0902										
-1209	НР - 84%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
269.			6	44184,64	--	265108	--	--	--	265108
Перечень	-ADSL модем с Ethernet	шт	---	---	---	---	---	---		
оборудова	интерфейсом			--	--	--	--	265108	--	
ния п.59										
270.			6	5343,33	98,36	32060	590	--	26659	63417
Ц13-11040	-Блоки съемные и	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0703	выдвижные (модули,			5244,97	44,53	31470	267	--	4698	
1311-0401	ячейки, ТЭЗ), масса до									
-0703	20 кг. Монтаж									
РСНБ РК	оборудования(хаб на 16									
2022	портов)									
Кзтр и										
Кэм=1,03	НР - 84%; СП - 8%									
271.			6	11134	--	66804	--	66804	--	72148
С1243-901	-Хаб на 16 портов 10/100	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0110	Mb DES-1016A(D-Link			--	--	--	--	--	5344	
243-901-0										
110 РСНБ	СП - 8%									
РК 2022										
прим.										
272.			67	1797,51	49,19	120433	3296	--	99648	237688
Ц13-11040	-Блоки съемные и	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0701	выдвижные (модули,			1748,32	22,26	117138	1492	--	17607	
1311-0401	ячейки, ТЭЗ), масса до									
-0701	5 кг. Монтаж									
РСНБ РК	оборудования(сетевой									
2022	адаптер)									
Кзтр и										
Кэм=1,03	НР - 84%; СП - 8%									
273.			67	3392	--	227264	--	227264	--	245445
С1261-302	-Сетевой адаптер	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0420	DFE-520TX			--	--	--	--	--	18181	
261-302-0										
420 РСНБ	СП - 8%									
РК 2022										
прим.										
274.			134	409,6	--	54886	--	--	46105	109070
Ц13-10090	-Монтаж разъемов	разъем		---	---	---	---	---	---	

	6-0603			409,6	--	54886	--	--	8079
	1310-0906	НР - 84%; СП - 8%							
	-0603								
	РСНБ РК								
	2022								
Кзтр и									
	Кэм=1,03								
275.			134	65	--	8710	--	8710	--	9407
	С1247-202	-Коннектор RJ45	шт.	---	---	---	---	---	---	
	-0503			--	--	--	--	--	697	
	247-202-0	СП - 8%								
	503 РСНБ									
	РК 2022									
	прим.									
276.			840	391,56	4,68	328911	3926	9468	265079	641509
	Е11-21010	-Короба (кабель-каналы)	м	---	---	---	---	---	---	
	2-0101	ПВХ периметром до 60		375,62	0,06	315517	52	--	47519	
	1121-0102	мм. Прокладка								
	-0101									
	РСНБ РК	НР - 84%; СП - 8%								
	2022									
Кзтр и										
	Кэм=1,04									
277.			840	88	--	73920	--	73920	--	79834
	С1243-907	-Канал кабельный из ПВХ,	м	---	---	---	---	---	---	
	-0102	размерами 15 мм х 10		--	--	--	--	--	5914	
	243-907-0	мм								
	102 РСНБ									
	РК 2022	СП - 8%								
278.			5	521,06	22,86	2605	115	309	1857	4819
	Ц13-08020	-Труба винипластовая	м	---	---	---	---	---	---	
	6-1901	диаметром до 25 мм.		436,23	5,95	2181	30	--	357	
	1308-0206	Прокладка по								
	-1901	установленным								
	РСНБ РК	конструкциям, по стенам								
	2022	и колоннам с								
Кзтр и		креплением скобами								
	Кэм=1,03									
		НР - 84%; СП - 8%								
279.			5	111	--	555	--	555	--	599
	С1241-207	-Труба из	м	---	---	---	---	---	---	
	-0203	поливинилхлорида ПВХ		--	--	--	--	--	44	
	241-207-0	гладкая жесткая								
	203 РСНБ	диаметром 32 мм								
	РК 2022									
		СП - 8%								
280.			845	475,21	213,11	401555	180080	48419	200004	649684
	Ц13-08020	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля	---	---	---	---	---	---	
	1-0901	1 м до 1 кг. Прокладка		204,8	76,98	173056	65044	--	48125	

	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022	в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,03										
281.			0,845	139810	--	118139	--	118139	--	127590
	С1243-304 -0102 243-304-0 102 РСНБ РК 2022	-Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км	--	--	--	--	--	9451	
		Видеонаблюдение								
282.			1	6426,82	6,71	6427	7	--	5393	12765
	Ц13-10100 -1-0101 1310-1001 -0101 РСНБ РК 2022	-Камеры видеорегистраторы фиксированные. Монтаж НР - 84%; СП - 8%	камера	6420,11	--	6420	--	--	946	
Кзтр и Кэм=1,03										
283.			1	55931,07	--	55931	--	--	--	55931
Перечень п.61		-Видеорегистратор"STR-16 84"	шт.	--	--	--	--	55931	--	
284.			1	11179,73	2,68	11180	3	143	9268	22084
	Ц13-10070 -1-0303 1310-0701 -0303 РСНБ РК 2022	-Монтаж оборудования НР - 84%; СП - 8%	шт.	11033,62	--	11034	--	--	1636	
Кзтр и Кэм=1,03										
285.			1	4544,96	--	4545	--	--	--	4545
Перечень п.61		-Аккумулятор АК 12-7	шт.	--	--	--	--	4545	--	
286.			2	11459,63	--	22919	--	1143	18292	44508
	Ц13-10040 -8-0506 1310-0408 -0506 РСНБ РК 2022	-Монтаж оборудования НР - 84%; СП - 8%	шт.	10887,92	--	21776	--	--	3297	
Кзтр и Кэм=1,03										
287.			1	185232,14	--	185232	--	--	--	185232

Перечень п.62	-Монитор (панель)"40" TFT-LCD	шт.	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	185232	--	
288.			1	104482,68	--	104483	--	--	--	104483
Перечень п.63	-Жесткий дискHDD 8000GB SeagateSkyHawk	шт.	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	104483	--	
289.			20	7490,22	12,11	149804	242	--	125632	297471
Ц13-10100 1-0102 1310-1001 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 84%; СП - 8%	камера	---	---	---	---	---	---	
				7478,1	--	149562	--	--	22035	
290.			9	50012,68	--	450114	--	--	--	450114
Перечень п.64	-Внутренний 1Мп HD-TVI купол для помещений с ИК-подсветкой EBD431e	шт.	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	450114	--	
291.			11	40028,21	--	440310	--	--	--	440310
Перечень п.65	-Аналоговая 2Мп камера-сфера модель с ИК-подсветкой для улицыEZ631	шт.	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	440310	--	
292.			20	409,6	--	8192	--	--	6881	16279
Ц13-10090 6-0603 1310-0906 -0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Монтаж разъемов НР - 84%; СП - 8%	разъем	---	---	---	---	---	---	
				409,6	--	8192	--	--	1206	
293.			20	65	--	1300	--	1300	--	1404
С1247-202 -0503 247-202-0 503 РСНБ РК 2022 прим.	-Коннектор RJ45 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	--	104	
294.			260	391,56	4,68	101806	1215	2931	82048	198562
Е11-21010 2-0101 1121-0102 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 84%; СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				375,62	0,06	97660	16	--	14708	
295.			260	121	--	31460	--	31460	--	33977

	С1243-907 -0104 243-907-0 104 РСНБ РК 2022	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм СП - 8%	м	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 2517	
296.			260	475,21	213,11	123555	55410	14897	61540	199902
	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 84%; СП - 8%	м кабеля	--------- 204,8	--------- 76,98	--------- 53248	--------- 20014	--------- --	--------- 14808	
Кзтр и Кэм=1,03										
297.			0,26	1051718	--	273447	--	273447	--	295323
	С1243-304 -0125 243-304-0 125 РСНБ РК 2022	-Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 1x2x0,75 СП - 8%	км	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 21876	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге	--	--	5654319	412486	2011942	1460848	7553426
			Тенге	--------- --	--------- --	--------- 1592979	--------- 146127	--------- 1636913	--------- 438262	

Стоимость оборудования	Тенге	1636913			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1636913			
Стоимость монтажных работ	Тенге	2275331			
Материалы	Тенге	125589			
Всего заработная плата	Тенге		1026055		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	865898			
Накладные расходы	Тенге	861884			
Сметная прибыль	Тенге	250980			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	3388195			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				576
Сметная заработная плата	Тенге		1026055		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1742075			
Материалы	Тенге	25843			
Всего заработная плата	Тенге		713051		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	994612			
Накладные расходы	Тенге	598964			
Сметная прибыль	Тенге	187282			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2528321			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				465
Сметная заработная плата	Тенге		713051		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге	7553429			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1041

Сметная заработная плата	Тенге		1739106	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			93822410
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	8083326		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1000153		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		352550	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	22185378		
Оборудование, инвентарь	Тенге	53489232		
Накладные расходы	Тенге	7086140		
Сметная прибыль	Тенге	3068397		

Временные здания и сооружения	1,2 %	483998
Итого		94306408
Зимнее удорожание	0,9 %	367355
Итого		94673763
Непредвиденные работы и затраты	2 %	823691
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		95497453
Налог на добавленную стоимость 12%		11459694
Всего по сметному расчету		106957148
Всего с пониж. коэф.		83281967,60

Технический надзор:

ТОО «Құрылыс Сауда Экспо»

Назарбеков М.Е.

Авторский надзор:

ТОО «Бақыт таны»

Махмудов М.Б.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: ТОО Кунибеков Э.Ж.