Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО «Евростройа-А»**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Допсоглашение № 1 от 08.07.2022г. к Дог. № 15/22	22.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**126 010 644,42**	**126 010 644,42**	**44 997 670,38**							**5 399 720,45**	**50 397 390,83**
Удержание 5% до завершения работ	6 300 532,22	6 300 532,22	2 249 883,52							269 986,02	2 519 869,54
Итого к оплате	**119 710 112,20**	**119 710 112,20**	**42 747 786,86**							**5 129 734,43**	**47 877 521,29**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

_____ **А.Ж. Манкешова**

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

_____ **А.К. Тәжіғара**

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростройа-А"

_____ **Р.С. Утегенов**

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

_____ **А. Ш. Куншигарова**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области "**

Подрядчик **ТОО «Евростройа-А»**

Договор № **Доп.соглашение № 1 от 08.07.2022г. К Дог. № 15/22 от 22.06.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(ЛС 02-01-01) Конструкции железобетонные. Блок 1										
					Монолитная стена Стм-4 - КЖ-10								
1	34	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	11,55	46853,57	2798,74	541159	32326	334910	166907	764711	
			НР - 91%; СП - 8%			15058,25	821,78	173923	9492		56645		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	91,3	1003,84	21,17	91651	1933	53020	34456	136196	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	36698	352		10089		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 1.Каркас										
					Монолитная колонна Км-1, КМ-2 - КЖ-11								
3	38	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	41,8	53136,14	7050,27	2221091	294701	1170228	762444	3222217	
			НР - 91%; СП - 8%			18090,00	1954,26	756162	81688		238683		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Монолитный ригель на отм. -0,100...10,600 - КЖ-14								
4	41	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	36,7	54512,62	6283,38	2000613	230600	985507	776042	2998788	
			НР - 91%; СП - 8%			21376,18	1860,70	784506	68288		222132		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4221704	525301	2543665	1739849	7121912	
								1540668	149976	--	527549		
		Стоимость общестроительных работ		тенге	Страниц - 5			4221704					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		тенге				2155734					
		Всего заработная плата		тенге					1690644				
			Накладные расходы	тенге				1538486					
			Сметная прибыль	тенге				460815					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6221005					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988	
			Сметная заработная плата	тенге					1690644				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6221005					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988	
			Сметная заработная плата	тенге					1690644				
			РАЗДЕЛ 2.Плиты покрытия										
					Плита покрытия Ппм-1 на отм. -0,100 - Кж-15								
5	44	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м - применит**	м3	187	64441,15	2028,52	12050495	379333	6878202	4465019	17836755	
			НР - 91%; СП - 8%			25630,80	607,78	4792960	113655		1321241		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Плита покрытия Ппм-1 на отм. +3,500, +7,100 - Кж-16								
					Приямок ПР-1 - КЖ-21								
6	64	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	16,8	42577,94	3629,48	715309	60976	450471	209906	999232	
			НР - 91%; СП - 8%			12134,64	1595,46	203862	26804		74017		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,648	398962,00	--	258527	--	258527	--	279209	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20682		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				13024331	440309	7587200	4674925	19115196	
								4996822	140459	--	1415940		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				13024331					
		Материалы		тенге				7328674					
		Всего заработная плата		тенге					5137281				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				258527					
			Накладные расходы	тенге				4674925					
			Сметная прибыль	тенге				1415940					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19115196					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3096	
			Сметная заработная плата	тенге					5137281				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19115196					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3096	
			Сметная заработная плата	тенге					5137281				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								26237108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				6748111					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					999869				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					300279				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10130865			
			- Накладные расходы	тенге							6414774		
			- Сметная прибыль	тенге							1943489		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(ЛС 02-01-02) Конструкции железобетонные. Блок 2										
					Монолитная колонна Км-1 - КЖ-9								
8	23	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	11,5	53136,14	7050,27	611066	81078	321953	209763	886495	
			НР - 91%; СП - 8%			18090,00	1954,26	208035	22474		65666		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	24	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,915	385992,00	--	353183	--	353183	--	381438	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28255		
10	25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,365	402525,00	--	146922	--	146922	--	158676	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11754		
11	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	510	1003,84	21,17	511958	10797	296167	192471	760783	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	204994	1964		56354		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Монолитная колонна Км-2 -КЖ-10								
12	27	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	1	53136,14	7050,27	53136	7050	27996	18240	77086	
			НР - 91%; СП - 8%			18090,00	1954,26	18090	1954		5710		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	28	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,071	385992,00	--	27405	--	27405	--	29597	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2192		
14	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,031	402525,00	--	12478	--	12478	--	13476	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		998		
15	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	27,8	1003,84	21,17	27907	588	16145	10492	41470	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	11174	107		3072		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Монолитный ригель на отм. -0,100 - КЖ-12								
16	31	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	16,5	54512,62	6283,38	899458	103676	443075	348902	1348229	
			НР - 91%; СП - 8%			21376,18	1860,70	352707	30702		99869		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,191	385992,00	--	459716	--	459716	--	496493	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36777		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42	402525,00	--	169060	--	169060	--	182585	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13525		
					Монолитная плита перекрытия - КЖ-17								
19	37	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройствона высоте от опорной площади более 6 м	м3	70,8	64441,15	2028,52	4562433	143619	2604153	1690499	6753167	
			НР - 91%; СП - 8%			25630,80	607,78	1814661	43031		500235		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,772	398962,00	--	2302809	--	2302809	--	2487034	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		184225		
21	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,188	402525,00	--	75675	--	75675	--	81729	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6054		
					Приямок ПР-1 - КЖ-19								
22	43	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,4	42577,94	3629,48	59609	5082	37539	17492	83269	
			НР - 91%; СП - 8%			12134,64	1595,46	16988	2234		6168		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	398962,00	--	21544	--	21544	--	23268	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1724		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13804796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2626649					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					351890				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					102466				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7315820			
			- Накладные расходы	тенге							2487859		
			- Сметная прибыль	тенге							1022578		
			(ЛС 02-01-03) Архитектурные решения										
					Экспликация полов - АР-11								
					на отм. -2.800 (подвал)								
					Техническое помещение								
24	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015)	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м2 стяжки	943,8	862,29	36,65	813829	34591	308508	460646	1376433	
			НР - 94%; СП - 8%			498,76	20,47	470730	19320		101958		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015) к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	943,8	373,11	24,74	352141	23350	305536	33872	416894	
			НР - 94%; СП - 8%			24,64	13,54	23255	12779		30881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Тепловой пункт, венткамера, водомерный узел								
26	47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015)	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м2 стяжки	101,5	862,29	36,65	87522	3720	33178	49540	148027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			498,76	20,47	50624	2078		10965		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015) к=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	101,5	373,11	24,74	37871	2511	32859	3643	44835	
			НР - 94%; СП - 8%			24,64	13,54	2501	1374		3321		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1986189**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				547110					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					64172				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					35551				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						680082			
			- Накладные расходы	тенге							547701		
			- Сметная прибыль	тенге							147125		
			Всего по акту			42028093							
			Временные здания и сооружения	1,2%		504 337							
			Итого			42 532 430							
			Зимнее удорожание	0,578%		245 837							
			Итого			42 778 268							
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%		855 565							
			Итого			43 633 832,91							
			В текущих ценах 2022 г. 25% к=1,0500514	0,26251285		11 454 441,83							
			В текущих ценах 2023 г. 75% к=1,0973603	0,823020225		35 911 526,98							
			Итого			47 365 968,82							
			НДС 12%	12%		5 683 916,26							
			Итого с НДС			53 049 885,07							
			С понижающим коэффициентом к=0,95	0,95		50 397 390,83							
			Удержание 5% до завершения работ	5%		2 519 869,54							
			Итого к оплате			47 877 521,29							

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

А.Ж. Мангешова

Технадзор
ТОО "Акбозат LLP"

А.К. Тажигара

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

А.Ш. Кунишгарова

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростроя-А"

Р.С. Утегенов