Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұкар Жырау, д. 349, кв. 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№34	2022-03-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4	214 234 932,74	72 643 655,13							8 717 238,62	81 360 893,75
Удержание аванса 30%		21 793 096,54							2 615 171,59	24 408 268,13
5 % на сдачу объекта		3 632 182,76							435 861,93	4 068 044,69
ИТОГО К ОПЛАТЕ		47 218 375,83							5 666 205,10	52 884 580,93

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4

БИН 980840002522

Директор _____ Рахметжанова К.Р.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Е.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"

БИН 930540000893

Эксперт _____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

акт 5	23 716 325,73	2 845 959,09	26 562 284,82
акт 6	48 927 329,40	5 871 279,53	54 798 608,93
	72 643 655,13	8 717 238,62	81 360 893,75

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

94-2020

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4 БИН 980840002522**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 2022-03-09

Акт № 5

приемки выполненных работ за июнь от 24.06. 2022 года

(локальная смета 02-01-01)

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 7 Отделочные работы 1-4 этаж АС-лист14

1	85	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4428,12	555,51	5,36	2459865	23735	591287	1336927	4100536	Казахстан
						416,62	2,71	1844843	12000	–	303743		

7.2 Отделочные работы 2 этаж

2	96	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4681,99	555,51	5,36	2600892	25095	625186	1413575	4335625	Казахстан
						416,62	2,71	1950611	12688	–	321157		

7.3 Отделочные работы 3 этаж

3	107	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3439,25	555,51	5,36	1910538	18434	459243	1038370	3184821	Казахстан
						416,62	2,71	1432860	9320	–	235913		
		7.4 Отделочные работы 4 этаж											
4	118	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	672,84	555,51	5,36	373769	3606	89844	203142	623064	Казахстан
						416,62	2,71	280319	1823	–	46153		
		Раздел 8 Полы 22-АС											
		8.1 Пол помещений 1 этажа											
		8.2 Пол помещений ТИП-1											
5	120	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1279,32	1683,31	130,09	2153492	166427	667626	1003550	3409605	Казахстан
						1031,36	58,14	1319439	74380	–	252563		

6	128	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	35,84	1683,31	130,09	60330	4662	18703	28115	95521 Казахстан
						1031,36	58,15	36964	2084	–	7076	
		8.3 Пол помещений 2 этажа										
		8.4 Пол помещений ТИП-1										
7	149	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	702,8	1683,31	130,09	1183030	91427	366763	551304	1873081 Казахстан
						1031,36	58,14	724840	40861	–	138747	
		8.5 Пол помещений 3 этажа										
		8.6 Пол помещений ТИП-1										
8	182	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	623,4	1683,31	130,09	1049375	81098	325327	489020	1661467 Казахстан
						1031,36	58,14	642950	36244	–	123072	
		8.7 Пол помещений 4 этажа										
		8.8 Пол помещений ТИП-1										
9	211	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	42,07	1683,31	130,09	70817	5473	21955	33001	112124 Казахстан
						1031,36	58,14	43389	2446	–	8305	

Раздел 9 Проемы 13-АС

			9.1 Дверные проемы подвала и 1этажа									
10	248	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	72	827		59544		59544	–	64308 Казахстан
						–		–		–	4764	
			9.2 Дверные проемы 2этажа									
11	262	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	61	827		50447		50447	–	54483 Казахстан
						–		–		–	4036	
			9.3 Дверные проемы 3этажа									
12	270	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	40	827		33080		33080	–	35726 Казахстан
						–		–		–	2646	
			9.4 Дверные проемы 4этажа									
13	281	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827		6616		6616	–	7145 Казахстан
						–		–		–	529	
			9.5 Откосы и сливы.подоконики,навесы,замки									
14	284	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	1065,2	458,56	1,08	488458	1151	404509	60013	592349 Казахстан

					77,73	0,52	82798	554	–	43878		
15	291 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементным и, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 72 %	м3	32,03	28017,94	1857,48	897415	59495	100141	551808	1565160	Казахстан
					23034	893,55	737779	28620	–	115938		
16	292 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	32,03	21149		677402		677402	–	731594	Казахстан
					–		–		–	54192		
17	293 2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	206	1831		377186		377186	–	407361	Казахстан
					–		–		–	30175		

18	294	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	560	295	165200	165200	–	178416	Казахстан
						–	–	–	13216		

Итого	**23 032 386**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 096 792
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	480 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 046
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 040 061
- накладные расходы, тенге	6 708 843
в т.ч. зарплата, тенге	603 796
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 706 104
Всего	**23 032 386**
Временные здания и сооружения 1,2%	**276 389**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**466 175**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**23 774 950**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**24 964 553,40**
Договорной коэффицент К=0,95	23 716 325,73
НДС (12 %)	2 845 959,09
Итого	**26 562 284,82**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт_____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, №
аттестатта, подпись)

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4

БИН 980840002522

Директор _____ Рахметжанова К.Р.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика

94-2020

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4 БИН 980840002522**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 2022-03-09

Акт № 6

приемки выполненных работ за июнь от 24.06. 2022 года

(Корректирующая смета № 2)

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
		Полы											
1	5	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	54,94	23657,6	7,2	1299749	396	1099479	143909	1559151	Казахстан
						3638,04	–	199874	–	–	115493		

2	8	2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	308,07	11596		3572380		3572380	–	3858170	Казахстан
						–		–		–	285790		
3	10	1203-0101-2003	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков минераловатными пакетами. Стык вертикальный НР = 72 %	м стыка	359	1121,66	22,28	402676	7999	304820	66874	507114	Казахстан
						250,3	8,42	89858	3023	–	37564		
4	11	1203-0101-2002	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков минераловатными пакетами. Стык горизонтальный НР = 72 %	м стыка	953	838,06	21,81	798671	20785	701675	62070	929600	Казахстан
						79,97	10,49	76211	9997	–	68859		
5	12	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	6183,72	2515,37	14,1	15554344	87190	8271158	5204936	22420022	Казахстан

					1163,7	5,35	7195995	33083	–	1660742		
6	13 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	6183,72	729,64	3,09	4511889	19108	1366726	2255034	7308277	Казахстан
					505,53	0,96	3126056	5936	–	541354		
7	14 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1304,9064	3371		4398839		4398839	–	4750746	Казахстан
					–		–		–	351907		
	8.2 Пол помещений ТИП-2											
8	15 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	36,5568	3371		123233		123233	–	133092	Казахстан
					–		–		–	9859		
	8.4 Пол помещений ТИП-1											
9	16 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	716,856	3371		2416522		2416522	–	2609844	Казахстан
					–		–		–	193322		
	8.5 Пол помещений ТИП-2											
10	17 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	36,5568	3371		123233		123233	–	133092	Казахстан
					–		–		–	9859		
	8.6 Пол помещений ТИП-3											

11	18	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	82,6404	3371	278581	278581	–	300867 Казахстан
						–	–	–	22286	
	8.9 Пол помещений ТИП-1									
12	19	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	635,868	3371	2143511	2143511	–	2314992 Казахстан
						–	–	–	171481	
	8.10 Пол помещений ТИП-2									
13	20	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	36,5568	3371	123233	123233	–	133092 Казахстан
						–	–	–	9859	
	8.11 Пол помещений ТИП-3									
14	21	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	73,8786	3371	249045	249045	–	268969 Казахстан
						–	–	–	19924	
	8.13 Пол помещений ТИП-1									
15	22	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	42,9114	3371	144654	144654	–	156226 Казахстан
						–	–	–	11572	
	8.14 Пол помещений ТИП-2									

16	23 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	36,5568	3371	123233	123233	–	133092	Казахстан
					–	–	–	9859		

Итого	**47 516 346**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 687 994
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	135 478
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 440 322
- накладные расходы, тенге	7 732 823
в т.ч. зарплата, тенге	695 954
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 519 730
Всего	**47 516 346**
Временные здания и сооружения 1,2%	570 196
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**961 731**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**49 048 273**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**51 502 452**
Договорной коэффициент К=0,95	48 927 329,40
НДС (12 %)	5 871 279,53
Итого	**54 798 608,93**

Сдал:

Принял: (Заказчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4

БИН 980840002522

Директор _____ Рахметжанова К.Р.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт _____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, №
аттестатта, подпись)