Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№34	2022-03-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"	429 360 124,93	192 073 574,13							23 048 828,89	215 122 403,02
Удержание аванса 30%		57 622 072,24							6 914 648,67	64 536 720,91
5 % на сдачу объекта		9 603 678,71							1 152 441,44	10 756 120,15
ИТОГО К ОПЛАТЕ		124 847 823,18							14 981 738,78	139 829 561,96

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4
БИН 980840002522
Директор _____ Рахметжанова К.Р.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
Эксперт _____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
94-2020

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4 БИН 980840002522**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 2022-03-09

Акт № 7

приемки выполненных работ за август от 23.08. 2022 года

локальная смета № 01-01-01

на Демонтажные и подготовительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы по архитектурно строительной части											
		1.1 Демонтаж работы по наружной отделке АС 1.3 лист											
1	1	1212-0104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	2798,1	202,26	–	565944	–	–	407479	1051297	Казахстан
						202,26	–	565944	–	–	77874		

2	2 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	21,08	95,21 95,14	0,07 –	2007 2006	1 –	– –	1444 276	3727	Казахстан
3	3 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	245,67	3951,79 3447,36	504,43 179,3	970836 846913	123924 44049	– –	641492 128986	1741315	Казахстан
4	4 1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Демонтаж(металлоконструкции над КР-4,КР-5 из швеллера) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,27684	147926,61 114114	31771,49 1825,95	40953 31592	8796 506	565 –	23110 5125	69188	Казахстан
5	5 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	27,45	478 416,33	61,67 26,19	13121 11428	1693 719	– –	8746 1749	23616	Казахстан
6	6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия(на крыльце) НР = 72 %	м2	141,9	788,25	30,86	111853	4379	–	78976	206095	Казахстан

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

94-2020

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4 БИН 980840002522**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 2022-03-09

Акт № 8

приемки выполненных работ за август от 23.08. 2022 года

локальная смета № 02-01-01

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Подъемник лист 6-АС											
1	1	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 72 %	подъемник	2	55068,69	6074,96	110137	12150	–	74138	199017	Казахстан
						48993,73	2490,84	97987	4982	–	14742		

2	2 1303-0502-0104	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения, более или менее 2 НР = 72 %	остановка	-1	22679,82	2029,27	-22680	-2029	–	-15466	-41198	Казахстан
					20650,55	830,28	-20651	-830	–	-3052		
3	3 5110-0201-0102(об)	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499167		1499167		–	–	1499167	Казахстан
					–		–		1499167	–		
	Раздел 2 Наружная отделка лист 11-АС											
4	4 1115-0106-0501	Подпорные стенки(цоколь). Облицовка сплиттерной плиткой(рванный камень) по сетке НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	311,39	7908,69	72,61	2462687	22610	705448	1254159	4014194	Казахстан
					5570,6	23,31	1734629	7259	–	297348		
5	13 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %	м2	2520,77	770,17	3,89	1941421	9806	206904	1245004	3441339	Казахстан
					684,2	1,77	1724711	4462	–	254914		

6	14 2205-0104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	6301,925	92		579777		579777	–	626159	Казахстан
					–		–		–	46382		
7	15 1115-0406-0202	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	1 м карниза (галтели)	278,18	5564,87	0,73	1548036	203	1436937	79845	1758112	Казахстан
					398,65	–	110896	–	–	130230		
8	17 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	21,08	759,88	21,15	16018	446	1617	10165	28277	Казахстан
					662	7,71	13955	163	–	2095		
9	18 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24,242	3569		86520		86520	–	93442	Казахстан
					–		–		–	6922		

Раздел 3 Козырек главного входа Ас-лист17

3.1 Козырек

10	19 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,03842	57278,32	2450,55	2201	94	166	1410	3900	Казахстан
					50514,4	468,05	1941	18	–	289		
11	20 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0395	264336		10441		10441	–	11276	Казахстан
					–		–		–	835		
12	21 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	5,80146	334002,79	2230,79	1937704	12942	–	1389762	3593663	Казахстан
					331772	941,65	1924762	5463	–	286197		
13	22 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	38	33		1254		1254	–	1354	Казахстан
					–		–		–	100		
14	23 2113-0203-0106	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,266	759		202		202	–	218	Казахстан
					–		–		–	16		
15	24 2113-0202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,59546	757		451		451	–	487	Казахстан

16	25 2113-0205-0101				–		–		–	36		
		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (Разжимная цанга)), поставляемые отдельно	т	0,00114	233963		267		267	–	288	Казахстан
					–		–		–	21		
17	26 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,30265	26425,07	12460,58	7998	3771	2147	2241	11058	Казахстан
					6873,72	3408,19	2080	1031	–	819		
18	27 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,30265	276447		83667		83667	–	90360	Казахстан
					–		–		–	6693		
19	28 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	2,13902	87396,34	21413,17	186943	45803	5057	106652	317083	Казахстан
					63619	5631,61	136082	12046	–	23488		
20	29 2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,3483	270769		94309		94309	–	101854	Казахстан
					–		–		–	7545		

21	30 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,52195	276447 –		144292 –	144292 –	– 11543	155835	Казахстан
22	31 2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,51623	343936 –		177550 –	177550 –	– 14204	191754	Казахстан
23	32 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,50666	303060 –		153548 –	153548 –	– 12284	165832	Казахстан
24	33 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24588	265930 –		65387 –	65387 –	– 5231	70618	Казахстан

25	34 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	109,4	83,02	2,39	9082	261	4077	3436	13519	Казахстан
					43,36	0,26	4744	28	–	1001		
26	35 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	218,8	74,01	1,69	16193	370	10276	4034	21846	Казахстан
					25,35	0,26	5547	57	–	1618		
27	36 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж(сайдинга) НР = 72 %	м2 покрытия	63,22	612,55	165,39	38725	10456	5703	18423	61720	Казахстан
					356,94	47,79	22566	3021	–	4572		
28	37 2110-0103-0105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	77,1	1596		123052		123052	–	132896	Казахстан
					–		–		–	9844		
29	38 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 72 %	м желобов	4,83	6193,69	147,12	29916	710	25279	2986	35534	Казахстан
					813	45,58	3927	220	–	2632		
30	39 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	17,6	1876,62	11,46	33029	202	27523	3863	39844	Казахстан
					301,35	3,52	5304	62	–	2951		

3.2 Облицовка покрытия крылец и ступеней АС-лист 18

31	40 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	141,84	1583,16	73,05	224555	10361	44899	125285	377827	Казахстан
					1193,56	33,22	169295	4712	–	27987		
32	41 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	83,5482	1677		140110		140110	–	151319	Казахстан
					–		–		–	11209		
33	42 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм(клинкерная)	м2	61,1286	1677		102513		102513	–	110714	Казахстан
					–		–		–	8201		
	Раздел 4 Устройство козырька 1 листАС-18											
34	43 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,0559956	87396,34	21413,17	4894	1199	133	2792	8301	Казахстан
					63619	5631,61	3562	315	–	615		

35	44 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0559956	276447 –		15480 –		15480 –	– 1238	16718	Казахстан
36	45 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	4,266	612,55 356,94	165,39 47,79	2613 1523	706 204	384 –	1243 309	4165	Казахстан
37	46 2113-0502-0606	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 8 мм	м2	4,266	21444 –		91480 –		91480 –	– 7318	98798	Казахстан
38	47 2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	36	2 –		72 –		72 –	– 6	78	Казахстан
39	48 2113-0203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,036	3864 –		139 –		139 –	– 11	150	Казахстан
40	49 2113-0207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,18	994 –		179 –		179 –	– 14	193	Казахстан

41	50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1,3438944	83,02	2,39	112	3	51	42	167	Казахстан
					43,36	0,26	58	–	–	12		
42	51 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	2,6877888	74,01	1,69	199	5	126	50	268	Казахстан
					25,35	0,26	68	1	–	20		
	Раздел 5 Устройство козырька 2 листАС-18											
43	52 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,115683	87396,34	21413,17	10110	2477	273	5768	17148	Казахстан
					63619	5631,61	7360	651	–	1270		
44	53 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,115683	276447		31980		31980	–	34538	Казахстан
					–		–		–	2558		
45	54 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	11,16	612,55	165,39	6836	1845	1008	3252	10895	Казахстан
					356,94	47,79	3983	533	–	807		

46	55 2113-0502-0606	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 8 мм	м2	11,16	21444		239315		239315	–	258460	Казахстан
					–		–		–	19145		
47	56 2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	105	2		210		210	–	227	Казахстан
					–		–		–	17		
48	57 2113-0203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,105	3864		406		406	–	438	Казахстан
					–		–		–	32		
49	58 2113-0207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,3	994		298		298	–	322	Казахстан
					–		–		–	24		
50	59 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1,6658352	83,02	2,39	138	4	62	52	206	Казахстан
					43,36	0,26	72	–	–	15		
51	60 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	3,3316704	74,01	1,69	247	6	157	61	333	Казахстан
					25,35	0,26	84	1	–	25		

52	61 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	141,84	1583,16	73,05	224555	10361	44899	125285	377827	Казахстан
					1193,56	33,22	169295	4712	–	27987		
53	62 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (шероховатая)	м2	83,5482	1677		140110		140110	–	151319	Казахстан
					–		–		–	11209		
54	63 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм(клинкерная)	м2	61,1286	1677		102513		102513	–	110714	Казахстан
					–		–		–	8201		
	Раздел 6 Устройство крылец.Ограждение крылец, лист АС-18											
55	64 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	45,21	13040,24	83,12	589549	3758	553419	24468	663138	Казахстан
					716,03	35,65	32372	1612	–	49121		
56	65 2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	45,21	12426		561779		561779	–	606721	Казахстан

					–		–		–	44942		
57	66 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	54,6779	1612,38	–	88162	–	–	63476	163769	Казахстан
					1612,38	–	88162	–	–	12131		
58	67 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	32,7179	272,21	262,34	8906	8583	–	1871	11639	Казахстан
					9,87	69,56	323	2276	–	862		
59	68 4111-0201-0500	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	11,045	63		696		–	–	752	Казахстан
					–		–		–	56		
60	69 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,96	840,78	–	18464	–	–	13294	34298	Казахстан
					840,78	–	18464	–	–	2541		
61	70 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	21,96	156,94	74,97	3446	1646	–	1833	5702	Казахстан
					81,97	33,99	1800	746	–	422		

62	71 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 72 %	м бортового камня	260	1601,86	31,2	416484	8112	215278	141237	602338	Казахстан
					742,67	11,8	193094	3068	–	44618		
63	72 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,16	35583		148025		148025	–	159867	Казахстан
					–		–		–	11842		
64	73 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	35,66	24619,2	1085,48	877921	38708	795549	37466	988618	Казахстан
					1224,45	234,78	43664	8372	–	73231		
65	74 1111-0101-4602	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов НР = 72 %	м	79,12	346,02	223,35	27377	17671	1800	8168	38389	Казахстан
					99,92	43,47	7906	3439	–	2844		
66	75 2107-0203-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	25040		6010		6010	–	6491	Казахстан
					–		–		–	481		
67	76 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	237,73	145,85	3,56	34673	846	3516	22031	61240	Казахстан
					127,5	1,21	30311	288	–	4536		

Раздел 7 Отделочные работы 1-4 этаж АС-лист14

68	81 1115-0206-0205												
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (под водоэмульсионную окраску) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-730,15	809,46	4,64	-591027	-3388	-205289	-276095	-936527	Казахстан
69	82 1115-0405-0102				523,66	1,49	-382350	-1088	–	-69405		
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1464,58	308,69	2,64	452101	3852	184581	191191	694755	Казахстан
70	86 1115-0405-0111				180,03	1,27	263668	1875	–	51463		
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4428,12	318,67	0,75	1411109	3321	363283	753223	2337479	Казахстан
		7.2 Отделочные работы 2 этаж			235,88	0,37	1044505	1638	–	173147		
71	90 1115-0108-1401											
		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	-41,37	1425,57	140,22	-58976	-5801	–	-40318	-107273	Казахстан
					1285,35	67,55	-53175	-2795	–	-7979		

72	91 2203-0301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	-41,37	3181			-131598		-131598	–	-142185	Казахстан
					–			–		–	-10587		
73	92 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (под водоэмульсионную окраску) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-1171,28	809,46	4,64	-948104	-5435	-329317	-442870	-1502252	Казахстан	
					523,66	1,49	-613352	-1745	–	-111278			
74	93 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1064,31	308,7	2,64	328542	2799	134135	138938	504878	Казахстан	
					180,03	1,27	191608	1362	–	37398			
75	94 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-828,51	1421,92	76,14	-1178075	-63083	-346168	-589380	-1908851	Казахстан	
					927,96	60,05	-768824	-49760	–	-141396			

76	96	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-828,51	555,51 416,62	5,36 2,71	-460246 -345174	-4441 -2245	-110631 –	-250142 -56831	-767219	Казахстан
77	97	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3645,2	318,67 235,88	0,75 0,37	1161616 859830	2734 1349	299052 –	620049 142533	1924198	Казахстан
78	98	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	208,28	4510,42 2422	19,61 9,43	939430 504454	4084 1964	430892 –	364621 104324	1408375	Казахстан
			7.3 Отделочные работы 3 этаж										
79	103	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (под водоэмульсионную окраску) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-772,7	809,46 523,66	4,64 1,49	-625470 -404632	-3585 -1151	-217252 –	-292164 -73411	-991045	Казахстан

80	104 1115-0405-0102												
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	700,66	308,7 180,03	2,64 1,27	216287 126140	1843 897	88304 –	91467 24620	332374	Казахстан
81	105 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-557,37	1421,92 927,96	76,14 60,05	-792998 -517217	-42438 -33476	-233343 –	-396499 -95160	-1284657	Казахстан
82	107 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-557,37	555,51 416,62	5,36 2,71	-309625 -232211	-2988 -1510	-74426 –	-168279 -38232	-516136	Казахстан
83	108 1115-0405-0111												
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2728,32	318,67 235,88	0,75 0,37	869434 643556	2046 1009	223831 –	464087 106682	1440203	Казахстан

84	109 1115-0107-0101											
		Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	153,56	4510,42	19,61	692620	3011	317687	268827	1038362	Казахстан
					2422	9,43	371922	1448	–	76916		
	7.4 Отделочные работы 4 этаж											
85	111 1115-0206-0205											
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (под подвесной потолок) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-0,5	809,46	4,64	-405	-2	-141	-189	-642	Казахстан
					523,66	1,49	-262	-1	–	-48		
86	112 1115-0108-1401											
		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	-0,5	1425,57	140,22	-713	-70	–	-487	-1296	Казахстан
					1285,35	67,55	-643	-34	–	-96		
87	115 1115-0405-0102											
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	280,04	308,7	2,64	86448	740	35292	36555	132844	Казахстан
					180,03	1,27	50416	356	–	9840		

88	119 1115-0405-0111												
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	672,84	318,67	0.75	214414	505	55200	114450	355173	Казахстан
					235,88	0,37	158709	249	–	26309		
	Раздел 8 Полы 22-АС											
	Пол помещаний ТИП 1											
89	122 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1279,32	758,33	28,58	970147	36563	504564	321578	1395063	Казахстан
					335,35	13,77	429020	17616	–	103338		
90	123 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-1279,32	107,33	4,85	-137309	-6205	-125808	-5914	-154680	Казахстан
					4,14	2,28	-5296	-2917	–	-11458		
91	124 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1279,32	758,33	28,58	970147	36563	504564	321578	1395063	Казахстан
					335,35	13,77	429020	17616	–	103338		
92	125 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	7675,92	107,33	4,85	823856	37228	754850	35481	928084	Казахстан

					4,14	2,28	31778	17501	–	68747		
93	126	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,12793	66955,05	2207,85	8566	282	–	6028	15762	Казахстан
						64747,2	699,3	8283	89	–	1168		
94	127	2108-0102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	1279,32	239		305757		305757	–	330218	Казахстан
						–		–		–	24461		
			8.2 Пол помещений ТИП-2										
95	130	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	35,84	758,33	28,58	27179	1025	14135	9009	39083	Казахстан
						335,35	13,77	12019	494	–	2895		
96	131	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-35,84	107,33	4,85	-3847	-174	-3525	-166	-4334	Казахстан
						4,14	2,28	-148	-82	–	-321		
			8.3 Пол помещений ТИП-3										

97	132 1111-0101-2702											
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	137,201	1583,16	73,05	217211	10023	43430	121187	365470	Казахстан
					1193,56	33,22	163758	4558	–	27072		
98	133 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	137,201	1677		230086		230086	–	248493	Казахстан
					–		–		–	18407		
99	134 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	137,201	758,33	28,58	104044	3921	54113	34488	149614	Казахстан
					335,35	13,77	46010	1889	–	11083		
100	135 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-137,201	107,33	4,85	-14726	-665	-13492	-634	-16589	Казахстан
					4,14	2,28	-568	-313	–	-1229		
101	136 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	137,201	758,33	28,58	104044	3921	54113	34488	149614	Казахстан
					335,35	13,77	46010	1889	–	11083		

102	137 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм НР = 72 %	м2 стяжки	274,402	107,33	4,85	29452	1331	26985	1269	33178	Казахстан
					4,14	2,28	1136	626	–	2458		
103	138 1111-0101-0401											
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	137,201	1209,94	84,97	166005	11658	64281	66020	250587	Казахстан
					656,45	11,87	90066	1629	–	18562		
104	139 2110-0402-9903											
		Изол ГОСТ 10296-79	м2	139,94502	228		31907		31907	–	34460	Казахстан
					–		–		–	2553		
	8.4 Пол помещений ТИП-3											
105	141 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	-70	758,33	28,58	-53083	-2001	-27608	-17596	-76333	Казахстан
					335,35	13,77	-23475	-964	–	-5654		
106	142 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	-420	107,33	4,85	-45079	-2037	-41303	-1942	-50783	Казахстан
					4,14	2,28	-1739	-958	–	-3762		
107	143 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металличеоких изделий	-0,007	66955,05	2207,85	-469	-15	–	-330	-863	Казахстан
					64747,2	699,3	-453	-5	–	-64		

108	144 2108-0102-0402											
		Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	-70	239		-16730		-16730	–	-18068	Казахстан
					–		–		–	-1338		
109	145 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-70	331,84	30,24	-23229	-2117	–	-15939	-42301	Казахстан
					301,6	14,64	-21112	-1025	–	-3133		
110	146 2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	-1,442	29158		-42046		-42046	–	-45410	Казахстан
					–		–		–	-3364		
111	147 1111-0101-0401											
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-70	1209,94	84,97	-84696	-5948	-32796	-33684	-127850	Казахстан
					656,45	11,87	-45952	-831	–	-9470		

112	148 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	-0,07	81813		-5727		-5727	–	-6185	Казахстан
					–		–		–	-458		
	8.6 Пол помещений ТИП-1											
113	149 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-12,01	1683,31	130,09	-20217	-1562	-6268	-9421	-32009	Казахстан
					1031,36	58,14	-12387	-698	–	-2371		
114	151 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	690,79	758,33	28,58	523847	19743	272448	173641	753287	Казахстан
					335,35	13,77	231656	9512	–	55799		
115	152 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-690,79	107,33	4,85	-74142	-3350	-67932	-3193	-83522	Казахстан
					4,14	2,28	-2860	-1575	–	-6187		
116	153 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	690,79	758,33	28,58	523847	19743	272448	173641	753287	Казахстан
					335,35	13,77	231656	9512	–	55799		

117	154 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	4144,74	107,33	4,85	444855	20102	407594	19158	501134	Казахстан
					4,14	2,28	17159	9450	–	37121		
118	155 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,06908	66955,05	2207,85	4625	153	–	3255	8510	Казахстан
					64747,2	699,3	4473	48	–	630		
119	156 2108-0102-0402											
		Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	690,79	239		165099		165099	–	178307	Казахстан
					–		–		–	13208		
	8.7 Пол помещений ТИП-2											
120	157 1111-0101-2707											
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	35,84	1683,31	130,09	60330	4663	18703	28114	95520	Казахстан
					1031,36	58,14	36964	2084	–	7076		
121	159 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	35,84	758,33	28,58	27179	1025	14135	9009	39083	Казахстан
					335,35	13,77	12019	494	–	2895		

122	160 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	-35,84	107,33	4,85	-3847	-174	-3525	-166	-4334	Казахстан
					4,14	2,28	-148	-82	–	-321		
	8.12 Пол помещений ТИП-1											
123	184 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	623,4	758,33	28,58	472743	17817	245869	156702	679800	Казахстан
					335,35	13,77	209057	8584	–	50356		
124	185 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-623,4	107,33	4,85	-66910	-3023	-61305	-2881	-75374	Казахстан
					4,14	2,28	-2581	-1421	–	-5583		
125	186 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	623,4	758,33	28,58	472743	17817	245869	156702	679800	Казахстан
					335,35	13,77	209057	8584	–	50356		
126	187 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	3740,4	107,33	4,85	401457	18141	367831	17289	452246	Казахстан

					4,14	2,28	15485	8528	–	33500		
127	188 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,06234	66955,05	2207,85	4174	138	–	2938	7680	Казахстан
					64747,2	699,3	4036	44	–	569		
128	189 2108-0102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	623,4	239		148993		148993	–	160912	Казахстан
					–		–		–	11919		
	8.13 Пол помещений ТИП-2											
129	190 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	35,84	1683,31	130,09	60330	4663	18703	28114	95520	Казахстан
					1031,36	58,14	36964	2084	–	7076		
130	192 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	35,84	758,33	28,58	27179	1025	14135	9009	39083	Казахстан
					335,35	13,77	12019	494	–	2895		
131	193 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	-35,84	107,33	4,85	-3847	-174	-3525	-166	-4334	Казахстан

					4,14	2,28	-148	-82	–	-321		
	8.14 Пол помещений ТИП-3											
132	194 1111-0101-2707											
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	24,46	1683,31	130,09	41174	3182	12765	19187	65190	Казахстан
					1031,36	58,14	25227	1422	–	4829		
133	196 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	24,46	758,33	28,58	18549	699	9647	6149	26674	Казахстан
					335,35	13,77	8203	337	–	1976		
134	197 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	-24,46	107,33	4,85	-2625	-119	-2405	-113	-2957	Казахстан
					4,14	2,28	-101	-56	–	-219		
135	198 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	24,46	758,33	28,58	18549	699	9647	6149	26674	Казахстан
					335,35	13,77	8203	337	–	1976		
136	199 1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм НР = 72 %	м2 стяжки	48,92	107,33	4,85	5251	237	4811	227	5916	Казахстан
					4,14	2,28	203	112	–	438		

137	200 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	24,46	1209,94	84,97	29595	2078	11460	11770	44674	Казахстан
					656,45	11,87	16057	290	–	3309		
138	201 2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	24,9492	228		5688		5688	–	6143	Казахстан
					–		–		–	455		
	8.15 Пол помещений ТИП-4											
139	203 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	-115,86	758,33	28,58	-87860	-3311	-45695	-29123	-126342	Казахстан
					335,35	13,77	-38854	-1595	–	-9359		
140	204 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	-695,16	107,33	4,85	-74612	-3372	-68362	-3213	-84051	Казахстан
					4,14	2,28	-2878	-1585	–	-6226		
141	205 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	-0,01158	66955,05	2207,85	-775	-26	–	-546	-1427	Казахстан
					64747,2	699,3	-750	-8	–	-106		

142	206	2108-0102-0402										
		Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	-115,86	239		-27691		-27691	–	-29906	Казахстан
					–		–		–	-2215		
143	207	1111-0101-0901										
		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-115,86	331,84	30,24	-38447	-3504	–	-26380	-70013	Казахстан
					301,6	14,64	-34943	-1696	–	-5186		
144	208	2111-0401-0403										
		Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	-2,38671	29158		-69592		-69592	–	-75159	Казахстан
					–		–		–	-5567		
145	209	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-115,86	1209,94	84,97	-140184	-9845	-54283	-55750	-211609	Казахстан
					656,45	11,87	-76056	-1375	–	-15675		

146	210 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	-0,11586	81813		-9479		-9479	–	-10237	Казахстан
					–		–		–	-758		
	8.20 Плинтусы АС-лист22											
147	232 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	361,29	329,31	1,62	118976	585	9679	78476	213248	Казахстан
					300,9	0,78	108712	282	–	15796		
148	233 2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	18,0645	2268		40970		40970	–	44248	Казахстан
					–		–		–	3278		
149	234 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	1664,72	1506,4	12,85	2507734	21391	2038750	327517	3062071	Казахстан
					268,87	4,39	447593	7291	–	226820		
150	235 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	2221,38	272,38	2,2	605059	4887	414642	134925	799183	Казахстан
					83,52	0,84	185530	1866	–	59199		
151	236 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	136,46	384,01	2,15	52402	293	40792	8250	65504	Казахстан
					82,93	1,04	11317	142	–	4852		
152	237 2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	5842,2294	2		11684		11684	–	12619	Казахстан

						–		–		–	935	
153	238	1209-0101-0702	Ступени бетонные. Ремонт НР = 72 %	ступень	20	1323,12	10,25	26462	205	3518	16445	46340 Казахстан
						1136,93	5,09	22739	102	–	3433	
154	239	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	104,88	12838,59	77,09	1346511	8085	1283845	41770	1499344 Казахстан
						520,41	32,74	54581	3434	–	111063	
155	240	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	104,88	12426		1303239		1303239	–	1407498 Казахстан
			Раздел 9 Проемы 13-АС									
			9.2 Дверные проемы подвала и 1этажа									
156	245	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	145,11	2708,79	538,69	393073	78169	156925	128101	562868 Казахстан
						1088,69	137,4	157980	19938	–	41694	
157	247	2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,46	6148		162676		162676	–	175690 Казахстан
						–		–		–	13014	

158	249 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	29,17	2584,23	50,08	75382	1461	12448	44696	129685	Казахстан
					2107,42	20,74	61473	605	–	9606		
159	250 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,17	44259		1291035		1291035	–	1394318	Казахстан
					–		–		–	103283		
160	251 1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	16,38	1660,88	37,08	27205	608	6403	14713	45271	Казахстан
					1232,84	14,69	20194	241	–	3353		
161	252 2109-0302-0905	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	16,38	60953		998410		998410	–	1078283	Казахстан
					–		–		–	79873		

162	253 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2	11,34	1603,79	173,72	18187	1970	5357	8481	28801	Казахстан
					957,66	81,03	10860	919	–	2133		
163	254 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	11,34	32261		365840		365840	–	395107	Казахстан
					–		–		–	29267		
	9.4 Дверные проемы 2этажа											
164	259 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	118,23	2708,8	538,69	320261	63689	127856	104372	458602	Казахстан
					1088,69	137,4	128716	16245	–	33971		
165	261 2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,7	6148		90376		90376	–	97606	Казахстан

						–		–	–	7230		
		9.6 Дверные проемы 3этажа										
166	267 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	78,33	2708,79	538,69	212180	42196	84708	69149	303835	Казахстан
					1088,69	137,4	85277	10763	–	22506		
167	269 2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,76	6148		72300		72300	–	78084	Казахстан
					–		–		–	5784		
168	271 1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	11,44	1660,88	37,08	19000	424	4473	10276	31618	Казахстан
					1232,84	14,69	14104	168	–	2342		

		Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 22-12 ГОСТ 23747-2015	м2	11,44	63028		721040		721040	–	778723	Казахстан
					–		–		–	57683		
		9.8 Дверные проемы 4этажа										
170	279	1110-0107-0101 Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	19,32	2708,8	538,69	52334	10407	20893	17055	74941	Казахстан
					1088,69	137,4	21033	2655	–	5551		
171	282	1109-0403-0401 Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	5,67	2846,55	47,43	16140	269	3027	9327	27505	Казахстан
					2265,29	19,48	12844	110	–	2037		
172	283	2109-0402-0501 Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	40527		229788		229788	–	248171	Казахстан
					–		–		–	18383		
		9.9 Откосы и сливы.подоконики,навесы,замки										

173	286 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	268,34	3213,88	44,15	862413	11847	258321	430731	1396595	Казахстан
					2207,07	22,33	592245	5992	–	103451		
174	287 2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	-471,4	1850		-872090		-872090	–	-941857	Казахстан
					–		–		–	-69767		
	Раздел 10 Устройство ограждения лист АС-16											
175	297 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	311,28	13040,24	83,12	4059166	25874	3810407	168468	4565844	Казахстан
					716,03	35,65	222886	11097	–	338211		
176	298 2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	311,28	12426		3867965		3867965	–	4177402	Казахстан
					–		–		–	309437		

Итого	**54 580 699**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 660 018
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	616 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 704
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 348 937
- оборудование, тенге	1 499 167
- перевозка грузов, тенге	696
- накладные расходы, тенге	8 523 164
в т.ч. зарплата, тенге	767 083
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 931 981

Всего	**54 580 699**
Временные здания и сооружения 1,2%	636 978
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 074 370**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**56 292 048**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**59 108 677**
Договорной коэффициент К=0,95	56 153 243,15
НДС (12 %)	6 738 389,18
Итого	**62 891 632,33**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4

БИН 980840002522

Директор _____ **Рахметжанова К.Р.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
94-2020

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4 БИН 980840002522**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 2022-03-09

Акт № 9

приемки выполненных работ за август от 23.08. 2022 года

локальная смета № 02-01-02

на Ремонт оистемы электроосвещения и электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Электрическая часть										
			1.1 Установка щита ВРУ вводной										
1	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	2	18428,36	644,76	36857	1290	20388	11303	52012	Казахстан
						7589,58	259,46	15179	519	–	3853		

2	2 5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894		229894		–	–	229894	Казахстан
					–		–		229894	–		
3	3 5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616		146616		–	–	146616	Казахстан
					–		–		146616	–		
4	4 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4835,1	106,65	24176	533	10893	9293	36147	Казахстан
					2550	31,45	12750	157	–	2677		
5	5 2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	6570		13140		13140	–	14191	Казахстан
					–		–		–	1051		
6	6 2307-0204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1873		3746		3746	–	4046	Казахстан

					–		–		–	300			
7	7 2307-0204-0846	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1873		1873		1873	–	2023	Казахстан	
					–		–		–	150			
8	8 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2639,71	21,67	13199	108	6716	4590	19212	Казахстан	
					1275	–	6375	–	–	1423			
9	9 2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1509		6036		6036	–	6519	Казахстан	
					–		–		–	483			
10	10 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	–	1630	Казахстан	
					–		–		–	121			
	1.2 Установка щита ЩАО - 1 шт												
11	11 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан	
					2071,23	21,39	2071	21	–	369			

12	12 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	–	2338	Казахстан
					–		–		–	173		
13	13 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2639,72	21,67	21118	173	10745	7344	30739	Казахстан
					1275	–	10200	–	–	2277		
14	14 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
15	15 2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	504		3528		3528	–	3810	Казахстан
					–		–		–	282		
	1.3 Установка щита ЩАО-2- 1 шт											
16	16 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

17	17 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	–	2338	Казахстан
					–		–		–	173		
18	18 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2639,71	21,67	21118	173	10745	7344	30739	Казахстан
					1275	–	10200	–	–	2277		
19	19 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
20	20 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479		3353		3353	–	3621	Казахстан
					–		–		–	268		
	1.4 Установка щита ЩАО-3 - 1 шт											
21	21 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

22	22 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
23	23 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2639,71 1275	21,67 –	13199 6375	108 –	6716 –	4590 1423	19212	Казахстан
24	24 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
25	25 2307-0204-0608	Выключатель автоматичеокий ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	479 –		1916 –		1916 –	– 153	2069	Казахстан
	1.5 Установка щита ЩАО-3 - 1 шт											
26	26 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

27	27 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
28	28 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2639,71 1275	21,67 –	21118 10200	173 –	10745 –	7344 2277	30739	Казахстан
29	29 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
30	30 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479 –		3353 –		3353 –	– 268	3621	Казахстан
	1.6 Установка щита ЩО-1 - 1 шт											
31	31 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

32	32 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
33	33 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2639,71 1275	21,67 –	23757 11475	195 –	12087 –	8262 2562	34581	Казахстан
34	34 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
35	35 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	479 –		3832 –		3832 –	– 307	4139	Казахстан
	1.7 Установка щита ЩО-2 - 1 шт											
36	36 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,84 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

37	37 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
38	38 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2639,71 1275	21,67 –	21118 10200	173 –	10745 –	7344 2277	30739	Казахстан
39	39 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
40	40 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479 –		3353 –		3353 –	– 268	3621	Казахстан
	1.8 Установка щита ЩО-3-1 шт											
41	41 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1506 369	4976	Казахстан

42	42 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	–	2338	Казахстан
					–		–		–	173		
43	43 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2639,71	21,67	23757	195	12087	8262	34581	Казахстан
					1275	–	11475	–	–	2562		
44	44 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
45	45 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	479		3832		3832	–	4139	Казахстан
					–		–		–	307		
	1.9 Установка щита ЩО-4-1 шт											
46	46 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

47	47 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
48	48 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2639,71 1275	21,67 –	23757 11475	195 –	12087 –	8262 2562	34581	Казахстан
49	49 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
50	50 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	479 –		3832 –		3832 –	– 307	4139	Казахстан
	1.10 Установка щита ЩО-5-1 шт											
51	51 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

52	52 2307-0201-0116	Щиты распределительные навеоные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
53	53 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2639,71 1275	21,67 –	18478 8925	152 –	9401 –	6426 1992	26896	Казахстан
54	54 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
55	55 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479 –		2874 –		2874 –	– 230	3104	Казахстан
	1.11 Установка щита ЩО-6-1 шт											
56	56 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

57	57 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
58	58 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2639,71 1275	21,67 –	18478 8925	152 –	9401 –	6426 1992	26896	Казахстан
59	59 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
60	60 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479 –		2874 –		2874 –	– 230	3104	Казахстан
	1.12 Установка щита ЩО-7-1 шт											
61	61 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

62	62 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
63	63 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2639,71 1275	21,67 –	26397 12750	217 –	13430 –	9180 2846	38423	Казахстан
64	64 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
65	65 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	479 –		4311 –		4311 –	– 345	4656	Казахстан
	1.13 Установка щита ЩО-8-1 шт											
66	66 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Усгановка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

67	67 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
68	68 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2639,71 1275	21,67 –	21118 10200	173 –	10745 –	7344 2277	30739	Казахстан
69	69 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
70	70 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479 –		3353 –		3353 –	– 268	3621	Казахстан
	1.14 Установка щита ЩО-9-1 шт											
71	71 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

72	72 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
73	73 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2639,71 1275	21,67 –	21118 10200	173 –	10745 –	7344 2277	30739	Казахстан
74	74 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
75	75 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479 –		3353 –		3353 –	– 268	3621	Казахстан
	1.15 Установка щита ЩО-10-1 шт											
76	76 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

77	77 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
78	78 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2639,71 1275	21,67 –	26397 12750	217 –	13430 –	9180 2846	38423	Казахстан
79	79 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
80	80 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	479 –		4311 –		4311 –	– 345	4656	Казахстан
	1.16 Установка щита ЩО-11-1 шт											
81	81 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

82	82 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 – –		2165 – –		2165 – –	– 173	2338	Казахстан
83	83 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2639,71 1275	21,67 –	21118 10200	173 –	10745 –	7344 2277	30739	Казахстан
84	84 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
85	85 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479 –		3353 –		3353 –	– 268	3621	Казахстан
	1.17 Установка щита ЩО-12-1 шт											
86	86 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

87	87 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	–	2338	Казахстан
					–		–		–	173		
88	88 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2639,71	21,67	23757	195	12087	8262	34581	Казахстан
					1275	–	11475	–	–	2562		
89	89 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (миии-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
90	90 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	479		3832		3832	–	4139	Казахстан
					–		–		–	307		
	1.18 Установка щита ЩО-13-1 шт											
91	91 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

92	92 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	–	2338	Казахстан
					–		–		–	173		
93	93 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2639,71	21,67	18478	152	9401	6426	26896	Казахстан
					1275	–	8925	–	–	1992		
94	94 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
95	95 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479		2874		2874	–	3104	Казахстан
					–		–		–	230		
	1.19 Установка щита ЩО-14-1 шт											
96	96 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

97	97 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165 –		2165 –		2165 –	– 173	2338	Казахстан
98	98 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2639,71 1275	21,67 –	21118 10200	173 –	10745 –	7344 2277	30739	Казахстан
99	99 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
100	100 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479 –		3353 –		3353 –	– 268	3621	Казахстан
	1.20 Установка щита ЩО-15-1 шт											
101	101 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

102	102 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	–	2338	Казахстан
					–		–		–	173		
103	103 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2639,71	21,67	10559	87	5372	3672	15369	Казахстан
					1275	–	5100	–	–	1138		
104	104 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
105	105 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	479		1437		1437	–	1552	Казахстан
					–		–		–	115		
	1.21 Установка щита ЩО-16-1 шт											
106	106 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

107	107 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	–	2338	Казахстан
					–		–		–	173		
108	108 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2639,71	21,67	13199	108	6715	4590	19212	Казахстан
					1275	–	6375	–	–	1423		
109	109 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
110	110 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	479		1916		1916	–	2069	Казахстан
					–		–		–	153		
	1.22 Установка щита ЩР-1-1 шт											
111	111 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

112	112 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
113	113 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2639,71	21,67	13199	108	6716	4590	19212	Казахстан
					1275	–	6375	–	–	1423		
114	114 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
115	115 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	479		1916		1916	–	2069	Казахстан
					–		–		–	153		
	1.23 Установка щита ЩС-1-1 шт											
116	116 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

117	117 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
118	118 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2639,71	21,67	18478	152	9401	6426	26896	Казахстан
					1275	–	8925	–	–	1992		
119	119 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
120	120 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856		23136		23136	–	24987	Казахстан
					–		–		–	1851		
	1.24 Установка щита ЩС-2-1 шт											
121	121 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

122	122 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090 –		3090 –		3090 –	– 247	3337	Казахстан
123	123 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2639,71 1275	21,67 –	10559 5100	87 –	5372 –	3672 1138	15369	Казахстан
124	124 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
125	125 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856 –		11568 –		11568 –	– 925	12493	Казахстан
	1.25 Установка щита ЩС-3-1 шт											
126	126 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

127	127 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
128	128 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2639,71	21,67	18478	152	9401	6426	26896	Казахстан
					1275	–	8925	–	–	1992		
129	129 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
130	130 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856		23136		23136	–	24987	Казахстан
					–		–		–	1851		
	1.26 Установка щита ЩС-4-1 шт											
131	131 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

132	132	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
						–		–		–	247		
133	133	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2639,71	21,67	18478	152	9401	6426	26896	Казахстан
						1275	–	8925	–	–	1992		
134	134	2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
						–		–		–	121		
135	135	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856		23136		23136	–	24987	Казахстан
						–		–		–	1851		
		1.27 Установка щита ЩС-5-1 шт											
136	136	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
						2071,23	21,39	2071	21	–	369		

137	137	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
						–		–		–	247		
138	138	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2639,71	21,67	7919	65	4029	2754	11527	Казахстан
						1275	–	3825	–	–	854		
139	139	2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
						–		–		–	121		
140	140	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856		7712		7712	–	8329	Казахстан
						–		–		–	617		
		1.28 Установка щита ЩС-6-1 шт											
141	141	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
						2071,23	21,39	2071	21	–	369		

142	142 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
143	143 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2639,71	21,67	18478	152	9401	6426	26896	Казахстан
					1275	–	8925	–	–	1992		
144	144 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
145	145 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856		23136		23136	–	24987	Казахстан
					–		–		–	1851		
	1.29 Установка щита ЩС-7-1 шт											
146	146 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1506	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

147	147 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
148	148 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,71	21,67	15838	130	8058	5508	23054	Казахстан
					1275	–	7650	–	–	1708		
149	149 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
150	150 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280	–	20822	Казахстан
					–		–		–	1542		
	1.30 Установка щита ЩС-8-1 шт											
151	151 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

152	152 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090 –		3090 –		3090 –	– 247	3337	Казахстан
153	153 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,71 1275	21,67 –	15838 7650	130 –	8058 –	5508 1708	23054	Казахстан
154	154 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
155	155 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856 –		19280 –		19280 –	– 1542	20822	Казахстан
	1.31 Установка щита ЩС-9-1 шт											
156	156 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1506 369	4976	Казахстан

157	157 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
158	158 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,71	21,67	15838	130	8058	5508	23054	Казахстан
					1275	–	7650	–	–	1708		
159	159 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
160	160 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280	–	20822	Казахстан
					–		–		–	1542		
	1.32 Установка щита ЩС-10-1 шт											
161	161 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1506	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

162	162 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
163	163 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,71	21,67	15838	130	8058	5508	23054	Казахстан
					1275	–	7650	–	–	1708		
164	164 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
165	165 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280	–	20822	Казахстан
					–		–		–	1542		
	1.33 Установка щита ЩС-11-1 шт											
166	166 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

167	167 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
168	168 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,71	21,67	15838	130	8058	5508	23054	Казахстан
					1275	–	7650	–	–	1708		
169	169 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
170	170 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280	–	20822	Казахстан
					–		–		–	1542		
	1.34 Установка щита ЩС-12-1 шт											
171	171 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

172	172 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
173	173 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,71	21,67	15838	130	8058	5508	23054	Казахстан
					1275	–	7650	–	–	1708		
174	174 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
175	175 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280	–	20822	Казахстан
					–		–		–	1542		
	1.35 Установка щита ЩС-13-1 шт											
176	176 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1506	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

177	177 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
178	178 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,71	21,67	15838	130	8058	5508	23054	Казахстан
					1275	–	7650	–	–	1708		
179	179 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
180	180 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280	–	20822	Казахстан
					–		–		–	1542		
	1.36 Установка щита ЩС-14-1 шт											
181	181 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1506	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

182	182 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090 –		3090 –		3090 –	– 247	3337	Казахстан
183	183 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,71 1275	21,67 –	15838 7650	130 –	8058 –	5508 1708	23054	Казахстан
184	184 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512 –		1512 –		1512 –	– 121	1633	Казахстан
185	185 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856 –		19280 –		19280 –	– 1542	20822	Казахстан
	1.37 Установка щита ЩС-15-1 шт											
186	186 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83 2071,23	54,89 21,39	3101 2071	55 21	975 –	1507 369	4976	Казахстан

187	187 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
188	188 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2639,71	21,67	7919	65	4029	2754	11527	Казахстан
					1275	–	3825	–	–	854		
189	189 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
190	190 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856		7712		7712	–	8329	Казахстан
					–		–		–	617		
	1.38 Установка щита ЩС-16-1 шт											
191	191 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	3100,83	54,89	3101	55	975	1507	4976	Казахстан
					2071,23	21,39	2071	21	–	369		

192	192 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337	Казахстан
					–		–		–	247		
193	193 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2639,71	21,67	10559	87	5372	3672	15369	Казахстан
					1275	–	5100	–	–	1138		
194	194 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	Казахстан
					–		–		–	121		
195	195 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856		11568		11568	–	12493	Казахстан
					–		–		–	925		
	1.39 Электроосвещение											
196	196 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	1206	1120,6	45,79	1351444	55223	7212	944472	2479589	Казахстан
					1068,83	18,87	1289009	22757	–	183673		
197	197 2977-7777-0101(пл)	Светильник светодиодный, мощн: 16Вт, IP54, марки ДБО85-16-201 Tablette840	шт.	12	35109,82		421318		421318	–	455023	Казахстан
					–		–		–	33705		

198	198	2977-7777-0201(пл)	Светильник светодиодный, мощн:с БАП 16Вт, IP54, марки ДБО85-16-201 Tablette840EM3	шт.	2	61858,04 –	123716 –	123716 –	– 9897	133613	Казахстан
199	199	2977-7777-0301(пл)	Светильник светодиодный, мощн: 12Вт, IP20, марки ДБО88-12-001 CDR840	шт.	75	23613,39 –	1771004 –	1771004 –	– 141680	1912684	Казахстан
200	200	2977-7777-0401(пл)	Светильник светодиодный, мощн: с БАП 12Вт, IP20, марки ДБО88-12-001 CDR840EM3	шт.	16	39583,04 –	633329 –	633329 –	– 50666	683995	Казахстан
201	201	2977-7777-0501(пл)	Светильник светодиодный, мощн: 13Вт, IP20, марки ДВО23-13-001 DLM 840	шт.	4	9988,39 –	39954 –	39954 –	– 3196	43150	Казахстан
202	202	2977-7777-0601(пл)	Светильник светодиодный, мощн:с БАП 13Вт, IP20, ДВО23-13-001 DLM 2 F840EM3	шт.	4	36785,71 –	147143 –	147143 –	– 11771	158914	Казахстан
203	203	2977-7777-0701(пл)	Светильник светодиодный, мощн: 13 Вт, IP20, марки ДВО34-13-001 DLK 840	шт.	31	17985,71 –	557557 –	557557 –	– 44605	602162	Казахстан
204	204	2977-7777-0801(пл)	Светильник светодиодный, мощн: 19Вт, IP20, марки ДВО16-19-001 LD 840 Eco	шт.	198	25646,43	5077993	5077993	–	5484232	Казахстан

						–	–	–	406239			
205	205	2977-7777-0901(пл)	Светильник светодиодный, мощн:с БАП 19Вт, IP20, марки ДВО16-19-001 LD 840ЕМ3	шт.	35	53035,71	1856250	1856250	–	2004750	Казахстан	
						–	–	–	148500			
206	206	2977-7777-1001(пл)	Светильник светодиодный , мощн: 35Вт, марки ДСО35-35-001 Orbita 840	шт.	30	74733,93	2242018	2242018	–	2421379	Казахстан	
						–	–	–	179361			
207	207	2977-7777-1101(пл)	Светильник светодиодный мощн:с БАП 35Вт, марки ДСО35-35-001 Orbita F840ЕМ3	шт.	3	101607,14	304821	304821	–	329207	Казахстан	
						–	–	–	24386			
208	208	2977-7777-1201(пл)	Светильник светодиодный мощн: 32Вт, марки ДВО11-32-001 Frost F840	шт.	626	39583,04	24778983	24778983	–	26761302	Казахстан	
						–	–	–	1982319			
209	209	2977-7777-1301(пл)	Светильник светодиодный мощн: 32Вт, марки ДВО11-32-001 Frost F840ЕМ3	шт.	3	66517,86	199554	199554	–	215518	Казахстан	
						–	–	–	15964			
210	210	2977-7777-1401(пл)	Светильник светодиодный мощн: 19Вт, марки ДБО43-19-001 pioner F840	шт.	74	23359,82	1728627	1728627	–	1866917	Казахстан	
						–	–	–	138290			

211	211 2977-7777-1501(пл)	Светильник светодиодный мощн: 38Вт, марки ДПО46-38-504 Sport F840	шт.	38	31202,68 –		1185702 –		1185702 –	– 94856	1280558	Казахстан	
212	212 2977-7777-1601(пл)	Светильник светодиодный мощн: 38Вт, марки ДПО46-38-504 Frost F840ЕМ3	шт.	2	66964,29 –		133929 –		133929 –	– 10714	144643	Казахстан	
213	213 2308-0304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT (СУВ-М)	шт.	53	27476 –		1456228 –		1456228 –	– 116498	1572726	Казахстан	
214	214 1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания HP = 72 %	шт.	10	7675,06 4035	2431,72 1660,8	76751 40350	24317 16608	12083 –	41010 9421	127182	Казахстан	
215	215 2977-7777-1701(пл)	Светильник светодиодный мощн: 10Вт, марки ДБО08-10-001 WLS840	шт.	10	24366,96 –		243670 –		243670 –	– 19494	263164	Казахстан	

1.40 Электроустановочные изделия

220	220 2307-0218-1502											
		Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	171	330		56430		56430	–	60944	Казахстан
					–		–		–	4514		
221	221 1121-0202-0201											
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	408	220,18	0,19	89833	78	13774	54734	156132	Казахстан
					186,23	0,09	75982	37	–	11565		
222	222 2307-0220-0508											
		Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	408	296		120768		120768	–	130429	Казахстан
					–		–		–	9661		

223	223 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	177,11	0,18	177	–	10	120	321	Казахстан
					167,26	0,08	167	–	–	24		
224	224 2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	311		311		311	–	336	Казахстан
					–		–		–	25		
225	225 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1745,6	78,35	1746	78	118	1139	3115	Казахстан
					1549,94	31,45	1550	31	–	231		
226	226 2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838		12838		12838	–	13865	Казахстан
					–		–		–	1027		

1.41 Материалы

227	227 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	800	41		32800		32800	–	35424	Казахстан
					–		–		–	2624		
228	228 2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2(СИЗ-12,0 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	72	1868		134496		134496	–	145256	Казахстан
					–		–		–	10760		
229	229 2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	662	70		46340		46340	–	50047	Казахстан
					–		–		–	3707		
230	238 1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	3056,75	435,89	61135	8718	–	40209	109451	Казахстан
					2620,86	171,4	52417	3428	–	8107		

231	239	2307-0202-1301											
		Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	20	6030		120600		120600	–	130248	Казахстан
					–		–		–	9648		
		1.42 Кабельные изделия и провода										
		Раздел 2 Заземление										
232	250	1308-0208-0202										
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16	634,37	22,7	10150	363	6978	2102	13232	Казахстан
					175,56	6,92	2809	111	–	980		
233	251	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (16м/5±3,2 шт НР = 72 %	шт.	3	3146,58	153,37	9440	460	6347	1991	12346	Казахстан
					877,8	44,03	2633	132	–	914		

Итого	**52 127 132**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 941 863
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 657
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 446 465
- оборудование, тенге	376 510
- накладные расходы, тенге	1 430 230
в т.ч. зарплата, тенге	128 720

216	216 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	2	177,11	0,18	354	1	19	241	643	Казахстан
					167,26	0,08	335	–	–	48		
217	217 2307-0218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	248		496		496	–	536	Казахстан
					–		–		–	40		
218	218 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	252	220,18	0,19	55485	48	8507	33806	96434	Казахстан
					186,23	0,09	46930	23	–	7143		
219	219 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	81	303		24543		24543	–	26506	Казахстан
					–		–		–	1963		

- сметная прибыль (8 %), тенге	3 833 382
Всего	**52 127 132**
Временные здания и сооружения 1,2%	621 007
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 047 433**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**53 795 572**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**56 486 769**
Договорной коэффициент К=0,95	53 662 430,18
НДС (12 %)	6 439 491,62
Итого	**60 101 921,80**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4

БИН 980840002522

Директор _____ **Рахметжанова К.Р.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Аймереке"

БИН 930540000893

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, №
аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
94-2020

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4 БИН 980840002522**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 2022-03-09

Акт № 10

приемки выполненных работ за август от 23.08. 2022 года

по Корректирующей смете № 2

(по локальной смете № 02-01-01) на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	180,14	485,07	20,96	87381	3776	2720	59569	158706	Казахстан

					449,01	10,27	80885	1850	–	11756		
2	2 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривание полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	3584,81	310,66	22,54	1113657	80802	–	769234	2033522	Казахстан
					288,12	9,91	1032855	35525	–	150631		
3	3 2206-0101-0301	Линолеум натуральный полукоммерческий гомогенный с антибактериальным и свойствами толщиной 2 мм, класс 32 К=1,020;	м2	3656,5062	8130		29727395		29727395	–	32105587	Казахстан
					–		–		–	2378192		
4	4 2109-0102-0801	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	308,07	25365		7814196		7814196	–	8439332	Казахстан
					–		–		–	625136		
5	6 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	549,4	20831,39	22,96	11444766	12614	11082585	254813	12635545	Казахстан
					636,27	7,9	349567	4340	–	935966		

6	7 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.(художественная роспись фасада) НР = 72 % ктрр1=1,5;	м2 окрашиваемой поверхности	2415	851,61	3	2056638	7245	1648286	291266	2535736	Казахстан
					166,09	1,42	401107	3429	–	187832		
7	9 2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	471,4	1387		653832		653832	–	706139	Казахстан
					–		–		–	52307		
8	12 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	-4492,99	2515,37	14,1	-11301532	-63351	-6009689	-3781822	-16290022	Казахстан
					1163,7	5,35	-5228492	-24038	–	-1206668		
9	13 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-4492,99	729,64	3,09	-3278265	-13883	-993041	-1638471	-5310075	Казахстан

					505,53	0,96	-2271341	-4313	–	-393339		
	пол помещений ТИП-1											
10	59 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	-12,2502	3371		-41295		-41295	–	-44599	Казахстан
					–		–		–	-3304		
	пол помещений ТИП-3											
11	61 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	-82,6404	3371		-278581		-278581	–	-300867	Казахстан
					–		–		–	-22286		
	пол помещений ТИП-3											
12	64 2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	-48,9204	3371		-164911		-164911	–	-178104	Казахстан
					–		–		–	-13193		

Итого	**36 490 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-5 635 419
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 441 497
- накладные расходы, тенге	-4 045 411
в т.ч. зарплата, тенге	-364 087
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 703 030
Всего	**36 490 900**
Временные здания и сооружения 1,2%	437 891
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**738 576**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**37 667 367**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**39 552 091**
Договорной коэффициент К=0,95	37 574 486,45
НДС (12 %)	4 508 938,37
Итого	**42 083 424,82**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4

БИН 980840002522

Директор _____ **Рахметжанова К.Р.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Аймереке"

БИН 930540000893

Эксперт_____**Ноженко В.А.**
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

94-2020

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4 БИН 980840002522**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 2022-03-09

Акт № 11

приемки выполненных работ за август от 23.08. 2022 года

по Корректирующей смете № 3

(по локальной смете № 02-01-01) на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Добавить.											
1	1	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	111,16	1425,57	140,22	158466	15587	–	108280	288086	Казахстан
						1285,35	67,55	142880	7509	–	21340		

2	2 2203-0301-0107											
		Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	111,16	3181 –		353600 –		353600 –	– 28288	381888	Казахстан
3	3 1115-0206-0205											
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (под водоэмульсионную окраску) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	192,91	809,46 523,66	4,64 1,49	156153 101019	895 287	54239 –	72940 18327	247420	Казахстан
4	4 1115-0405-0102											
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	192,91	308,69 180,03	2,63 1,28	59549 34730	507 247	24312 –	25183 6779	91511	Казахстан
5	5 1111-0101-2103											
		Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	4314	2828,73 1235,25	419,9 363,98	12203141 5328869	1811449 1570210	5062824 –	4967337 1373638	18544116	Казахстан

6	6 1110-0404-0101	Стены. Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	736	1978,01 939,51	14,2 5,35	1455815 691479	10451 3938	753885 –	500700 156521	2113036	Казахстан
7	7 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	736	604,61 380,5	3,09 0,96	444993 280048	2274 707	162671 --	202144 51771	698908	Казахстан
8	8 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	736	318,67 235,88	0,75 0,37	234541 173608	552 272	60381 –	125194 28779	388514	Казахстан
9	9 2930-6000-2200(пл)	Архитектурный дизайн стен	м2	1218	7000 –		8526000 –		8526000 –	– 682080	9208080	Казахстан

10	10 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина споя до 20 мм НР = 72 %	м2	364,35	3105,45 2601,37	14,36 7,26	1131471 947809	5232 2645	178429 –	684327 145264	1961062	Казахстан
11	11 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР = 72 %	м шва	802,7	451,18 277,05	41,52 –	362162 222388	33328 –	106446 –	160119 41782	564063	Казахстан
	3.2 Пожарная сигнализация.											
12	12 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	29	1304,76 1102,9	131,31 35,22	37838 31984	3808 1021	2046 –	23764 4928	66530	Казахстан
13	13 2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	29	788 –		22852 –		22852 –	– 1828	24680	Казахстан
14	14 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3411,37	2,28	27291	18	569	19227	50239	Казахстан

					3338	–	26704	–	–	3721		
15	15 2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	8	346 –		2768 –		2768 –	– 221	2989	Казахстан
16	16 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2400	253,22 235,34	3,32 0,04	607728 564816	7968 96	34944 –	406737 81157	1095622	Казахстан
17	17 2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	2400	46 –		110400 –		110400 –	– 8832	119232	Казахстан
18	18 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,8	64347 –		51478 –		51478 –	– 4118	55596	Казахстан
19	19 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	1200	358,15 312,61	2,46 0,24	429780 375132	2952 288	51696 –	270302 56007	756089	Казахстан

20	20 2306-0408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	2,8	30237 –		84664 –		84664 –	– 6773	91437	Казахстан
21	21 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	268	3411,37 3338	2,28 –	914247 894584	611 –	19052 –	644100 124668	1683015	Казахстан
22	22 2910-2000-2000(пл)	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 V 1.04	шт	268	2900 –		777200 –		777200 –	– 62176	839376	Казахстан
23	23 1121-0202-0202	Извещатели ручные для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	22	177,12 167,26	0,19 0,08	3897 3680	4 2	213 –	2651 524	7072	Казахстан
24	24 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	22	1076 –		23672 –		23672 –	– 1894	25566	Казахстан
25	25 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	36	1357,68 1345	– –	48876 48420	– –	456 –	34862 6699	90437	Казахстан

26	26 2950-0000-3600(пл)	АРИЯ -ПС -БРО-р прибор управления оповещением	шт	1	44956 —	44956 —	44956 —	— 3596	48552	Казахстан
27	27 2980-5200-1230(пл)	БЗС-500 блок защиты от скачков напряжения Элис	шт	1	2406 —	2406 —	2406 —	— 192	2598	Казахстан
28	28 2950-0000-3600(пл)	АРИЯ -ПС -3 система аккустическая настенная	шт	24	4762 —	114288 —	114288 —	— 9143	123431	Казахстан
29	29 2950-0000-3601(пл)	АРИЯ -ПС -БР-Р-блок расширения	шт	2	31257 —	62514 —	62514 —	— 5001	67515	Казахстан
30	30 2980-2000-1600(пл)	Приборы приемно-контрольные Сигнал 20 М	шт	2	51678 —	103356 —	103356 —	— 8268	111624	Казахстан
31	31 2950-6000-3000(пл)	ББП-50 - пластик блок бесперебойного питания	шт	2	9098 —	18196 —	18196 —	— 1456	19652	Казахстан
32	32 2950-6300-4563(пл)	Спектрон-201 извещатель пожарный пламени	шт	4	37482 —	149928 —	149928 —	— 11994	161922	Казахстан

Итого	**39 929 858**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 868 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 895 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 587 222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 960 441
- накладные расходы, тенге	8 247 867

в т.ч. зарплата, тенге	742 308
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 957 765
Всего	**39 929 858**
Временные здания и сооружения 1,2%	479 158
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**808 180**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**41 217 196**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**43 279 540**
Договорной коэффициент К=0,95	41 115 563,00
НДС (12 %)	4 933 867,56
Итого	**46 049 430,56**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Е.К**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4

БИН 980840002522

Директор _____ **Рахметжанова К.Р.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Аймереке"

БИН 930540000893

Эксперт_____ **Ноженко В.А.**
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)