Генподрядчик : ТОО "ДСУ-11"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Реконструкция автодороги Усть-Каменогорск-Семей от села Меновное до села Ахмирово в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Корректировка"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с номер	Договор, д/с дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		16	27.04.21г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2017г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2017 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	16 759 205	14 963 576	14 963 576	14 963 576			11 505 053		1 795 629	16 759 205
Всего к оплате										16 759 205

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ДСУ-11" **И.В. Елфимов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой" **Д.К.Абдрахманов**

Генподрядчик : ТОО "ДСУ-11"
г.Усть-Каменогорск, ул. Леванеского,23
БИН 040640001482, ИИК KZ238560000003166629, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул. Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: № 16 от 27.04.2021г.

Наименование объекта: "Реконструкция автодороги Усть-Каменогорск-Семей от села Меновное до села Ахмирово в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Корректировка"

Акт № 1
выполненных работ за май 2021 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная ресурсная смета № 2-4-1 Благоустройство									
14	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	1836,2	1344,59 30,24	66,69 19,59	2468936 55527	122456 35971	55173 60,3	0,0336 0,01683	61,6963 30,9032
15	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=2,000; *м2 покрытия*	3672,4	155,7 0,08	0,02 –	571793 294	73 –	177 60,3	0,00009 –	0,3305 –
16	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	1623,4	1583,05 30,24	66,69 19,59	2569923 49092	108265 31802	48779 60,3	0,0336 0,01683	54,5462 27,3218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=-2,000;	-3246,8	184,04	0,02	-597541	-65	-157	0,00009	-0,2922
		м2 покрытия		0,08	–	-260	–	60,3	–	–
18	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	2015	3707,28	28,13	7470169	56682	365704	0,381	767,7150
		м2 тротуара		290,9	10,08	586164	20311	60,3	0,0098	19,7470

Всего прямые затраты по акту	**12 483 280**	**884**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	690 816	**78**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	287 411	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 085	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 505 053	
Накладные расходы I уровня, тенге	469 677	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 952 957	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	549 205	
Итого, тенге	13 502 162	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 080 173	
Всего по акту	**14 582 335**	
Временные здания и сооружения (2,5 %) к=0,8	116 659	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)	264 582	
Итого в текущих ценах	**14 963 576**	
НДС (12 %)	1 795 629	
Всего по акту с учетом НДС	**16 759 205**	

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ДСУ-11"

И.В. Елфимов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Д.К.Абдрахманов