Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №220351/00 от 01.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000057	11.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Красносельское-1" (12 участков) г.Актобе			Одна услуга	1	14 592 737,66	14 592 737,66
				Итого	1	x	14 592 737,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		220351/00	01.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**14 592 737,66**							
В том числе за отчетный месяц		**14 592 737,66**		**13 029 230,06**			**1 563 507,61**	**14 592 737,66**
Акт 1 Архитектурно-строительные решения		79 261,20		70 768,93			8 492,27	79 261,20
Акт 2 Наружные сети электроснабжения		9 445 773,94		8 433 726,73			1 012 047,21	9 445 773,94
Акт 3 Наружное освещение		5 067 702,53		4 524 734,40			542 968,13	5 067 702,53

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Танкин Б.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Эдем-Курылыс-Кызылорда"

_____ Іскаков М.Ә.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220351/00 от 01.07.2022**

Акт выполненных работ №1

04-01-01 Архитектурно-строительные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Фундамент под КТП										
4	247-301-0348 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /блоки ФБС 24.5.6т и ФБС 12.5.6т/	м3	2,042	26819,00		54764		54764	0	59145
		СП-8%					0			4381	
5	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка за применение сульфатостойкого бетона	м3	2,042	270,00		551		551	0	595
		СП-8%					0			44	
9	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,012348	469545,00		5798		5798	0	6262
		СП-8%					0			464	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**61 114**	**-**	**61 114**	**-**	**66 002**
							-	**-**	**-**	**4 889**	**-**
		Временные здания и сооружения 2,4 %					**1 584**				
		итого					**67 586**				
		Удорожание в зимнее время 2,909%					**1 966**				
		итого					**69 552**				
		Непредвиденные расходы 2%					**1 391**				
		итого					**70 943**				
		В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,0500514					**74 494**				
		с коэффициентом к договорной цене 0,95					**70 768,93**				

НДС 12 %	**8 492,27**
Итого на выполнение	**79 261,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ысқақов М.Ә.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Танкиев Ә.К.

Подпись, место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220351/00 от 01.07.2022**

Акт выполненных работ №2

04-01-02 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Демонтажные работы										
1	1133-0210-0301 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт	3	3754,61	2498,95	11264	7497		5721	18344
		НР - 80%; СП - 8%			1255,66	1128,06	3767	3384		1359	
2	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,25	891,00		2005	0		0	2165
		СП - 8%					0	0		160	
3	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	22,5	57,00		1282	0		0	1385
		СП - 8%					0	0		103	
	Раздел 2. Строительство ВЛ-10 кВ										
		Оборудование на напряжение выше 1000 В									
5	ЦП ТОО NTE	Ограничитель перенапряжения HE-15SGA	компл	3	50214,18		150643			0	150643
							0		150643		
5.1		Отпускная цена		49618,75					148856,25		
5.2		Заготов.-складские расходы	1,20%	595,425					1786,27		
7	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	1	103283,71		103284			0	103284
							0		103284		
7.1		Отпускная цена		102059					102059,00		
7.2		Заготов.-складские расходы	1,20%	1224,71					1224,71		
		Установка опор									
8	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	9500,79	4320,31	66506	30242	4832	36119	110835

		НР - 80 %; СП-8%			4490,24	1959,61	31432	13717		8210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1		0,70		1607		1125	
8.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6		42,00		45		1890	
8.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4		2,80		459		1285	
9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	19462,47	9997,18	38925	19994	1381	21290	65033
		НР - 80 %; СП-8%			8775,05	4531,46	17550	9063		4817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1		0,20		1607		321	
9.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6		12,00		45		540	
9.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4		0,80		459		367	
10	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	9	46830,00		421470		421470	0	455188
		СП-8%					0			33718	
11	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	2	150695,00		301390		301390	0	325501
		СП-8%					0			24111	
12	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка	шт	4	3076,11	1655,43	12304	6662		6712	20538
		НР - 80 %; СП-8%			1410,68	686,95	5643	2748		1521	
13	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт	4	17282,76		69131		69131	0	74661
	калькуляция	*СП-8%*					0			5530	
14	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка за применение сульфатостойкого бетона	м3	7,27	270,00		1963		1963	0	2120
		СП-8%					0			157	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,079016	955,45	23,12	27784	672	16858	9618	40394
		НР - 93 %; СП-8%			352,29	3,37	10244	98		2992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4		69,789638		223		15563	
		Стальные конструкции									
16	252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт	5	58797,00		293985		293985	0	317504
		СП-8%					0			23519	
17	252-207-0504 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт	1	114083,00		114083		114083	0	123210
		СП-8%					0			9127	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник В10	т	0,04004	349485,00		13993		13993	0	15112
		СП-8%					0			1119	
19	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт	4	7273,00		29092		29092	0	31419
		СП-8%					0			2327	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,00405	349485,00		1415		1415	0	1528
		СП-8%					0			113	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП21	т	0,0046	349485,00		1608		1608	0	1737
		СП-8%					0			129	

22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП|00	т	0,01206	349485,00	4215	4215	0	4553
		СП-8%				0		337	
23	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	2881,00	2881	2881	0	3111
		СП-8%				0		230	
24	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	2507,00	2507	2507	0	2708
		СП-8%				0		201	
25	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	13585,00	13585	13585	0	14672
		СП-8%				0		1087	
26	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	2326,00	2326	2326	0	2512
		СП-8%				0		186	
27	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	11816,00	35448	35448	0	38284
		СП-8%				0		2836	
28	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	1971,00	5913	5913	0	6386
		СП-8%				0		473	
29	252-207-0532 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-73	шт	1	25000,00	25000	25000	0	27000
		СП-8%				0		2000	
30	252-207-0532 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-501	шт	2	25000,00	50000	50000	0	54000
		СП-8%				0		4000	
31	252-207-0532 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-502	шт	2	25000,00	50000	50000	0	54000
		СП-8%				0		4000	
32	252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ86а	шт	1	4757,00	4757	4757	0	5138
		СП-8%				0		381	
33	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	9016,00	18032	18032	0	19475
		СП-8%				0		1443	
34	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	2	1540,00	3080	3080	0	3326
		СП-8%				0		246	
35	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	3	986,00	2958	2958	0	3195
		СП-8%				0		237	
36	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	1	1101,00	1101	1101	0	1189
		СП-8%				0		88	
37	252-207-0215 РСНБ РК 2015	Хомут Х511	шт	2	2431,00	4862	4862	0	5251
		СП-8%				0		389	
38	252-207-0215 РСНБ РК 2015	Хомут Х512	шт	2	2431,00	4862	4862	0	5251
		СП-8%				0		389	
39	217-104-0102 РСНБ РК 2015	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая /Ш501/	кг	2,25	513,00	1154	1154	0	1246
		СП-8%				0		92	

		Линейная арматура								
40	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт	46	1365,00	62790		62790	0	67813
		СП-8%				0			5023	
41	ЦП ТОО NTE	Наконечник кабельный LUG6-50/12LVTIN	шт	6	6242,04	37452		37452	0	40448
		СП-8%				0			2996	
42	ЦП ТОО NTE	Наконечник кабельный LUG50-95/14LVTIN	шт	6	5089,98	30540		30540	0	32983
		СП-8%				0			2443	
43	ЦП ТОО NTE	Искровой разрядник SDI10.2	шт	3	8354,89	25065		25065	0	27070
		СП-8%				0			2005	
44	ЦП ТОО NTE	Искровой промежуток SDI20.3	шт	21	17862,75	375118		375118	0	405127
		СП-8%				0			30009	
45	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт	23	14144,00	325312		325312	0	351337
		СП-8%				0			26025	
46	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа SDI90.150	шт	6	13198,00	79188		79188	0	85523
		СП-8%				0			6335	
47	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт	14	1048,00	14672		14672	0	15846
		СП-8%				0			1174	
48	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт	6	13393,00	80358		80358	0	86787
		СП-8%				0			6429	
49	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт	9	445,00	4005		4005	0	4325
		СП-8%				0			320	
50	252-206-0606 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 95-5 ГОСТ 1583-93	шт	6	717,00	4302		4302	0	4646
		СП-8%				0			344	
51	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт	3	644,00	1932		1932	0	2087
		СП-8%				0			155	
52	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованый	кг	1,54	985,00	1517		1517	0	1638
		СП-8%				0			121	
		Подвес провода								
56	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-20	км	1,03326	298974,00	308918		308918	0	333631
		СП-8%				0			24713	
		Заземление опор								
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049896	349485,00	17438	0	17438		18833
		СП - 8%				0	0		1395	
62	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,18	343539,00	61837	0	61837	0	66784
		СП - 8%				0	0		4947	
	Раздел 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
	Оборудование на напряжение до 1000 В									
65	ЦП ТОО NTE	Рубильник мачтовый SZ160.41 на ток до 160 А, 3P+N, 2x(16-120) Al/Cu	компл	1	145976,57	145977		145977	0	157655
		СП-8%				0			11678	

67	247-207-0102 РСНБ РК 2015	Предохранитель плавкий низковольтный типа ПП Н 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт	3	1237,00		3711		3711	0	4008
		СП-8%					0			297	
		Установка опор									
68	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	9500,79	4320,31	57005	25922	4142	30959	95001
		НР - 80 %; СП-8%			4490,24	1959,61	26941	11758		7037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1		0,60		1607		964	
68.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6		36,00		45		1620	
68.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4		2,40		459		1102	
69	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	19462,47	9997,18	194625	99972	6902	106452	325163
		НР - 80 %; СП-8%			8775,05	4531,46	87751	45315		24086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1		1,00		1607		1607	
69.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6		60,00		45		2700	
69.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4		4,00		459		1836	
70	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт	24	36602,00		878448		878448	0	948724
		СП-8%					0			70276	
71	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт	2	37051,00		74102		74102	0	80030
		СП-8%					0			5928	
72	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка	шт	12	3076,11	1665,43	36913	19985		20137	61614
		НР - 80 %; СП-8%			1410,68	686,95	16928	8243		4564	
73	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт	12	17282,76		207393		207393	0	223984
	калькуляция	*СП-8%*					0			16591	
74	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка за применение сульфатостойкого бетона	м3	8,52	270,00		2300		2300	0	2484
		СП-8%					0			184	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,737048	955,45	23,12	66630	1612	40450	23067	96872
		НР - 93 %; СП-8%			352,29	3,37	24568	235		7176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4		167,368915		223		37323	
		Стальные конструкции									
76	ЦП ТОО Add Jump Company	Стяжка SH702 ж/б стойки типа СВ95 или СВ110	шт	2	47219,62		94439		94439	0	101994
		СП-8%					0			7555	
77	ЦП ТОО Add Jump Company	Стяжка SH702R ж/б стойки типа СВ110	шт	2	47219,62		94439		94439	0	101994
		СП-8%					0			7555	
78	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт	8	7273,00		58184		58184	0	62839
		СП-8%					0			4655	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Заземляющий проводник ЗП-6	т	0,004825	349485,00		1686		1686	0	1821

		СП-8%				0			135	
80	246-301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн У3	кг	47,7	655,00	31244		31244	0	33743
		СП-8%				0			2499	
81	252-207-3927 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	8461,00	8461		8461	0	9138
		СП-8%				0			677	
		Линейная арматура								
82	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	8	185	1480	0	1480	0	1598
		СП-8%				0	0		118	
83	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	14,2	574	8151	0	8151	0	8803
		СП-8%				0	0		652	
84	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	4	4214	16856	0	16856	0	18204
		СП-8%				0	0		1348	
85	ЦП ТОО "NTE"	Рейка монтажная PEK49 для крепления мачтовых рубильников на стальных, железобетонных и деревянных опорах	шт	1	12484,98	12485	0	12485	0	13484
		СП-8%				0	0		999	
86	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт	2	50	100		100	0	108
		СП-8%				0			8	
87	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт	4	314	1256		1256	0	1356
		СП-8%				0			100	
88	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт	12	1048	12576	0	12576	0	13582
		СП-8%				0	0		1006	
89	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	17	2158	36686	0	36686	0	39621
		СП-8%				0	0		2935	
90	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	18	2158	38844	0	38844	0	41952
		СП-8%				0	0		3108	
91	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт	15	3082	46230	0	46230	0	49928
		СП-8%				0	0		3698	
92	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт	9	2941	26469	0	26469	0	28587
		СП-8%				0	0		2118	
93	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	13	4362	56706	0	56706	0	61242
		СП-8%				0	0		4536	
94	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт	8	8253	66024	0	66024	0	71306
		СП-8%				0	0		5282	
95	252-207-1106 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO250.01 СИП)	шт	2	4816	9632	0	9632	0	10403
		СП-8%				0	0		771	
96	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт	9	3921	35289	0	35289	0	38112

		СП-8%				0	0		2823	
97	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт	6	3460	20760	0	20760	0	22421
		СП-8%				0	0		1661	
98	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	4	2385	9540	0	9540	0	10303
		СП-8%				0	0		763	
		Подвес провода								
101	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,38556	651787,00	251303	0	251303	0	271407
		СП - 8%					0		20104	
		Заземление опор								
104	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068992	349485,00	24112	0	24112		26041
		СП - 8%				0	0		1929	
107	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08	343539,00	27483	0	27483		29682
		СП - 8%				0	0		2199	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000888	349485,00	310	0	310		335
		СП - 8%				0	0		25	
112	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,007725	661811,00	5112	0	5112	0	5521
		СП - 8%					0		409	
	Раздел 4. Установка КТП									
114	515-102-0503 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт	1	509173,63	509174			0	509174
						0		509174		
114.1		Отпускная цена		503136				503136,00		
114.1		Заготов.-складские расходы	1,20%	6037,632				6037,63		
115	515-101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт	1	628593,68	628594			0	628594
						0		628594		
115.1		Отпускная цена		621140				621140,00		
115.2		Заготов.-складские расходы	1,20%	7453,680				7453,68		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**7 125 979**	**212 560**	**5 293 618**	**260 077**	**7 865 600**
						224 823	**94 561**	**1 391 694**	**479 549**	**-**
		Временные здания и сооружения 2,4 %				**188 774**				
		итого				**8 054 375**				
		Удорожание в зимнее время 2,909%				**234 302**				
		итого				**8 288 676**				
		Непредвиденные расходы 2%				**165 774**				
		итого				**8 454 450**				
		В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,0500514				**8 877 607**				

с коэффициентом к договорной цене 0,95	**8 433 726,73**
НДС 12 %	**1 012 047,21**
Итого на выполнение	**9 445 773,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Танисов У.К.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ысқақов М.Ә.

Подпись, место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220351/00 от 01.07.2022**

Акт выполненных работ №3

04-01-03 Наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Электрооборудование										
2	ЦП ТОО Корпорация Сайман	Шкаф управления наружным освещением ЩУО-Брис-ТМ-ПУ (LI) -25А	шт	1	2349285,71		2349286 0	0 0	2349286		2349286
2.1		Отпускная цена -			2321428,57				2321428,6		
2.2		Заготов. -складские расходы -		1,2%	27857,14				27857,14		
	Раздел 2. Анкерная концевая опора К3 (существующая) /1 шт/										
9.	247-103-2436 РСНБ РК 2015	Прожектор Philips BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66 *СП-8%*	шт	1	151986		151986 0		151986	0 12159	164145
10.	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/ *СП-8%*	м	2,06	1353		2787 0		2787	0 223	3010
12.	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм *СП-8%*	т	0,0024	475717		1142 0	0 0	1142	0 91	1233
14.	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30 *СП-8%*	м	4	190		760 0		760	0 61	821
15.	243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66 *СП-8%*	км	0,00824	25724		212 0		212	0 17	229
		Стальные конструкции									
17.	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	8461		8461	0	8461	0	9138

		СП-8%				0	0		677	
18.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-5	т	0,0005	349485	175	0	175	0	189
		СП-8%				0	0		14	
		Линейная арматура								
20.	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ35	шт	2	185	370		370	0	400
		СП-8%				0			30	
21.	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	574	1148		1148	0	1240
		СП-8%				0			92	
22.	252-207-2305 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт	1	3525	3525		3525	0	3807
		СП-8%				0			282	
23.	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт	1	1261	1261		1261	0	1362
		СП-8%				0			101	
24.	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт	4	991	3964		3964	0	4281
		СП-8%				0			317	
25.	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	1	2158	2158		2158	0	2331
		СП-8%				0			173	
26.	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт	1	50	50		50	0	54
		СП-8%				0			4	
27.	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт	2	314	628		628	0	678
		СП-8%				0			50	
Раздел 3. Угловая промежуточная опора УА3 (существующая) /2 шт/										
30.	247-103-2436 РСНБ РК 2015	Прожектор Philips BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт	2	151986	303972		303972	0	328290
		СП-8%				0			24318	
31.	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/	м	2,06	1353	2787		2787	0	3010
		СП-8%				0			223	
33.	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0024	475717	1142		1142	0	1233
		СП-8%				0			91	
35.	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	4	190	760		760	0	821
		СП-8%				0			61	
36.	243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,00824	25724	212		212	0	229
		СП-8%				0			17	
		Стальные конструкции								
38.	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	8461	16922	0	16922	0	18276
		СП-8%				0	0		1354	
39.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-5	т	0,001	349485	349	0	349	0	377
		СП-8%				0	0		28	
		Линейная арматура								

41	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	4	185	740	0	740	0	799
		СП-8%				0	0		59	
42	252-207-0802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4	574	2296	0	2296	0	2480
		СП-8%				0	0		184	
43	252-207-2305 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт	2	3525	7050	0	7050	0	7614
		СП-8%				0	0		564	
44	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	2	4362	8724	0	8724	0	9422
		СП-8%				0	0		698	
45	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт	4	991	3964	0	3964	0	4281
		СП-8%				0	0		317	
46	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	2	2158	4316	0	4316	0	4661
		СП-8%				0	0		345	
47	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт	4	50	200	0	200	0	216
		СП-8%				0	0		16	
	Раздел 4. Промежуточная опора П1 (существующая) /5 шт/									
50	247-103-2436 РСНБ РК 2015	Прожектор Philips BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт	5	151986	759930		759930	0	820724
		СП-8%				0			60794	
51	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/	м	5,15	1353	6968		6968	0	7525
		СП-8%				0			557	
53	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,006	475717	2854		2854	0	3082
		СП-8%				0			228	
55	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	10	190	1900		1900	0	2052
		СП-8%				0			152	
56	243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,0206	25724	530		530	0	572
		СП-8%				0			42	
		Стальные конструкции								
58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	т	0,0025	349485	874	0	874	0	944
		СП-8%				0	0		70	
		Линейная арматура								
60	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	10	185	1850	0	1850	0	1998
		СП-8%				0	0		148	
61	252-207-0802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10	574	5740	0	5740	0	6199
		СП-8%				0	0		459	
62	252-207-2305 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт	5	3525	17625	0	17625	0	19035
		СП-8%				0	0		1410	
63	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	5	4362	21810	0	21810	0	23555

		СП-8%					0	0		1745	
64	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт	10	991		9910	0	9910	0	10703
		СП-8%					0	0		793	
65	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	5	2158		10790	0	10790	0	11653
		СП-8%					0	0		863	
66	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт	10	50		500	0	500	0	540
		СП-8%					0	0		40	
		Заземление опор									
69	1308-0208-0208 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	419,24	18,44	25154	1107	7379	12196	40338
		СП - 8%			277,81	4,51	16668	271		2988	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06468	349485,00		22605	0	22605		24413
		СП - 8%					0	0		1808	
73	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,075	343539,00		25765	0	25765		27826
		СП - 8%					0	0		2061	
76	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00721	661811,00		4772	0	4772	0	5154
		СП - 8%						0		382	
	Раздел 5. Подвес провода										
78	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,35904	317171,00		113877	0	113877	0	122987
		СП - 8%						0		9110	
	Раздел 6. Монтаж кабеля										
80	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,02	1590,00		1622	0	1622	0	1752
		СП - 8%						0		130	
82	243-105-0811 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16 (мк)-1	км	0,0102	2850664,00		29077	0	29077	0	31403
		СП - 8%						0		2326	
84	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников. ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт	1	5738,00		5738	0	5738	0	6197
		СП - 8%						0		459	
	Раздел 7. Линейная арматура										
86	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	1	4214		4214	0	4214	0	4551
		СП-8%					0	0		337	
87	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт	1	1048		1048	0	1048	0	1132
		СП-8%					0	0		84	
88	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	4	2158		8632	0	8632	0	9323
		СП-8%					0	0		691	
89	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	7	2158		15106	0	15106	0	16314
		СП-8%					0	0		1208	

90	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт	7	3082	21574	0	21574	0	23300
		СП-8%				0	0		1726	
91	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	6	4362	26172	0	26172	0	28265
		СП-8%				0	0		2094	
92	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт	2	8253	16506	0	16506	0	17825
		СП-8%				0	0		1320	
93	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт	1	3921	3921	0	3921	0	4235
		СП-8%				0	0		314	
94	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт	6	3460	20760	0	20760	0	22421
		СП-8%				0	0		1661	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**4 069 170**	**1 107**	**1 702 109**	**12 196**	**4 219 932**
						16 668	**271**	**2 349 286**	**138 566**	**-**

Временные здания и сооружения 2,4 % **101 278**
итого **4 321 210**
Удорожание в зимнее время 2,909% **125 704**
итого **4 446 914**
Непредвиденные расходы 2% **88 938**
итого **4 535 853**
В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,0500514 **4 762 878**
с коэффициентом к договорной цене 0,95 **4 524 734,40**
НДС 12 % **542 968,13**
Итого на выполнение **5 067 702,53**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Т.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Тлепиев Ә.Қ.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ыскаков М.Ә.

Подпись, место печати (при наличии)