Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №220351/00 от 01.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000061	26.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Красносельское-1" (12 участков) г.Актобе			Одна услуга	1	1 877 775,92	1 877 775,92
				Итого	1	x	1 877 775,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			220351/00	01.07.2022				
	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**16 470 513,58**							
В том числе за отчетный месяц		**1 877 775,92**		**1 676 585,64**			**201 190,28**	**1 877 775,92**
Акт 1 Архитектурно-строительные решения		953 940,39		851 732,49			102 207,90	953 940,39
Акт 2 Наружные сети электроснабжения		629 998,99		562 499,10			67 499,89	629 998,99
Акт 3 Наружное освещение		293 836,53		262 354,05			31 482,49	293 836,53

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Танкиев Ә.Қ.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Әсем-Қарағы-Қызылорда"

_____ Ысқақов М.Ә.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220351/00 от 01.07.2022**

Акт выполненных работ №1

04-01-01 Архитектурно-строительные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Фундамент под КТП										
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом	м2 покрытия	4,8	3058,20	181,96	14679	874	12141	1855	17857
		НР - 94 %; СП-8%			346,10	64,50	1664	310		1323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184		0,0883		3867		342	
1.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298		0,14304		3410		488	
1.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	м3	0,0124		0,05952		186994		11130	
2	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2401,97	1190,08	4804	2380	1249	2141	7501
		НР - 118 %; СП-8%			587,54	319,64	1175	639		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034		0,0680		14134		961	
3	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,00	3096,23	1516,01	6192,46	3032,02	1372,00	3071,33	10004
		НР - 118 %; СП-8%			894,23	407,18	1788	814		741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	221-102-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418		0,0836		14134		1182	

6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	Монолитные вставки. Устройство									
			м3	0,12	30623,96	2065,75	3675	248	2680	734	4762
		НР - 91 %; СП-8%			6227,80	492,76	747	59		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	212-101-1708	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02		0,1224		19309		2363	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	16,72	94378,18	23,12	1578003	386	9699	5530	1710217
		НР - 93 %; СП-8%			352,29	3,37	5890	56		126683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4		40,1280		223		8949	
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,012348	94378,18	8423,49	1165	104	102	1157	2507
		НР - 118 %; СП-8%			77635,01	1737,66	959	21		186	
		Отмостка									
10	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отмостка из глины	м3 изолирующего слоя	2,1	11772,32	1984,32	24722	4167	3350	17911	46044
		НР - 93 %; СП-8%			8192,65	978,49	17205	2055		3411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	211-102-0101	Глина природная	м3	1,15		2,4150		1373		3316	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**1 633 241**	**11 191**	**30 593**	**32 399**	**1 798 892**
							29 428	**3 955**	**-**	**133 251**	**-**

Временные здания и сооружения 2,4 %	**43 173**
итого	**1 842 066**
Удорожание в зимнее время 2,909%	**53 586**
итого	**1 895 651**
Непредвиденные расходы 2%	**37 913**
итого	**1 933 564**
В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,0500514	**2 030 342**
с коэффициентом к договорной цене 0,95	**851 732,49**
НДС 12 %	**102 207,90**
Итого на выполнение	**953 940,39**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Танкиев О.К.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ыскаков М.Ә.

Подпись, место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220351/00 от 01.07.2022**

Акт выполненных работ №2

04-01-02 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2. Строительство ВЛ-10 кВ										
		Оборудование на напряжение выше 1000 В									
4	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов									
			комплект	3	11766,16	5896,95	35298	17690	744	17823	57371
		НР - 80 %; СП-8%			5621,20	1805,14	16864	5415		4250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1		0,3000		1607		482	
4.2.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1		0,30000		454		136	
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов									
			комплект	1	18474,07	5093,35	18474	5093	138	12324	33262
		НР - 80 %; СП-8%			13243,22	2162,03	13243	2162		2464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01		0,01		1607		16	
6.2.	236-104-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	т	0,00012		0,00012		379074		45	
6.3.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1		0,1		454		45	
		Линейная арматура									
53	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную									
			т	0,09334	8688,78		811	0		649	1577
		НР - 80 %; СП-8%			8688,78		811	0		117	
54	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную									
			т	0,051942	6668,74		346	0		277	673
		НР - 80 %; СП-8%			6668,74		346	0		50	

		Подвес провода									
55	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной 2015 местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3376667	204989,49	116478,28	69218	39330	1215	33297	110716
		НР - 80 %; СП-8%			84915,43	38346,65	28673	12948		8201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	3,4		1,148067		423		486	
55.2.	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035		0,001182		544445		643	
		Заземление опор									
57	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	9	1037,24	84,73	9335	763	56	6812	17439
		НР - 80%; СП - 8%			946,17		8516	0		1292	
58	1308-0208-0208 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям.	м	54	419,24	18,44	22639	996	6642	10976	36305
		НР - 72 %; СП-8%			277,81	4,51	15001	244		2689	
60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,5	2100,41		66163	0		47637	122904
		НР - 72%; СП - 8%			2100,41		66163	0		9104	
61	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	90	323,23	71,06	29091	6395	228	19189	52142
		НР - 80%; СП - 8%			249,64	16,87	22468	1518		3862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,00108	211214	0	228			
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,5	1095,44		34506	0		24845	64099
		НР - 72%; СП - 8%			1095,44		34506	0		4748	
	Раздел 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
	Оборудование на напряжение до 1000 В										
64	1308-0303-0128 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт	1	6399,89	117,86	6400	118	534	4168	11413
		НР - 72 %; СП-8%			5747,70	40,97	5748	41		845	
66	1308-0303-0302 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт	3	2106,76	4,19	6320	13	463	4208	11370
		НР - 72 %; СП-8%			1948,10		5844	0		842	
		Установка опор									
		Линейная арматура									
99	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,1007162	6668,74		672			537	1306
		НР - 80 %; СП-8%			6668,74		672			97	
		Подвес провода									
100	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,378	198068,29	31573,39	74870	11935	42635	20035	102497
		НР - 80 %; СП-8%			53705,00	12548,10	20300	4743		7592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	1,134	3666		4157			
100.2.	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт	17	6,426	5088		32695			
		Заземление опор									

102	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	16	1037,24	84,73	16596	1356	101	12111	31004
		НР - 80%; СП - 8%			946,17		15139	0		2297	
103	1308-0208-0208 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	64	419,24	18,44	26831	1181	7870	13009	43027
		НР - 72 %; СП-8%			277,81	4,51	17780	289		3187	
105	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14	2100,41		29406	0		21172	54624
		НР - 72%; СП - 8%			2100,41		29406	0		4046	
106	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	40	323,23	71,06	12929	2843	100	8528	23174
		НР - 80%; СП - 8%			249,64	16,87	9986	675		1717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,00048	211214	0	101			
108	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	1095,44		15336	0		11042	28488
		НР - 72%; СП - 8%			1095,44		15336	0		2110	
109	1308-0208-0208 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из кргулой стали диаметром 6 мм /для заземления рубильника/. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	4	433,13	18,44	1733	74	492	853	2793
		НР - 72 %; СП-8%			291,70	4,51	1167	18		207	
111	1308-0208-0210 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	7,5	729,72	5,05	5473	38	416	3620	9821
		НР - 72 %; СП-8%			669,18	1,23	5019	9		727	
	Раздел 4. Установка КТП										
113	1308-0101-2501 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВа*А. Монтаж оборудования	подстанция	1	101730,17	50115,33	101730	50115	6065	46585	160180
		НР - 72 %; СП-8%			45550,35	19150,36	45550	19150		11865	
		Заземление КТП									
116	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,85	2100,41		37492	0		26994	69645
		НР - 72%; СП - 8%			2100,41		37492	0		5159	
117	1308-0208-0202 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	51	903,85	28,88	46096	1473	32955	8732	59214
		НР - 72 %; СП-8%			228,78	9,01	11668	460		4386	
118	1308-0208-0104 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	8	4534,53	195,98	36276	1568	25557	6919	46651
		НР - 72 %; СП-8%			1143,91	57,36	9151	459		3456	
119	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,85	1095,44		19554	0		14079	36323
		НР - 72 %; СП-8%			1095,44		19554	0		2691	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**723 595**	**140 980**	**126 211**	**376 422**	**1 188 020**
							456 401	**48 131**	**-**	**88 002**	**-**
		Временные здания и сооружения 2,4 %					**28 512**				
		итого					**1 216 533**				

Удорожание в зимнее время 2,909%	**35 389**
итого	**1 251 921**
Непредвиденные расходы 2%	**25 038**
итого	**1 276 960**
В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,0500514	**1 340 874**
с коэффициентом к договорной цене 0,95	**562 499,10**
НДС 12 %	**67 499,89**
Итого на выполнение	**629 998,99**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ысқақов М.Ә.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Таукиев Ә.К.

Подпись, место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Красносельское-1» (12 участков) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220351/00 от 01.07.2022**

Акт выполненных работ №3

04-01-03 Наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Электрооборудование										
1	1308-0304-0306 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт	1	6619,97	2982,81	6620	2983	132	3402	10824
		НР - 72 %; СП-8%			3505,20	1219,55	3505	1220		802	
		Заземление ШУНО									
3.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	2100,41		2941	0		2117	5463
		НР - 72 %; СП-8%			2100,41		2941	0		405	
4.	1308-0208-0202 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	903,85	28,88	3615	115	2585	685	4644
		НР - 72 %; СП-8%			228,78	9,01	915	36		344	
5.	1308-0208-0104 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт	3	4534,53	195,98	13604	588	9584	2595	17495
		НР - 72 %; СП-8%			1143,91	57,36	3432	172		1296	
6.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	1095,44		1534	0		1104	2849
		НР - 72 %; СП-8%			1095,44		1534	0		211	
7.	1308-0208-0207 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,4	965,80	32,37	2318	78	1534	526	3071
		НР - 72 %; СП-8%			294,15	10,24	706	25		228	
	Раздел 2. Анкерная концевая опора К3 (существующая) /1 шт/										

8.	1308-0305-0605 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	шт	1	15470,98	8666,64	15471	8667	1213	6126	23325
		НР - 72 %; СП-8%			5590,79	2918,13	5591	2918		1728	
11.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0024	142001,82	20683,46	341	50	59	179	562
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	232	17		42	
13.	1308-0206-2301 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	м трубок	4	422,06	21,89	1688	88	306	958	2857
		НР - 72 %; СП-8%			323,56	9,01	1294	36		212	
		Стальные конструкции									
16.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0073	142001,82	20683,46	1037	151	182	545	1708
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	704	52		127	
		Линейная арматура									
19.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0015331	142001,82	20683,46	218	32	38	114	359
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	148	11		27	
28.	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0015331	6668,74		10	0		8	20
		НР - 80 %; СП-8%			6668,74		10	0		1	
	Раздел 3. Угловая промежуточная опора УА3 (существующая) /2 шт/										
29.	1308-0305-0605 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	шт	2	15470,98	8666,64	30942	17333	2427	12253	46650
		НР - 72 %; СП-8%			5590,79	2918,13	11182	5836		3456	
32.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0024	142001,82	20683,46	341	50	59	179	562
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	232	17		42	
34.	1308-0206-2301 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	м трубок	4	422,06	21,89	1688	88	306	958	2857
		НР - 72 %; СП-8%			323,56	9,01	1294	36		212	
		Стальные конструкции									

37.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т	0,0146	142001,82	20683,46	2073	302	362	1089	3415
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	1409	104		253	
		Линейная арматура									
40.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т	0,0033084	142001,82	20683,46	470	68	82	247	774
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	319	24		57	
48	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную									
			т	0,0033084	6668,74		22	0		18	43
		НР - 80%; СП - 8%			6668,74		22	0		3	
	Раздел 4. Промежуточная опора П1 (существующая) /5 шт/										
49	1308-0305-0605 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			шт	5	15470,98	8666,64	77355	43334	6067	30632	116626
		НР - 72 %; СП-8%			5590,79	2918,13	27954	14591		8639	
52	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т	0,006	142001,82	20683,46	852	124	149	448	1404
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	579	43		104	
54	1308-0206-2301 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.1									
			м трубок	10	422,06	21,89	4221	219	766	2395	7145
		НР - 72 %; СП-8%			323,56	9,01	3236	90		529	
		Стальные конструкции									
57	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т	0,0025	142001,82	20683,46	355	52	62	187	585
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	241	18		43	
		Линейная арматура									
59	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т	0,008271	142001,82	20683,46	1174	171	205	617	1934
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	798	59		143	
67	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную									
			т	0,008271	6668,74		55	0		44	107
		НР - 80%; СП - 8%			6668,74		55	0		8	
		Заземление опор									
68	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м									
			1 заземлитель	15	1037,24	84,73	15559	1271	95	11354	29066

		НР - 80%; СП - 8%			946,17		14193	0		2153	
71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,125	2100,41		27568	0		19849	51210
		НР - 72%; СП - 8%			2100,41		27568	0		3793	
72	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	37,5	323,23	71,06	12121	2665	94	7995	21726
		НР - 80%; СП - 8%			249,64	16,87	9362	633		1609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,00045	211214	0	95			
74	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,125	1095,44		14378	0		10352	26708
		НР - 72%; СП - 8%			1095,44		14378	0		1978	
75	1308-0208-0210 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	7	729,72	5,05	5108	36	388	3379	9166
		НР - 72 %; СП-8%			669,18	1,23	4684	9		679	
	Раздел 5. Подвес провода										
77	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,352	198068,29	31573,39	69720	11114	39702	18657	95447
		НР - 80 %; СП-8%			53705,00	12548,10	18904	4417		7070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	1,056	3666		3871			
77.2.	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт	17	5,984	5088		30447			
	Раздел 6. Монтаж кабеля										
79	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 23	Труба полиэтиленовая диаметром до 110 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	637,47	49,81	6375	498	484	4013	11219
		НР - 72 %; СП-8%			539,27	18,03	5393	180		831	
81	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	394,19	180,47	3942	1805	450	1635	6023
		НР - 72 %; СП-8%			168,71	58,35	1687	584		446	
83	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	1	29613,99	18990,87	29614	18991	501	11907	44842
		НР - 72 %; СП-8%			10122,30	6414,65	10122	6415		3322	
	Раздел 7. Линейная арматура										
85	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 17 Р.	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,01384	142001,82	20683,46	1965	287	342	1033	3237
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	1336	99		240	
95	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,01384	6668,74		92			74	179
		НР - 80 %; СП-8%			6668,74		92			13	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**355 385**	**111 156**	**68 174**	**157 671**	**554 102**
							176 050	**37 639**	**-**	**41 045**	**-**
	Временные здания и сооружения 2,4 %						**13 298**				
	итого						**567 400**				
	Удорожание в зимнее время 2,909%						**16 506**				
	итого						**583 906**				

Непредвиденные расходы 2%	**11 678**
итого	**595 584**
В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,0500514	**625 394**
с коэффициентом к договорной цене 0,95	**262 354,05**
НДС 12 %	**31 482,49**
Итого на выполнение	**293 836,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Курылыс-Қызылорда"

Ысқақов М.Ә.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Танкиев О.К.

Подпись, место печати (при наличии)