Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №220345/00 от 01.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000048	26.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-5" (2-я очередь) г.Актобе			Одна услуга	1	35 462 077,28	35 462 077,28
				Итого	1	x	35 462 077,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Бауырластар-5» (2-я очередь) г. Актобе"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			220345/00	01.07.2022				
	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**35 462 077,28**							
В том числе за отчетный месяц		**35 462 077,28**		**31 662 569,00**			**3 799 508,28**	**35 462 077,28**
Акт 1 Наружные сети электроснабжения		21 642 328,95		19 323 507,99			2 318 820,96	21 642 328,95
Акт 2 Наружное освещение		13 819 748,33		12 339 061,01			1 480 687,32	13 819 748,33

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Танкиев Ә.Қ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Әсем-Қарылыс-Қызылорда"

_____ Ыскаков М.Ә.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Бауырластар-5» (2-я очередь) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Бауырластар-5» (2-я очередь) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220345/00 от 01.07.2022**

Акт выполненных работ №1

04-01-01 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
	Оборудование на напряжение до 1000 В										
1	1308-0303-0128 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании									
		НР - 72 %; СП-8%	шт	1	6399,89	117,86	6400	118	534	4168	11413
					5747,70	40,97	5748	41		845	
2	ЦП ТОО NTE	Рубильник мачтовый SZ160.41 на ток до 160 А, 3Р+N, 2х(16-120) Al/Cu	компл	1	145976,57		145977		145977	0	157655
		СП-8%					0			11678	
3	1308-0303-0302 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании									
		НР - 72 %; СП-8%	шт	3	2106,76	4,19	6320	13	463	4208	11370
					1948,10		5844	0		842	
4	247-207-0102 РСНБ РК 2015	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-ХЗ-1-160А-УХЛЗ	шт	3	1237,00		3711		3711	0	4008
		СП-8%					0			297	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
		НР - 72 %; СП-8%	шт	1	1651,18	99,51	1651	100	26	1127	3001
					1524,76	40,97	1525	41		222	

6	247-301-0348 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)									
		СП-8%	шт	1	70757,00		70757 0		70757	0 5661	76418
		Установка опор									
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
		НР - 80 %; СП-8%	опора	87	9500,79 4490,24	4320,31 1959,61	826569 390651	375867 170486	60051	448910 102038	1377517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1		8,70		1607		13981	
7.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6		522,00		45		23490	
7.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4		34,80		459		15973	
8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80 %; СП-8%	опора	18	19462,47 8775,05	9997,18 4531,46	350324 157951	179949 81566	12424	191614 43355	585293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1		1,80		1607		2893	
8.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6		108,00		45		4860	
8.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4		7,20		459		3305	
9	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А									
		СП-8%	шт	113	36602,00		4136026 0		4136026	0 330882	4466908
10	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5									
		СП-8%	шт	12	47655,00		571860 0		571860	0 45749	617609
11	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка									
		НР - 80 %; СП-8%	шт	36	3076,11 1410,68	1665,43 686,95	110740 50784	59955 24730		60412 13692	184844
12	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и									
	калькуляция	*СП-8%*	шт	36	17074,18		614670 0		614670	0 49174	663844
13	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4, табл.5 п.2.1	Надбавка за применение сульфатостойкого бетона									
		СП-8%	м3	41,1	270,00		11097 0		11097	0 888	11985
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93 %; СП-8%	м2 поверхности	326,711144	955,45 352,29	23,12 3,37	312156 115097	7554 1101	189505	108065 33618	453838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

14.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4		784,106746					
								223		174856	
		Стальные конструкции									
15	ЦП ТОО "Add Jump Company"	Стяжка SH702R ж/б стойки типа CB110									
		СП-8%	шт	24	47219,62		1133271 0		1133271	0 90662	1223933
16	ЦП ТОО "Add Jump Company"	Стяжка SH703R ж/б стойки типа CB110									
		СП-8%	шт	12	27968,04		335616 0		335616	0 26849	362465
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Заземляющий проводник ЗП-6									
		СП-8%	т	0,0095	349485,00		3320 0		3320	0 266	3586
18	246-301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн У3									
		СП-8%	кг	68,9	655,00		45130 0		45130	0 3610	48740
19	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП-8%	шт	6	8461,00		50766 0		50766	0 4061	54827
		Линейная арматура									
20	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36									
		СП-8%	шт	10	185		1850 0	0 0	1850	0 148	1998
21	252-207-0802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная									
		СП-8%	м	15	574		8610 0	0 0	8610	0 689	9299
22	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2									
		СП-8%	шт	17	4214		71638 0	0 0	71638	0 5731	77369
23	ЦП ТОО "NTE"	Рейка монтажная РЕК49 для крепления мачтовых рубильников на стальных, железобетонных и деревянных опорах									
		СП-8%	шт	1	12484,98		12485 0	0 0	12485	0 999	13484
24	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой									
		СП-8%	шт	4	314		1256 0		1256	0 100	1356
25	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2									
		СП-8%	шт	19	1048		19912 0	0 0	19912	0 1593	21505
26	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1									
		СП-8%	шт	68	2158		146744 0	0 0	146744	0 11740	158484
27	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127									
		СП-8%	шт	105	2158		226590 0	0 0	226590	0 18127	244717
28	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21									
		СП-8%	шт	105	3082		323610 0	0 0	323610	0 25889	349499

29	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1									
		СП-8%	шт	9	2941		26469 0	0 0	26469	0 2118	28587
30	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком									
		СП-8%	шт	97	4362		423114 0	0 0	423114	0 33849	456963
31	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S									
		СП-8%	шт	29	8253		239337 0	0 0	239337	0 19147	258484
32	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной									
		СП-8%	шт	18	3921		70578 0	0 0	70578	0 5646	76224
33	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной									
		СП-8%	шт	87	3460		301020 0	0 0	301020	0 24082	325102
34	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной									
		СП-8%	шт	4	2385		9540 0	0 0	9540	0 763	10303
35	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную									
		НР - 80 %; СП-8%	т	0,224985	6668.74 6668.74		1500 1500			1200 216	2916
		Подвес провода									
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80 %; СП-8%	км линии	3,09	198068.29 53705.00	31573.39 12548,10	612031 165948	97562 38774	348521	163778 62065	837873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	9.27	3666		33984			
36.2.	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт	17	52.53	5088		267273			
37	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0									
		СП - 8%	км	2,49798	876923.00		2190536	0 0	2190536	0 175243	2365779
38	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0									
		СП - 8%	км	0,65382	1278459.00		835882	0 0	835882	0 66871	902753
		Заземление опор									
39	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м									
		НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	105	1037.24 946.17	84,73	108911 99348	8897 0	666	79479 15071	203461

40	1308-0208-0208 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Проводник заземляющий открыто из кругой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям.	м	420	419,24	18,44	176079	7745	51656	85372	282367
		НР - 72 %; СП-8%			277,81	4,51	116678	1894		20916	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45276	349485,00		158233	0	158233	0	170892
		СП - 8%					0	0		12659	
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	91,875	2100,41		192975	0		138942	358470
		НР - 72%; СП - 8%			2100,41		192975	0		26553	
43	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	262,5	323,23	71,06	84848	18653	664	55968	152081
		НР - 80%; СП - 8%			249,64	16,87	65531	4428		11265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,00315	211214	0	665			
44	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,525	343539,00		180358	0	180358		194787
		СП - 8%					0	0		14429	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	91,875	1095,44		100644	0		72464	186956
		НР - 72%; СП - 8%			1095,44		100644	0		13849	
46	1308-0208-0208 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из кругой стали диаметром 6 мм /для заземления рубильника/. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	4	433,13	18,44	1733	74	492	853	2793
		НР - 72 %; СП-8%			291,70	4,51	1167	18		207	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000888	349485,00		310	0	310		335
		СП - 8%					0	0		25	
48	1308-0208-0210 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	52,5	729,72	5,05	38311	266	2913	25342	68745
		НР - 72 %; СП-8%			669,18	1,23	35132	65		5092	
49	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,054075	661811,00		35787	0	35787	0	38650
		СП - 8%						0		2863	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**15 337 252**	**756 753**	**13 073 977**	**1 441 902**	**18 121 488**
	Временные здания и сооружения 2,4 %						**1 506 524**	**323 144**	**-**	**1 342 334**	**-**
	итого						**434 916**				
	Удорожание в зимнее время 2,3429251%						**18 556 404**				
	итого						**434 763**				
	Непредвиденные расходы 2%						**18 991 166**				
	итого						**379 823**				
	В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,0500514						**19 370 990**				
							20 340 535				

с коэффициентом к договорной цене 0,95	**19 323 507,99**
НДС 12 %	**2 318 820,96**
Итого на выполнение	**21 642 328,95**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.
Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ысқақов М.Ә.
Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Таңкиев Ә.Қ.
Подпись, место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Бауырластар-5» (2-я очередь) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Бауырластар-5» (2-я очередь) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220345/00 от 01.07.2022**

Акт выполненных работ №2

04-01-02 Наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Электрооборудование										
1	1308-0304-0306 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт	1	6619,97	2982,81	6620	2983	132	3402	10824
		НР - 72 %; СП-8%			3505,20	1219,55	3505	1220		802	
2	ЦП ТОО Корпорация	Шкаф управления наружным освещением ЩУО-Бриз-ТМ-ПУ (LI) -25А	шт	1	2349285,71		2349286	0			2349286
2.1.		*Отпускная цена*			2321428,57		0	0	2349286		
2.2.		*Заготов.-складские расходы*		1,20%	27857,14				2321428,6		
		Заземление ШУНО							27857,14		
3.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	2100,41		2941	0		2117	5463
		НР - 72 %; СП-8%			2100,41		2941	0		405	
4.	1308-0208-0202 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	903,85	28,88	3615	115	2585	685	4644
		НР - 72 %; СП-8%			228,78	9,01	915	36		344	
5.	1308-0208-0104 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3	4534,53	195,98	13604	588	9584	2595	17495

		НР - 72 %; СП-8%			1143,91	57,36	3432	172		1296	
6.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4	997,40		1396	0		1005	2594
		НР - 72 %; СП-8%			997,40		1396	0		192	
7.	1308-0208-0207 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,4	965,80	32,37	2318	78	1534	526	3071
		НР - 72 %; СП-8%			294,15	10,24	706	25		228	
	Раздел 2. Угловая промежуточная опора УА3 (существующая) /5 шт/										
8	1308-0305-0605 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	шт	5	15470,98	8666,64	77355	43334	6067	30632	116626
		НР - 72 %; СП-8%			5590,79	2918,13	27954	14591		8639	
9	247-103-2436 РСНБ РК 2015	Прожектор Philips BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт	5	151986		759930		759930	0	820724
		СП-8%					0			60794	
10	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/	м	5,15	1353		6968		6968	0	7525
		СП-8%					0			557	
11	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,006	142001,82	20683,46	852	124	149	448	1404
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	579	43		104	
12	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,006	475717		2854		2854	0	3082
		СП-8%					0			228	
13	1308-0206-2301 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	м трубок	10	422,06	21,89	4221	219	766	2395	7145
		НР - 72 %; СП-8%			323,56	9,01	3236	90		529	
14	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	10	190		1900		1900	0	2052
		СП-8%					0			152	
15	243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0.66	км	0,0206	25724		530		530	0	572
		СП-8%					0			42	
		Стальные конетрукции									
16	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0365	142001,82	20683,46	5183	755	906	2723	8539
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	3522	260		633	

17	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	5	8461		42305	0	42305	0	45689
		СП-8%					0	0		3384	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	т	0,0025	349485		874	0	874	0	944
		СП-8%					0	0		70	
		Линейная арматура									
19	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,008271	142001,82	20683,46	1174	171	205	617	1934
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	798	59		143	
20	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	10	185		1850	0	1850	0	1998
		СП-8%					0	0		148	
21	252-207-0802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10	574		5740	0	5740	0	6199
		СП-8%					0	0		459	
22	252-207-2305 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт	5	3525		17625	0	17625	0	19035
		СП-8%					0	0		1410	
23	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	5	4362		21810	0	21810	0	23555
		СП-8%					0	0		1745	
24	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт	10	991		9910		9910	0	10703
		СП-8%					0			793	
25	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	5	2158,00		10790		10790	0	11653
		СП-8%					0			863	
26	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт	10	50		500	0	500	0	540
		СП-8%					0	0		40	
27	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,008271	6668,74		55	0		44	107
		НР - 80%; СП - 8%			6668,74		55	0		8	
	Раздел 3. Промежуточная опора П1 (существующая) /23 шт/										
28	1308-0305-0605 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	шт	23	15470,98	8666,64	355833	199333	27912	140908	536480
		НР - 72 %; СП-8%			5590,79	2918,13	128588	67117		39739	
29	247-103-2436 РСНБ РК 2015	Прожектор Philips BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт	23	151986		3495678		3495678	0	3775332
		СП-8%					0			279654	
30	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/	м	23,69	1353		32053		32053	0	34617
		СП-8%					0			2564	

31	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т	0,0276	142001,82	20683,46	3919	571	685	2059	6457
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	2663	197		478	
32	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0276	475717		13130		13130	0	14180
		СП-8%					0			1050	
33	1308-0206-2301 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.1									
			м трубок	46	422,06	21,89	19415	1006	3525	11015	32864
		НР - 72 %; СП-8%			323,56	9,01	14884	414		2434	
34	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	46	190		8740		8740	0	9439
		СП-8%					0			699	
35	243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0.66	км	0,09476	25724		2438		2438	0	2633
		СП-8%					0			195	
		Стальные конструкции									
36	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т	0,0115	142001,82	20683,46	1633	238	285	858	2690
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	1110	82		199	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	т	0,0115	349485		4019	0	4019	0	4341
		СП-8%					0	0		322	
		Линейная арматура									
38	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т	0,0380466	142001,82	20683,46	5403	787	945	2839	8901
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	3671	271		659	
39	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	46	185		8510	0	8510	0	9191
		СП-8%					0	0		681	
40	252-207-0802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	46	574		26404	0	26404	0	28516
		СП-8%					0	0		2112	
41	252-207-2305 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт	23	3525		81075	0	81075	0	87561
		СП-8%					0	0		6486	
42	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	23	4362		100326	0	100326	0	108352
		СП-8%					0	0		8026	

43	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт	46	991		45586		45586	0	49233
		СП-8%					0			3647	
44	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	23	2158,00		49634		49634	0	53605
		СП-8%					0			3971	
45	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт	46	50		2300	0	2300	0	2484
		СП-8%					0	0		184	
46	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0380466	6668,74		254	0		203	494
		НР - 80%; СП - 8%			6668,74		254	0		37	
		Заземление опор									
47	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	69	1037,24	84,73	71570	5846	438	52229	133703
		НР - 80%; СП - 8%			946,17		65286	0		9904	
48	1308-0208-0208 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	276	419,24	18,44	115709	5090	33945	56102	185556
		НР - 72 %; СП-8%			277,81	4,51	76674	1245		13745	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,297528	349485,00		103982	0	103982	0	112301
		СП - 8%					0	0		8319	
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	60,375	2100,41		126812	0		91305	235566
		НР - 72%; СП - 8%			2100,41		126812	0		17449	
51	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	172,5	323,23	71,06	55758	12258	437	36779	99940
		НР - 80%; СП - 8%			249,64	16,87	43063	2910		7403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,00207	211214	0	437			
52	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,345	343539,00		118521	0	118521		128003
		СП - 8%					0	0		9482	
53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,375	1095,44		66137	0		47619	122856
		НР - 72%; СП - 8%			1095,44		66137	0		9101	
54	1308-0208-0210 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	35,5	729,72	5,05	25905	180	1969	17136	46484
		НР - 72 %; СП-8%			669,18	1,23	23756	44		3443	
55	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,036565	661811,00		24199	0	24199	0	26135
		СП - 8%						0		1936	
	Раздел 4. Подвес провода										
56	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,917	198068,29	31573,39	379697	60526	216219	101606	519807

		НР - 80 %; СП-8%			53705,00	12548,10	102952	24055		38504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	5,751	3666		21083			
56.2.	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт	17	32,589	5088		165813			
57	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,33314	317171,00		422833	0	422833	0	456660
		СП - 8%						0		33827	
58	243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,6222	484864,00		301682	0	301682	0	325817
		СП - 8%						0		24135	
	Раздел 5. Монтаж кабеля										
59	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 23	Труба полиэтиленовая диаметром до 110 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	637,47	49,81	6375	498	484	4013	11219
		НР - 72 %; СП-8%			539,27	18,03	5393	180		831	
60	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10,2	1590,00		16218	0	16218	0	17515
		СП - 8%						0		1297	
61	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	394,19	180,47	3942	1805	450	1635	6023
		НР - 72 %; СП-8%			168,71	58,35	1687	584		446	
62	243-105-0811 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16 (мк)-1	км	0,0102	2850664,00		29077	0	29077	0	31403
		СП - 8%						0		2326	
63	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	29613,99	18990,87	59228	37981	1002	23813	89685
		НР - 72 %; СП-8%			10122,30	6414,65	20245	12829		6643	
64	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт	2	5738,00		11476	0	11476	0	12394
		СП - 8%						0		918	
	Раздел 6. Линейная арматура										
65	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 17 Р.	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,07983	142001,82	20683,46	11336	1651	1981	5956	18676
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	7704	569		1383	
66	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	4	185		740	0	740	0	799
		СП-8%					0	0		59	
67	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	574		3444	0	3444	0	3720

		СП-8%				0	0		276	
68	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	5	4214	21070	0	21070	0	22756
		СП-8%				0	0		1686	
69	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт	4	314	1256	0	1256	0	1356
		СП-8%				0	0		100	
70	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт	7	1048	7336	0	7336	0	7923
		СП-8%				0	0		587	
71	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	20	2158	43160	0	43160	0	46613
		СП-8%				0	0		3453	
72	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	41	2158	88478	0	88478	0	95556
		СП-8%				0	0		7078	
73	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт	41	3082	126362	0	126362	0	136471
		СП-8%				0	0		10109	
74	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт	1	2941	2941	0	2941	0	3176
		СП-8%				0	0		235	
75	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	40	4362	174480	0	174480	0	188438
		СП-8%				0	0		13958	
76	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт	8	8253	66024	0	66024	0	71306
		СП-8%				0	0		5282	
77	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт	7	3921	27447	0	27447	0	29643
		СП-8%				0	0		2196	
78	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт	34	3460	117640	0	117640	0	127051
		СП-8%				0	0		9411	
79	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.10 сквозной	шт	2	2385	4770	0	4770	0	5152
		СП-8%				0	0		382	
80	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,07983	6668,74	532			426	1035
		НР - 80 %; СП-8%			6668,74	532			77	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**10 244 691**	**376 137**	**6 778 817**	**643 690**	**11 571 509**
						740 450	**126 993**	**2 349 286**	**683 126**	**-**
	Временные здания и сооружения 2,4 %					**277 716**				
	итого					**11 849 225**				
	Удорожание в зимнее время 2,3429251%					**277 618**				
	итого					**12 126 844**				
	Непредвиденные расходы 2%					**242 537**				
	итого					**12 369 381**				
	В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,0500514					**12 988 485**				

с коэффициентом к договорной цене 0,95	**12 339 061,01**
НДС 12 %	**1 480 687,32**
Итого на выполнение	**13 819 748,33**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ысқақов М.Ә.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Танкиев О.К.

Подпись, место печати (при наличии)