Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,10**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"**	**090140007899**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №220346/00 от 01.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000060	26.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" (2-я очередь) г.Актобе			Одна услуга	1	6 247 923,04	6 247 923,04
				Итого	1	x	6 247 923,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" (2-очередь) г. Актобе"

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			220346/00	01.07.2022				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**32 608 100,50**							
В том числе за отчетный месяц		**6 247 923,04**		**5 578 502,72**			**669 420,33**	**6 247 923,04**
Акт 1 Наружные сети электроснабжения		6 247 923,04		5 578 502,72			669 420,33	6 247 923,04

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Танкиев Ә.Қ.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Ыскаков М.Ә.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" (2-очередь) г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" (2-очередь) г. Актобе"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220346/00 от 01.07.2022**

Акт выполненных работ №1

4-1-1 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
	1.1 Оборудование										
1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80 %	подстанция	1	13354,37	8164,37	13354	8164	1362	6012	20915
					3828	3686,83	3828	3687		1549	
2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %	подстанция	1	38358,13	9581,68	38358	9582	10687	17321	60133
					18089,5	3560,97	18090	3561		4454	
4	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1439,32	86,53	2879	173	54	1961	5227
					1325,88	35,63	2652	71		387	
	1.2 Фундамент и ограждения КТПГ (1шт)										
8	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	3	10137,45	1824,43	30412	5473	13994	12564	46414
					3648,24	806,85	10945	2421		3438	
9	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,5	4039,75	1051,47	2020	526	1055	617	2848

				878,28	448,31	439	224		211	
10	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2775,55	1318,27	11102	5273	2719	5341	17758
					777,59	354,07	3110	1416		1315	
13	8601-0602-0302	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.16 НР=0	секция	6	58910	6604	353460	39624	216876	98556	488177
					16160	2333	96960	13998		36161	
14	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	3	3233,38	1136,14	9700	3408	136	8830	20012
					2051,9	442,38	6156	1327		1482	
16	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,36	7211,67	1795,22	2596	646	1605	593	3444
					957,1	815,06	345	293		255	
23	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт.	1	946,55	33,07	947	33	42	1035	2141
					871,88	4,99	872	5		159	
30	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за 2 раза НР=69 %	м2	20,65	94,27	2,67	1947	55	843	728	2889
					50,8	0,3	1049	6		214	
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска за 2 раза НР=69 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	20,65	154,37	3,79	3188	78	1924	827	4336
					57,42	0,58	1186	12		321	
	Раздел 2 Заземление КТПГ										
32	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	30,12	654,6	25,11	19717	756	12968	4484	26137
					198,94	7,84	5992	236		1936	
33	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80 %	заземлитель	10	2831,13	73,68	28311	737	19347	6582	37685
					822,76		8228			2792	
34	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	10	626,11	18,18	6261	182	3806	1673	8569
					227,36	4,98	2274	50		635	
36	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР=72 %	м3 грунта	9,8	2941,28		28825			20754	53545
					2941,28		28825			3966	

37	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	9,8	1362,46		13352			9613	24802
					1362,46		13352			1837	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
38	1101-0101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	348,86	535,63	535,63	186860	186860		25450	229295
						101,32		35347		16985	
39	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР=72 %	м3 грунта	10,78	2941,28		31707			22829	58899
					2941,28		31707			4363	
40	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели и засыпка НР=72 %	м кабеля	444	519,81	431,79	230796	191715		84974	341032
					88,02	177,79	39081	78939		25262	
42	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	426	476,31	233,46	202908	99454	28461	78907	304360
					176,04	81,22	74993	34600		22545	
43	1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	44	425,89	25,96	18739	1142	2591	11143	32273
					341,04	10,69	15006	470		2391	
44	1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	15	690,46	303,2	10357	4548	968	4528	16076
					322,74	96,53	4841	1448		1191	
46	1308-0201-1819	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	3126,77	86,53	6254	173	212	4276	11372
					2934	35,63	5868	71		842	
49	1122-0101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,044	1537697,51	6752,39	67659	297	51062	16311	90688
					370440	4013,39	16299	177		6718	
50	1308-0201-1819	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	10	3126,77	86,53	31268	865	1062	21381	56861
					2934	35,63	29340	356		4212	
51	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	444	454,91	366,89	201980	162899		76432	300685

				88,02	151,07	39081	67075		22273	
53	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	299,7	38,62	38,62	11574	11574		2760	15481
						12,79		3833		1147	
54	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	33,3	1362,46		45370			32666	84279
					1362,46		45370			6243	
	Раздел 5 Строительство ВЛ-10кВ										
56	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,01	178720,74	101285,46	1787	1013	36	857	2856
					73839,5	33344,91	738	333		212	
58	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	1	614,06	4,38	614	4	55	400	1095
					554,19	1,07	554	1		81	
60	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	16082,34	4429	16082	4429	138	10717	28943
					11515,84	1880,03	11516	1880		2144	
76	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,09547	95253,7	17985,62	9094	1717	94	5670	15945
					76284	6199,62	7283	592		1181	
	Раздел 6 Строительство ВЛИ- 0,4кВ										
109	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	1,869	74155,13	27455,13	138596	51314		86140	242715
					46700	10911,4	87282	20393		17979	
110	1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0103 НР=80 %	опора	16	935,11	468,63	14962	7498		8412	25244
					466,48	190,71	7464	3051		1870	
113	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	33	614,06	4,38	20264	145	1831	13193	36134
					554,19	1,07	18288	35		2677	
118	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,5842	95253,7	17985,62	55647	10507	575	34695	97569

				76284	6199,62	44565	3622		7227	
135	1308-0202-0502	Крюк одинарный. Монтаж НР=72 %	шт	82	4587,52	3215,52	376177	263673	152777	571270
					1372	1215,68	112504	99686	42316	
	Раздел 7 Повторное заземление нулевого провода ВЛИ-0,4 кВ									
142	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная НР=80 %	заземлитель	28	2148,7	1578,96	60164	44211	178 23135	89963
					563,4	469,44	15775	13144	6664	
144	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3,92	2941,28		11530		8302	21419
					2941,28		11530		1587	
145	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	3,92	1362,46		5341		3846	9922
					1362,46		5341		735	
	Раздел 8 Установка светильников									
146	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	64	5560,98	2928,49	355903	187423	1247 194625	594570
					2613	1188,27	167232	76049	44042	
151	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	384	481,1	193,26	184742	74212	26031 77494	283215
					220,05	60,24	84499	23132	20979	
	Раздел 9 КЛ-0,4кВ									
155	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	24,57	3297,08		81009		58326	150482
					3297,08		81009		11147	
156	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	39	519,81	431,79	20273	16840	7464	29956
					88,02	177,79	3433	6934	2219	
157	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 (до 3 кабелей) НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м кабеля	39	306,16	247,48	11940	9652	4509	17765
					58,68	101,91	2289	3974	1316	
159	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	45	423,53	180,68	19059	8131	3006 7632	28826
					176,04	59,5	7922	2678	2135	

160	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	75	577,23	245,38	43292	18404	5084	18449	66680
					264,06	77,58	19805	5819		4939	
161	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	105	488,34	223,37	51276	23454	4717	22099	79245
					220,05	72,27	23105	7588		5870	
164	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	12	1660,44	86,53	19925	1038	1283	12983	35541
					1467	35,63	17604	428		2633	
169	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	0,039	31095	21317,4	1213	831		347	1685
					9777,6	4808,78	381	188		125	
171	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,288	1350829,74		389039		328257	46194	470052
					211050		60782			34819	
172	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0375	489723,85	72252,53	18365	2709	390	16138	37263
					407077	27618,75	15265	1036		2760	
174	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	24	1660,44	86,53	39851	2077	2566	25965	71081
					1467	35,63	35208	855		5265	
176	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	19,89	1362,46		27099			19511	50339
					1362,46		27099			3729	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**3 585 145**	**1 463 519**	**747 262**	**1 439 028**	**5 426 108**
							1 374 362	**521 041**	**-**	**401 935**	**-**
		Временные здания и сооружения 2,4 %					**130 227**				
		итого					**5 556 335**				
		Удорожание в зимнее время 1,83232621%					**101 810**				
		итого					**5 658 145**				

Непредвиденные расходы 2%	**113 163**
итого	**5 771 308**
В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,05	**6 059 873**
с коэффициентом к договорной цене 0,95	**5 578 502,72**
НДС 12 %	**669 420,33**
Итого на выполнение	**6 247 923,04**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ыскаков М.Ә.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Тайкеев С.К.

Подпись, место печати (при наличии)