Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года (представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№784	от 30.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 517 945 127,56**								
акт №		124 519 000,00							
в т.ч.за отчетный месяц		**124 519 000,00**							**13 341 321,43**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",г. Нур-Султан, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** — **030740000614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ №784 от 30.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000318	30.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дорожно-строительные работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)			Услуга	1	124 519 000,00	124 519 000,00	13 341 321,43
				Итого	1	x	124 519 000,00	13 341 321,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2022

М.П.

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Объемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**улица А.Иманова от пр. Республики до ул. Малика Габдуллина**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	25 446,00	64,40	1 638 722,40
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 120 мм	м2	30 535,20	21,48	655 896,096
	71	Демонтаж люка с вывозом в мусор	шт	8 208,00	4	32 832,00
	80	Установка чугунного плавающего люка и дождеприемника	шт	152 811,00	4	611 244,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
2		**Местный проезд в районе ЖК "Инфинити-1", ЖК "Инфинити-2", ЖК "Номад", ЖК "Сармат-1", Школа-лицей №59"**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	20 356,80	19,55	397 975,440
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	22 901,40	134,28	3 075 199,992
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	25 446,00	311,63	7 929 736,980
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
3		**улица Ардагерлер от ул. Алмалык - ул. Бабатайулы до ул. Сулукол**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	17 812,20	18,73	333 622,5060
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	25 446,00	327,43	8 331 783,780
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**23 062 219**
		ИТОГО с учетом скидки:				**23 051 449**
		В т.ч. НДС 12%:				**2 469 798**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Хаитов Р.Б.
K204 VJE000
Розманов А.К.

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул. Аманжолова**				
	3	Фрезерование толщ. 11 см, фреза 350-1000	м2	3 582	909,20	3 256 390,72
	3	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 350-1000	м2	1 628,0	243,99	397 215,72
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	1153,19	221 412,48
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 6 см	м2	5 477,00	909,20	4 979 688,40
	4	Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м2	м2	73,00	909,20	66 371,60
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5 см	м2	4 468,00	1153,19	5 152 452,92
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	21,04	267 691,92
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
2		**Школа-лицей №73**				
		Парковка				
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,0	300,360	1 440 526,56
	56	Устройство дорожного корыта вручную	м3	16 456,0	10,50	172 820,91
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	105,38	877 992,83
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	79,032	1 186 349,35
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	498,4	95 692,80
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.7 см	м2	6 255,20	498,4	3 117 591,68
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,0	10,39	49 811,26
	49	Демонтаж бордюра на бетонном основании /без учета вывоза на свалку/	м	7 479,00	91,74	686 123,46
	48	Демонтаж бордюра на бетонном основании /с учетом вывоза на свалку/	м	7 814,00	3,00	23 442,00
	51	Установка бортовых камней (без стоимости бордюра)	м	7 141,00	91,74	655 115,34
	50	Установка бортовых камней 150*300	м	9 874,00	3,00	29 622,00
		Съезды				
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,0	67,97	325 964,94
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	33,15	276 239,13
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	24,87	373 263,53
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	165,77	31 827,84
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.6 см	м2	5 361,60	165,77	888 792,43
	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	6 844	11,07	75 763,08
	42	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости материала)+подстил.слой толщ.5 см	м2	5 423,0	11,07	60 032,61
	48	Демонтаж бордюра на бетонном основании/с учетом вывозом на свалку/	м	7 814,0	58,04	453 524,56
	56	Устройство дорожного корыта вручную	м3	16 456,00	24,87	409 194,90

	50	Установка бортовых камней 150*300	м	9 874,00	58,04	573 086,96
		Ямочный ремонт				
	3	Фрезерование толщ. 11 см, фреза 350-1000	м2	3 582	190,28	681 506,85
	3	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 350-1000	м2	1 628,0	178,36	290 370,08
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	368,64	70 778,88
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 6 см	м2	5 477,00	190,28	1 042 163,56
	4	Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м2	м2	73,00	190,28	13 890,44
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5 см	м2	4 468,00	368,64	1 647 083,52
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	21,70	276 089,10
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	3	23 868,00
	75	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	шт	7 383,00	3	22 149,00
	73	Омоноличивание бетоном	шт	10 075,00	3	30 225,00
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
3		**Шоссе Алаш**				
	3	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 350-1000	м2	1 628,0	1729,377	2 815 426
	3	Фрезерование толщ. 6 см, фреза 350-1000	м2	1 953,6	799,891	1 562 667
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	1729,377	332 040
	62	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 6 см	м2	5 477,00	799,891	4 381 003
	4	Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м2	м2	73,00	799,891	58 392
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	1729,377	10 085 727
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110

ИТОГО по акту: **50 132 295**

ИТОГО с учетом скидки: **50 108 883**

в т.ч. НДС 12%: **5 368 809**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс""

Абдраев Бауржан Сергазович
ГУ "УГАСК Акмолинской обл."
№ KZ61VJE00048472 от 08.07.2014 г.

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**проспект Р. Кошкарбаева**				
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,0	139,61	669 560
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	45,57	684 051
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	217	41 664
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 6 см	м2	5 477,00	217	1 188 509
	4	Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м2	м2	73,00	217	15 841
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5 см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	217	1 265 544
		Демонтаж существующих дорожных знаков без вывоза	шт	18 663,00	1	18 663
		Установка существующих дорожных знаков	шт	19 093,00	1	19 093
	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	6 844	81,5	557 786
	49	Демонтаж бордюра на бетонном основании /без учета вывоза на свалку/	м	7 479,00	103,39	773 254
	48	Демонтаж бордюра на бетонном основании /с учетом вывоза на свалку/	м	7 814,00	1,82	14 221
	45	Демонтаж поребрика на бетонном основании /без учета вывоза на свалку/	м	6 167,00	103,39	637 606
	44	Демонтаж поребрика на бетонном основании /с учетом вывоза на свалку/	м	6 250,00	1,82	11 375
	51	Установка бортовых камней (без стоимости бордюра)	м	7 141,00	103,39	738 308
	47	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания (без стоимости поребрика)	м	6 068,00	103,39	627 371
	42	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости мат-ла)+подстил.слой толщ 5 см	м2	5 423,00	25,7	139 610
	25	Устройство покрытия из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации А толщиной 80 мм, серая ГОСТ 17608-2017/+подстилабщий слой толщ.5см	м2	13 581,00	56,97	773 682
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292
2		**ул. Калдаякова от моста Арыс до ул. И. Панфилова**				
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,0	57,94	277 880
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	57,94	869 737
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	239,126	45 912
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 6 см	м2	5 477,00	239,126	1 309 693
	4	Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м2	м2	73,00	220,473	16 095
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5 см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	220,473	1 285 799
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110
		ИТОГО по акту:				**12 413 766**
		ИТОГО с учетом скидки:				**12 407 969**
		в т.ч. НДС 12%:				**1 329 425**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Проект: «Работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (3 этап)»
Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Исполнитель: ТОО «Компания Энергодор»
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Улица Алихана Бокейхан**				
	1	Разборка а/б покрытия толщ.5 см	м2	1 010,00	115,08	116 230,80
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	11,51	172 746,59
	5	Розлив битума расход 0,8 л/м2	м2	192,00	115,08	22 095,36
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ. 5см	м2	4 468,00	115,08	514 177,44
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,00	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
2		**пр. Мангилик Ел - парковочная площадка**				
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	2,12	31 823,32
	5	Розлив битума расход 0,8 л/м2	м2	192,00	2,12	407,04
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	2,12	12 363,84
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,00	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
3		**пр. Мангилик Ел**				
	1	Разборка а/б покрытия толщ.5 см	м2	1 010,00	5,60	5 656,00
	5	Розлив битума расход 0,8 л/м2	м2	192,00	71,56	13 739,52
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ. 5см	м2	4 468,00	71,56	319 730,08
4		**пр. Мангилик Ел - правоповоротный съезд**				
	3	Фрезерование толщ.5см фреза 350-1000/перевоз.15 км/	м2	1 628,00	636,45	1 036 140,60
		Демонтаж деформационного шва	м	37 581,53	4,97	186 780,20
		Монтаж деформационного шва (со стоимостью металла)	м	61 222,36	4,97	304 275,13
		Устройство гидроизоляции мостопластом	м2	7 991,09	636,45	5 085 927,96
	5	Розлив битума расход 0,8 л/м2	м2	192,00	636,45	122 198,40
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	636,45	3 711 776,40
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00

	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,00	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
5		**Улица Сыганак**				
	3	Фрезерование толщ.6 см фреза 350-1000/перевоз.15 км/	м2	1 953,60	319,95	625 054,32
	5	Розлив битума расход 0,8 л/м2	м2	192,00	319,95	61 430,40
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.6см/доставка 15 км/	м2	6 998,40	319,95	2 239 138,08
6		**ул. Рыскулбекова**				
		Устройство покрытия из фрезерованного материала, Н=0,10 м	м2	1 335,00	892,00	1 190 820,00
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
7		**ул. Керей Жанибек хандар**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	25 446,00	3,65	92 877,90
		Устройство подстилающего слоя из дресвы	м3	8 332,00	1,00	8 332,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00

ИТОГО по акту: **16 151 329**

ИТОГО с учетом скидки: **16 143 787**

в т.ч. НДС 12%: **1 729 691**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Проекту: «Работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (3 этап)»
Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Исполнитель: ТОО «Компания Энергодор»
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
		ул. М. Тынышбаева (А82)				
		Устройство покрытия из фрезерованного материала, толщ. 10 см	м2	892,00	903,33	805 770,36
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	161,00	2 048 403,00
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	114,87	1 724 313,57
	5	Розлив битума расход 0,8 л/м2	м2	192,00	953,44	183 060,48
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ. 6 см	м2	5 361,60	953,44	5 111 963,90
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**9 987 803**
		ИТОГО с учетом скидки:				**9 983 139**
		в т.ч. НДС 12%:				**1 069 622**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

БАЯНДИНОВ Б.Б.
KZ24VJE00042348

Розматов М.М.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"

Договор №784 от 30.06.2022 года

Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),

Объект: Средний ремонт улицы Есиль от ул. Умай ана до ул. Баян Сулу г.Нур-Султан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	690,34		341,60	341,60	235820	235820	--	46418	304817
		НР - 72%; СП - 8%				--	93,39	--	64469		22579	
2	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1242,612		780,00	--	969237	--		--	1046776
		СП - 8%				--	--	--	--		77539	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие/оснований из дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	190,48		2219,96	1959,48	422858	373241	--	163615	633391
		НР - 108%; СП - 8%				260,49	534,85	49617	101878		46918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	261-101-0108 РСНБ РК 2022	**Дресва**	м3	232,3856		3437,00	--	798709	--	798709	--	862606
		СП - 8%				--	--	--	--		63897	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований из ЩПС С-4.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	194,59		2219,96	1959,48	431982	381294	--	167146	647058
		НР - 108%; СП - 8%				260,49	534,85	50688	104076		47930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	237,3998		8012,00	--	1902047	--	1902047	--	2054211
		СП - 8%				--	--	--	--		152164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4760653	990355	2700756	377179	5548859
								100305	270423	--	411027	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4760653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге				2700756	370728			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				969237				
		Транспортные расходы	Тенге				377179				
		Накладные расходы	Тенге				411027				
		Сметная прибыль	Тенге				5548859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								142
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					370728			
		Сметная заработная плата	Тенге				5548859				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								142
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					370728			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
7	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные.Демонтаж**	люк	17	3954,91	--	67233	--	--	48408	124892
		НР - 72%, СП - 8%			3954,91	--	67233	--		9251	
8	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Люки.Установка**	шт.	17	3350,19	422,58	56953	7184	3363	49444	114908
		НР - 99%, СП - 8%			2729,78	208,05	46406	3537		8512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Омоноличивание бетоном/Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,952	33980,66	2265,18	32350	2156	27996	2467	37602
		НР - 91%, СП - 8%			2308,57	538,86	2198	513		2785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				156536	9340	31359	100319	277402
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				115837	4050	--	20548	
		Материалы	Тенге				156536				
		Всего заработная плата	Тенге				31358				
		Накладные расходы	Тенге					119887			
		Сметная прибыль	Тенге				100319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20548				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				277403				73
		Сметная заработная плата	чел.-ч					119887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				277403				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								73
		Сметная заработная плата	чел.-ч					119887			
			Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Тротуар									
10	1218-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	12,67	304,61	--	3859	--	--	2779	7169
		НР - 72%, СП - 8%			304,61	--	3859	--		531	
11	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1,58375	780,00	--	1235	--		--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5094**	--	--	**2779**	**8503**
							3859	--	--	**630**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5094**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3859**			
		Транспортные расходы	Тенге				**1235**				
		Накладные расходы	Тенге				**2779**				
		Сметная прибыль	Тенге				**630**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3859**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3859**			

РАЗДЕЛ 4. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР100.20.8

12	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Камни бортовые на бетонном основании.Разборка** *НР - 108%, СП - 8%*	м	**14,08**	**1387,46** **1387,46**	-- --	**19535** **19535**	-- --	--	**21098** **3251**	**43884**
13	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная).Погрузка** *СП - 8%*	т	**0,5632**	**924,00** --	-- --	**520** --	-- --		-- **42**	**562**
14	**412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	**0,5632**	**780,00** --	-- --	**439** --	-- --		-- **35**	**474**
15	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Фундаменты бетонные.Разборка** *НР - 84%, СП - 8%*	м3	**0,54912**	**35765,35** **17889,25**	**17876,10** **8441,05**	**19639** **9823**	**9816** **4635**	--	**12145** **2543**	**34327**
16	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная).Погрузка** *СП - 8%*	т	**1,3728**	**924,00** --	-- --	**1268** --	-- --		-- **101**	**1369**
17	**412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	**1,3728**	**780,00** --	-- --	**1071** --	-- --		-- **86**	**1157**
18	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	**0,16**	**3646,84** **3646,84**	-- --	**583** **583**	-- --	--	**420** **80**	**1083**
19	**1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	**0,16**	**976,10** **976,10**	-- --	**156** **156**	-- --	--	**112** **21**	**290**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
20	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,288	780,00	--	225	--		--	243
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
21	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,16	5210,51	3612,39	834	578	1	483	1422
		НР - 93%; СП - 8%			1593,33	1651,35	255	264		105	
22	Калькуляция №1	Смеси С4	м3	0,1952	8012,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса в15,применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,8	м бортового камня	4	2827,70	60,43	11311	241	5470	6165	18874
		НР - 108%; СП - 8%			1399,91	27,09	5600	108		1398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,064	51519,00	--	3297	--	3297	--	3561
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				60442	10635	10332	40423	108935
							35952	5007	--	8069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60442				
	Материалы		Тенге				5470				
	Всего заработная плата		Тенге					40959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4861				
	Транспортные расходы		Тенге				3524				
		Накладные расходы	Тенге				40423				
		Сметная прибыль	Тенге				8069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108934				23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40959			
		Сметная заработная плата	Тенге				108934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40959			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР100.30.15

25	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	10,3	1387,46	--	14291	--	--	15434	32103
		НР - 108%; СП - 8%			1387,46	--	14291	--		2378	
26	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	1,15875	924,00	--	1071	--		--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
27	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	1,15875	780,00	--	904	--		--	976
		СП - 8%			--	--	--	--		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты бетонные.Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,6077	35765,35 17889,25	17876,10 8441,05	21735 10871	10864 5130	--	13441 2814	37990
29	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Погрузка** *СП - 8%*	т	1,51925	924,00 --	-- --	1404 --	-- --		-- 112	1516
30	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	1,51925	780,00 --	-- --	1185 --	-- --		-- 95	1280
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,284	3646,84 3646,84	-- --	48445 48445	-- --	--	34880 6666	89991
32	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,284	976,10 976,10	-- --	12966 12966	-- --	--	9336 1784	24086
33	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	23,9112	780,00 --	-- --	18651 --	-- --		-- 1492	20143
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	13,284	5210,51 1593,33	3612,39 1651,35	69216 21166	47987 21937	63	40085 8744	118045
35	Калькуляция №1	**Смеси С4** *СП - 8%*	м3	16,20648	8012,00 --	-- --	129846 --	-- --	129846	-- 10388	140234
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	265,68	3134,50 1399,91	60,43 27,09	832774 371927	16054 7197	444793	409454 99378	1341606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	11,9556	51519,00 --	-- --	615941 --	-- --	615941	-- 49275	665216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1768429 479666	74905 34264	1190643 --	522630 183284	2474343
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1768429				
	Материалы		Тенге				444857				
	Всего заработная плата		Тенге					513930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				745787				
	Транспортные расходы		Тенге				23214				
		Накладные расходы	Тенге				522630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				183284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2474343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					513930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2474343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					513930			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8418042**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				735619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1085235			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					313744			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3933089		
		- Перевозка грузов	Тенге				997210				
		- Накладные расходы	Тенге							1043330	
		- Сметная прибыль	Тенге							623558	
		Скидка по договору	Тенге								3 931,23
		Итого за минусом скидки	Тенге								**8 414 111**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								168 282
		Итого	Тенге								**8 582 393**
		Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								1 029 887
		Итого в текущих ценах	Тенге								**9 612 280**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

Техн『ческое сопровождение:

ТОО "AiRi"

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул. К.Рыскулбекова от ЖК Нова Сити до пр.Абылайхана**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	22 901,40	42,1310	964 848,923
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	29	230 724,00
	73	Омоноличивание бетоном	шт	10 075,00	29	292 175,00
	75	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	шт	7 383,00	27	199 341,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
2		**Заед на БЦ "Санкт-Петербург"**				
	8	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм (Данная позитция применяется при проведений ремонтных работ до 3м2 одного неделимого участка и не более 25 м2 общего объема.)	м2	31 912,20	15,76	502 936,272
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
3		**Местный проезд в районе ул. Кунаева 35**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	20 356,80	47,54	967 762,272
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**3 212 993**
		ИТОГО с учетом скидки:				**3 211 493**
		В т.ч. НДС 12%:				**344 089**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"
Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"