Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«2» 09 2022г.

Заказчик ***ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с. Жанибек, ул.Мажитова 203***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт,наименование улицы,номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) **от** 2.09 **2022г., ТОО «РСУ-1» Директор Досаев С.Т.,Илийский район с.Жетыген; БИН 991040001212**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) **от** 2.09 **2022г., ТОО «Алау эксперт Инжиниринг», Тех. надзор-эксперт Уразбаев И.Р., аттестат №KZ20VJE00024669 от 04.04.2017г, БИН 100840003132, 87778603320**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту(прилагается) **от** 2.09 **2022г., ТОО «STROYCONSALTING», инженер авторского надзора Шукеев А.Н , БИН 150140005479, телефон +77112260004**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО» капитальный ремонт, II категория нормального уровня ответственности, технически не сложный***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с. Жанибек**
(область,район,населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации «___»_____2021 г , дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **« 31 » ___мая____ 20 19 г, №35 акимат Жанибекского аульного округа**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании

которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

2) талона о приеме уведомления о начале строительно –монтажных работ: **ГАСК ЗКО от 01.07.2021г**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «**STROYCONSALTING**» №0003940

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ***ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» Приказ №96 от 13.10.2020***

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2021г.**;
месяц, год
окончание работ **июль 2022г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства: **5 месяцев** ;
фактически: **5 месяцев** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина дороги	м	1820,42	1820,42	1820,42	1820,42
Категория		Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочины	м	2,0	2,0	2,0	2,0
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0

Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0	10,0	10,0
Дорожная одежда капительного типа	м2	13092,24	13092,24	13092,24	13092,24

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт представляет собой: Восстановление оси трассы-1,82 км, разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы – 11442,2 м3, работа на отвале грунтов 2-3 группы -11442,2 м3, рыхление грунтов бульдозерами с уплотнением- 11442,2 м3, устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих из ГПС – 172,798675 м3, устройство основания из щебня, толщиной 15 см – 14479,52 м2, устройство покрытия толщиной 4 см из м/з а/б смесей- 13092,24 м2, укрепление обочин щебнем , толщиной 10 см – 5532,06 м2, установка дорожных знаков- 20 шт., разметка краской сплошной линией- 0,13 км, разметка краской пунктирной линией- 0,25 км, разметка краской стрел, островков на проезжей части – 5,4 м2. Устройство водопропускной трубы диаметром 0,5 метром – 1 шт., устройство основания из щебня призма щебеночная – 36 м2.

Краткие характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту(проектной-сметной документации): всего **234 323,41296** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **224 533,74272** тысяч тенге,

услуги технического надзора **7 274, 8928** тысяч тенге; услуги авторского надзора **2 514,77744** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **233 232,17904** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **224 533,74272** тысяч тенге;

услуги технического надзора **6 183,65888** тысяч тенге; услуги авторского надзора **2 514,77744** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации __100__% и фактически применено ___100__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО»***

принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Жаналиев М.Н.**
ГУ «Жанибекский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД ЗКО»

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Аттестованный(-ые)эксперт (-ы)_____ **Уразбаев И.Р.**
№KZ20VJE00024669 от 04.04.2017г
(фамилия, имя, отчество(при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии) «____» _____ 2022

1) Аккредитованная организация **ТОО «Алау эксперт Инжиниринг»**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись дата)

Место печати (при наличии)

Директор _____ **Эзикенов Д.Т.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии) «____» _____ 2022 г

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «STROYCONSALTING»** _____
(наименование организации), фамилия, имя, отчество(при его наличии) должность, подпись дата)

Место печати (при наличии) «____» _____ 2022 г

2) организация **ТОО «STROYCONSALTING»** _____
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись дата)

Место печати (при наличии) «____» _____ 2022 г

Директор _____ **Кусайнова Д.А.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии) «____» _____ 2022 г

3)аттестованный(-ые)эксперт (-ы)_____ **Шукеев А.Н.**
(фамилия, имя, отчество(при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись,дата)

Место печати (при наличии) «____» _____ 2022 г

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «РСУ-1»** _____ **Досаев С.Т**
фамилия, имя, отчество(при его наличии), подпись руководителя)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 1
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«2» 09 2022 г.

Технический надзор ТОО «Алау эксперт Инжиниринг», директор Әзикенов Д.Т., ЗКО, г.Уральск, ул. Жунисова 178

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Уразбаев И.Р. аттестат эксперта **№KZ20VJE00024669 от 04.04.2017г,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: №55 от 28.06.2021г

№ договора и дата

по объекту: «***Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО)»***

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» в лице руководителя Жаналиев М.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «РСУ-1» ГСЛ № 003171 от 16.02.2001г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Досаева С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____нет_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_____июль 2021 г._____;
месяц, год
окончание работ_____июль 2022 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _____5 мес._____месяц;
по норме или по проекту организации строительства _____5 мес._____месяц;
фактически_____5 мес._____месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ____234 323,41296 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ _____224 533,74272_ тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря_____0,00_____тысяч тенге,
технический надзор _____7 274,8928_____тысяч тенге,
авторский надзор _____2 514,77744_____тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего_____233 232,17904____тысяч тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ ____224 533,74272_____ тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря_____0,00_____тысяч тенге,
технический надзор _____6 183,65888_____тысяч тенге,
авторский надзор _____2 514,77744_____тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
__ТОО «STROYCONSALTING» № 15014654 от 06.08.2015 года прошедший вневедомственную экспертизу в ТОО «САРАПТАМА CONSULTING»__
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)___ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»__ Приказ №96 от 13.10.2020 ____
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации _100_% и фактически применено __100_%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация_____ _ТОО «Алау эксперт Инжиниринг». _____директор Эзикенов Д.Т.,_

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись дата «_2_»_09_____2022 г.

эксперт(ы) по техническому надзору_____ Уразбаев И.Р.

№KZ20VJE00024669 от 04.04.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись дата «_2_»_09_____2022 г.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 2
к приказу Министра
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«2» 09 2022 г.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING» директор Кусайнова Д.А. ЗКО, г. Уральск, ул. Некрасова, 16А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Шукеева А.Н,

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №38 от 14.06.2021г

№ договора и дата

по объекту: ***«Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО)»***

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» в лице руководителя Жаналиев М.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «РСУ-1» ГСЛ № 003171 от 16.02.2001г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Досаева С.Т

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2021 г.;

месяц, год

окончание работ июль 2022 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 мес. месяц;

по норме или по проекту организации строительства 5 мес. месяц;

фактически_____5 мес._____месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

_____

утвержденным(ой)____ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» Приказ №96 от 13.10.2020_____

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация__ТОО «STROYCONSALTING»_____директор Кусайнова Д.А_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись дата М.П. «_2_»_____09_____2022г.

эксперт(ы) по авторскому надзору_____Шукеев А.Н._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,
подпись дата М.П. «_2_»_____09_____2022г.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа 2019
года № 632
Форма

Декларация о соответствии

«2» 09 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. «Дорожник» 18»А»
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Досаева Серика Токеновича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «***Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»
в лице руководителя Жаналиев М.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «STROYCONSALTING»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» Приказ №96 от 13.10.2020
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина дороги	м	1820,42	1820,42	1820,42	1820,42
Категория		Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочины	м	2,0	2,0	2,0	2,0
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0	10,0	10,0
Дорожная одежда капитального типа	м2	13092,24	13092,24	13092,24	13092,24

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : Капитальный ремонт представляет собой: Восстановление оси трассы-1,82 км, разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы – 11442,2 м3, работа на отвале грунтов 2-3 группы -11442,2 м3, рыхление грунтов бульдозерами с уплотнением- 11442,2 м3, устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих из ГПС – 172,798675 м3, устройство основания из щебня, толщиной 15 см – 14479,52 м2, устройство покрытия толщиной 4 см из м/з а/б смесей- 13092.24 м2, укрепление обочин щебнем , толщиной 10 см – 5532.06 м2, установка дорожных знаков- 20 шт., разметка краской сплошной линией- 0,13 км, разметка краской пунктирной линией- 0,25 км, разметка краской стрел, островков на проезжей части – 5,4 м2. Устройство водопропускной трубы диаметром 0,5 метром – 1 шт., устройство основания из щебня призма щебеночная – 36 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____июль 2021 г._____;
месяц, год

окончание работ_____июль 2022 г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____5 мес._____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____5 мес._____;
фактически, месяц:_____5 мес._____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации __100_% и фактически применено ___100__%
(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО»***
готовым к сдаче в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течении 2 года со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО РСУ-1 _____ директор Досаев С.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись дата М.П. «_2_»_09_____2022 г

ҚР Алматы облысы Іле ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 991040001212 РСУ-1 РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 991040001212 РК Алматинская область Илийский р-н

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта:
Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	**Количество**	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	1,82042		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	2,0		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	20		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	13092,24		
15	Электроосвещение				

Заказчик
Руководитель ГУ «Жанибекский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД ЗКО» _____ Жаналиев М.Н.

Авторский надзор
ТОО «STROYCONSALTING» _____ Кусайнова Д.А

Форма КС-3

Заказчик: **Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Егизбаева в с.Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области»**

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 41	28.05.2021г.				
		Доп. соглашение №1	20.06.2021г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	101 477 048,02									
В том числе: в текущем месяце	40 583 048,02	36 234 864,30							4 348 183,72	40 583 048,02
Выплата аванса 2021 год	3 000,00									
Удержание аванса									0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	101 477 048,02	36 234 864,30							4 348 183,72	40 583 048,02

Заказчик:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

_____ **Жаналиев М.Н.**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, БИН 000240004019, телефон 8(71135)22-2-02; 22-0-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ-1", Республика Казахстан, Алматинская область, с.Жетиген, мкр. Дорожник-18А, БИН 991040001212**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с.Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с.Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 28.05.2021

Акт № 3 от 10.11.2021г.
выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Капитальный ремонт автомобильных работ**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Срезка ПРС										
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта с перемещением в кучи бульдозер ами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении гру нта до 10 м		2000,462	62,43	62,43	124889	124889	0	27381	164452	
				м3 грунта		0	19,01	0	38029		12182		
2	2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		6286,923	205,47	196,3	1291774	1234123	0	287031	1705109	
				м3 грунта		9,17	54,24	57651	341003		126304		
3	3	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		10059,0768	61		613604				662692	
				т							49088		
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		6286,923	20,85	17,76	131082	111656	0	45537	190749	
				м3 грунта		3,09	6,97	19427	43820		14130		
5	5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый п роход по одному следу при толщине слоя 30 см		6286,923	68,37	68,37	429837	429837	0	118642	592357	
				м3 уп лотненного грунта		0	26,21	0	164780		43878		
6	6	Е11-010201-0108 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		6286,923	39,92	39,92	250974	250974	0	54002	329374	
				м3 уплотненного грунта		0	11,93	0	75003		24398		
			Устройство основания										
10	10	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		7955,78	210,29	173,62	1673021	1381282	23390	720717	2585237	
				м2 основания		33,73	50,15	268348	398982		191499		
	10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	238,6734	98				23389,99			Казахстан 100%
11	11	С121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		2,8238	16846		47570		47570		51376	Казахстан
				м3							3806		
			Устройство покрытия										
13	13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		4,6758	108097,79	1790,46	505444	8372	497072	4660	550912	
				т		0	922,78	0	4315		40808		
	13.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,8161	103211				497071,81			
14	14	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых АБВ, плотность каменных материало в 3 т/м3 и более. Устройство		7000	175,76	125,94	1230320	881580	35700	569948	1944289	
				м2 покрытия		44,72	30,67	313040	214690		144021		
	14.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0434	216144				9380,65			
	14.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,05	25046				26298,3			Казахстан 100%
15	15	Е11-270602-0402 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных сме сей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0 602-0302		7000	0,56	0,08	3920	560	0	3629	8153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		0,48	0	3360	0		604		
16	16	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	972,3	23068		22429016		22429016		24223337	Казахстан
											1794321		
			ИТОГО:					28731451	4423273	23032748	1831547	33008037	
								661826	1280622		2445039		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		343284					
			Итого с временными									33351321	
			Зимние удорожания			1,44 %		480259					
			Итого с зимними удорожаниями									33831580	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		676632					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34508212	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									36234864,02	
			НДС			12 %		4348184					
			Итого с НДС									40583048,02	

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "РСУ-1", БИН 991040001212

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор

Досаев С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

И.О. руководителя

Туйебаев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технический надзор ТОО "Алау эксперт Инжиниринг"

Озиненов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.

Форма КС-3

Заказчик: **Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Егизбаева в с.Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области»**

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 41	28.05.2021г.				
		Доп. соглашение №3	18.04.2022г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	224 533 742,72									
В том числе: в текущем месяце	28 022 330,70	25 019 938,13							3 002 392,58	28 022 330,70
Выплата аванса 2022 год	30 216 813,28									
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	28 022 330,70	25 019 938,13							3 002 392,58	28 022 330,70

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор_____**Досаев С.Т.**

М.П.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

_____**Жаналиев М.Н.**

М.П.

Заказчик : **Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, БИН 000240004019, телефон 8(71135)22-2-02; 22-0-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ-1", Республика Казахстан, Алматинская область, с.Жетиген, мкр. Дорожник-18А, БИН 991040001212**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с.Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с.Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 28.05.2021

Акт №6 от 19.07.2022г.

выполненных работ

за июль 2022 (месяц,год) на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильных дорог

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной ии автомобильной дороги: 1 кат. Сложности	км		1,82	14068,00	--	25604	--	--	--	25604	
							Срезка ПРС							
2	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта с перемещением в кучи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1640,378	62,43	62,43	102409	102409	--	22452	134850	
							--	19,01	--	31184		9989		
							Подвоз грунта							
3	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		5155,277	205,47	196,30	1059261	1011983	--	235352	1398182	
							9,17	54,24	47278	279599		103569		
4	3	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		8248,4432	61,00	--	503155	--		--	543407	
							--	--	--	--		40252		
5	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5155,277	20,85	17,76	107488	91536	--	37353	156428	
							3,09	6,97	15952	35928		11587		
							Земляное полотно							
6	5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		5155,277	68,37	68,37	352441	352441	--	97277	485695	
							--	26,21	--	135107		35977		
7	6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		5155,277	39,92	39,92	205773	205773	--	44291	270069	
							--	11,93	--	61515		20005		
			Устройство дополнительного слоя											

Пр	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
	8	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	172,798675		1218,52	1076,53	210558	186024	--	71198	304297	
								141,98	239,52	24535	41389		22541		
	9	8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	91,283114		13637,00	--	1244828	--	1244828	--	1344414	Казахстан
								--	--	--	--		99586		
	10	9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	178,75725		98,00	--	17518	--	17518	--	18920	Казахстан
								--	--	--	--		1401		
				Укрепление обочин											
	11	17	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	5532,06		196,38	163,98	1086391	907166	--	459375	1669427	
								32,40	44,49	179224	246123		123661		
	12	18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	633,42087		13637,00	--	8637960	--	8637960	--	9328997	Казахстан
								--	--	--	--		691037		
	13	19	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	288,773532		16846,00	--	4864679	--	4864679	--	5253853	Казахстан
								--	--	--	--		389174		
	14	20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	38,72442		98,00	--	3795	--	3795	--	4099	Казахстан
								--	--	--	--		304		
				РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ											
	15	21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20		4849,21	812,95	96984	16259	9429	82718	194079	
								3564,80	264,76	71296	5295		14376		
				В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	14.1		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0096	633854,00				6085			
	14.2		2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00387	508519,00				1968			
	16	22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4		37669,93	1153,64	150680	4615	124231	20839	185240	
								5458,60	266,43	21834	1066		13722		
				В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	15.1		2102-0101-0618	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,08	28943,00				118087			
	17	23	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	20		6730,00	--	134600	--	134600	--	145368	
								--	--	--	--		10768		
						ЗНАКИ									
	18	24	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	1.31.3, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3		6390,00	--	19170	--	19170	--	20704	
								--	--	--	--		1534		

Пр	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
	19	25	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10		6759,00	--	67590	--	67590	--	72997	
								--	--	--	--		5407		
	20	26	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4		6643,00	--	26572	--	26572	--	28698	
								--	--	--	--		2126		
	21	27	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	22		7109,99	865,32	156420	19037	121979	25218	196168	
								700,16	361,19	15404	7946		14531		
				В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	20.1		2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,000792	2152494,00				1705			
	20.2		2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	6,1248	448,00				2744			
						Разметка									
	22	28	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,13		32553,80	9491,30	4232	1234	2624	791	5425	
								2877,90	2755,10	374	358		402		
				В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	21.1		2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	5,46	469,00				2561			
	23	29	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	5,4		923,92	30,17	4989	163	3192	1765	7295	
								302,66	--	1634	--		540		
				В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	22.1		2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	0,819	4,4226	625,00				2764			
	24	30	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,25		22704,80	9491,30	5676	2373	2584	1521	7773	
								2877,90	2755,10	719	689		576		
				В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	23.1		2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	21	5,25	469,00				2462			
	25	31	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,45873		17780,30	9491,30	25937	13845	7894	8874	37596	
								2877,90	2755,10	4198	4019		2785		
				В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	24.1		2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	15,316665	469,00				7184			
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					692850	57525	15288645	1109024	21813981	
										115460	19373	--	1615850		
				РАЗДЕЛ 2. ТРУБА ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ДИАМЕТРОМ 0.5 М											
	26	32	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,44		233,50	233,50	570	570	--	100	724	
								--	57,20	--	140		54		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
27	33	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки подфундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,44		17185,44	202,06	41932	493	36601	4256	49884
							1982,68	93,97	4838	229		3695	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	2,684	13637,00				36602		
28	34	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,054		11884,65	230,68	642	12	520	97	798
							2033,78	107,28	110	6		59	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1		2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	0,07506	6921,00				519		
29	35	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,8		43078,93	20163,12	77542	36294	15271	29735	115859
							14431,40	5234,39	25977	9422		8582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,306	11933,00				3651		
28.2		2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,09	35712,00				3214		
28.3		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	18	223,00				4014		
28.4		2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	6,894	575,00				3964		
30	36	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12		22820,00	--	273840	--	273840	--	295747
							--	--	--	--		21907	
31	37	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 железобетона звеньев	1,26		18151,75	10032,64	22871	12641	1816	9829	35316
							6677,58	2609,24	8414	3288		2616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3	3,78	223,00				843		
30.2		2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	1,26	575,00				725		
32	38	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок№ 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	2		57611,00	--	115222	--	115222	--	124440
							--	--	--	--		9218	
33	39	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 поверхности	34,4		4055,81	138,50	139520	4764	108845	23070	175597
							753,23	45,16	25911	1554		13007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1		2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,1548	97152,00				15039		
32.2		2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,05504	194294,00				10694		
32.3		2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,027176	421121,00				11444		
32.4		2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	34,4	1655,00				56932		
34	40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,7		786,77	--	5271	--	--	3795	9792
							786,77	--	5271	--		725	
			Призма щебеночная										
35	41	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	Страниц - 5 36		210,29	173,62	7570	6250	106	3261	11698

Пр	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	10
								33,73	50,15	1214	1805		867			
				В ТОМ ЧИСЛЕ												
	34.1		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,08	98,00				106				
	36	42	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	36		49,29	49,29	1775	1775	--	569	2531		
								--	14,64	--	527		187			
	37	43	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,2		16846,00	--	121291	--	121291	--	130994		
								--	--	--	--		9703			
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					808046	62799	673512	74712	953380		
										71734	16970	--	70620			
				ИТОГО:	Тенге									22792965		
				в том числе прочие затраты:										25604		
				Временные здания и сооружения			1,04 %		236781							
				Итого с временными									23004142			
				Зимние удорожания			1,44 %		331260							
				Итого с зимними удорожаниями									23335401			
				Непредвиденные работы и затраты			2 %		466708							
				Итого с непредвиденными работами и затратами									23827713			
				Итого в текущих ценах 2021 года, к=1,050036									25019957			
				НДС			12 %		3002395							
				Итого с НДС									28022330,7			

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "РСУ-1", БИН 991040001212

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Досаев С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», БИН 000240004019

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель Жаналиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Өзікенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный)

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING"

Шукеев А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный)

Форма КС-3

Заказчик: **Заказчик: ГУ "Жанибекский ра ный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Егизбаева в с.Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области»**

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 41	28.05.2021г.				
		Доп. соглашение №3	18.04.2022г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	196 507 412,02									
В том числе: в текущем месяце	68 784 364,00	61 414 610,71							7 369 753,29	68 784 364,00
Выплата аванса 2022 год	30 216 813,28									
Удержание аванса	30 216 813,28	26 979 297,57							3 237 515,71	30 216 813,28
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	38 567 550,72	34 435 313,14							4 132 237,58	38 567 550,72

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор **Досаев С.Т.**

М.П.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Жаналиев М.Н.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, БИН 000240004019,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ-1", Республика Казахстан, Алматинская область, с.Жетиген, мкр. Дорожник-18А, БИН 991040001212**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Егизбаева в с. Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Егизбаева в с. Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41 от 28.05.2021**

Акт №5 от 11.07.2022г
выполненных работ

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильных дорог работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**		6523,74	210,29	173,62	1371876	1132677	19179	590979	2119883	
				м2 основания		33,73	50,15	220020	327183		157028		
	10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	195,712	98				19180			Казахстан
2	11	С121-010201-0404	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**		1372,99048	16846		23129398		23129398		24979749	Казахстан
				м3							1850352		
3	12	С121-010201-0402	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**		296,10618	17551		5196960		5196960		5612716	Казахстан
				м3							415757		
4	13	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		3,834156	108097,79	1790,46	414464	6865	407599	3821	451748	
				т			922,78		3538		33463		
	13.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,94918	103211				407599			
5	14	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		6092,24	175,76	125,94	1070789	767282	31052	496068	1692205	
				м2 покрытия		44,72	30,67	272455	186867		125349		
	14.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03777	216144				8164			
	14.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,91384	25046				22888			
6	15	Е11-270602-0402 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**		6092,24	0,56	0,08	3416	497		3153	7094	
				м2 покрытия		0,48		2919			526		
7	16	С121-020501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**		846,2121	23068		19520421		19520421		21082054	
				т							1561634		
			ИТОГО:									55945449	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		581833					
			Итого с временными									56527282	
			Зимние удорожания			1,44 %		813993					
			Итого с зимними удорожаниями									57341275	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1146825					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									58488100	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к=1,050036									61414611	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		7369753					
			Итого с НДС									68784364	

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "РСУ-1", БИН 991040001212

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Досаев С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», БИН 000240004019

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель Жаналиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау экспорт-Инжиниринг" Әзікенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING" Шукеев А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №