Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : КСК "Азамат Жайлау"
Подрядчик : ТОО "Нұрсыйла құрылыс"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 21 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18/21	15.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 21 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области	20 870 588	18 634 454							2 236 134	20 870 588
удержание в счет погашения аванса	9 370 093	8 366 154							1 003 939	9 370 093
К оплате:	**11 500 495**	**10 268 299**							**1 232 196**	**11 500 495**

ЗАКАЗЧИК:
КСК "Азамат Жайлау"

Директор _____ **Ж. Раймкулов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нұрсыйла құрылыс"

Директор _____ **А. Оралбаев**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КСК "Азамат Жайлау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұрсыйла құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 21 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 21 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/21** от **15.06.2021г.**

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на 02-01-01 ремонтно-строительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Устройсто кровли									
1	1	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		650	262,68	1,61	170745	1048	14	122171	316350
				м2		261,05	0	169683	0		23433	
2	2	Е12-080101-0401	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		114	82,66	0,03	9424	4	0	6782	17502
				м		82,63	0	9420	0		1296	
3	3	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		650	162,22	19,25	105445	12513	9	69695	189151
				м2		142,96	5,96	92923	3875		14011	
4	4	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		17	30935,22	3927,27	525899	66764	295043	134436	713162
				м3		9652,5	1330,84	164093	22624		52827	
5	5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2756	225938		62269		62269		67250
				т							4981	
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06258	234691		14687		14687		15862
				т							1175	
7	7	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1 весом 6,79 кг		0,82838	725133,39	1305,39	600686	1081	542382	41528	693592
				1т		69078	549,96	57223	456		51377	
8	8	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100 х100мм		4,374	97042,36	1404,49	424463	6143	318755	73460	537757
				м3		22763	562,92	99565	2462		39834	
9	9	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х 170мм		3,92	97042,36	1404,49	380406	5506	285670	65835	481940
				м3		22763	562,92	89231	2207		35699	
10	10	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100х 150мм		0,71	18739,72	1332,33	13305	946	3269	6833	21749
				м3		12803	562,92	9090	400		1611	
11	11	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм		3,394	18739,72	1332,33	63603	4522	15627	32662	103966
				м3		12803	562,92	43453	1911		7701	
12	12	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка диагональной ноги сечением 60х200мм		0,44	18739,72	1332,33	8245	586	2026	4234	13478
				м3		12803	562,92	5633	248		998	
13	13	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка по узлу накладка, брус, брус опорные		1,28	97042,36	1404,49	124214	1798	93280	21497	157368
				м3		22763	562,92	29137	721		11657	
14	14	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х50 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали		1056	648,05	32,38	684339	34189	455071	146835	897667
				м2		184,73	8,39	195079	8859		66494	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, I сорта ГОСТ 8486-86		9,545	57274		546680		546680		590415
				м3							43734	
16	16	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		9,12	3617,12	24,42	32988	223	18615	10265	46713
				м2		1551,55	11,66	14150	106		3460	
17	17	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		14,118	8812,24	56,98	124411	804	111427	9021	144107
				м3		862,68	24,81	12179	350		10675	
18	18	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		1056	306,82	2,64	323997	2791	286662	25747	377724
				м2		32,71	1,15	34544	1216		27980	
19	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропиле		0,10214	891873,39	1305,39	91096	133	66876	17383	117157
				1т		235818	549,96	24086	56		8678	
20	20	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95		0,10214	234117		23913		23913		25826
				т							1913	
21	21	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		126	292,31	125,28	36831	15785	0	20268	61667
				отверстие		167,03	56,38	21046	7103		4568	
22	22	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором		1176	60,46	0,89	71096	1046	0	50436	131255
				отверстие		59,57	0	70050	0		9723	
23	23	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,12399	568252,53	2229,53	70458	276	29009	29728	108201
				т		332061	942,52	41172	117		8015	
24	24	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		1,5	77138,23	660,28	115707	990	49201	47508	176272
				м3		43677,48	311,04	65516	467		13057	
25	25	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		675	771,72	21,12	520910	14257	59417	325763	914406
				м2		662,57	7,72	447235	5213		67734	
26	26	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		776,25	2220		1723275		1723275		1861137
				м2							137862	
27	27	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами		150	96,21	21,44	14432	3215	1048	8097	24331
				м		67,79	7,19	10169	1078		1802	
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5889	225938		133055		133055		143699
				т							10644	
29	29	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей		150	1634,98	9,87	245247	1480	188920	39760	307807
				м		365,65	2,5	54847	375		22801	
30	30	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		60	930,78	11,55	55847	693	35860	14016	75452
				м		321,57	2,87	19294	172		5589	
31	31	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		60	1375		82500		82500		89100
				м							6600	
32	32	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		150	1611,62	1072,86	241744	160929	40118	54451	319891
				м		271,31	232,87	40696	34931		23696	
33	33	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм		0,205	134788		27632		27632		29842
				т							2211	
34	34	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		23	3213,46	11,75	73910	270	49383	17541	98766
				м2		1054,62	4,61	24256	106		7316	
35	35	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		5	1837,08	3	9185	15	5402	2718	12855
				м		753,76	1,19	3769	6		952	
36	36	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ		0,25	116332,89	1048,54	29083	262	291	20630	53690
				м3		114119,04	492,48	28530	123		3977	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,25	12111		3028		3028		3270
				м3							242	
38	38	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов		4	12576,83	26,94	50307	108	41823	6068	60886
				колпак		2094,05	12,96	8376	52		4510	
39	39	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон		4	19243,33	840,67	76973	3363	47223	19996	104727
				шт		6596,8	346,28	26387	1385		7758	
40	40	С121-090105-0605	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		5,8	8052		46702		46702		50438
				м2							3736	
41	41	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86		8	4591		36728		36728		39666
				шт.							2938	
42	42	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа		7	2040,17	86,09	14281	603	2220	8419	24517
				м2		1636,88	33,61	11458	235		1816	
43	43	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		8,05	2685		21614		21614		23343
				м2							1729	
44	44	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора		2,43	1947,03	0	4731	0	2	3405	8787
				т		1946,03	0	4729	0		651	
45	45	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		2,43	573		1392				1504
				т							111	
46	46	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		2,43	476		1157				1249
				т							93	
			Итого по разделу: Устройсто кровли									10255494
			Раздел: Узел управления подвала									
47	65	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм		2	1725,2	0	3450	0	0	2484	6409
				прибор		1725,15	0	3450	0		475	
48	66	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50		4	62,7	0,85	251	3	0	179	464
				шт		61,85	0,19	247	1		34	
49	67	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм		4	1055,34	21,3	4221	85	0	2991	7790
				шт		1034,01	4,63	4136	19		577	
50	68	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм		1,8	935,72	27,26	1684	49	0	1185	3099
				м		908,45	5,93	1635	11		230	
51	69	Е11-180701-0106	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм		2	119675,44	609,08	239351	1218	218686	14169	273802
				1шт		9723,3	116,35	19447	233		20282	
52	70	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм		2	2164,82	116,18	4330	232	596	2558	7439
				1шт		1750,77	25,92	3502	52		551	
53	71	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002		2	23916		47832		47832		51659
				шт.							3827	
54	72	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1434		5736		5736		6195
				шт.							459	
55	73	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002		4	28941		115764		115764		125025
				шт.							9261	
56	74	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		8	2075		16600		16600		17928
				шт.							1328	
57	75	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм		4	791		3164		3164		3417
				шт							253	
58	76	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных		Страница 8	281,83	0	564	0	218	249	877

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		172,67	0	345	0		65	
59	77	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном		3	2502,16	0	7506	0	6591	659	8819
				комплект		305	0	915	0		653	
60	78	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых		4	1906,57	0	7626	0	6023	1154	9483
				комплект		400,72	0	1603	0		702	
			Итого по разделу: Узел управления подвала									522406
			Раздел: Отопление									
61	79	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм		254	685,8	16,02	174193	4069	14147	112880	310039
				м		614,09	3,15	155978	800		22966	
62	80	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм		57	398,75	9,41	22729	536	1843	14727	40452
				м		357	1,85	20349	106		2996	
63	81	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм		2	1618,65	7	3237	14	55	2286	5965
				шт		1584,03	3,37	3168	7		442	
64	82	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф32мм		2	1248,37	3,23	2497	6	37	1769	4607
				шт		1226,73	1,56	2453	3		341	
65	83	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка		254	2606,19	45,28	661972	11502	430360	161652	889514
				м		866,58	17,35	220110	4407		65890	
66	84	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		130	537		69810		69810		75395
				кг							5585	
67	85	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм		57	1680,76	18,19	95803	1037	11358	60061	168333
				м		1463,31	0,16	83409	9		12469	
68	86	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные		57	272		15504		15504		16744
				м							1240	
69	87	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25		76	18		1368		1368		1477
				шт.							109	
70	88	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005		18	900		16200		16200		17496
				шт.							1296	
71	89	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005		18	900		16200		16200		17496
				шт.							1296	
72	90	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ		5,2	116332,89	1048,54	604931	5452	6060	429106	1116759
				м3		114119,04	492,48	593419	2561		82723	
73	91	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		5,2	12111		62977		62977		68015
				м3							5038	
74	92	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		25,5	90,64	2,4	2311	61	1143	802	3362
				м2		43,42	0,26	1107	7		249	
75	93	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		25,5	559,67	1,66	14271	42	3418	7795	23832
				м2		423,98	0,57	10812	15		1765	
76	94	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		254	84,88	1,16	21560	293	384	15035	39522
				м		82,21	0	20882	0		2928	
			Итого по разделу: Отопление									2799008
			Раздел: Горячее водоснабжение									
77	95	Е12-150102-0302	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм		120	593,5	0	71219	0	0	51278	132297
				м		593,5	0	71219	0		9800	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	96	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм		48	398,75	9,41	19140	452	1552	12402	34065
				м		357	1,85	17136	89		2523	
79	97	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм		2	1618,65	7	3237	14	55	2286	5965
				шт		1584,03	3,37	3168	7		442	
80	98	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие		24	62,7	0,85	1505	20	0	1072	2783
				шт		61,85	0,19	1484	4		206	
81	99	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 40 мм		120	1963,65	29,28	235638	3513	2733	165211	432917
				м		1911,6	0,57	229392	68		32068	
82	100	С123-010602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные		120	723		86760		86760		93701
				м							6941	
83	101	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм		48	1492,81	18,19	71655	873	543	50578	132011
				м		1463,31	0,16	70239	8		9779	
84	102	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		48	274		13152		13152		14204
				м							1052	
85	103	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005		24	900		21600		21600		23328
				шт.							1728	
86	104	С123-040802-0101	Кран пробно-спускиой PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005		12	900		10800		10800		11664
				шт.							864	
87	105	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 32 мм ГОСТ 5761-2005		2	26196,3		52393		52393		56584
				шт.							4191	
88	106	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		120	84,07	1,16	10088	139	84	7103	18567
				м		82,21	0	9866	0		1375	
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение									958086
			Раздел: Холодное водоснабжение									
89	107	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм		60	685,8	16,02	41148	961	3342	26665	73238
				м		614,09	3,15	36845	189		5425	
90	108	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм		24	398,75	9,41	9570	226	776	6201	17033
				м		357	1,85	8568	44		1262	
91	109	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм		1	1055,34	21,3	1055	21	0	748	1947
				шт		1034,01	4,63	1034	5		144	
92	110	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм		2	1618,65	7	3237	14	55	2286	5965
				шт		1584,03	3,37	3168	7		442	
93	111	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие		12	62,7	0,85	752	10	0	536	1391
				шт		61,85	0,19	742	2		103	
94	112	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм		60	1963,65	29,28	117819	1757	1367	82606	216459
				м		1911,6	0,57	114696	34		16034	
95	113	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		60,6	1036		62782		62782		67804
				м							5023	
96	114	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		24	1492,81	18,19	35827	436	271	25289	66005
				м		1463,31	0,16	35120	4		4889	
97	115	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		24,24	194		4703		4703		5079
				м							376	
98	116	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005		12	900		10800		10800		11664
				шт.							864	
99	117	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005		1	26196,3		26196		26196		28292
				шт.							2096	
100	118	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		60	84,07	1,16	5044	69	42	3552	9283
				м		82,21	0	4933	0		688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение									504160
			Раздел: Канализация									
101	119	Е12-150101-0202	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		85	935,72	27,26	79536	2317	1	55960	146335
				м		908,45	5,93	77218	504		10840	
102	120	Е11-161001-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети		16	14988,25	26,94	239812	431	84183	111892	379840
				врезка		9699,9	12,96	155198	207		28136	
103	121	Е12-190101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм		12	1500,93	0	18011	0	0	12968	33457
				отверст		1500,92	0	18011	0		2478	
104	122	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов		12	817,52	6,81	9810	82	1832	5698	16749
				отверст		658,05	1,48	7897	18		1241	
105	123	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		16	1613,92	0	25823	0	0	18592	47968
				м3		1613,92	0	25823	0		3553	
106	124	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		10	3636,72	157,82	36367	1578	24640	7634	47521
				м3		1014,9	45,36	10149	454		3520	
107	125	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		16	841,75	0	13468	0	0	9697	25018
				м3		841,75	0	13468	0		1853	
108	126	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		16	156,47	74,39	2504	1190	0	1337	4148
				м3		82,08	34,02	1313	544		307	
109	127	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		85	762,23	3	64790	255	465	46203	119872
				м		753,76	1,19	64070	101		8879	
110	128	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм		85,85	550		47218		47218		50995
				м							3777	
111	129	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм		16	762,23	3	12196	48	87	8697	22564
				м		753,76	1,19	12060	19		1671	
112	130	С123-010801-0111	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм		16	1576		25216		25216		27233
				м							2017	
			Итого по разделу: Канализация									921700
			Раздел: Подвальное освещение									
113	141	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4		1	5494,99	2718,64	5495	2719	84	2700	8850
				м		2692	1057,73	2692	1058		656	
114	142	Е12-170101-0601	Демонтаж кабеля		95	88,38	0,85	8396	81	0	6000	15548
				м		87,53	0,19	8315	18		1152	
115	143	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		1	26805,24	3311,37	26805	3311	18110	4806	34140
				шт.		5384	1290,68	5384	1291		2529	
116	144	С123-070506-0134	Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В, ЩРС-0,4		1	163999		163999		163999		177119
				шт.							13120	
117	145	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		100	347,08	14,06	34708	1406	5691	20129	59223
				м		276,1	3,46	27610	346		4387	
118	146	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		100	40		4000		4000		4320
				м							320	
119	147	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		100	96,37	1,53	9637	153	1955	5467	16312
				м		75,3	0,63	7530	63		1208	
120	148	С123-060131-0417	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,095	541147		51409		51409		55522
				км							4113	
121	149	С123-060131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,005	1527593		7638		7638		8249

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							611	
122	150	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		195	96,37	1,53	18792	297	3811	10661	31809
				м		75,3	0,63	14684	123		2356	
123	151	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,195	28825		5621		5621		6071
				км							450	
124	152	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А		4	4837,04	105,11	19348	420	8712	7446	28938
				шт		2554	31,48	10216	126		2144	
125	153	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		4	562		2248		2248		2428
				шт.							180	
126	154	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке		12	495,18	3,88	5942	47	81	4197	10951
				шт		484,56	1,26	5815	15		811	
127	155	С123-070220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		12	404		4848		4848		5236
				шт.							388	
128	156	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный		1	1274,55	76,25	1275	76	27	866	2312
				шт		1171,02	31,48	1171	31		171	
129	157	С123-070501-0708	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0		1	75156		75156		75156		81168
				шт.							6012	
130	158	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		36	4670,06	3471,53	168122	124975	4867	47416	232781
				шт.		1063,34	765,98	38280	27575		17243	
131	159	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82		36	3697		133092		133092		143739
				шт.							10647	
132	160	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм		8	778		6224		6224		6722
				шт.							498	
			Итого по разделу: Подвальное освещение									931438
			Раздел: Подвальное помещение									
133	166	Е12-190101-0901	Очистка помещений от строительного мусора		10,5	1947,03	0	20444	0	11	14712	37968
				т		1946,03	0	20433	0		2812	
134	167	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		10,5	573		6017				6498
				т							481	
135	168	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		10,5	476		4998				5398
				т							400	
			Итого по разделу: Подвальное помещение									49864
			ИТОГО:					12557366	514850	7820032	3129820	16942156
								4208931	138039		1254971	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		338843				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17281002
			Проектные работы									600000
			Затраты на технический надзор	3,24%								559904
			Затраты на авторский надзор	1,12%								193547

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость	12%								2236134
			Итого по Акту									20870588

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нұрсыйла-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ф. Шеримов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Ералиев Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

КСК "Азамат Жайлау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Е. Раимкулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №21

1. Пак Л.В. кв.15
2. Пак Р.С. кв.18
3. Никитина кв.48
4. Сыраева кв 51
5. Чемурзиев Р. кв.34
6. Оспанбеков М. кв.59
7. Ибрагимова М. кв.16