Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : КСК "Азамат Жайлау"
Подрядчик : ТОО "Нұрсыйла құрылыс"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 21 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18/21	15.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 21 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области	31 233 643	9 252 728							1 110 327	10 363 055
удержание в счет погашения аванса	9 370 093	0							0	0
К оплате:	**21 863 550**	**9 252 728**							**1 110 327**	**10 363 055**

ЗАКАЗЧИК:
КСК "Азамат Жайлау"

Директор _____ **Е. Раймкулов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нұрсыйла құрылыс"

Директор _____ **А. Оралбаев**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КСК "Азамат Жайлау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұрсыйла құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 21 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 21 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/21** от **15.06.2021г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Входная группа. Монтаж козырьков									
1	47	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,198	160704,53	37529,62	192524	44960	6276	112810	329760
						117936	12848,64	141287	15393		24427	
2	48	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 100х100х4	т	0,588	70234,21	11401,37	41298	6704	1364	25753	72415
						56512,8	4316,94	33230	2538		5364	
3	49	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,588	267944		157551		157551		170155
											12604	
4	50	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 50х50х3	т	0,291	70234,21	11401,37	20438	3318	675	12745	35838
						56512,8	4316,94	16445	1256		2655	
5	51	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,291	278624		81080		81080		87566
											6486	
6	52	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,307	285487		87645		87645		94656
											7012	
7	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	90,64	2,4	725	19	358	252	1055
						43,42	0,26	347	2		78	
8	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8	74,87	1,7	599	14	382	148	806
						25,37	0,26	203	2		60	
9	55	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	32,5	648,05	32,38	21062	1052	14005	4519	27627
						184,73	8,39	6004	273		2046	
10	56	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	32,5	771,72	21,12	25081	686	2861	15685	44027
						662,57	7,72	21534	251		3261	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	57	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		37,375	2220		82973		82973		89610
				м2							6638	
12	58	Е11-120101-0410	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа		18	654,2	14,73	11776	265	2882	6246	19463
				м		479,38	2,56	8629	46		1442	
13	59	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		18	903		16254		16254		17554
				м							1300	
14	60	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		8	930,78	11,55	7446	92	4781	1869	10060
				м		321,57	2,87	2573	23		745	
15	61	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		8	912		7296		7296		7880
				м							584	
16	62	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором		24	60,46	0,89	1451	21	0	1029	2679
				отверстие		59,57	0	1430	0		198	
17	63	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом		46,8	261,48	2,96	12237	139	503	8396	22284
				м2		247,76	1,43	11595	67		1651	
18	64	С122-030101-9901	Металлосайдинг		46,9872	2400		112769		112769		121791
				м2							9022	
			Итого по разделу: Входная группа. Монтаж козырьков									1155226
			Раздел: Электроосвещение входной группы									
19	131	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		65	347,08	14,06	22560	914	3699	13084	38495
				м		276,1	3,46	17947	225		2851	
20	132	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		65	40		2600		2600		2808
				м							208	
21	133	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		65	96,37	1,53	6264	99	1270	3554	10603
				м		75,3	0,63	4895	41		785	
22	134	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,065	28825		1874		1874		2024
				км							150	
23	135	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		10	778		7780		7780		8402
				шт.							622	
24	136	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания		10	6292,19	2963,44	62922	29634	16647	16835	86137
				шт		1664,05	674,12	16641	6741		6381	
25	137	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82		10	1484		14840		14840		16027
				шт.							1187	
26	138	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт		10	478		4780		4780		5162
				шт.							382	
27	139	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		1	454,03	3,12	454	3	7	320	836
				шт		444,18	0,94	444	1		62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	140	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		10	827		8270		8270		8932
				шт.							662	
			Итого по разделу: Электроосвещение входной группы									179426
			Раздел: Электроосвещение подъездов									
29	161	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		80	347,08	14,06	27766	1125	4553	16103	47378
				м		276,1	3,46	22088	277		3510	
30	162	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		80	40		3200		3200		3456
				м							256	
31	163	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягиванне первого в проложенные трубы и металлические рукава		80	96,37	1,53	7710	122	1564	4374	13050
				м		75,3	0,63	6024	50		967	
32	164	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,08	28825		2306		2306		2490
				км							184	
33	165	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		20	778		15560		15560		16805
				шт.							1245	
			Итого по разделу: Электроосвещение подъездов									83179
			Раздел: Ремонт подъездов									
34	169	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски		268	161,62	0	43315	0	0	31187	80462
				м2		161,62	0	43315	0		5960	
35	170	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен		700	233,36	0	163349	0	0	117611	303437
				м2		233,36	0	163349	0		22477	
36	171	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка (подвал)		7,6	24783,29	77,16	188353	586	169404	13346	217835
				м2		2416,06	22,94	18362	174		16136	
37	172	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		420	1527,51	453,16	641555	190326	126086	263897	977888
				м2		774,15	98,53	325143	41381		72436	
38	173	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатуркина бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолкови стен декоративной штукатурки типа (Дождик)		968	2583,99	207,9	2501301	201244	436869	1372473	4183676
				м2		1924,78	44,45	1863187	43026		309902	
39	174	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первыйслой		968	274,36	2,4	265579	2326	219769	31489	320833
				м2		44,92	0,26	43484	251		23765	
40	175	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		435	806,04	3,82	350628	1660	106504	175078	567762
				м2		557,39	1,61	242464	701		42056	
41	176	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		265	641,84	5,74	170088	1522	47646	87504	278199
				м2		456,3	2,31	120920	613		20607	
42	177	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		268	775,32	6,01	207785	1612	52529	111096	344391

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		573,3	2,44	153644	655		25510	
			Итого по разделу: Ремонт подъездов									7274483
			ИТОГО:					5601043	488446	1827412	2447403	8692314
								3285181	113987		643874	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		173846				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8866163
			Затраты на технический надзор	3,24%								287264
			Затраты на авторский надзор	1,12%								99301
			Налог на добавленную стоимость	12%								1110327
			Итого по Акту									10363055

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нурсыйла курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор А. Оралбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Ералиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

КСК "Азамат Жайлау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор «АЗАМАТ-ЖАЙЛАУ» Е. Раимкулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №21

Бак Л.В кв 15
Сергеева кв51
Кан Р кв18
Нурдалкелова Л кв1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Нелидрзиев кв 34
Лимкерленко кв 48
Декабрьков кв 59