Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Акт выполненных работ

за август 2021 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 35,5-41,5

Составлен(а) в ценах 2019 г. по состоянию на 02.10.2019 г.

Договор №62 от "11" июня 2021года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство объездной дороги в нулевых отметках										
1	1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2(Всего 9 м)**	км дороги	5,33		594335,70	491618,40	3167809	2620326	127637	951733	4449106
		НР - 108%, СП - 8%				78770,30	86564,45	419846	461389		329563	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	91,7	488,76	859,00		419846,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,7	264,9							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	46,6	248,378		10242,00		2543887,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,6	248,378		1753,00		435406,63			
1.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,15	6,1295		4714,00		28894,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	6,1295		1753,00		10745,01			
1.5	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	1,94	10,3402		115,00		1189,00			
1.6	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,95	10,3935		4460,00		46355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,95	10,3935		1466,00		15236,87			
1.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11	58,63	2177,00				127638,00		
2	1127-1201-0105 РСНБ РК 2015 К=1,5	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0102**	км дороги	5,33		82220,87	80636,01	438237	429790	--	91528	572147
		НР - 108%, СП - 8%				1584,86	14315,42	8447	76301		42381	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,84	9,83	858,97		8447,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,23	43,89							
2.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	7,575	40,37475		10242,00		413518,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,575	40,37475		1753,00		70776,94			
2.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,24	1,2792		4714,00		6030,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	1,2792		1753,00		2242,44			
2.5	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,42	2,2386		115,00		257,00			
2.6	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,42	2,2386		4460,00		9984,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	2,2386		1466,00		3281,79			
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/Покрытие 10см/**	м3 материала основания в плотном теле	4797		1190,36	1057,29	5710146	5071828	10410	1822336	8135081
		НР - 108%, СП - 8%				130,90	220,85	627908	1059440		602599	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	690,77	909,00		627908,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	685,97							

3.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	74,3535		10242,00		761529,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	74,3535		1753,00		130341,69			
3.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	228,3372		4416,00		1008337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	228,3372		1227,00		280169,74			
3.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	339,6276		9006,00		3058686,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	339,6276		1753,00		595367,18			
3.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	43,6527		5573,00		243276,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	43,6527		1227,00		53561,86			
3.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	335,79	31,00				10409,00		
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**5852,34**	**2177,00**	**--**	**12740544**	**--**	**12740544**	**--**	**13759788**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1019244**	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство объездной дороги в насыпи										
		Снятие ППС по объездную										
5	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 30 м)**	**м3 грунта**		**27**	**24,88**	**24,88**	**672**	**672**	**--**	**101**	**834**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**5,17**	**--**	**140**		**62**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0796							
5.2	3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00295	0,07965		8434,00		672,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00295	0,07965		1753,00		139,63			
6	1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**		**54**	**19,00**	**19,00**	**1026**	**1026**	**--**	**154**	**1274**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**3,95**	**--**	**213**		**94**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,1216							
6.2	3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,002253	0,121635		8434,00		1026,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002253	0,121635		1753,00		213,23			
		Досыпка насыпи грунтом притрассовых резервов										
7	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 30 м)**	**м3 грунта**		**900**	**29,52**	**29,52**	**26567**	**26567**	**--**	**3976**	**32986**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**6,14**	**--**	**5522**		**2443**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	3,15							
7.2	3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,0035	3,15		8434,00		26567,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,15		1753,00		5521,95			
8	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**		**1800**	**20,43**	**20,43**	**36776**	**36776**	**--**	**5504**	**45663**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**4,25**	**--**	**7644**		**3382**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	4,36							
8.2	3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,002422	4,3605		8434,00		36776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002422	4,3605		1753,00		7643,96			
9	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см(Всего 4 проходов)**	**м3 уплотненного грунта**		**900**	**34,27**	**34,27**	**30845**	**30845**	**--**	**8024**	**41978**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,38**	**--**	**11145**		**3110**	

9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	6,47		4714,00		27237,00				
9.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00642	5,778		1753,00		10128,83				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00642	5,778								
9.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00077	0,693		745,00		516,00				
9.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00077	0,693		4460,00		3091,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00077	0,693		1466,00		1015,94				
10	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**2700**		**4,01**	**4,01**	**10821**	**10821**	**--**	**2194**	**14057**	
						--	**1,13**	**--**	**3048**		**1041**		
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	2,08								
10.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00077	2,079		745,00		1549,00				
10.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00077	2,079		4460,00		9272,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00077	2,079		1466,00		3047,61				
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/Покрытие 10см/** *НР - 198%, СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**10,8**		**1190,36**	**1057,29**	**12856**	**11419**	**23**	**4103**	**18315**	
						130,90	**220,85**	**1414**	**2385**		**1357**		
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	1,56	909,21		1414,00					
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,54								
11.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,1674		10242,00		1715,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,1674		1753,00		293,45				
11.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,51408		4416,00		2270,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,51408		1227,00		630,78				
11.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,76464		9006,00		6886,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,76464		1753,00		1340,41				
11.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,09828		5573,00		548,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,09828		1227,00		120,59				
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,756	31,00				23,00			
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	**м3**	**13,176**		**2177,00**	**--**	**28684**	**--**	**28684**	**--**	**30979**	
						--	**--**	**--**	**--**		**2295**		

РАЗДЕЛ 3. Участок объездной дороги ПК 26+00 - ПК 28+00 (заболоченный участок); L=200м

		Снятие ППС по объездную											
13	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 30 м) *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**300**		**24,88**	**24,88**	**7464**	**7464**	**--**	**1117**	**9268**	
						--	**5,17**	**--**	**1551**		**686**		
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,885								
13.2	3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00295	0,885		8434,00		7464,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00295	0,885		1753,00		1551,40				
14	1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**600**		**19,00**	**19,00**	**11399**	**11399**	**--**	**1706**	**14153**	
						--	**3,95**	**--**	**2369**		**1048**		
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	1,35								
14.2	3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,002253	1,3515		8434,00		11399,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002253	1,3515		1753,00		2369,18				

15	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/Всего 30см/. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1800**		**168,64**	**127,05**	**303558**	**228691**	**586**	**151081**	**491011**
		НР - 108%, СП - 8%				**41,27**	**36,45**	**74281**	**65609**		**36371**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0416	74,88	992,00		74281,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	43,54							
15.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	4,176		10242,00		42771,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	4,176		1753,00		7320,53			
15.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	10,656		4416,00		47057,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	10,656		1227,00		13074,91			
15.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	13,104		3746,00		49088,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	13,104		1466,00		19210,46			
15.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	12,096		5628,00		68076,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	12,096		1753,00		21204,29			
15.7	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,936		7858,00		7355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,936		1753,00		1640,81			
15.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	2,574		5573,00		14345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	2,574		1227,00		3158,30			
15.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	18,9	31,00				586,00		
16	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/Покрытие 30см/**	**м3 материала основания в плотном теле**	**540**		**1190,36**	**1057,29**	**642793**	**570938**	**1171**	**205141**	**915769**
		НР - 108%, СП - 8%				**130,90**	**220,85**	**70684**	**119262**		**67835**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	77,76	909,00		70684,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	77,22							
16.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,37		10242,00		85726,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,37		1753,00		14672,61			
16.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	25,704		4416,00		113509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	25,704		1227,00		31538,81			
16.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	38,232		9006,00		344317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	38,232		1753,00		67020,70			
16.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,914		5573,00		27386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	4,914		1227,00		6028,48			
16.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	37,8	31,00				1172,00		
17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**658,8**		**2177,00**	**--**	**1434208**	**--**	**1434208**	**--**	**1548944**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**114737**	
		РАЗДЕЛ 4. Снятие почвенно-плодородного слоя										
18	**1101-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(До 20 м, придорожная полоса Н=0,5м)**	**м3 грунта**	**140000**		**24,88**	**24,88**	**3483242**	**3483242**	**--**	**521272**	**4324875**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**5,17**	**--**	**723989**		**320361**	
18.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	413							
18.2	3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00295	413		8434,00		3483242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00295	413		1753,00		723989,00			
19	**1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**140000**		**19,00**	**19,00**	**2659662**	**2659662**	**--**	**398022**	**3302299**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**3,95**	**--**	**552809**		**244615**	

19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	315,35							
19.2	3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,002253	315,35		8434,00		2659662,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002253	315,35		1759,00		552808,55			
20	1101-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3(На откосах существующей насыпи Н=0,15м)**	**м3 грунта**	**21090**		**100,93**	**98,22**	**2128618**	**2071370**	--	**218767**	**2535175**
		Н - 72% , П - 8%				**2,71**	**11,69**	**57248**	**246595**		**187791**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0032	66,64	859,01		57248,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	140,67							
20.3	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00667	140,6703		14725,00		2071370,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	140,6703		1753,00		246595,04			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**40243702**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1259827**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**17272836**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3339411**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14343263**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4386759**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2981015**	
		Прочие затраты	0,00035124									**14 135**
		Временные здания и сооружения	3,12%									**1 255 604**
		Устройство временных зданий и сооружений	5,97%									**2 404 539**
		Итого:										**43 903 844**
		Дополнительные затраты в зимнее время	2,89%									**1 266 778**
		Итого:										**45 170 622**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%									**903 412**
		Итого:										**46 074 034**
		Итого в текущих ценах 2784/2525 К=	1,102574257									**50 815 629**
		Скидка по ценовому предложению 5%	5,00%									**2 541 397**
		Итого со скидкой										**48 274 232**
		НДС 12%	12%									**5 792 908**
		ВСЕГО:										**54 067 139**

Расчет составил:_____Алёнкина Н.В. Расчет проверил:_____Кудьяров Б. Обьемы работ проверил: _____Бекмаганбетов Н.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и _____ **Бейсенов К.Н.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Авторский надзор: ТОО "Алматы жоба" _____ **Чурилов С.А.**

Технический надзор: ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза": _____ **Ташенов М.Д.**