Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана" г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000614**
Договор (контракт)	Договор о гос закупках работ №784 от 30.06.2022	

Номер документа	Дата составления
00000000374	**07.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дорожно-строительные работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)			Услуга	1	419 790 128,00	419 790 128,00	44 977 513,71
				Итого	1	x	419 790 128,00	44 977 513,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года (представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№784	от 30.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 646 106 756,82**								
акт №		419 790 128,00							
в т.ч.за отчетный месяц		**419 790 128,00**							**44 977 513,71**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

м.п.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

м.п.

Бегичева Т.А.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),
Объект: Средний ремонт проспекта Кабанбай батыра от канала Есиль до объездной г.Нур-Султан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за НОЯБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Основная проезжая часть									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	19,6584	186644,71	4247,16	3669136	83492	3585644	43737	4009903
		НР - 108%, СП - 8%			--	2060,05	--	40497		297030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Покрытие из горячих асфальтобетонных шебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	49146	442,57	399,31	21750299	19624613	3439	5667767	29611512
		НР - 108%, СП - 8%			43,18	63,60	2122247	3125686		2193445	
3	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 K=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных шебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками,исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	49146	-5,39	--	-264995	--	-491	-285664	-594712
		НР - 108%, СП - 8%			-5,38	--	-264504	--		-44053	
4	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные шебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	5985,9828	33464,00	--	200314928	--	200314928	--	216340122
		СП - 8%			--	--	--	--		16025194	
5	212-504-0101 РСНБ РК 2022	Полимерная добавка к ЩМА	т	5985,9828	5652,00	--	33832775	--	33832775	--	36539397
		СП - 8%			--	--	--	--		2706622	
6	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Обочины.Укрепление из фрезмата	м2 покрытия обочин	5871,6	364,05	304,41	2137574	1787388	1293	1006737	3395855
		НР - 108%, СП - 8%			59,42	99,34	348893	583270		251545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				261439717	21495493	237737588	6432577	289302077
							2206636	3749453	--	21429783	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	261439717				
Материалы	Тенге	3589885				
Всего заработная плата	Тенге		5956089			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	234147703				
Накладные расходы	Тенге	6432577				
Сметная прибыль	Тенге	21429783				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	289302077				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2328
Сметная заработная плата	Тенге		5956089			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	289302077				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2328
Сметная заработная плата	Тенге		5956089			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					289302077
В ТОМ ЧИСЛЕ						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	2206636				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		21495493			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		3749453			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			237737588		
- Накладные расходы	Тенге				6432577	
- Сметная прибыль	Тенге				21429783	
Скидка по договору	Тенге					135 104.07
Итого за минусом скидки	Тенге					**289 166 973**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					5 783 339
Итого	Тенге					**294 950 312**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге					35 394 037
Итого в текущих ценах	Тенге					**330 344 350**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

_____ Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____ Узакбаев М.М.

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**пр. Улы-Дала**				
	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	6 844,00	119,36	816 900
	48	Демонтаж бордюра на бетонном основании/ с учетом вывоза на свалку/	м	7 814,00	123,64	966 123
	49	Демонтаж бордюра на бетонном основании/ без учета вывоза на свалку/	м	7 479,00	22,56	168 726
		Демонтаж забора металлического	т	231 947,00	1,850	429 102
	44	Демонтаж поребрика на бетонном основании/ с учетом вывоза на свалку/	м	6 250,00	149,60	935 000
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,0	291,63	1 398 634
	56	Устройство дорожного корыта вручную	м3	16 456,00	32,40	533 174
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	210,62	1 754 861
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	81,26	1 219 749
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	2,00	15 912
	80	Установка чугунного плавающего люка и дождеприемника	шт	152 811,00	2,00	305 622
	73	Омоноличивание бетоном	шт	10 075,00	2,00	20 150
		Прокладка труба ПЭ, д=110 мм	м	2 905,0	50,00	145 250
		Установка природных бортовых камней (без стоимости материала)	м	8 491,0	22,56	191 557
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4,00	204 000
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,00	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292
		ИТОГО по акту:				**9 123 162**
		ИТОГО с учетом скидки:				**9 118 901**
		в т.ч. НДС 12%:				**977 025**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Узонбаев Ю. М.

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		ул. Чингиз Айтматова				
	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	6 844,00	504,148	3 450 388,91
	48	Демонтаж бордюра на бетонном основании/ с учетом вывоза на свалку/	м	7 814,00	46,680	364 757,52
	49	Демонтаж бордюра на бетонном основании/ без учета вывоза на свалку/	м	7 479,00	159,080	1 189 759,32
		Установка природных бортовых камней (без стоимости бордюра)	м	8 491,00	159,080	1 350 748,28
		Устройство подстилающего основания из щебня С4 (тротуары,парковки), толщ. 10 см	м2	2 635,00	109,362	288 168,87
	42	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости мат-ла)+подстил.слой толщ.5 см	м2	5 423,00	99,420	539 154,66
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	4	31 824,00
	84	Монтаж КЦП 1-10 со стоимостью плиты	шт	21 747,00	1	21 747,00
	75	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	шт	7 383,00	4	29 532,00
	73	Омоноличивание бетоном	шт	10 075,00	4	40 300,00
		Установка закладных деталей под опору освещения	т	785 438,00	0,035	27 490,33
		Заливка бетона под опору освещения	м3	35 733,00	0,500	17 866,50
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,0	416,252	1 996 344,59
	56	Устройство дорожного корыта вручную	м3	16 456,00	46,250	761 090,00
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	257,788	2 147 889,62
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	144,058	2 162 454,64
	5	Розлив битумной эмульсии, 0,8л/м2	м2	192,00	462,100	88 723,20
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 6см	м2	5 477,00	462,100	2 530 921,70
	4	Розлив битумной эмульсии, 0,3л/м2	м2	73,00	462,100	33 733,30
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ. 5см	м2	4 468,00	462,100	2 064 662,80
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	6	306 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00

ИТОГО по акту: **19 461 959**
ИТОГО с учетом скидки: **19 452 871**
в т.ч. НДС 12%: **2 084 236**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұралем Құрылыс"

Розматов

Пенков Д. В. 64 VJE

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Пересечение пр. Кабанбай батыра - ул. Бухар жырау**				
		Основная проезжая часть				
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,0	104,4941	501 154
	56	Устройство дорожного корыта вручную	м3	16 456,00	11,610	191 054
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	262,549	2 187 558
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	88,225	1 324 345
	5	Розлив битумной эмульсии, 0,8л/м2	м2	192,00	247,17	47 457
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 6см	м2	5 477,00	247,17	1 353 750
	4	Розлив битумной эмульсии, 0,3л/м2	м2	73,00	247,17	18 043
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ. 5см	м2	4 468,00	247,17	1 104 356
		Устройство защиты кабеля				
	56	Устройство дорожного корыта вручную	м3	16 456,00	27,205	447 689
		Укладка труб ПЭ, д=140 мм	м	3 818,00	130	496 340
		Обратная засыпка песком механизмами	м3	6 122,00	25,21	154 305
		Установка плит перекрытий П12-15 3000*1500*150	шт	81 514,00	5	407 570
		Установка плиты перекрытия ПД-10 2800*2000*200	шт	151 724,00	1	151 724
		Установка опорных колец КО-6	шт	15 865,00	5	79 325
		Гидроизоляция ж/б изделий мастикой	м2	3 493,00	1,3	4 541
		Бортовые камни				
	50	Установка бортовых камней 150*300	м	9 874,00	63,25	624 531
		Тротуар				
	49	Демонтаж бордюра на бетонном основании/ без учета вывоза на свалку/	м	7 479,00	5	37 395
	44	Демонтаж поребрика на бетонном основании/ с учетом вывоза на свалку/	м	6 250,00	27,3	170 625
	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	6 844,00	1,34	9 171
	51	Установка бортовых камней (без стоимости бордюра)	м	7 141,00	5	35 705
	46	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	7 085,00	27,3	193 421
	42	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости мат-ла)+подстил.слой толщ.5 см	м2	5 423,00	1,34	7 267
		Устройство подстилающего основания из щебня С4 (тротуары,парковки), толщ. 20 см	м2	5 060,00	33,5	169 510
	5	Розлив битумной эмульсии, 0,8л/м2	м2	192,00	33,5	6 432
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ. 5см	м2	4 468,00	33,5	149 678
		Коммуникационный люк				
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	1	7 956
	76	Установка люка чугунного	шт	125 711,00	1	125 711
	73	Омоноличивание бетоном	шт	10 075,00	1	10 075

	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292

ИТОГО по акту: **10 239 089**
ИТОГО с учетом скидки: **10 234 307**
в т.ч. НДС 12%: **1 096 533**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Розмагов Ш.Ш

Сактанберин Д. KZ78VWE00049815

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"

Договор №784 от 30.06.2022 года

Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),

Объект: Средний ремонт по улицы Есиль от ул. Умай ана до ул. Баян сулу

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	1,13		186644,71	4247,16	210909	4799	206110	2514	230497
		НР - 108%; СП - 8%				--	2060,05	--	2328		17074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	1253,556		354,42	313,28	444282	392708	37	128784	618911
		НР - 108%; СП - 8%				41,11	54,01	51537	67708		45845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	1253,556		14,57	0,13	18263	157	--	19555	40843
		НР - 108%; СП - 8%				14,44	--	18106	--		3025	
4	212-501-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	181,5149088		25240,00	--	4581436	--	4581436	--	4947951
		СП - 8%				--	--	--	--		366515	
5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	729,72		15,06	15,06	10991	10992	--	2207	14254
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,20	--	3065		1056	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5852456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					69643				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						408656			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						73101			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4787583		
		- Накладные расходы	Тенге								153060	
		- Сметная прибыль	Тенге								433515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка по договору	Тенге								2 733,10
		Итого за минусом скидки	Тенге								**5 849 723**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								116 994
		Итого	Тенге								**5 966 717**
		Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								716 006
		Итого в текущих ценах	Тенге								**6 682 723**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Узакбаев М. М.

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		ул. Астана - Малотимофеевка				
	3	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 350-1000	м2	1 628	1524,861	2 482 474
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192	1524,861	292 773
	65	Устройство выравнивающего слоя из плотного к/з а/б / без учета подгрунтовки	тн	41 404	70,180	2 905 733
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ. 5см	м2	4 468,00	1524,861	6 813 079
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000	4	204 000
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292	1	12 292
		ИТОГО по акту:				**12 716 461**
		ИТОГО с учетом скидки:				**12 710 522**
		в т.ч. НДС 12%:				**1 361 842**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Абдраев Бауржан Сергазович
ГУ "УГАСК Акмолинской обл."
№ KZ61VJE00048472 от 08.07.2014 г.

Розлиятов И.И.

Проекту: «Работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (3 этап)»
Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Исполнитель: ТОО «Компания Энергодор»
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2022 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Жилой массив Тельмана. Улица Р1**				
	5	Розлив битума расход 0,8 л/м2	м2	192,00	288,27	55 347,84
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ.6 см /доставка/ 15 км	м2	5 477,00	288,27	1 578 854,79
	4	Розлив битума расход 0,3 л/м2	м2	73,00	288,27	21 043,71
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5 см	м2	4 468,00	288,27	1 287 990,36
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,00	6 110,00
		ИТОГО по акту:				**3 051 347**
		ИТОГО с учетом скидки:				**3 049 922**
		в т.ч. НДС 12%:				**326 777**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Узақбаев М.М.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"

Договор №784 от 30.06.2022 года

Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),

Объект: "Средний ремонт ул. В-3, ул. В-13 (ЖК "Балауса")

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ул.В-3										
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	640,31		341,60	341,60	218730	218730	--	43054	282727
						--	93,39	--	59797		20943	
2	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**										
		СП - 8%	т·км	1152,558		780,00	--	898995	--		--	970915
						--	--	--	--		71920	
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	388,44		341,60	341,60	132691	132691	--	26118	171514
						--	93,39	--	36275		12705	
4	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**										
		СП - 8%	т·км	699,192		780,00	--	545370	--		--	589000
						--	--	--	--		43630	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Замена пучинистых участков дресвой.Устройство**										
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	388,44		2219,96	1959,48	862322	761138	--	333656	1291656
						260,49	534,85	101183	207757		95678	
6	261-101-0108 РСНБ РК 2022	**Дресва**										
		СП - 8%	м3	473,8968		3437,00	--	1628783	--	1628783	--	1759086
						--	--	--	--		130303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие/оснований из грунта.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,21	2219,96	1959,48	118124	104263	--	45705	176936
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	13860	28459		13106	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие/оснований из дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	417,9	2219,96	1959,48	927722	818865	--	358961	1389617
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	108857	223514		102935	
9	261-101-0108 РСНБ РК 2022	Дресва	м3	509,838	3437,00	--	1752313	--	1752313	--	1892498
		СП - 8%			--	--	--	--		140185	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои оснований из ЩПС С-4.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	150,88	2219,96	1959,48	334948	295645	--	129600	501712
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	39302	80698		37164	
11	Калькуляция №1	Смеси С4	м3	184,0736	8012,00	--	1474798	--	1474798	--	1592782
		СП - 8%			--	--	--	--		117984	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,65	4247,16	4247,16	2761	2761	--	1446	4544
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	1339		337	
13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	719,01	354,42	313,28	254830	225248	22	73867	354993
		НР - 108%; СП - 8%			41,11	54,01	29560	38836		26296	
14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	719,01	14,57	0,13	10475	90	--	11216	23427
		НР - 108%; СП - 8%			14,44	--	10385	--		1735	
15	212-501-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки I	т	104,112648	27803,00	--	2894644	--	2894644	--	3126216
		СП - 8%			--	--	--	--		231572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12057506	2559431	7750560	1023623	14127623
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303147	676675	--	1046493	
	Материалы		Тенге				12057506				
	Всего заработная плата		Тенге				22				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					979822			
	Транспортные расходы		Тенге				7750538				
		Накладные расходы	Тенге				1444365				
		Сметная прибыль	Тенге				1023623				
			Тенге				1046493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14127622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					979822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14127622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					979822			
		РАЗДЕЛ 2.Ул.В-13									
16	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	548,38	341,60	341,60	187327	187327	--	36873	242135
					--	93,39	--	51212		17936	
17	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т·км	987,084	780,00	--	769926	--		--	831520
					--	--	--	--		61594	
18	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	107,98	341,60	341,60	36886	36886	--	7260	47678
					--	93,39	--	10084		3532	
19	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т·км	194,364	780,00	--	151604	--		--	163732
					--	--	--	--		12128	
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Замена пучинистых участков дресвой.Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	107,98	2219,96	1959,48	239711	211584	--	92751	359059
					260,49	534,85	28127	57753		26597	
21	261-101-0108 РСНБ РК 2022	**Дресва**									
		СП - 8%	м3	131,7356	3437,00	--	452775	--	452775	--	488997
					--	--	--	--		36222	
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Слои подстилающие/оснований из дресвы.Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	358,7	2219,96	1959,48	796300	702864	--	308110	1192763
					260,49	534,85	93437	191851		88353	
23	261-101-0108 РСНБ РК 2022	**Дресва**									
		СП - 8%	м3	437,614	3437,00	--	1504079	--	1504079	--	1624405
					--	--	--	--		120326	
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Слои оснований из ЩПС С-4.Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	150,96	2219,96	1959,48	335125	295802	--	129669	501978
					260,49	534,85	39323	80741		37184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Калькуляция №1	Смеси С4									
			м3	184,1712	8012,00	--	1475580	--	1475580	--	1593626
		СП - 8%			--	--	--	--		118046	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	0,65	4247,16	4247,16	2761	2761	--	1446	4544
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	1339		337	
27	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство									
			м2 покрытия	721,2	354,42	313,28	255606	225934	22	74092	356074
		НР - 108%; СП - 8%			41,11	54,01	29650	38954		26376	
28	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303									
			м2 покрытия	721,2	14,57	0,13	10507	90	--	11250	23498
		НР - 108%; СП - 8%			14,44	--	10417	--		1741	
29	212-501-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки I									
			т	104,42976	27803,00	--	2903461	--	2903461	--	3135738
		СП - 8%			--	--	--	--		232277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9121648	1663248	6335917	661451	10565747
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				200954	431934	--	782649	
		Материалы	Тенге				9121648				
		Всего заработная плата	Тенге				22				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					632888			
		Транспортные расходы	Тенге				6335895				
		Накладные расходы	Тенге				921529				
		Сметная прибыль	Тенге				661451				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				782649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10565748				
		Сметная заработная плата	Тенге								248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					632888			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10565748				
		Сметная заработная плата	Тенге								248
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					632888			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									24693370
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				504101				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4222679			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1108609			
		- Перевозка грузов	Тенге						14086477		
		- Накладные расходы	Тенге				2365895				
		- Сметная прибыль	Тенге							1685074	
		Скидка по договору	Тенге							1829142	
		Итого за минусом скидки	Тенге								11 531,80
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								24 681 838
		Итого	Тенге								493 637
											25 175 475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								3 021 057
		Итого в текущих ценах	Тенге								**28 196 532**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұралем Құрылыс"

_____

Абдраев Бауржан Сергазович
ГУ "УГАСК Акмолинской обл."
№ KZ61VJE00048472 от 08.07.2014 г.

Розматов И.