Заказчик: КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4», Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, бульвар К.Сатпаева, строение 4.

СПРАВКА № 1 от 18.05.2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			40	09.03.22			ТОО	
			доп согл № 40/01	18.03.22				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 года	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4	50 754 837,56	45 316 819,25							5 438 018,31	50 754 837,56
за месяц	**50 754 837,56**	**45 316 819,25**							**5 438 018,31**	**50 754 837,56**
удержание аванса 30%	15 226 451,27	13 595 045,78							1 631 405,49	15 226 451,27
удержание 5 %	2 537 741,88	2 265 840,96							271 900,92	2 537 741,88
К оплате:	**32 990 644,41**	**29 455 932,51**							**3 534 711,90**	**32 990 644,41**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4
БИН 980840002500
Директор _____ **Рахметжанова К.Р.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
Эксперт _____ **Ноженко В.А.**
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Заказчик : **КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар К. Сатпаева, 4 тел.:87187-75-22-84**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядч **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, адрес Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв. 4 тел.: 87058149823**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4», Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, бульвар К.Сатпаева, строение 4.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 40 от 09.03.2022 года, ополнительное

Акт № 1

приемки выполненных работ за май от 18.05. 2022 года

(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Покрытие футбольного поля										
1	25	2101-0201-0609	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004(800*0,05*1,26)	м3	10,08	2319		23376		23376	–	25246	Казахстан
						–		–		–	1870		
2	27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	120	2574,67	31,21	308960	3745	216095	65187	404079	Казахстан
						742,67	11,81	89120	1417	–	29932		
			Раздел 5 Резиновое покрытие беговой дорожки										
3	29	1127-0403-1003	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	2443,4	606,92	132,9	1482948	324728	1093641	113225	1723867	Казахстан

					26,43	37,93	64579	92678	–	127694		
4	35	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	337,5	2574,67	31,21	868951	10533	607767	183339	1136473 Казахстан
						742,67	11,81	250651	3986	–	84183	
		Раздел 6 Резиновое покрытие спортивной полощадки										
5	37	1127-0403-1003	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	1279,3	606,92	132,9	776433	170019	572602	59282	902572 Казахстан
						26,43	37,93	33812	48524	–	66857	
6	44	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	288	2574,67	31,21	741505	8988	518628	156449	969790 Казахстан
						742,67	11,81	213889	3401	–	71836	
		Раздел 7 МАФ										
		7.1 Футбольная площадка										
7	49	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м НР = 0	секция	40	49073	11536	1962920	461440	1291400	266720	2408011 Казахстан
						5252	3851	210080	154040	–	178371	
8	50	8601-0605-0206	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	158661	5202	158661	5202	130152	29663	203390 Казахстан
						23307	1877	23307	1877	–	15066	
9	51	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	73607	158	73607	158	62890	12471	92964 Казахстан
						10559	56	10559	56	–	6886	
		7.3 Баскетбольная площадка										
10	64	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м НР = 0	секция	56	49073	11536	2748088	646016	1807960	373408	3371216 Казахстан
						5252	3851	294112	215656	–	249720	

11	65	8601-0605-0206										
		Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	158661	5202	158661	5202	130152	29663	203390	Казахстан
					23307	1877	23307	1877	–	15066		
12	66	8601-0605-0404										
		Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	73607	158	73607	158	62890	12471	92964	Казахстан
					10559	56	10559	56	–	6886		
		Раздел 9 Вертикальная планировка										
13	80	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	516,9	32,63	32,63	16866	16866	–	4689	23279	Казахстан
					–	12,6	–	6513	–	1724		
14	81	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	397,5	6,84	6,84	2719	2719	–	523	3501	Казахстан
					–	1,83	–	727	–	259		
		Раздел 10 Демонтажные работы										
15	82	1218-0101-1401										
		Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	1957,9	1030,82	276,55	2018242	541457	–	1234886	3513378	Казахстан
					754,27	121,73	1476785	238335	–	260250		
16	83	1218-0101-1215	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя 100 мм НР = 72 %	м2 покрытия	4995,5	103,46	97,79	516834	488510	–	123332	691379	Казахстан
					5,67	28,62	28324	142971	–	51213		
17	85	4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка(6244,4*0,2178+2447,4*0,043*2,4+11,93)	т	1290,08	738		952079		–	–	1028245	Казахстан
					–		–		–	76166		

18	86 4121-0201-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км								
			т·км	1290,08	43	55473	–	–	59911	Казахстан
					–	–	–	4438		

Итого	**16 853 655**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 729 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 685 741
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	912 114
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 517 553
- перевозка грузов, тенге	1 007 552
- накладные расходы, тенге	2 665 308
в т.ч. зарплата, тенге	239 879
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 248 417
Всего по акту	**16 853 655**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	**202 244**
Непредвиденные работы и затраты 2%	341 118
Итого в текущий ценах с 05.10.20 г.	17 397 017
В текущих и прогнозных ценах 2021 года (к=1,05)	**18 266 868**
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95	17 353 524,60
НДС (12 %)	2 082 422,95
Итого	**19 435 947,55**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рахметжанова К. Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
Эксперт ТОО "Аймереке" Ноженко Владимир Александрович, ИИН 830220350540 , аттестат № KZ47VJE00048433 выдан 07.08.2019 г, № KZ65VJE00040737 выдан 03.09.2018 г, № KZ68VJE00050868 выдан 18.11.2019 г

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Эксперт авторского надзора ИП "АСПК" Третьяков Сергей Николаевич, ИИН 550312301444 , аттестат № KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар К. Сатпаева, 4 тел.:87187-75-22-84**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядч **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, адрес Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв. 4 тел.: 87058149823**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4», Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, бульвар К.Сатпаева, строение 4.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 40 от 09.03.2022 года, ополнительное

Акт № 2

приемки выполненных работ за май от 18.05. 2022 года

Корректирующая смета № 1 от 16.05.2022 года / по локальной смете 7-1-1/

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Покрытие футбольного поля										
1	13	1127-0403-0903	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	800	705,7	153,1	564560	122480	420936	40401	653358	Казахстан
						26,43	43,71	21144	34968	–	48397		

2	14 1127-0403-0904											
		Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0903 (до 12 см щебень М1000 фракция 20*40 мм) НР = 72 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 покрытия	800	-139,1	-40,56	-111280	-32448	-78832	-6774	-127498	Казахстан
					–	-11,76	–	-9408	–	-9444		
3	15 1127-0403-0902											
		Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	800	894,49	234,46	715592	187568	487272	66217	844354	Казахстан
					50,94	64,02	40752	51216	–	62545		
4	16 1127-0403-0904											
		Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0902 (до 10 см щебень М1000 фр 10*20 мм) НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 покрытия	800	-246,63	-67,58	-197304	-54064	-143240	-11301	-225293	Казахстан
					–	-19,62	–	-15696	–	-16688		
5	17 1127-0401-0104											
		Слои выравнивающий из отсева щебня фракции 2-5 мм (М-1000). Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	40	1782,96	1569,83	71318	62793	84	16046	94353	Казахстан
					211,03	346,13	8441	13845	–	6989		
6	18 2101-0201-0609											
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004(800*0,05*1,26)	м3	40,32	2319		93502		93502	–	100982	Казахстан

					–		–		–	7480		
	Раздел 5 Резиновое покрытие беговой дорожки											
7	19 1127-0403-1004											
		Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1003 (до 10 см щебень М600 фракция 20*40 мм) НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 покрытия	2443,4	-215,83	-66,83	-527359	-163292	-364067	-34094	-606369	Казахстан
					–	-19,38	–	-47353	–	-44916		
8	20 1127-0403-1002	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	2443,4	859,15	223,73	2099247	546662	1428118	196561	2479473	Казахстан
					50,94	60,79	124467	148534	–	183665		
9	21 1127-0403-1004											
		Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1002 (до 3 см щебень М 600 фр 5*20 мм) НР = 72 % ктрр1=-12; ктрм1=-12; кэкс1=-12; кмат1=-12;	м2 покрытия	2443,4	-572,72	-160,4	-1399384	-391921	-1007463	-81840	-1599722	Казахстан
					–	-46,52	–	-113667	–	-118498		
10	22 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6 л/м2 НР = 72 %	т	1,46604	100883,61	1764,65	147899	2587	145312	948	160755	Казахстан
					–	897,84	–	1316	–	11908		
11	23 1127-0602-0301											
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2443,4	1900,32	125,1	4643242	305669	4231260	129076	5154103	Казахстан

						43,51	29,86	106312	72960	–	381785		
12	24	2900-0000-0000(пл)	Тартановое покрытие толщиной 12 мм К=1,020;	м2	2492,268	6428,57		16021719		16021719	–	17303457	Казахстан
						–		–		–	1281738		
		Раздел 6 Резиновое покрытие спортивной полощадки											
13	25	1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1003 (до 10 см щебень М 600 фракция 20*40 мм) НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 покрытия	1279,3	-215,83	-66,83	-276111	-85496	-190616	-17851	-317479	Казахстан
						–	-19,38	–	-24793	–	-23517		
14	26	1127-0403-1002	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	1279,3	859,15	223,73	1099111	286218	747725	102915	1298188	Казахстан
						50,94	60,79	65168	77769	–	96162		
15	27	1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1002 (до 3 см щебень М600 фракция 5*20 мм) НР = 72 % ктрр1=-12; ктрм1=-12; кэкс1=-12; кмат1=-12;	м2 покрытия	1279,3	-572,72	-160,4	-732681	-205200	-527481	-42849	-837572	Казахстан
						–	-46,52	–	-59513	–	-62042		
16	28	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6 л/м2 НР = 72 %	т	0,76758	100883,61	1764,65	77436	1355	76082	496	84167	Казахстан
						–	897,84	–	689	–	6235		

17	29 1127-0602-0301										
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1279,3	1900,32	125,1	2431079	160040	2215377	67581	2698553	Казахстан
				43,51	29,86	55662	38200	–	199893		

Итого	**27 157 810**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	421 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	742 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 555 688
- накладные расходы, тенге	425 532
в т.ч. зарплата, тенге	38 298
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 011 692
Всего по акту	**27 157 810**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	**325 894**
Непредвиденные работы и затраты 2%	549 674
Итого в текущий ценах с 05.10.20 г.	28 033 378
В текущих и прогнозных ценах 2021 года (к=1,05)	**29 435 047**
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95	27 963 294,65
НДС (12 %)	3 355 595,36
Итого	**31 318 890,01**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рахметжанова К. Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
Эксперт ТОО "Аймереке" Ноженко Владимир Александрович, ИИН 830220350540 , аттестат № KZ47VJE00048433 выдан 07.08.2019 г, № KZ65VJE00040737 выдан 03.09.2018 г, № KZ68VJE00050868 выдан 18.11.2019 г _____

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Эксперт авторского надзора ИП "АСПК" Третьяков Сергей Николаевич, ИИН 550312301444 , аттестат № KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 года

_____

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)