Заказчик: КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4», Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, бульвар К Сатпаева, строение 4

СПРАВКА № 3 от 24.08.2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		40	09.03.22			ТОО	
		доп согл № 40/01	18.03.22				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 года	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар Сатпаева, строение 4	148 826 716,98	52 142 902,10							6 257 148,25	58 400 050,35
за месяц	**58 400 050,35**	**52 142 902,10**							**6 257 148,25**	**58 400 050,35**
удержание аванса 30%	17 520 015,10	15 642 870,63							1 877 144,48	17 520 015,10
удержание 5 %	2 920 002,52	2 607 145,10							312 857,41	2 920 002,52
К оплате:	**37 960 032,73**	**33 892 886,36**							**4 067 146,36**	**37 960 032,73**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар к.Сатпаева,4

БИН 980840002500

Директор _____ **Рахметжанова К.Р.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"

БИН 930540000893
Эксперт _____ **Ноженко В.А.**
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5бл

Заказчик: **КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар К. Сатпаева, 4 тел.:87187-75-22-84**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, адрес Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв. 4 тел.:**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза»
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза»
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 40 от 09.03.2022 года,

Акт №4
приемки выполненных работ за август от 24.08. 2022 года
(локальная смета 7-1-1)
на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Тип 1											
1	3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (расч 2847,5*0,6) НР = 72 %	т	0,2085	100883,61	1764,65	21034	368	20666	135	22863	Казахстан
						–	897,84	–	187	–	1694		

2	7 1127-0602-0301											
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	147,5	1900,32	125,1	280297	18452	255427	7792	311136	Казахстан
					43,51	29,86	6418	4404	–	23047		
	Раздел 2 Тип 2											
3	11 1127-0701-0302											
		Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	84,5	417,17	37,52	35251	3170	79	23952	63939	Казахстан
					378,71	14,97	32001	1265	–	4736		
4	12 2104-0509-0411											
		Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	84,5	1821		153875		153875	–	166185	Казахстан
					–		–		–	12310		
5	13 1127-0201-1005											
		Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР = 72 %	м бортового камня	57,5	2670,25	57,1	153539	3283	101260	36725	205485	Казахстан
					852,1	34,98	48996	2011	–	15221		

	Раздел 5 Резиновое покрытие беговой дорожки												
6	33 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной до 12 мм. Устройство резинового покрытия НР = 72 %	м2 покрытия	-981,5	4253,33	22,96	-4174643	-22535	-3527609	-455222	-5000254	Казахстан
					636,27	7,9	-624499	-7754	–	-370389		
	Раздел 6 Резиновое покрытие спортивной полощадки												
7	41 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной до 12 мм. Устройство резинового покрытия НР = 72 %	м2 покрытия	1279,3	4253,33	22,96	5441285	29373	4597932	593342	6517397	Казахстан
					636,27	7,9	813980	10106	–	482770		
8	43 1127-1301-0301	Спортивные покрытия. Нанесение игровой разметки вручную НР = 72 %	м разметки	567,3	141,35	1,74	80188	987	16423	45269	135494	Казахстан
					110,66	0,17	62777	96	–	10037		
	Раздел 7 МАФ												
	7.1 Футбольная площадка												
9	45 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	12	27617	31	331404	372	329856	996	358992	Казахстан
					98	8	1176	96	–	26592		
10	46 8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 0	шт.	20	50248	118	1004960	2360	971180	35060	1123222	Казахстан
					1571	27	31420	540	–	83202		
11	47 8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР = 0	комплект	2	113641	1849	227282	3698	212582	9260	255465	Казахстан
					5501	561	11002	1122	–	18923		

12	48 2910-0000-0000(пл)	Сетка для футбольных ворот	шт	2	3650		7300		7300	–	7884	Казахстан
					–		–		–	584		
	7.2 Спортивная площадка											
13	52 8601-0201-0118	Спортивный комплекс (3,000 м x3,020 м x 2,600 м) НР = 0	комплект	1	481320	6477	481320	6477	455654	15142	536179	Казахстан
					19189	1963	19189	1963	–	39717		
14	53 8601-0203-0104	Рукоход двухуровневый с турником НР = 0	комплект	1	609986	10004	609986	10004	574382	20415	680833	Казахстан
					25600	3037	25600	3037	–	50432		
15	54 8601-0213-0201	Брусья параллельные НР = 0	комплект	1	84735	145	84735	145	83321	1048	92646	Казахстан
					1269	36	1269	36	–	6863		
16	55 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР = 0	комплект	1	190559	2298	190559	2298	178901	7604	214016	Казахстан
					9360	675	9360	675	–	15853		
17	56 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" НР = 0	комплект	1	209198	3244	209198	3244	196863	7420	233947	Казахстан
					9091	987	9091	987	–	17329		
18	57 8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР = 0	комплект	1	150945	1468	150945	1468	142642	5628	169099	Казахстан
					6835	421	6835	421	–	12526		
19	58 8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" НР = 0	комплект	1	199512	2612	199512	2612	184218	10507	226821	Казахстан
					12682	743	12682	743	–	16802		
20	59 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР = 0	комплект	1	204333	2377	204333	2377	192768	7501	228781	Казахстан
					9188	699	9188	699	–	16947		
21	60 8601-0216-0111	Тренажер "Гребля" НР = 0	комплект	1	129749	1356	129749	1356	123925	3600	144017	Казахстан
					4468	413	4468	413	–	10668		

	7.3 Баскетбольная площадка												
22	61 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	2	27617	31	55234	62	54976	166	59832	Казахстан
					98	8	196	16	–	4432		
23	62 8601-0302-0308	Скамья дворовая НР = 0	шт.	4	42196	175	168784	700	160348	8264	191212	Казахстан
					1934	42	7736	168	–	14164		
24	63 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР = 0	комплект	2	97021	2048	194042	4096	174020	12904	223502	Казахстан
					7963	605	15926	1210	–	16556		
	7.4 Волебольная площадка												
25	67 8601-0210-0102	Стойки волейбольные с сеткой для детей НР = 0	комплект	1	94993	2050	94993	2050	86949	5054	108051	Казахстан
					5994	641	5994	641	–	8004		
	7.5 Детская площадка												
26	68 8601-0201-0109	Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м) НР = 0	комплект	1	511221	851	511221	851	490355	16474	569911	Казахстан
					20015	275	20015	275	–	42216		
27	69 8601-0207-0303	Спортивное бревно-"зигзаг" НР = 0	комплект	1	66931	276	66931	276	61952	4119	76734	Казахстан
					4703	67	4703	67	–	5684		
28	70 8601-0302-0404	Скамья детская "Пожарная машина" НР = 0	шт.	1	73327	232	73327	232	70799	2379	81762	Казахстан
					2296	56	2296	56	–	6056		
29	71 8601-0302-0405	Скамья детская "Гусеница" НР = 0	шт.	1	58098	175	58098	175	55989	2066	64977	Казахстан
					1934	42	1934	42	–	4813		
30	72 8601-0104-0104	Качалка-балансир "Малая" НР = 0	комплект	1	95054	218	95054	218	87851	5918	109050	Казахстан

						6985	59	6985	59	–	8078		
31	73	8601-0113-0113	Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м) НР = 0	комплект	1	1415671	1954	1415671	1954	1359012	46039	1578647	Казахстан
						54705	617	54705	617	–	116937		
			7.6 Хозяйственная площадка										
32	74	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 0	шт.	1	234615	8275	234615	8275	210985	12944	267364	Казахстан
						15355	2521	15355	2521	–	19805		
			7.7 Ограждение территории										
			Раздел 10 Демонтажные работы										
33	84	1109-0305-0401	Ограждения Демонтаж НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	-5,0628	60647,55	1066,35	-307046	-5399	–	-218381	-567461	Казахстан
						59581,2	327,64	-301648	-1659	–	-42034		

Итого	**9 457 723**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	315 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 084 881
- накладные расходы, тенге	274 120
в т.ч. зарплата, тенге	24 671
- сметная прибыль (8 %), тенге	700 575

Всего	**9 457 723**

Всего по акту	**9 457 723**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	**113 492**
Непредвиденные работы и затраты 2%	191 424
Итого в текущий ценах с 05.10.20 г.	9 762 639

В текущих и прогнозных ценах 2021 года (к=1,05)	**10 252 421**
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95	9 739 799,95
НДС (12 %)	1 168 775,99
Итого	**10 908 575,94**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт ТОО "Аймереке" Ноженко Владимир Александрович, ИИН 830220350540 , аттестат № KZ47VJE00048433 выдан 07.08.2019 г, № KZ65VJE00040737 выдан 03.09.2018 г, № KZ68VJE00050868 выдан 18.11.2019
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рахметжанова К. Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Эксперт авторского надзора ИП "АСПК" Третьяков Сергей Николаевич, ИИН 550312301444 , аттестат № KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5бл

Заказчик: **КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управлеиия образования Павлодарской области", БИН 980840002522, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар К. Сатпаева, 4 тел.:87187-75-22-84**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, адрес Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв. 4 тел.:**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза»
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза»
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 40 от 09.03.2022 года.

Акт №5

приемки выполненных работ за август от 24.08. 2022 года

по Корректирующей смете № 2
по локальной смете 7-1-1 на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР = 0	секция	168	138819	582	23321592	97776	19638192	2529072	27918717	Казахстан
						21343	153	3585624	25704	–	2068053		

2	2 8601-0605-0301											
		Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР = 0	конструкция	2	327083	2409	654166	4818	556304	66166	777959	Казахстан
					46522	838	93044	1676	–	57627		
3	3 8601-0605-0601											
		Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 0	конструкция	3	145579	1106	436737	3318	365250	48948	524540	Казахстан
					22723	337	68169	1011	–	38855		
4	4 1109-0305-0401											
		Ограждения Монтаж НР = 72 %	т конструкций	1,9273	100825,34	1523,34	194321	2936	–	138447	359389	Казахстан
					99302	468,05	191385	902	–	26621		
5	5 1147-0112-0104											
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 72 %	м2	1500	504,76	14,71	757140	22065	169875	410584	1261142	Казахстан
					376,8	3,37	565200	5055	–	93418		

Итого	**30 841 747**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 503 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 729 621
- накладные расходы, тенге	3 193 217
в т.ч. зарплата, тенге	287 390
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 284 574

Всего по акту	**30 841 747**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	**370 101**
Непредвиденные работы и затраты 2%	624 237
Итого в текущий ценах с 05.10.20 г.	31 836 085
В текущих и прогнозных ценах 2021 года (к=1,05)	**33 430 311**
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95	31 758 800,88
НДС (12 %)	3 811 056,11
Итого	**35 569 856,99**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рахметжанова К. Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт ТОО "Аймереке" Ноженко Владимир Александрович, ИИН 830220350540 , аттестат № KZ47VJE00048433 выдан 07.08.2019 г. № KZ65VJE00040737 выдан 03.09.2018 г. № KZ68VJE00050868 выдан 18.11.2019
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Эксперт авторского надзора ИП "АСПК" Третьяков Сергей Николаевич, ИИН 550312301444 , аттестат № KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5бл

Заказчик: **КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар К. Сатпаева, 4 тел.:87187-75-22-84**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, адрес Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв. 4 тел.:**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза»
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза»
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 40 от 09.03.2022 года.

Акт №6

приемки выполненных работ за август от 24.08. 2022 года

по Корректирующей смете № 1
по локальной смете 7-1-1 на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел Добавить											
1	19	**Раздел 5 Резиновое покрытие беговой дорожки**											

		толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1003 (до 10 см щебень М600 фракция 20*40 мм) НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 покрытия	-981,5	-215,83	-66,83	211837	65594	146244	13695	243575	Казахстан
					–	-19,38	–	19021	–	18043		
2	20 1127-0403-1002	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	-981,5	859,15	223,73	-843256	-219591	-573667	-78957	-995990	Казахстан
					50,94	60,79	-49998	-59665	–	-73777		

		толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1002 (до 3 см щебень М 600 фр 5*20 мм) НР = 72 % ктрр1=-12; ктрм1=-12; кэкс1=-12; кмат1=-12:	**м2 покрытия**	**-981,5**	-572,72	-160,4	562125	157433	404692	32875	642599 Казахстан
					–	-46,52	–	45659	–	47600	
4	**22 1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6 л/м2 НР = 72 %**	**т**	**-0,5889**	100883,61	1764,65	-59410	-1039	-364067	-381	-64574 Казахстан
					–	897,84	–	-529	–	-4783	
5	**23 1127-0602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**-981,5**	1900,32	125,1	-1865164	-122786	-1699673	-51849	-2070374 Казахстан
					43,51	29,86	-42705	-29308	–	-153361	

(пл)	покрытие толщиной 12 мм К=1,020;	м2	-1001,13	6428,57		-6435834	-6435834	–	-6950701	Казахстан
								-514867		

Итого по разделу 1	-	**9 195 465**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		-92 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		-120 390
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		-24 821
- материалы, изделия и конструкции, тенге		-8 907 523
- накладные расходы, тенге		-2 017 207
в т.ч. зарплата, тенге		-181 549
- сметная прибыль (8 %), тенге		-1 222 305

Всего по акту	**-9 195 465**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	**-110 346**
Непредвиденные работы и затраты 2%	-186 116
Итого в текущий ценах с 05.10.20 г.	-9 491 927
В текущих и прогнозных ценах 2021 года (к=1,05)	**-9 966 523**
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95	-9 468 197,18
НДС (12 %)	-1 136 183,66
Итого	**-10 604 380,84**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рахметжанова К. Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
Эксперт ТОО "Аймереке" Ноженко Владимир Александрович, ИИН 830220350540 , аттестат № KZ47VJE00048433 выдан 07.08.2019 г, № KZ65VJE00040737 выдан 03.09.2018 г, № KZ68VJE00050868 выдан 18.11.2019
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Эксперт авторского надзора ИП "АСПК" Третьяков Сергей Николаевич, ИИН 550312301444 , аттестат № KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
5бл

Заказчик: **КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар К. Сатпаева, 4 тел.:87187-75-22-84**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, адрес Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв. 4 тел.:**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза»
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата города Экибастуза»
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 40 от 09.03.2022 года,

Акт №7
приемки выполненных работ за август от 24.08. 2022 года
(локальная смета 7-1-1)
на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Тип 1

1	1 1127-0403-0901	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня фракции 20*40 мм с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**2847,5**	829,04	237,45	2360691	676139	1539501	242088	2811001	Казахстан
					50,94	67,14	145052	191181	–	208222		
2	**2 1127-0403-0904**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901 (основание из щебня фракции 20*40 мм кррректировка до 10 см) НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5;**	**м2 покрытия**	**2847,5**	-223,44	-67,58	-636245	-192434	-443811	-40225	-730588	Казахстан
					–	-19,62	–	-55868	–	-54118		

3	3 1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602 0301 (до 6 см) НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 покрытия**	**2847,5**	865,67	0,09	2464995	256	2463401	963	2663235	Казахстан
					0,47	–	1338	–	–	197277		
4	4 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (замена на поребрик) НР = 72 %**	**м бортового камня**	**1137,4**	2686,6	31,21	3055739	35498	2175528	617865	3967492	Казахстан
					742,67	11,81	844713	13433	–	293888		
	Раздел 2 Тип 2											
5	5 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,050**	**м3 материала основания в плотном теле**	**62,675**	3245,73	1033,73	203426	64789	129982	16324	237330	Казахстан
					138,1	223,64	8655	14017	–	17580		

6	6 1127-0403-1001	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 % (замена на щебень прииятый проектом М600 фракции 20*40 мм с расклинцовкой щебнем М600 фракции 10*20 и 5*10 мм)**	**м2 покрытия**	**1253,5**	770,95	203,37	966386	254924	647608	97815	1149337	Казахстан
					50,94	57,44	63853	72001	–	85136		
7	7 1127-0403-1004	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001 (до 10 см) НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5 (корректировка толщины слоя из щебня М600**	**м2 покрытия**	**1253,5**	-215,83	-66,83	-270543	-83771	-186772	-17491	-311077	Казахстан
					–	-19,38	–	-24293	–	-23043		

Раздел 3 Тип III Детская площадка

8	**8 1127-0403-1004**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1003 (до 10 см щебень М600 фракция 20*40 мм) НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-**	**м2 покрытия**	**300**	-215,83	-66,83	-64749	-20049	-44700	-4186	-74450	Казахстан
					–	-19,38	–	-5814	–	-5515		
9	**9 1127-0403-1002**	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**300**	859,15	223,73	257745	67119	175344	24134	304429	Казахстан
					50,94	60,79	15282	18237	–	22550		

10	10 1127-0403-1004	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1002 (до 3 см щебень фракции 5*20 мм) НР = 72 % ктрр1=-12; ктрм1=-12; кэкс1=-12;**	**м2 покрытия**	**300**	-572,72	-160,4	-171816	-48120	-123696	-10048	-196413	Казахстан
					–	-46,52	–	-13956	–	-14549		
11	11 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6 л/м2 НР = 72 %**	**т**	**0,18**	100883,61	1764,65	18159	318	17841	117	19738	Казахстан
					–	897,84	–	162	–	1462		
12	12 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**300**	1900,32	125,1	570096	37530	519513	15848	632820	Казахстан
					43,51	29,86	13053	8958	–	46876		

13	30	2900-0000-0000 (пл)	**Тартановое покрытие толщиной 12 мм (ПЗ) К=1.020:**	**м2**	**1304,886**	6428,57	8388551	8388551	–	9059635	Казахстан
						–	–	–	671084		

Итого	**19 532 489**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	939 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 814
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 612 490
- накладные расходы, тенге	729 342
в т.ч. зарплата, тенге	65 641
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 070 964
Всего	**19 532 489**
Всего по акту	**19 532 489**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	**234 390**
Непредвиденные работы и затраты 2%	395 337
Итого в текущий ценах с 05.10.20 г.	20 162 216

В текущих и прогнозных ценах 2021 года (к=1,05)	**21 171 051**
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95	20 112 498,45
НДС (12 %)	2 413 499,81
Итого	**22 525 998,26**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рахметжанова К. Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
Эксперт ТОО "Аймереке" Ноженко Владимир Александрович, ИИН 830220350540 , аттестат № KZ47VJE00048433 выдан 07.08.2019 г. № KZ65VJE00040737 выдан 03.09.2018 г. № KZ68VJE00050868 выдан 18.11.2019.
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Эксперт авторского надзора ИП "АСПК" Третьяков Сергей Николаевич, ИИН 550312301444 , аттестат № KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 года
_____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)