Заказчик: "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90"

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

Объект: "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц **2022** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№44	2022-02-21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90"	**72 923 470,14**	**65 110 241,20**							**7 813 228,94**	**72 923 470,14**
5 % на сдачу объекта		3 255 512,06							390 661,45	3 646 173,51
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**61 854 729,14**							**7 422 567,49**	**69 277 296,63**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90
БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Servis"
БИН 190140016640
Эксперт_____Калышбеков М.Б.
аттестат №KZ47VJE00031361

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

(локальная смета 01-01)

на Демонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	968,48	1781,73	165,87	1725570	160641	–	1185252	3143688	Казахстан
						1615,86	83,9	1564928	81255	–	232866		

2	4 1109-0403-0401											
		Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР = 72 %	м2	42	1392,37	33,2	58480	1394	–	41514	107993	Казахстан
					1359,17	13,63	57085	572	–	7999		
3	6 1109-0601-0102											
		Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР = 72 %	т конструкций	0,54	32170,12	1715,38	17372	926	79	11911	31626	Казахстан
					30308,64	327,64	16367	177	–	2343		
4	7 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	75	490,38	1,27	36778	95	3265	24061	65706	Казахстан
					445,57	–	33418	–	–	4867		
5	9 1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	23,25	17735,64	8241,68	412354	191619	–	220495	683477	Казахстан
					9493,96	3677,8	220735	85509	–	50628		
6	19 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	158	107		16906		–	–	18258	Казахстан
					–		–		–	1352		
7	20 4121-0201-1300	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	2054	41		84214		–	–	90951	Казахстан
					–		–		–	6737		

Итого	**4 141 699**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 892 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 675
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 513
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 344
- перевозка грузов, тенге	101 120
- накладные расходы, тенге	1 483 233
в т.ч. зарплата, тенге	165 479
- сметная прибыль (8 %), тенге	306 792
Всего	**4 141 699**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 834**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 224 533**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**4 435 912**
Договорной коэфицент К=0,95	4 214 116,40
НДС (12 %)	505 693,97
Итого	**4 719 810,37**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Servis"
БИН 190140016640
Эксперт_____Калышбеков М.Б.
аттестат №KZ47VJE00031361

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Asia Project Trans"
БИН:
Директор _____Алетдинов Р.И

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

(локальная смета 02-01)

на Корректирующея смета № 1 /Ремонтно строительные работы./

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить.

1	1 1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м2**	**72,5**	2668,84	3,25	193491	236	108968	60687	274512	Казахстан
					1162,58	–	84287	–	–	20334		
2	2 2923-6600-1100 (пл)	**Витражи из ПВХ**	**м2**	**72,5**	40815		2959088		2959088	–	3195815	Казахстан
					–		–		–	236727		
3	3 1115-0106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м2 поверхности облицовки**	269,265	4174,06	38,61	1123928	10396	123348	716457	1987616	Казахстан
					3677,36	18,18	990184	4895	–	147231		
4	4 2920-3360-2500 (пл)	**Плиты бетонные фасадные СТ РК 958-93**	**м2**	269,265	3265		879150		879150	–	949482	Казахстан
					–		–		–	70332		

5	**5 1115-0402-0402**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	834	984,26	3,74	820873	3119	711527	77553	970300	Казахстан
					127,37	1,78	106227	1485	–	71874		
6	**6 1106-0101-0119**	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м3**	25,5	26436,85	1658,49	674140	42292	540468	72563	806439	Казахстан
					3583,52	368,7	91380	9402	–	59736		
7	**7 1203-0101-1401**	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %**	**м трещин**	**2184**	510,3	–	1114495	–	67726	753674	2017623	Казахстан
					479,29	–	1046769	–	–	149454		
8	**8 1203-0101-1601**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %**	**м3**	20,4	65071,43	1480,69	1327457	30206	604895	507593	1981854	Казахстан
					33939,01	619,32	692356	12634	–	146804		

9	**9 1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м2 вертикальной проекции**	**2300**	883,86	49,8	2032878	114540	646944	955081	3226996	Казахстан
					552,78	23,96	1271394	55108	–	239037		
10	**10 1217-0101-0601**	**Кабель. Демонтаж НР = 72 %**	**м**	**1985**	87,64	0,21	173965	417	–	125112	323003	Казахстан
					87,43	0,11	173549	218	–	23926		
11	**11 1217-0101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**98**	173,28	1,71	16981	168	–	12167	31480	Казахстан
					171,57	0,87	16814	85	–	2332		

Итого	**15 765 120**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 472 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 374
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 642 114
- накладные расходы, тенге	3 280 887
в т.ч. зарплата, тенге	295 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 167 787

Всего	**15 765 120**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**315 302**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**16 080 422**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**16 885 022**
Договорной коэфицент К=0,95	16 040 770,90
НДС (12 %)	1 924 892,51
Итого	**17 965 663,41**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Servis"
БИН 190140016640
Эксперт_____Калышбеков М.Б.
аттестат №KZ47VJE00031361

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Asia Project Trans"
БИН:
Директор _____Алетдинов Р.И

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 3

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

(локальная смета 02-01-01)

на ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фасад

1	9	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1209,99	984,23	3,75	1190906	4538	102302	112478	1407655	Казахстан
						127,33	1,78	154066	2154	–	104271		
		Раздел 3 Окна											
2	18	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2	534,5	3398,32	213,08	1816402	113891	994197	548967	2554599	Казахстан
						1325,2	101,28	708314	54140	–	189230		

3	19	2109-0201-0605										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	534,5	21923		11717844		11717844	–	12655272	Казахстан
					–		–		–	937428		
4	20	1110-0501-0101										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2	24,8	4419,12	206,2	109594	5114	60093	33721	154780	Казахстан
					1789,81	98,71	44387	2448	–	11465		
5	21	2109-0201-0401										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	24,8	17162		425618		425618	–	459667	Казахстан
					–		–		–	34049		

6	24 1110-0501-0401											
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	280	1472,8	6,12	412387	1714	336706	53856	503542	Казахстан
					264,16	2,97	73968	832	–	37299		
7	25 2109-0205-0107											
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	280	2441		683480		683480	–	738158	Казахстан
					–		–		–	54678		
8	26 1115-0108-1902											
		Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	280	1775,8	6,81	497230	1907	353004	102749	647977	Казахстан
					508,25	1,39	142318	389	–	47998		
	Раздел 5 Прочие работы											
	5.1 Крыльца Кр-1....Кр-10											
9	32 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	74,95	914,37	35,72	68532	2677	36950	21740	97494	Казахстан
					385,65	17,21	28904	1290	–	7222		

10	33 1147-0301-0101											
		Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	74,95	2102,1	208,3	157553	15612	5916	102314	280657	Казахстан
					1814,87	81,1	136025	6078	–	20789		
11	34 2104-0509-0103											
		Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	74,95	2299		172310		172310	–	186095	Казахстан
					–		–		–	13785		
	5.5 Отмостка											
12	52 1127-0403-0301											
		Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	516,5	857,21	215,29	442749	111198	312069	36716	517822	Казахстан
					37,72	61,01	19482	31512	–	38357		

Итого	**20 203 718**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 307 540
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	256 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 838

- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 130 495
- накладные расходы, тенге	1 012 592
в т.ч. зарплата, тенге	91 133
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 496 581
Всего	**20 203 718**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**404 074**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**20 607 792**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**21 638 923**
Договорной коэфицент К=0,95	20 556 976,85
НДС (12 %)	2 466 837,22
Итого	**23 023 814,07**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Servis"
БИН 190140016640
Эксперт _____Калышбеков М.Б.
аттестат №KZ47VJE00031361

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Asia Project Trans"
БИН:
Директор _____ Алетдинов Р.И

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 4

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

(локальная смета 07-01)

на благоустройство территории

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Землянные работы.

1	1 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1117,6	49,56	49,56	55399	55399	–	14323	75300	Казахстан
					–	17,8	–	19893	–	5578		
2	2 1101-0102-0411	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1117,6	511,88	491,83	572111	549680	335	91218	716395	Казахстан
					19,75	93,59	22095	104596	–	53066		
3	3 4102-0102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	92202	35		3227070		–	–	3485236	Казахстан
					–		–		–	258166		

4	4	1101-0104-0701										
			Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1980	1,51	1,51	2990	2990	–	770	4061	Казахстан
						–	0,54	–	1069	–	301		
		Покрытие тротуаров тип 2											
5	21	1127-0403-0301											
			Основания из щебня фракции 10-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	2490	745,04	172,23	1855175	428878	1344625	146310	2161604	Казахстан
						32,8	48,8	81672	121537	–	160119		
6	22	1127-0401-0101											
			Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	169,5	3245,62	1033,72	550133	175215	351510	44146	641821	Казахстан
						138,1	223,63	23408	37905	–	47542		

7	23	1127-0701-0302										
		Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	2490	511,37	37,52	1273311	93425	236899	705789	2137428	Казахстан
					378,71	14,97	942988	37275	–	158328		
8	25	1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	453	2005,32	31,2	908419	14138	557851	246082	1246861	Казахстан
					742,67	11,8	336430	5350	–	92360		
9	26	2104-0508-9901										
		Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,248	35583		257906		257906	–	278538	Казахстан
					–		–		–	20632		

Итого	**10 747 244**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 406 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 319 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	327 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 749 125
- перевозка грузов, тенге	3 227 070
- накладные расходы, тенге	1 248 639
в т.ч. зарплата, тенге	112 378
- сметная прибыль (8 %), тенге	796 092
Всего	**10 747 244**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**214 945**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**10 962 189**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**11 510 693**
Договорной коэфицент К=0,95	10 935 158,35
НДС (12 %)	1 312 219,00
Итого	**12 247 377,35**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Servis"
БИН 190140016640
Эксперт _____Калышбеков М.Б.
аттестат №KZ47VJE00031361

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Asia Project Trans"
БИН:
Директор _____Алетдинов Р.И

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4** **БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 5

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

(локальная смета 07-01)

на Корректирующея смета №2 /Благоустройство территории/

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	**2920-3600-1000 (пл)**	**Тротуарная плитка "Мостовая" толщиной 50 мм**	**м2**	2490	4677		11645730		11645730	–	12577388	Казахстан
						–		–		–	931658		
2	2	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м3 материала основания в плотном теле**	134,1	3524,76	1292,15	472670	173277	278097	42322	556191	Казахстан

	158,81	279,53	21296	37485	–	41199

Итого	**13 133 579**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 923 827
- накладные расходы, тенге	42 322
в т.ч. зарплата, тенге	3 809
- сметная прибыль (8 %), тенге	972 857
Всего	**13 133 579**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**262 672**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**13 396 251**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**14 066 546**
Договорной коэфицент К=0,95	13 363 218,70
НДС (12 %)	1 603 586,24
Итого	**14 966 804,94**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Servis"
БИН 190140016640
Эксперт_____Калышбеков М.Б.
аттестат №KZ47VJE00031361

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Asia Project Trans"
БИН:
Директор _____ Алетдинов Р.И