Заказчик: "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90"

Подрядчик: ТОО "КазСироСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бухар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

Объект: "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован	Источник: код	Организационно-правовая: наименован	Организационно-правовая: код
		№44	2022-02-21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	в том числе: Строительно монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не включенных в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90"	173 603 628,52	47 540 332,24							5 704 839,87	53 245 172,11
5 % на удачу объекта		2 477 016,61							285 241,98	2 662 258,61
ИТОГО К ОПЛАТЕ		48 163 415,63							5 419 597,88	50 582 913,50

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90
БИН 970440002050

Руководитель _____ Завальная С.В.

Объемы выполненных работ подтверждаю:
Представитель Казенного предприятия
ТОО "Glad Service"
БИН 140140018540
Инженер _____ Калышбеков М.Б.
Аттестат № 0247-0[illegible]

Подрядчик:
ТОО "КазСироСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
6600

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 10

приемки выполненных работ за сентябрь от 26.09.2022 года

(локальная смета 01-01)

на Демонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1213-0103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	318,1	4629,23	202,35	1472558	64367	–	1034954	2708113	Казахстан
						4426,88	91,94	1408191	29246	–	200601		
2	2	1213-0103-0401	Облицовка из сайдинга парапета и козырька. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	12	86,16	5,38	1034	64	–	720	1895	Казахстан

	80,78	2,59	969	31	–	140

Итого	2 710 008
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 409 160
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 429
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 277
- накладные расходы, тенге	1 035 675
в т.ч. зарплата, тенге	93 211
- сметная прибыль (8 %), тенге	200 741
Всего	2 710 008
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	54 200
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	2 764 208
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	2 902 518
Договорной коэфицент К=0,95	2 757 392,10
НДС (12 %)	330 887,05
Итого	3 088 279,15

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г. Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель _____ Навальная С.В.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Service"
БИН 190140018[illegible]
Эксперт _____ Калышбеков М.Б.
аттестат [illegible]VJE00041361

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Asia Project Trans"
БИН:
Директор _____ Аптединов Р.И

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
6600

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 11

приемки выполненных работ за сентябрь от 26.09.2022 года

(локальная смета 02-01-01)

на ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Фасад											
1	1	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	3445,61	351,76	2,99	1212040	10303	1023863	128863	1448176	Казахстан
			НР = 72 %			51,62	0,32	177874	1103	–	107272		

2	10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(АС-8) НР = 72 %	м2	70	99,44	2,99	6961	209	3262	2529	10250	Казахстан
					49,86	0,32	3490	22	–	759		
3	11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(АС-8) НР = 72 % ктрр1=2,3; ктрм1=2,5; кэкс1=2,5;	м2	70	179,96	4,23	12597	296	8220	2971	16814	Казахстан
					58,31	0,65	4081	45	–	1245		
	Раздел 2 Двери											
4	12 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	32,97	3019,54	62,6	99554	2064	17586	58146	170316	Казахстан
					2423,53	25,93	79904	855	–	12616		
5	13 2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	32,97	55987		1845891		1845891	–	1993562	Казахстан
					–		–		–	147671		
6	14 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	9,03	3331,65	59,29	30085	536	6025	17095	50955	Казахстан
					2605,08	24,34	23524	220	–	3774		

7	15 2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,03	21761		196502		196502	–	212222	Казахстан
					–		–		–	15720		
8	16 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	16	1417,81	2,55	22685	41	–	16304	42108	Казахстан
					1415,26	–	22644	–	–	3119		
9	17 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 ктрр1=1,15;	комплект	16	6598		105568		105568	–	114013	Казахстан
					–		–		–	8445		
	Раздел 3 Окна											
10	22 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2	4,32	3136,7	206,1	13551	890	7436	4069	19029	Казахстан
					1209,43	98,71	5225	426	–	1410		
11	23 2109-0201-0201	ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,32	16723		72243		72243	–	78022	Казахстан
					–		–		–	5779		
12	24 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	200	1472,81	6,12	294555	1224	240504	38462	359659	Казахстан
					264,16	2,97	52834	594	–	26642		

13	25	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	200	2441		488200		488200	–	527256	Казахстан
						–		–		–	39056		
14	26	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	190,9	1775,8	6,81	338996	1300	240673	70045	441764	Казахстан
						508,25	1,39	97031	265	–	32724		
		Раздел 5 Прочие работы											
		5.1 Крыльца Кр-1....Кр-10											
15	28	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,85	6869,73	2144,9	5839	1824	3189	1146	7543	Казахстан
						971,64	899,42	826	765	–	559		
16	29	1106-0101-0115	Устройство ж/бетонных ступеней и площадки. Устройство,В15,W4 НР = 72 %	м3	2,85	30670,18	2083,81	87410	5939	75111	5549	100396	Казахстан
						2231,41	472,68	6360	1347	–	7437		
17	30	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0143	264413		3781		3781	–	4083	Казахстан
						–		–		–	302		

18	31 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	19,12	1053,55	24,65	20144	471	13730	4324	26425	Казахстан
					310,85	3,24	5943	62	–	1957		
19	35 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	26,24	16109,53	5,42	422714	142	377147	32706	491854	Казахстан
					1731,15	–	45425	–	–	36434		
	5.2 Крыльцо Кр-2....Кр-5											
20	36 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	34,8	914,37	35,72	31820	1243	17156	10094	45267	Казахстан
					385,65	17,21	13421	599	–	3353		
21	37 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	34,8	2102,1	208,3	73153	7249	2746	47505	130311	Казахстан
					1814,87	81,1	63158	2822	–	9653		
22	38 2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	34,8	2299		80005		80005	–	86405	Казахстан
					–		–		–	6400		
23	39 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	10,42	16109,73	5,42	167861	56	149766	12988	195317	Казахстан
					1731,15	–	18039	–	–	14468		

5.3 Крыльцо Кр-6....Кр-8

24	40 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,85	6869,73	2144,9	5839	1824	3189	1145	7543	Казахстан
					971,64	899,42	826	765	–	559		
25	41 1106-0101-0115	Устройство ж/бетонных ступеней и площадки. Устройство,В15,W4 НР = 72 %	м3	2,85	30670,18	2083,81	87410	5939	75111	5549	100396	Казахстан
					2231,41	472,68	6360	1347	–	7437		
26	42 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0163	264413		4310		4310	–	4655	Казахстан
					–		–		–	345		
27	43 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	19,12	1053,55	24,65	20144	471	13730	4324	26425	Казахстан
					310,85	3,24	5943	62	–	1957		
28	44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	34,95	914,37	35,72	31957	1248	17230	10138	45462	Казахстан
					385,65	17,21	13479	601	–	3368		
29	45 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	34,95	2102,1	208,3	73468	7280	2758	47710	130873	Казахстан
					1814,87	81,1	63430	2834	–	9694		

30	46 2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	34,95	2299		80350		80350	–	86778	Казахстан
					–		–		–	6428		
31	47 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	27,09	16109,53	5,42	436407	147	389363	33766	507787	Казахстан
					1731,15	–	46897	–	–	37614		
	5.4 Крыльцо Кр-9,Кр-10											
32	48 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	84	914,37	35,72	76807	3001	41411	24365	109266	Казахстан
					385,65	17,21	32395	1446	–	8094		
33	49 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	84	2102,1	208,3	176577	17497	6631	114668	314545	Казахстан
					1814,87	81,1	152449	6812	–	23300		
34	50 2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	84	2299		193116		193116	–	208565	Казахстан
					–		–		–	15449		
35	51 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	10,46	16109,53	5,42	168506	57	150341	13038	196067	Казахстан
					1731,15	–	18108	–	–	14523		
	5.5 Отмостка											

Итого **8 310 109**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	959 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 244
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 992
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 956 197
- накладные расходы, тенге	707 706
в т.ч. зарплата, тенге	63 694
- сметная прибыль (8 %), тенге	615 604
Всего	**8 310 109**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 202**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**8 476 311**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 900 432**
Договорной коэфицент К=0,95	8 455 410,40
НДС (12 %)	1 014 649,25
Итого	**9 470 059,65**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель _____ **Завальная С.В.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Service"
БИН 191140011840
Эксперт _____ **Калышбеков М.Б.**
аттестат №KZ47VIE00021813

Разработчик проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Asia Project Trans"
БИН:
Директор _____ **Алетдинов Р.И**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
6600

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".
(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 12

приемки выполненных работ за сентябрь от 26.09.2022 года

по Корректирующей смете № 4

(по локальной смете № 02-01-01 /Ремонтно строительные работы/)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1	5820-3600-2000 (пл) (об)	Изготовление вывески : Количество 2 шт. (основная) и доп.Вывеска (центральный вход и запасной вход).Световой короб ПВХ 8 мм толщиной , покрытые пленкой серого цвета , вырезанные буквы, акриловое стекло, светодтоды повышенной яркости, световой коробне меньше 10 см. толщиной логотип, трансформатор.	шт	2	1904697	3809394	–	–	3809394	Казахстан
						–	–	3809394	–		

2	5950-6000-3000 (пл)	Стелла габариты 1200х4800х500. В основании стеллы бетонная подушка .Облицовка стеллы - композитная панель "GROSBOND" плоностью не менее 21 мкр. /Комплектация стеллы/- световой короб и светодиодный экран P5-05 . Габаритный размер экрана 960х1920х90 мм.Технические характеристики экрана : шаг пикселя -8 мм,цвет свечения -RGB, Яркость - 5500+КД/м2.Интеф ейс управления LAN. Частота кадров 50/60 Гц.. Тип корпуса- кабинеты. Тип использования -	шт	1	7618786		7618786		–	–	7618786	Казахстан
					–		–		7618786	–		
3	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2	1,0205	3019,52	62,61	3081	64	544	1799	5270	Казахстан
					2423,5	25,92	2473	26	–	390		

4	4 2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 ktpp1=1,15;	м2	1,0205	55987		57135		57135	–	61706	Казахстан
					–		–		–	4571		
5	5 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	м2	2,71576	3331,69	59,3	9048	161	1812	5142	15325	Казахстан
					2605,11	24,35	7075	66	–	1135		
6	6 2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ktpp1=1,15;	м2	2,71576	21761		59098		59098	–	63826	Казахстан
					–		–		–	4728		
7	7 2930-2000-1000 (пл)	Декоративное оформление стен	м2	111,16567	19237		2138494		2138494	–	2309574	Казахстан
					–		–		–	171080		
8	8 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	693,97	984,26	3,74	683047	2595	592061	64531	807384	Казахстан
					127,37	1,78	88391	1235	–	59806		
9												

	9	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2 вертикальной проекции	1839	883,86	49,8	1625419	91582	517274	763649	2580193
10												Казахстан
						552,78	23,96	1016562	44062	–	191125	
11	10	2920-3000-6000 (пл)	Перилла хромированные vсиленные	м.п	15,2	51428,57		781714		781714	–	844251
												Казахстан
						–		–		–	62537	
	11	1134-0108-0703	Откосы Облицовка неперфорированнымi плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2 поверхности	61,6296	3994,68	11,15	246191	687	180487	46969	316613
						1054,95	3,56	65016	219	–	23453	

Итого по разделу 2	**18 432 322**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 179 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 089
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 608
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 248 591
- оборудование, тенге	11 428 180
- накладные расходы, тенге	882 090
в т.ч. зарплата, тенге	79 388
- сметная прибыль (8 %), тенге	512 422
Всего	**18 432 322**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	140 083
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	18 572 405
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	19 501 694
Договорной коэфицент К=0,95	18 526 609,30
НДС (12 %)	2 223 193,12
Итого	20 749 802,42

Сдал:

Принял: (Заказчик)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель _____ Завальная С.В.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Service"
БИН 190140018648
Эксперт _____ Калышбеков М.Б.
аттестат № KZ47VJE00031366

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Asia Project Trans"
БИН:
Директор _____ Алетдинов Р.И

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
6600

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 13

приемки выполненных работ за сентябрь от 26.09.2022 года

(локальная смета 07-01)

на благоустройство территории

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Покрытие асфальтобетонное проездов тип 1											
1	27	1127-0401-0101	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	20	3245,62	1033,72	64912	20675	41476	5209	75730	Казахстан
						138,1	223,63	2762	4473	–	5609		

2	11	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	200	688,34	172,24	137664	34448	96660	11749	161366	Казахстан
						32,8	48,81	6560	9762	–	11953		
3	12	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 72 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	200	514,49	127,1	102898	25420	77478	5332	116889	Казахстан
						–	37,03	–	7406	–	8659		
4	13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,175	157426,49	1764,65	27550	309	27241	113	29875	Казахстан
						–	897,84	–	157	–	2213		
5	14	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	200	1750,17	125,09	350031	25020	316314	10562	389441	Казахстан
						43,51	29,85	8702	5972	–	28847		

6	15	1127-0602-0403										
			Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 72 %	м2 покрытия	200	790,46	0,08	158094	16	157980	71	170818	Казахстан
						0,48	–	94	–	–	12653		
7	16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,063	157426,49	1764,65	9918	111	9807	40	10755	Казахстан
						–	897,84	–	57	–	796		
8	17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	200	1900,3	125,09	380056	25020	346342	10562	421868	Казахстан
						43,51	29,85	8702	5972	–	31250		
9	18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	81	2005,32	31,2	162429	2528	99748	43999	222943	Казахстан
						742,67	11,8	60156	957	–	16515		
10	19	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,025	35583		143222		143222	–	154680	Казахстан
						–		–		–	11458		
11	20	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	47,1	864,46	19,72	40716	929	27056	9254	53968	Казахстан

					270,3	2,59	12731	122	–	3998		
12	21 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	237	745,04	172,23	176543	40821	127982	13902	205681	Казахстан
					32,8	48,8	7774	11568	–	15235		
13	23 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	237	511,37	37,52	121195	8892	22548	67178	203443	Казахстан
					378,71	14,97	89754	3548	–	15070		
14	25 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	403	2005,32	31,2	808135	12578	496278	218913	1109212	Казахстан
					742,67	11,8	299296	4759	–	82164		
15	26 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,448	35583		229439		229439	–	247794	Казахстан
					–		–		–	18355		
16	33 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	83,4	2005,32	31,2	167244	2602	102703	45304	229552	Казахстан
					742,67	11,8	61939	984	–	17004		
17	34 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,0024	35583		106834		106834	–	115381	Казахстан
					–		–		–	8547		
	Озеленение											
18	58 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 72 %	м2	-1008	241,52	155	-243452	-156240	-30905	-66291	-334522	Казахстан

					55,86	35,48	-56307	-35764	–	-24779		
19	59	1147-0118-0403	Газоны обыкновенные. Уход НР = 72 %	м2	1004	475,54	135,77	477442	136313	3012	265911	802821 Казахстан
						336,77	31,08	338117	31204	–	59468	
20	60	1147-0106-0105	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР = 72 %	яма	78	900,06	66,38	70205	5178	11189	40072	119099 Казахстан
						690,23	23,31	53838	1818	–	8822	
21	61	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 72 %	шт.	78	2604,57	862,87	203156	67304	9186	106898	334859 Казахстан
						1623,93	279,54	126667	21804	–	24805	
22	68	2977-7777-0701(пл)СТ1254-104-1203	Жимолость с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	52	8691,43		451954		451954	–	488110 Казахстан
						–		–		–	36156	
23	69	2501-0103-0103	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	9	49075		441675		441675	–	477009 Казахстан
						–		–		–	35334	
24	70	1147-0118-0105	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Уход НР = 72 %	шт.	87	1782,32	214,97	155062	18702	9609	94343	269358 Казахстан
						1456,9	49,21	126750	4281	–	19952	

Итого	**6 076 130**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 147 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	270 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 081
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 324 829

- накладные расходы, тенге	883 161
в т.ч. зарплата, тенге	79 484
- сметная прибыль (8 %), тенге	450 093
Всего	**6 076 130**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 523**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**6 197 653**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**6 507 759**
Договорной коэфицент К=0,95	6 182 371,05
НДС (12 %)	741 884,53
Итого	**6 924 255,58**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013078

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель _____ **Занальная С.В.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Service"
БИН 190140016640
Эксперт _____ **Капышбеков М.Б.**
аттестат №МФ247V.Ц00ра\1361

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Asia Project Trans"
БИН:
Директор _____ **Апетдинов Р.И**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
6600

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 14

приемки выполненных работ за сентябрь от 26.09.2022 года

по Корректирующей смете № 5

(по локальной смете № 07-01 /Благоустройство территории/

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Добавить.											
1	1	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на асфальтобетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	219,5	20831,39	22,96	4572490	5040	4427789	101804	5048238	Казахстан
						636,27	7,9	139661	1734	–	373944		

2	2 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	123	688,34	172,24	84666	21186	59446	7227	99244	Казахстан
					32,8	48,81	4034	6004	–	7351		
3	3 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 72 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	123	514,49	127,1	63282	15633	47649	3280	71887	Казахстан
					–	37,03	–	4555	–	5325		
4	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,099	157426,49	1764,65	15585	175	15411	64	16901	Казахстан
					–	897,84	–	89	–	1252		
5	5 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	123	1731,39	124,87	212961	15359	192250	6489	237006	Казахстан

					43,51	29,76	5352	3660	–	17556		
6	6 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	123	777,29	0,08	95607	10	95539	42	103301	Казахстан
					0,47	–	58	–	–	7652		
7	7 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на асфальтобетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	123	20831,39	22,96	2562261	2824	2481176	57048	2828854	Казахстан
					636,27	7,9	78261	972	–	209545		
8	8 1218-0101-0101	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную НР = 72 %	пень	28	3682,86	80,76	103120	2261	8033	67618	184397	Казахстан
					3315,2	38,85	92826	1088	–	13659		
9	9 1218-0101-0202	Деревья высотои свыше 5 м. Обрезка формовочная НР = 72 %	дерево	5	10499,94	8297,46	52500	41487	–	18294	76457	Казахстан
					2202,48	2879,28	11012	14396	–	5664		
10	10 2501-0103-1003	Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м	шт.	6	25723		154338		154338	–	166685	Казахстан
					–		–		–	12347		
11	11 2501-0103-0103	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	1	49075		49075		49075	–	53001	Казахстан
					–		–		–	3926		

12	12-2501-0103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	5	19331	96655	96655	-	104387	Казахстан
					-	-	-	7732		

Итого	8 990 358
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	331 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 627 361
- накладные расходы, тенге	261 866
в т.ч. зарплата, тенге	23 568
- сметная прибыль (8 %), тенге	665 953
Всего	**8 990 358**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**179 807**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 170 165**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**9 629 003**
Договорной коэфицент К=0,95	9 147 541,46
НДС (12 %)	1 097 704,96
Итого	**10 245 246,44**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель _____ **Заваальная С.В.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Servis"
БИН 180440016840
Эксперт _____ **Жальшбеков М.Б.**
аттестат №KZ47VSE00091304

Разработчики проекта строительство или Эксперты авторского надзора
ТОО "Astana Project Trans"
БИН:
Директор _____ **Алетдинов Р.И**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
6600

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90 БИН 970440002050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2022-02-21

Акт № 15

приемки выполненных работ за сентябрь от 26.09.2022 года

по Корректирующей смете № 2

(по локальной смете № 07-01 /Благоустройство территории/

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	4	2920-3600-1000(пл)	Тротуарная плитка "Мостовая" толщиной 50 мм	м2	237	4677		1108449		1108449	–	1197125	
						–		–		–	88676		
2	5	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 материала основания в плотном теле	296,9	3524,76	1292,15	1046501	383639	615711	93703	1231420	

	158,81	279,53	47151	82992	-	91216

Итого	**2 428 546**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 151
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 992
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 724 160
- накладные расходы, тенге	93 703
в т.ч. зарплата, тенге	8 433
- сметная прибыль (8 %), тенге	179 892
Всего	**2 428 546**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 571**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 477 116**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 601 061**
Договорной коэфицент К=0,95	2 471 007,93
НДС (12 %)	296 520,96
Итого	**2 767 528,88**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,90

БИН 970440002050

Руководитель _____ **Завальная С.В.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Glad Service"
БИН [illegible]
Эксперт _____ **Калышбеков М.Б.**
аттестат [illegible]

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора :
ТОО "Asia Project Trans"
БИН:
Директор _____ **Аеділинов Р.И**