Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области"по ул.М.Жусупа ,4 в г.Экибастузе Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: ""Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. М.Жусупа 4 в г. Экибастуз Павлодарской области"
Договор подряда (контракт) №63 от 31.05.22г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022г от 30.09.2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 63	31.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудова	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобрете ние	дополнительные: другие дополните льные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. М.Жусупа 4 в г. Экибастуз Павлодарской области"	**76 923 077,00**	68681318,75							8 241 758,25	76 923 077,00
в том числе за отчетный месяц	76 923 077,00	68 681 318,75							8 241 758,25	76 923 077,00
Авансовый платеж 30%	23 076 923,10	**20 604 395,63**							2 472 527,48	23 076 923,10
Удержание 5%	3846153,85	3 434 065,94							412 087,91	3 846 153,85
Итого к оплате:	**50 000 000,05**	**44 642 857,19**							**5 357 142,86**	**50 000 000,05**

Итого к оплате: пятьдесят миллионов тенге 5 тиын

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области"по ул.М.Жусупа ,4 в г.Экибастузе Павлодарской области"

БИН 981040001865

Директор _____ **Жагипарова А.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

01.03.21 г.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области"по ул.М.Жусупа ,4 в г.Экибастузе Павлодарской области" БИН 981040001865**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұкар Жырау, д. 349, кв. 4** **БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Наименование стройки: "Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя обшеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. М.Жусупа 4 в г. Экибастуз Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №63 от31.05.22г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентбрь месяц от 30.09.2022 года
Локальная смета №2-1-2
Кровля

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел № 1 Демонтажные работы										
1	**1**	**1146-0401-0704**	**Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка**	**м2**	**1 986,1**	150,86	2,62	299 623	5 204	-	211 982	552 533	
			НР = 72,00% СП = 8,00%			148,24	-	294 419	-	-	40 928		
1	**2**	**1208-0101-0302**	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	**окно**	**5,0**	3 221,46	1,65	16 107	8	-	11 591	29 914	
			НР = 72,00% СП = 8,00%			3 219,81	-	16 099	-	-	2 216		
2	**3**	**1208-0101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1 986,1**	177,67	19,85	352 870	39 424	-	235 105	635 012	
			НР = 72,00% СП = 8,00%			157,82	6,59	313 446	13 088	-	47 038		
3	**8**	**1203-0101-**	**Участки стен отдельные и проемы простые.**	**м3 кладки**	**5,69**	36 169,61	1 683,24	205 966	9 585	159 288	28 997	253 760	

			Кладка и заделка кирпичом (парапет и кирпичные столбики) НР = 72,00% СП = 8,00%			6 513,91	558,48	37 093	3 180	-	18 797		
4	9	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП = 8,00%	т	76,2	891,00	891,00	67 894	67 894	-		73 326	
						-	-	-	-	-	5 432		
5	10	412-102-0113	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км СП = 8,00%	т·км	990,6	43,00	43,00	42 596	42 596	-		46 004	
						-	-	-	-	-	3 408		
			Раздел № 2 Жесткая кровля										
6	15	1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство карнизной обрешетки НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	182,7	359,36	20,00	65 655	3 654	6 446	41 277	115 487	
						304,08	9,71	55 555	1 774	-	8 555		Казахстан
7	17	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 развернутой поверхнос	137,21	1 702,04	40,31	233 544	5 531	12 371	156 967	421 752	
						1 571,57	17,26	215 641	2 368	-	31 241		
8	18	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП = 8,00%	м3	4,46	68 867,00	-	307 078		307 078		331 644	Казахстан
						-	-		-	-	24 566		
9	19	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м ходов	138,1	150,79	5,36	20 824	740	14 507	4 234	27 063	
						40,38	2,21	5 576	305	-	2 005		
10	20	215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,105	70 539,00	-	77 946		77 946		84 182	Казахстан
						-	-		-	-	6 236		
11	21	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	1 986,1	7 100,39	103,31	14 102 085	205 184	9 746 706	3 030 610	18 503 311	
						2 089,62	29,70	4 150 194	58 987	-	1 370 616		
12	22	1129-0175-0101	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т закладных деталей	0,24303	554 432,40	29 251,72	134 744	7 109	2 696	89 956	242 676	
						514 088,00	-	124 939	-	-	17 976		
13	23	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	283,7	1 692,00	-	480 020		480 020		518 422	Казахстан
						-	-		-	-	38 402		
14	24	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72,5	1 175,00	-	85 188		85 188		92 003	Казахстан
						-	-		-	-	6 815		
15	25	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0365	271 941,00	-	9 926		9 926		10 720	Казахстан
						-	-		-	-	794		
16	26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-	т	0,18103	277 977,00	-	50 322		50 322		54 348	Казахстан

			I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-		-	-	4 026		
17	27	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0,0255	277 157,00 -	- -	7 068	- -	7 068	565	7 633	Казахстан
18	28	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б СП = 8,00%	м2	148,9	259,00 -	- -	38 565	- -	38 565	3 085	41 650	Казахстан
19	29	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой	1 576,5	364,33 86,40	12,93 3,31	574 366 136 210	20 384 5 218	417 773 -	101 828 54 096	730 290	
20	31	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП = 8,00%	м3	170,4	23 746,00 -	- -	4 046 318	- -	4 046 318	323 705	4 370 024	Казахстан
			Раздел № 3 Продухи.Слуховые окна										
21	35	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж продухов НР = 72,00% СН = 8,00%	т конструкций	0,1562	59 866,90 55 826,80	2 595,15 517,48	9 351 8 720	405 81	226 -	6 337 1 255	16 943	Казахстан
22	36	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т СП = 8,00%	т	0,1562	600 359,00 -	- -	93 776	- -	93 776	7 502	101 278	Казахстан
23	37	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	слуховое окно	4,0	43 366,79 7 283,84	908,87 382,47	173 467 29 135	3 635 1 530	140 696 -	22 079 15 644	211 190	
24	38	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	18,72	6 063,27 1 808,56	103,31 29,70	113 504 33 856	1 934 556	77 715 -	24 777 11 062	149 344	
25	39	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б СП = 8,00%	м2	18,72	259,00 -	- -	4 848	- -	4 848	388	5 236	Казахстан
26	40	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,16	1 430,00 -	- -	57 429	- -	57 429	4 594	62 023	Казахстан
			Раздел № 4 Мягкая кровля										
27	45	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой	305,0	775,76 214,83	26,52 4,44	236 607 65 523	8 089 1 354	162 995 -	48 152 22 781	307 539	
28	46	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	305,0	569,82 201,70	20,12 6,34	173 795 61 518	6 137 1 934	106 140 -	45 686 17 559	237 040	
29	47	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	45,75	23 746,00 -	- -	1 086 380	- -	1 086 380	86 910	1 173 290	Казахстан
30	48	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	305,0	687,74 243,73	109,99 27,78	209 761 74 338	33 547 8 473	101 876 -	59 624 21 551	290 936	
31	49	1112-0101-1702 К2=15:	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на	м2 стяжки	305,0	301,01	24,43	91 808	7 451	80 227	4 390	103 894	

		К6=15; К7=15;	каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701			13,54	6,45	4 130	1 967	-	7 696	
32	50	1112-0101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	305,0	1 300,62 202,36	65,86 7,43	396 689 61 720	20 087 2 266	314 882 -	46 070 35 421	478 180
33	51	235-103-0209	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка СП = 8,00%	м2	350,75	736,00 -	- -	258 152	-	258 152 -	20 652	278 804 Казахстан
34	52	235-103-0205	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	689,3	589,00 -	- -	405 998	-	405 998 -	32 480	438 478 Казахстан
35	53	1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 72,00% СП = 8,00%	м примыканий	28,86	2 838,09 744,80	36,17 7,20	81 907 21 495	1 044 208	59 368 -	15 626 7 803	105 336
36	54	235-103-0205	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	11,258	589,00 -	- -	6 631	-	6 631 -	530	7 161 Казахстан
37	55	235-103-0205	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка СП = 8,00%	м2	14,722	589,00 -	- -	8 671	-	8 671 -	694	9 365 Казахстан
38	56	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	28,86	3 224,73 299,78	1 167,51 257,15	93 066 8 652	33 694 7 421	50 720 -	11 573 8 371	113 010
			Раздел № 5 Водосточная система. Ограждение									
39	57	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м желобов	163,4	359,99 333,04	12,13 3,89	58 804 54 402	1 981 635	2 421 -	39 627 7 875	106 306
40	58	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72,00% СП = 8,00%	м труб	42,5	1 523,02 1 417,52	93,14 26,80	64 728 60 245	3 958 1 139	525 -	44 196 8 714	117 639
41	59	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП = 8,00%	м	163,4	1 638,00 -	- -	267 649	-	267 649 -	21 412	289 061 Казахстан
42	60	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным	шт.	4,0	4 133,00	-	16 532		16 532		17 855 Казахстан

			покрытием круглого сечения диаметром 125 мм **СП = 8,00%**			-	-		-	-	1 323	
43	**61**	**224-106-0106**	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** **СП = 8,00%**	**шт.**	**2,0**	4 186,00	-	8 372		8 372		9 042 Казахстан
						-	-		-	-	670	
44	**62**	**224-106-0104**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** **СП = 8,00%**	**шт.**	**8,0**	1 918,00	-	15 344		15 344		16 572 Казахстан
						-	-		-	-	1 228	
45	**63**	**224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** **СП = 8,00%**	**м**	**42,5**	2 135,00	-	90 738		90 738		97 997 Казахстан
						-	-		-	-	7 259	
46	**64**	**224-106-0107**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** **СП = 8,00%**	**шт.**	**327,0**	805,00	-	263 235		263 235		284 294 Казахстан
						-	-		-	-	21 059	
47	**65**	**224-106-0108**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** **СП = 8,00%**	**шт.**	**42,5**	1 047,00	-	44 498		44 498		48 057 Казахстан
						-	-		-	-	3 560	
48	**66**	**224-106-0103**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** **СП = 8,00%**	**шт.**	**26,0**	2 006,00	-	52 156		52 156		56 328 Казахстан
						-	-		-	-	4 172	
49	**67**	**1112-0101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами** **НР = 72,00% СП = 8,00%**	**м ограждения**	**595,6**	106,19 74,87	24,34 6,83	63 247 44 593	14 497 4 068	4 157 -	35 036 7 863	106 146
50	**68**	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** **СП = 8,00%**	**т**	**3,36351**	584 919,00	-	1 967 381		1 967 381		2 124 771 Казахстан
						-	-		-	-	157 390	

Итого по смете:	**тенге**	**34 504 874**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	тенге	5 877 501
- затраты на эксплуатацию машин	тенге	433 284
- в том числе зарплата машинистов	тенге	116 553
- материалов, изделий и конструкций	тенге	21 211 961
- перевозки грузов	тенге	110 490
- накладные расходы	тенге	4 315 720
- сметная прибыль	тенге	2 555 918

Всего	**34 504 874**
Временные здания и сооружения 1,2 %	414 058,49
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**690 096**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**35 609 029**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05005142)	**37 391 311**

Договорной коэфицент К=0,9499999981	35 521 745,66
НДС (12 %)	4 262 609,48
Итого	**39 784 355,14**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН020340001190

Эксперт _____ **Мамаев А.И.**
аттестат № KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.
Место печати (при наличии)
"____" _____ 2022 год

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение
БИН 981030001865

Директор _____ **Жагипарова А.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области"по ул.М.Жусупа ,4 в г.Экибастузе Павлодарской области" БИН 981040001865**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4** **БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Наименование стройки: "Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области" по ул. М.Жусупа 4 в г. Экибастуз Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада, мягкой и жесткой кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №63 от31.05.22г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 30.09.2022 года
Корректирующая смета №1
Общестроительные работы. Фасад

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**1115-0106-0401**	**Стены и колонны. Облицовка наружных стен плитами из фибробетона НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1 295,819**	7 602,0	90,39	9 850 853,6	117 129	2 846 836	4 981 520	16 018 964	
						5314,7	24,61	6 886 888,3	31 890	-	1 186 590		
2	**2**	**прайс**	**TYTAN Пена-клей профи быстрый 60 сек 750 мл (пр-во Польша)**	**шт**	**282**	5 690	-	1 606 119		1 606 119	-	1 734 609	Казахстан
			СП = 8,00%			-	-		-	-	128 490		
3	**3**	**прайс**	**Фибробетон имитация**	**м2**	**1 295,819**	10 330,05	-	13 385 878		13 385 878	-	14 456 749	Казахстан

натурального камня толщиной 20мм с утеплителем из	-	-	-	-	1 070 871

Итого по смете:	**тенге**	**32 210 322**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	тенге	6 886 888,29
- затраты на эксплуатацию машин	тенге	117 129
- в том числе зарплата	тенге	31 890
- материалов, изделий и конструкций	тенге	17 838 833
- перевозки грузов	тенге	
- накладные расходы	тенге	4 981 520,44
- сметная прибыль	тенге	2 385 950

Всего	**32 210 322**
Временные здания и сооружения 1,2 %	386 523,86
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**644 206,53**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**33 241 051,93**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05005142)	**34 904 814**
Договорной коэфицент К=0,95	33 159 573,09
НДС (12 %)	3 979 148,77
Итого	**37 138 721,86**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕврОСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области"по ул.М.Жусупа ,4 в г.Экибастузе,Павлодарской области"

БИН 981040001863

Директор _____ **Жагипарова А.М.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "KZ Стройэксперт"

БИН020340001190

Эксперт _____ **Мамаев А.И.**
аттестат № KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год