Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области"

Справка №3
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2022г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		72	16.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС.	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2022 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них в отчетном месяце	из них По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области" (Водоснабжение)	35 958 279,26	12 958 279,26						1 388 387,06	12 958 279,26
за октябрь 2022 год	35 958 279,26	12 958 279,26						1 388 387,06	12 958 279,26

Итого за октябрь **2022г. - 12 958 279 (двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят девять) тенге, 26 тиын**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"

Руководитель _____ Мырзеков Н.К.

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор _____ Жылкибаев К.Ж.

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ Шадиев К.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района область Жетісу,Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5Д** — **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй",050040, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, мкр.Коктем 2 дом 22 офис 804** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 72 от 2021-09-16

Номер документа	Дата составления
141	18.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района области Жетісу (Водоснабжение)			Работа	1	12 958 279,26	12 958 279,26
				Итого	1	x	12 958 279,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2022

М.П.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" БИН 120140003399
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода 1,2,3-я очереди
(наименование)

Договор подряда (контракт) №72 от 16.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2022 г
на Наружные сети водопровода 1,2,3-я очереди

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2-1-1--- Наружные сети водопровода 1-я очередь

Раздел 1 Водопроводная сеть L=893м

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0205-0501	Подбивка пазух вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8,82	866,42	–	7642	–	–	5502	14196
					866,42	–	7642	–	–	1052	
2	2 1101-0101-0313	Обратная засыпка грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	564,5	166,52	157,17	94001	88722	–	20635	123807
					9,35	41,42	5278	23382	–	9171	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	564,5	171,86	79,2	97015	44708	–	53281	162320
					92,66	38,43	52307	21694	–	12024	
4	4 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7047,16	21,74	21,74	153205	153205	–	45970	215109
					–	9,06	–	63847	–	15934	

5	5 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7047,16	19,27	19,27	135799	135799	–	39323	189132
					–	7,75	–	54615	–	14010	
1.2 Оборудование											
6	6 1122-1001-0103	Установка гидрантов пожарных НР = 99 %	шт.	5	2975,22	189,28	14876	946	2773	11470	28454
					2231,32	85,76	11157	429	–	2108	
7	7 2303-0103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	5	42553		212765		212765	–	229786
					–		–		–	17021	
8	8 1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	5	722,24	–	3611	–	–	2744	6863
					722,24	–	3611	–	–	508	
9	9 2401-0107-0501	Знаки пожарной безопасности (прим.)	100 шт.	0,05	115342		5767		5767	–	6228
					–		–		–	461	
1.3 Трубопроводная арматура											
10	10 1122-0901-0103	Установка задвижек чугунные диаметром 100 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	10	2230,44	85,86	22304	859	3274	18425	43987

					1817,2	43,92	18172	439	–	3258	
11	11 2304-0102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002									
			шт.	10	54521		545210		545210	–	588827
					–		–		–	43617	
12	12 1116-0603-0103	Установка арматуры запорной муфтовой диаметром 50 мм НР = 98 %									
			шт.	1	647,11	8,22	647	8	16	612	1360
					623,32	1,32	623	1	–	101	
13	13 2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	3928		3928		3928	–	4242
					–		–		–	314	
14	14 1116-0603-0101	Установка арматуры запорной муфтовой диаметром 15 мм НР = 98 %									
			шт.	14	458,41	4,77	6418	67	86	6146	13569
					447,5	0,44	6265	6	–	1005	

15	15 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	14	804			11256		11256	–	12156
					–			–		–	900	
1.4 Прокладка трубопроводов												
16	16 1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,77133	382674,59	109313,15		295168	84317	2256	232103	569453
					270436	33515,84		208595	25852	–	42182	
17	17 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;										
			м	764,57	1359			1039051		1039051	–	1122175
					–			–		–	83124	
18	18 1122-0301-0103	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 100 мм с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,036	564359,15	115310,45		20317	4151	555	17076	40384
					433620	45509,02		15610	1638	–	2991	
19	19 2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;										
			м	36,144	3583			129504		129504	–	139864

					–		–		–	10360	
20	20 1122-0701-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметром 100 мм (857+36) НР = 99 %	км трубопровода	0,893	71366,87	–	63731	–	7347	55819	129114
					63139	–	56383	–	–	9564	
21	21 1122-0301-0103	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 100 мм (вставка (1,0х3+0,3х3)) НР = 99 %	км трубопровода	0,0039	561894,25	115310,45	2191	450	51	1849	4363
					433620	45509,02	1691	177	–	323	
22	22 2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,9	3583		13974		13974	–	15092
					–		–		–	1118	
23	23 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (36+3,9) НР = 99 %	км трубопровода	0,0039	1555856,73	38871,28	6068	152	4783	1124	7767
					290690	263,52	1134	1	–	575	

24	24 2301-0201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	4089		21263		21263	–	22964
					–		–		–	1701	
25	25 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0052	2358932,52	215324,58	12266	1120	9259	2084	15498
					363008	41787,6	1888	217	–	1148	
1.5 Детали трубопроводов											
26	26 1122-0801-0101	Установка фасонных частей чугунных диаметром 100 мм (пожарные подставки, тройники (3х39,9+ 3х43,3)) НР = 99 %	т фасонных частей	0,387	86234,14	3005,1	33373	1163	12235	20364	58036
					51614,6	1537,2	19975	595	–	4299	
27	27 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	115376		346128		346128	–	373818
					–		–		–	27690	

28	28 2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88 (прим. к DN 100x100)	шт.	3	145386		436158		436158	–	471051
					–		–		–	34893	
29	29 1122-0801-0101	Установка фасонных частей чугунных диаметром 100 мм (тройник фланцевый с пожарной подставкой КФПП (2x68,7) НР = 99 %	т фасонных частей	0,1374	336209,14	3005,1	46195	413	38690	7230	57699
					51614,6	1537,2	7092	211	–	4274	
30	30 1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (переходы (1x1)) НР = 99 %	т фасонных частей	0,001	1092451,14	526505,06	1092	527	19	704	1940
					547225	164398,66	547	164	–	144	

31	31 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (прим. к 114x4,0- 57x3,0)									
			шт.	1	951		951		951	–	1027
					–		–		–	76	
32	32 1122-1201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм НР = 99 %									
			фланец	18	1179,3	68,04	21227	1225	1103	18711	43133
					1050	–	18900	–	–	3195	
33	33 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (20+18)									
			шт.	38	2375		90250		90250	–	97470
					–		–		–	7220	
34	34 2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 (прим. к DN 100)									
			шт.	20	1009		20180		20180	–	21794

					–		–		–	1614	
35	35 1310-0904-0101	Прокладка в траншее сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,893	29597,44	19838,74	26431	17716	–	7931	37111
					9758,7	4799,33	8715	4286	–	2749	
36	36 2113-0809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	893	93		83049		83049	–	89693
					–		–		–	6644	
37	37 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	11	95,38	2,45	1049	27	483	375	1538
					49,06	0,3	540	3	–	114	
1.6 Врезка											
38	38 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) ПХВ , диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из ПХВ труб НР = 99 %	врезка	2	9087,4	4335,67	18175	8671	2818	9537	29929
					3342,63	1474,22	6685	2948	–	2217	

Раздел 2 Водопроводные колодцы Д=1,5м

2.1 Земляные работы

39	39 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=11,000;									
			м3 грунта	223,41	210,25	198,45	46972	44336	–	10310	61865
					11,8	52,3	2636	11684	–	4583	
40	40 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=11,000;									
			м3 грунта	521,29	333,01	314,34	173595	163862	–	38100	228631
					18,67	82,84	9732	43184	–	16936	
41	41 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=11,000;	м3 уплотненного грунта	86,35	171,86	79,2	14840	6839	–	8150	24829
					92,66	38,43	8001	3318	–	1839	
42	42 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=11,000;									
			м3 грунта	698,5	15,96	15,96	11148	11148	–	3344	15651

					–	6,65	–	4645	–	1159	
43	43 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=11,000;	м3 уплотненного грунта	698,5	171,86	79,2	120044	55321	–	65928	200850
					92,66	38,43	64723	26843	–	14878	
44	44 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=11,000;	м3 грунта	46,2	69,45	69,45	3209	3209	–	780	4308
					–	23,45	–	1083	–	319	
45	45 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=11,000;	м2 спланированной площади	99	150,8	–	14929	–	–	10749	27732
					150,8	–	14929	–	–	2054	
2.2 Устройство сборных железобетонных колодцев											
46	46 1122-1301-0101	Устройство в грунтах сухих колодцев круглых из сборного железобетона НР = 99 % К=11,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,71	23142,55	9616,7	409855	170312	39639	270252	734516
					11287,64	4126,35	199904	73078	–	54409	

47	47 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	25023	275253	275253	–	297273
					–	–	–	22020	
48	48 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	11896	261712	261712	–	282649
					–	–	–	20937	
49	49 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а (прим.) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	16617	182787	182787	–	197410
					–	–	–	14623	
50	50 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18555	92775	92775	–	100197
					–	–	–	7422	

51	51 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
			шт.	6	24832	148992	148992	–	160911
					–	–	–	11919	
52	52 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
			шт.	44	1896	83424	83424	–	90098
					–	–	–	6674	
53	53 2113-0814-2209	Скобы ходовые К=11,000;	кг	9,02	347	3130	3130	–	3380
					–	–	–	250	
54	54 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 К=11,000;							
			комплект	11	23549	259039	259039	–	279762
					–	–	–	20723	
55	55 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=11,000;							
			т	0,2233	582856	130152	130152	–	140564
					–	–	–	10412	

56	56 1107-0107-0104	Закладные стальные детали для повышения сейсмостойкости НР = 118 % К=11,000;	т стальных элементов	0,44154	750377,17	6761,61	331322	2986	306458	26594	386549
					49549,2	1493,28	21878	659	–	28633	
57	57 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=11,000;	т	0,44154	107937		47659		47659	–	51472
					–		–		–	3813	
58	58 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=11,000;	м3	6,05	17124,68	1125,96	103604	6812	88412	9087	121706
					1385,1	265,42	8380	1606	–	9015	
59	59 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=11,000;	м2 поверхности	123,2	898,92	19,97	110747	2460	70624	35361	157797
					305,7	2,93	37662	361	–	11689	

Раздел 3 Разборка и восстановление покрытия

60	60 1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %									
			м2 покрытия	216	95,18	92,05	20559	19883	–	3198	25658
					3,13	10,58	676	2285	–	1901	
61	61 4121-0202-0300	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (216x0,05x1,99)									
			т·км	21,492	62		1333		–	–	1440
					–		–		–	107	
62	62 1127-0401-0102	Устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих из песчано-гравийной смеси, дресвы НР = 108 % К=0,050;									
			м3 материала основания в плотном теле	10,8	5995,46	1098,78	64751	11867	51197	4896	75219
					156,24	263,55	1687	2846	–	5572	

63	63 1127-0602-0301	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 %									
			м2 покрытия	216	1489,45	128,84	321721	27829	283267	19348	368355
					49,19	33,75	10625	7290	–	27286	
64	64 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;									
			м2 покрытия	432	163,78	0,02	70753	9	70688	60	76478
					0,13	–	56	–	–	5665	

Всего по смете 2-1-1	**9 106 249**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	833 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 071 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	379 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 440 390
- перевозка грузов, тенге	1 333
- накладные расходы, тенге	1 085 172
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	674 537

2-2-1--Наружные сети водопровода 2-я очередь

Раздел 1 Водопроводная сеть L=2016м

1.2 Оборудование

1	1 1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	11	722,24	–	7945	–	–	6038	15102
					722,24	–	7945	–	–	1119	

1.4 Прокладка трубопроводов

2	2 1122-0701-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметром 100 мм (1799+25) НР = 99 %	км трубопровода	1,824	71366,87	–	130173	–	15008	114014	263722
					63139	–	115166	–	–	19535	
3	3 1122-0701-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметром 50 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,192	65204,72	–	12519	–	397	12002	26483
					63139	–	12123	–	–	1962	

1.6 Врезка

4	4 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) ПХВ , диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из ПХВ труб НР = 99 %	врезка	2	9087,4	4335,67	18175	8671	2818	9537	29929
					3342,63	1474,22	6685	2948	–	2217	

Раздел 3 Разборка и восстановление покрытия

5	5 1127-0401-0102	Устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих из песчано-гравийной смеси, дресвы НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	7,5	5995,46	1098,78	44966	8241	35553	3401	52236
					156,24	263,55	1172	1977	–	3869	
6	6 1127-0602-0301	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 %	м2 покрытия	150	1489,45	128,84	223418	19326	196713	13437	255803
					49,19	33,75	7379	5063	–	18948	
7	7 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	300	163,78	0,02	49134	6	49089	42	53110
					0,13	–	39	–	–	3934	
	Всего по смете 2-2-1						**696 385**				
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					150 509				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 244				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 988				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					299 578				
	- накладные расходы, тенге					158 471				
	в т.ч. зарплата, тенге									
	- сметная прибыль (8 %), тенге					51 584				

2-3-1--Наружные сети водопровода 3-я очередь

Раздел 1 Водопроводная сеть L=3647м

1.2 Оборудование

1	1 1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	18	722,24	–	13000	–	–	9880	24710
					722,24	–	13000	–	–	1830	

1.4 Прокладка трубопроводов

2	2 1122-0701-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметром 100 мм НР = 99 %	км трубопровода	3,327	71366,87	–	237438	–	27374	207962	481032
					63139	–	210063	–	–	35632	
3	3 1122-0701-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметром 50 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,32	65204,72	–	20866	–	661	20002	44137
					63139	–	20204	–	–	3269	

1.6 Врезка

4	4 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) ПХВ , диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из ПХВ труб НР = 99 %	врезка	2	9087,4	4335,67	18175	8671	2818	9537	29929
					3342,63	1474,22	6685	2948	–	2217	

Раздел 2 Водопроводные колодцы Д=1,5м

2.2 Устройство сборных железобетонных колодцев

5	5 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=65,000;	т	1,3195	582856	769078	769078	–	830604
					–	–	–	61526	

Всего по смете 2-3-1	**1 410 412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	249 952
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 671
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 948
- материалы, изделия и конструкции, тенге	799 931
- накладные расходы, тенге	247 381
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	104 474
Всего	**11 213 046**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 234 160
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 116 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	392 323
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 512 771
- перевозка грузов, тенге	1 333
- накладные расходы, тенге	1 491 024
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	828 425
Всего	**11 213 046**
Всего за минусом стоимости трубы-- акт за ноябрь 2021г	11 183 748
Временные здания и сооружения (1,3 %)	145 388
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	234 514

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**231 273**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 794 923**
Итого с прогнозных ценах 2021,2022,2023 г.г. Ср. К=1,12092	13 221 165
Итого с тендерной скидкой 10%	11 899 049
Итого с корректированной тендерной скидкой	11 569 892
НДС (12 %)	1 388 387
Итого	**12 958 279,26**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "АДС САПА"
(наименование организации)

Алексеев В.А. аттестат KZ66VJE00042659 от 27.11.2018г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" БИН 120140003399
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Мырзеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)