Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Генподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Субподрядчик: **ТОО «СК Орда-Құрылыс»**
Наименование объекта: "Работы на освещение улицы Достык сельского округа Иркол Кармакшинского района, Кызылординской

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за декабрь месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Работы на освещение улицы Достык сельского округа Иркол Кармакшинского района, Кызылординской области"	2915618	2603230	-	-	-	-	-	-	312388	2915618
Итого:	2915618	2603230	-	-	-	-	-	-	312388	2915618

Генподрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН/ИИН 080140017041

Субподрядчик: **ТОО "СК Орда-Құрылыс"** Форма 2

Наименование объекта: "Работы на освещение улицы Достык сельского округа Иркол Кармакшинского района, Кызылординской области"

Договор №__ от "01" декабрь 2022г.

А К Т от "15" декабря 2022 г
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опоры										
7	**1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Демо-режим**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**яма**	**27**		**1034,11** **175,58**	**858,53** **391,04**	**27921** **4741**	**23180** **10558**	**--**	**11015** **3115**	**42051**
8	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м^3**	**10,584**		**54014,37** **7063,23**	**2544,65** **558,98**	**571688** **74757**	**26933** **5916**	**469999**	**73412** **51608**	**696709**
9	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,5508**		**1133579,54** **102040,56**	**1908,98** **812,07**	**624376** **56204**	**1051** **447**	**--**	**51552** **54074**	**730003**
12	**1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж опор (стойка)** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**2,511**		**88360,37** **79873,13**	**3528,50** **607,00**	**221873** **200561**	**8860** **1524**	**12452**	**139439** **28905**	**390217**
13	**247-306-0106 РСНБ РК 2022**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б** *СП - 8%*	**шт.**	**27**		**104563,00** **--**	**--** **--**	**2823201** **--**	**--** **--**	**2823201**	**--** **225856**	**3049057**
		Итого по акту	Тенге					4908037				
		Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге					63804				
		Итого по акту	Тенге					4971842				

		строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,6%						29831				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного действия	Тенге					102700				
		Итого по главам 1-9	Тенге					5104373				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					102087				
		ИТОГО	Тенге					5206461				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					2603230				
		Ндс-12%	Тенге					312388				
		Итого с НДС	**Тенге**					**2915618**				

Генподрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН/ИИН 080140017041