Генподрядчик : ТОО "Экспертиза и Аналитика"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта:"Строительство инженерных сетей и благоустройства к реконструируемому под жилой дом зданию детского сада на 330 мест по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, 12"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код	Код	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	14.07.2017г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	11 979 530	10 696 009	10 717 489	10 717 489			6 288 424		1 283 521	11 979 530
Всего к оплате										11 979 530

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Экспертиза и Аналитика"
_____ **А.Г. Хасис**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ **Ю.Ф.Ермольчев**

Генподрядчик : ТОО "Экспертиза и Аналитика"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул.Краснознаменная, 149/б, БИН 090840016675, БИК KSNVKZKA
ИИК KZ37551F127000147KZT, АО "Банк Kassa Nova"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: № 25 от 14.07.2017г.

Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей и благоустройства к реконструируемому под жилой дом зданию детского сада на 330 мест по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, 12"

Акт № 1
выполненных работ за август 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная ресурсная смета № 2-1-1 Благоустройство участка									
	Раздел 3 Благоустройство									
	3.1 тип 1									
14	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	510,284	1344,59	66,69	686123	34031	15333	0,0336	17,1455
		м2 покрытия		30,24	19,59	15431	9996	60,3	0,01683	8,5881
15	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=2,000;	1020,568	155,7	0,02	158902	20	49	0,00009	0,0919
		м2 покрытия		0,08	–	82	–	60,3	–	–
16	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	510,284	1583,05	66,69	807805	34031	15333	0,0336	17,1455
		м2 покрытия		30,24	19,59	15431	9996	60,3	0,01683	8,5881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-270602-0403									
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=-2,000;	-1020,568	184,04	0,02	-187825	-20	-49	0,00009	-0,0919
		м2 покрытия		0,08	–	-82	–	60,3	–	–
	3.2 тип 2									
19	11-270501-0201									
		Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10см.	216,272	1288,01	71,28	278560	15416	106702	0,9	194,6448
		м2 мостовой		800,88	17,31	173208	3744	60,3	0,01921	4,1546
	3.3 тип 3									
21	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	126,14	3707,28	28,13	467636	3548	22893	0,381	48,0593
		м2 тротуара		290,9	10,08	36694	1271	60,3	0,0098	1,2362
	3.4 тип 4									
23	11-270701-0201	Тротуары из каменных высевок, толщиной 12 см. Устройство	78,28	601,75	94,92	47105	7430	10390	0,243	19,0220
		м2 покрытия		192,07	28,05	15035	2196	60,3	0,0292	2,2858
	3.5 тип 5									
25	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	561,6	1538,82	19,89	864201	11170	189445	0,698	391,9968
		м бортового камня		551,7	7,72	309835	4336	60,3	0,0065	3,6504
26	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	13,15	40516,29		532789				
		м3								
28	11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	69,012	210,73	0,39	14543	27	410	0,0114	0,7867
		м2 покрытия		9,68	0,17	668	12	60,3	0,00016	0,0110
29	11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	69,012	3658,16	38,07	252457	2627	1244	0,0278	1,9185
		м2 покрытия		21,97	7,92	1516	547	60,3	0,00759	0,5238

Раздел 4 Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	1369,896	30,19	1,05	41357	1438	229	0,0406	55,6178
		м2		29,14	0,45	39919	616	56,4	0,0005	0,6849
32	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	1369,896	163,36	93,02	223786	127428	511	0,0525	71,9195
		м2		41,5	24,66	56851	33782	56,4	0,0274	37,5352
		Итого прямые затраты				**4 187 440**				**818**
										67
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				664 588				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				237 147				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				66 496				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 285 706				
		Накладные расходы I уровня, тенге				255 787				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 443 227				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				188 393				
		Итого, тенге				4 631 620				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				370 530				
		Итого на подряд, тенге				**5 002 150**				

Локальная смета № 4-1-1 Электроснабжение

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

22	13-080201-0101	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее	308	1149,35	418,23	354000	128815	146678	0,11	33,88
		м кабеля		602,4	164,47	185539	50657	62,1	0,0603	18,5724
30	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,0413	987970,94	–	40803	–	3548	175	7,2275
		канало-километр трубопровода		138324,46	–	5713	–	62,1	–	–
31	23-021001-1101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	7	172,9		1210				
		шт.								
		Итого прямые затраты				**396 013**				**41**
										19
		в том числе								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				191 252				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				128 815				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				50 657				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				75 946				
		Накладные расходы I уровня, тенге				150 225				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				546 238				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				23 160				
		Итого, тенге				569 398				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				45 552				
		Итого на подряд, тенге				**614 950**				
	Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети НВК									
1	11-220301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	0,0476	1185788,55	503013,22	56444	23943	23524	615	29,274
		км трубопровода								
				614757,71	181057,27	29262	8618	62,1	169,27	8,0573
2	11-220601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0476	4396616,74	439136,56	209279	20903	12167	313	14,899
		км трубопровода								
				280748,9	130872,25	13364	6230	62,1	111,034	5,2852
3	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	13,562	43714,8	6211,86	592860	84245	126193	13,9	188,512
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				12467,62	2516,12	169086	34124	62,1	2,231	30,2568
4	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,0428	455037,31	149522,39	19476	6400	8624	286	12,241
		км трубопровода								
				271283,58	53186,57	11611	2276	62,1	49,89	2,1353
5	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.	13,143	34878,23	5004,14	458405	65769	96369	11,16	146,676
		м3 конструкций колодца								
				9777,62	2029,67	128507	26676	62,1	1,793	23,5654
6	11-060301-0407	Детали закладные для колодцев. Установка	0,2476	328571,66	886,86	81354	220	20878	198	49,025
		т								
				173473,44	382,85	42952	95	48,5	0,36	0,0891
		Итого прямые затраты				**1 417 817**				**441**
										69
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				394 782				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				201 480				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				78 019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				821 555				
		Накладные расходы I уровня, тенге				287 755				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 705 572				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				72 316				
		Итого, тенге				1 777 888				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				142 231				
		Итого на подряд, тенге				**1 920 119**				
	Локальная смета № 6-2-1 Тепловые сети									
4	1101-0108-0804	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 370 мм. Укладка	34,28	23160,29	538,85	793935	18472	31934	0,988	33,869
		м трубопровода		1144,1	147,96	39220	5072	72,1	0,0755	2,5881
5	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,03428	5165831,02	758241	177085	25993	20954	313	10,730
		км трубопровода		412216,07	205844,88	14131	7056	98,9	111,034	3,8062
7	1101-0108-0805	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 400 мм. Укладка	38,54	29618,92	667,17	1141513	25713	47536	1,32	50,873
		м трубопровода		1528,56	182,16	58911	7020	72,1	0,0928	3,5765
8	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,03854	5862148	833572	225927	32126	27024	368	14,183
		км трубопровода		484656	224328	18679	8646	98,9	120,658	4,6502
		Итого прямые затраты				**2 338 460**				**110**
										15
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				130 940				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				102 303				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 794				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 105 217				
		Накладные расходы I уровня, тенге				127 449				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 465 909				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				104 555				
		Итого, тенге				2 570 464				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				205 637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого на подряд, тенге				**2 776 101**				
		Всего прямые затраты по акту				**8 339 731**				**1 410**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 381 562				**170**
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				669 745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				222 966				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 288 424				
		Накладные расходы I уровня, тенге				821 216				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 160 946				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				388 424				
		Итого, тенге				9 549 370				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				763 950				
		Всего по акту				**10 313 320**				
		Временные здания и сооружения (1 %)				103 133				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				301 036				
		Итого в текущих ценах				**10 717 489**				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**10 696 009**				
		НДС (12 %)				1 283 521				
		Всего по акту с учетом НДС				**11 979 530**				

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Экспертиза и Аналитика"

_____ **А.Г. Хасис**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Ю.Ф.Ермольчев**