Заказчик: **ГУ " Тупкараганский районный отдел строительства "**
Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

Строительство объекта: **Строительство электроснабжения жилых домов (1241 уч.) в село Акшукур**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		26	2021-05-13	1	2021-12-15				
				2	2022-02-09				
				3	2022-11-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	188 830 261,51	168 598 447,78							20 231 813,73	188 830 261,51
в том числе:										
- ноябрь 2022 года		168 598 447,78							20 231 813,73	188 830 261,51
Итого, сумма к перечислению:		168 598 447,78							20 231 813,73	188 830 261,51

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Мухан Н.С.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор** **Жәдігеров А.Ә.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о., подпись)

Форма по приказу №1
(приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176)

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство электроснабжения жилых домов (1241 уч.) в селе Акшукур**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **Доп. согл. №1 от 2021-12-15, №2 от 2022-02-09, №3 от 2022-11-09 к дог. №26 от 2021-05-13**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ (улица Бегей)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ВЛ-04 КВ (КТПНГ №1)										
1	1	Е11-330202-0101 Ктр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		89	12109,84	5181,88	1077776	461187	77879	619039	1832560	
				опора		6052,92	2641,44	538710	235088		135745		
2	2	Е11-330202-0102 Ктр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		17	24687,26	11983,3	419683	203716	14876	243944	716717	
				опора		11828,92	6108,13	201092	103838		53090		
3	3	Е11-330202-0103 Ктр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		11	37972,65	19294,89	417699	212244	9625	243210	713782	
				опора		17802,72	9834,73	195830	108182		52873		
4	4	С1225-204-0304	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3		156	51190		7985640		7985640		8624491	Казахстан
				шт.							638851		
5	5	Е11-330101-0110 Ктр и Кзм=1,04	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка		3,35	15981,73	7912,79	53539	26508	0	30227	90467	
				м³		8068,94	3209,64	27031	10752		6701		
6	6	С1261-101-0383 примен.	Блоки и плиты фундаментные(Плита анкерная П 3), подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		3,35	65475		219341		219341		236888	
				м³							17547		
7	7	С1243-701-0322	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0		5,406	2494382		13484629		13484629		14563399	
				км							1078770		
8	8	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1(ЯП6), оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		53	1477		78281		78281		84543	Казахстан
				шт.							6262		
9	9	С1252-207-3927	Кронштейн У-4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		39	10620		414180		414180		447314	Казахстан
				шт.							33134		
10	10	С1252-207-3911 примен.	Кронштейн(Г11 стяжка) КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		67	3787		253729		253729		274027	
				шт.							20298		
11	11	С1252-207-1801	Лента крепления типа Е20.07 монтажная		362	520		188240		188240		203299	
				м							15059		
12	12	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20		362	125		45250		45250		48870	
				шт.							3620		
13	13	2С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1(СО35)		174	359		62466		62466		67463	
				шт.							4997		
14	14	С1252-207-0516	Кронштейн типа СА-1500-R-01(CS 10.3)		50	885		44250		44250		47790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	C1252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71 с разъельной затяжкой болтов	шт.	139	1732		240748		240748	3540	269908	
16	16	C1252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	38	3315		125970		125970	19260	136048	
17	17	C1252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71(Р 70 для фазных жил) с раздельной затяжкой болтов	шт.	96	1732		166272		166272	10078	179574	
18	18	C1252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71(Р 70 для нулевой жилы) с раздельной затяжкой болтов	шт.	24	1732		41568		41568	13302	44893	
19	19	C1252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72(Р72)	шт.	12	2439		29268		29268	3325	31609	
20	20	C1252-207-0601	Подвес типа FS1500(800) промежуточный	шт.	127	1606		203962		203962	2341	220279	
21	21	C1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	318	51		16218		16218	16317	17515	
			Итого по разделу: 2. ВЛ-04 КВ (КТППГ №1)								1297	**28841536**	
			Раздел: 3. ВЛ-10 КВ										
22	22	C1243-701-0503	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,0204	561777		11460		11460	917	12377	Казахстан
23	23	C1252-207-3409 примен	**Рубильник мачтовый типа FSD 160А, 1 фаза под провод 6-95(Ратьеденитель НР-1)**	шт.	1	17993		17993		17993	1439	19432	
			Итого по разделу: 3. ВЛ-10 КВ									**31809**	
			Раздел: 4. КТППГ										
24	24	C1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	2,716	42552		115571		115571	9246	124817	Казахстан
25	25	515-102-0413 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	2554279		2554279		2554279		2554279	
			Отпускная цена			2554279		2554279					
			Сметная стоимость оборудования					*2554279*					
26	26	515-101-0106 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	шт.	1	2365559		2365559		2365559		2365559	
			Отпускная цена			2365559		2365559					
			Сметная стоимость оборудования					*2365559*					
27	27	515-201-0504 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа Р, ВД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	1	215345		215345		215345		215345	
			Отпускная цена			215345		215345					
			Сметная стоимость оборудования					*215345*					
28	28	C1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	т	26,28	2414		63440		63440	5075	68515	Казахстан
29	29	C1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,00432	579776		2505		2505	200	2705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29615	479350		141960		141960	11357	153317	Казахстан
31	31	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00468	425657		1992		1992	159	2151	
32	32	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00006	409406		25		25	2	27	
33	33	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
			Итого по разделу: 4. КТПНГ									5488992	
			Раздел: 5. Сети освещения										
34	34	С1243-701-0703	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	км	2,856	436003		1245225		1245225	99618	1344843	Казахстан
35	35	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1(ЗП6), оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	50	1477		73850		73850	5908	79758	Казахстан
36	36	С1247-102-1423 примен.	Светильник для ЖКХ светодиодный (Кобра 100 Вт), типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP65	шт.	79	10423		823417		823417	65873	889290	
37	37	С1243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,4	589155		235662		235662	18853	254515	Казахстан
38	38	С1252-207-4701	Хомут столбовой 120-130	шт.	79	1642		129718		129718	10377	140095	
39	39	С1247-306-0312	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95(КС2) высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	79	9141		722139		722139	57771	779910	Казахстан
40	40	С1252-207-1003	Зажим ответвительный типа ОР6(Р4)	шт.	79	851		67229		67229	5378	72607	
41	41	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1(СД35)	шт.	79	359		28361		28361	2269	30630	
42	42	С1252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72(Р72)	шт.	79	2439		192681		192681	15414	208095	
43	43	С1247-201-0820 примен.	Щит с монтажной панелью(ящик управления уличным освещением типа ЯУО 9602-3474) ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 36.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	94298		94298		94298	7544	101842	
			Итого по разделу: 5. Сети освещения									3901585	
			Раздел: 7. ВЛ-04 КВ (КТПНГ №2)										
44	44	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	78	12109,84 6052,92	5181,88 2641,44	944568 472128	404186 206032	68253	542528 118968	1606064	
45	45	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	16	24687,26 11828,92	11983,3 6108,13	394996 189263	191733 97730	14001	229594 49967	674557	
46	46	Е11-330202-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	15	37972,65 17802,72	19294,89 9834,73	569590 267041	289423 147521	13126	331649 72099	973338	
47	47	С1225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	155	51190		7934450		7934450	634756	8569206	Казахстан
48	48	Е11-330101-0110 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³	3,55	15981,73 8068,94	7912,79 3209,64	56735 28645	28090 11394	0	32031 7101	95867	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С1261-101-0383 примен.	Блоки и плиты фундаментные(Плита анкерная П.3), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	3,55	65475		232436		232436	18595	251031	
50	50	С1243-701-0322	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	км	4,998	2494582		12466921		12466921	997354	13464275	
51	51	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1(ЗП6), оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	51	1477		75327		75327	6026	81353	Казахстан
52	52	С1252-207-3927	Кронштейн У-4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	46	10620		488520		488520	39082	527602	Казахстан
53	53	С1252-207-3911 примен.	Кронштейн(Г 11 стяжка) КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	71	3787		268877		268877	21510	290387	
54	54	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	344	520		178880		178880	14310	193190	
55	55	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	344	125		43000		43000	3440	46440	
56	56	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1(CD35)	шт.	164	359		58876		58876	4710	63586	
57	57	С1252-207-0710	Кронштейн типа СА-1500-R-01(CS 10.3)	шт.	55	885		48675		48675	3894	52569	
58	58	С1252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	140	1732		242480		242480	19398	261878	
59	59	С1252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	61	3315		202215		202215	16177	218392	
60	60	С1252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71(Р 70 для фазных жил) с раздельной затяжкой болтов	шт.	108	1732		187056		187056	14964	202020	
61	61	С1252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71(Р 70 для нулевой жилы) с раздельной затяжкой болтов	шт.	27	1732		46764		46764	3741	50505	
62	62	С1252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72(Р72)	шт.	7	2439		17073		17073	1366	18439	
63	63	С1252-207-0601	Подвес типа ES1500(800) промежуточный	шт.	120	1606		192720		192720	15418	208138	
64	64	С1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	301	51		15351		15351	1228	16579	
			Итого по разделу: 7. ВЛ-04 КВ (КТПНГ №2)									27865416	
			Раздел: 8. ВЛ-10 КВ										
65	65	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	25	68109		1702725		1702725	136218	1838943	Казахстан
66	66	С1261-101-0383 примен.	Блоки и плиты фундаментные(Плита анкерная П.3), подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,35	65475		22916		22916	1833	24749	
67	67	С1252-207-2037 примен.	Крепление ригеля ДХ 12(Траверс ТМ 51), оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	шт	18	5264		94752		94752	7580	102332	
68	68	С1252-207-3950 примен.	Накладка ОГ 12, оцинкованная(Траверс ТМ 53), Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6741		13482		13482	1079	14561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С1252-207-0212 примен.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-25 хомут(Траверс ТМ 54), Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7750		15500		15500	1240	16740	
70	70	С1261-404-0485 примен.	Траверсы стальные 2-х(ТМ 55) штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1878		1878		1878	150	2028	
71	71	С1252-207-0222 примен.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут(Траверс ТМ 56), Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096		2096		2096	168	2264	
72	72	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	7	10431		73017		73017	5841	78858	Казахстан
73	73	С1252-207-3910	Проводник ПО-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3,5	1477		5170		5170	414	5584	Казахстан
74	74	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11174		44696		44696	3576	48272	Казахстан
75	75	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	18	2096		37728		37728	3018	40746	Казахстан
76	76	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	3,06	561777		1719038		1719038	137523	1856561	Казахстан
77	77	С1252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (ИФ27)(без колпачка)	шт.	53	3932		208396		208396	16672	225068	
78	78	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	53	55		2915		2915	233	3148	
79	79	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1(CD35)	шт.	27	359		9693		9693	775	10468	
80	80	С1252-106-0203	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/20-АП(sml 70/20)	шт.	18	9133		164394		164394	13152	177546	
81	81	С1252-207-1148	Зажим анкерный типа SO85.2(PAZ 3)	шт.	18	12607		226926		226926	18154	245080	
82	82	С1252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	102	431		43962		43962	3517	47479	
83	83	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00489	813201		3977		3977	318	4295	Казахстан
			Итого по разделу: 8. ВЛ-10 КВ									4744721	
			Раздел: 9. КТППГ										
84	84	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,716	42552		115571		115571	9246	124817	Казахстан
85	85	515-102-041.3 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу – воздушный, исполнение по выводу – воздушный	шт.	1	2554279		2554279		2554279		2554279	
			Отпускная цена			2554279		2554279					
			Сметная стоимость оборудования					*2554279*					
86	86	515-101-0166 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10/0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 в герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2365559		2365559		2365559		2365559	
			Отпускная цена			2365559		2365559					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*2365559*					
87	87	515-201-0504 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	2	215345		430690		430690		430690	
			Отпускная цена			215345		430690					
			Сметная стоимость оборудования					*430690*					
88	88	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	26,28	2414		63440		63440	5075	68515	Казахстан
89	89	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,00432	579776		2505		2505	200	2705	
90	90	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29615	479350		141960		141960	11357	153317	Казахстан
91	91	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00468	425657		1992		1992	159	2151	
92	92	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00006	409406		25		25	2	27	
93	93	С1223-502-0201	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
			Итого по разделу: 9. КТПНГ									5704337	
			Раздел: 10. Сети освещения										
94	94	С1243-701-0703	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	км	1,46835	436003		640205		640205	51216	691421	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Сети освещения									691421	
			Раздел: 12. ВЛ-04 КВ (КТПНГ №3,4)										
95	95	С1225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	494	51190		25287860		25287860	2023029	27310889	Казахстан
96	96	С1261-101-0383 примен.	Блоки и плиты фундаментные(Плита анкерная П 3), подкладные, опорные, анкерные; банкеты и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	12,95	65475		847901		847901	67832	915733	
97	97	С1243-701-0322	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	км	13,362	2494382		33329932		33329932	2666395	35996327	
98	98	С1252-207-3910	Проводник ВП-1(ЗПн), оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	177	1477		261429		261429	20914	282343	Казахстан
99	99	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	162	10620		1720440		1720440	137635	1858075	Казахстан
100	100	С1252-207-3911 примен.	Кронштейн(ГТ1 стойка) КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	250	3787		980833		980833	78467	1059300	
101	101	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	840	520		436800		436800	34944	471744	
102	102	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	840	125		105000		105000	8400	113400	
103	103	С1252-204-0804	Зажим соединительный изолируемый типа ПА-1-1/CD35а		451	359		161909		161909		174862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	С1252-207-0710	Кронштейн типа СА-1500-R-01(CS 10.3)	шт.	193	885		170805		170805	12953	184469	
105	105	С1252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	322	1732		557704		557704	13664	602320	
106	106	С1252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	195	3315		646425		646425	44616	698139	
107	107	С1252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71(Р 70 для фазных жил) с раздельной затяжкой болтов	шт.	328	1732		568096		568096	51714	613544	
108	108	С1252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71(Р 70 для нулевой жилы) с раздельной затяжкой болтов	шт.	82	1732		142024		142024	45448	153386	
109	109	С1252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72(Р72)	шт.	31	2439		75609		75609	11362	81658	
110	110	С1252-207-0601	Поднес типа ES1500(800) промежуточный	шт.	271	1606		435226		435226	6049	470044	
111	111	С1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	737	51		37587		37587	34818	40594	
			Итого по разделу: 12. ВЛ-04 КВ (КТПНГ №3,4)								3007	7026827	
			Раздел: 13. ВЛ-10 КВ										
112	112	С1261-101-0383 примен.	Блоки и плиты фундаментные(Плита анкерная П 3), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,475	65475		31075		31075	2486	33561	
113	113	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	1,122	561777		630314		630314	50425	680739	Казахстан
			Итого по разделу: 13. ВЛ-10 КВ									714300	
			Раздел: 14. КТПНГ										
114	114	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,432	42552		231142		231142	18491	249633	Казахстан
115	115	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	2554279		5108558		5108558		5108558	
			Отпускная цена			2554279		5108558					
			Сметная стоимость оборудования					*5108558*					
116	116	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	2	2365559		4731118		4731118		4731118	
			Отпускная цена			2365559		4731118					
			Сметная стоимость оборудования					*4731118*					
117	117	515-201-0504 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1-10б/630 (трехполюсный)	шт.	4	215345		861380		861380		861380	
			Отпускная цена			215345		861380					
			Сметная стоимость оборудования					*861380*					
			Итого по разделу: 14. КТПНГ									10950689	
			ИТОГО:					147409798	1817087	122486205	2272222	159961633	
								1919740	920537	21186767	10279614		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							21186767			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		3330596,78				163292229,80	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,7 %		2415792,87				165708022,67	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2890425,11				168598447,78	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									168598447,78	
			в том числе в текущих на 2022 год -100% , к=1										
			НДС			12 %		20231813,73				188830261,51	
			Итого с НДС										

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Мухан Н.С.**

Подрядчик: ТОО"АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Жадігеров А.Ә.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Жангалиев Б.Т.**

Авторский надзор: ТОО "Байтак-Арка"

Зам.директора _____ **Ликеров М.Т.**