Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей газоснабжения к жилому дому № 3 в мкр. Юбилейный, г. Костанай"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктуры от 05.08.2021 года № 420

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение: номер	Договор/дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№202	18.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей газоснабжения к жилому дому № 3 в мкр. Юбилейный, г. Костанай"	490 708,00	438 132,14							52 575,86	490 708,00

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор_____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «AiRi»

_____ **Ахметжанов К.**
ИИН 960223350961
№ KZ33VJE00068473; № KZ96VJE00067727;№ KZ50VJE00067294

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей газоснабжения к жилому дому № 3 в мкр. Юбилейный, г. Костанай"

Объект: Подготовительные работы

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктуры от 04.05.2022 г. №252

Договор о государственных закупках работ №202 от 18.07.2022 г.

А К Т №1

приемки выполненных работ

за ноябрь 2022 года

(отчетный период)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к-0,6	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка (демонтаж)**	км трубопровода	0,027		205770,07	52510,27	5556	1418	--	4526	10888
						153259,80	16060,02	4138	434		807	
2	414-103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	0,03375		796,00	--	27	--		--	29
						--	--	--	--		2	
3	411-103-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	0,17145		88,00	--	15	--		--	16
						--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									10934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4138				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1418			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						434			
		- Перевозка грузов	Тенге					42				
		- Накладные расходы	Тенге								4526	
		- Сметная прибыль	Тенге								810	
		Временные здания и сооружения 0,9%										98
		ИТОГО										11032

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 2%										221
		ИТОГО										11253
		Итого с коэффициентом понижения К=0,95										10690
		НДС-12%										1283
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ										11973

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор_____ **Бекжанов Т.Р.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН150140015369

Инспектор_____**Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «AiRin»

_____**Ахметжанов К.**
ИИН 960223350961
№ KZ33VJE00068473; № KZ96VJE00067727;№ KZ50VJE00067294

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Костанайгражданпроект»

_____**Маклюк А.Л.**

Форма 4

Приложение 4-1 к приказу и.о.
Министра индустрии и инфраструктуры
от 04.05.2022 г. №252

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей газоснабжения к жилому дому № 3 в мкр. Юбилейный, г. Костанай"

Объект: Наружные газопроводы

Договор о государственных закупках работ №202 от 18.07.2022 г.

А К Т №2

приемки выполненных работ

за ноябрь 2022 года

(отчетный период)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	9,89		367,71 --	367,71 58,94	3637 --	3637 583	--	420 325	4381
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,31		2239,78 2239,78	-- --	694 694	-- --	--	500 96	1289
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,23		1354,20 1174,02	180,18 52,46	311 270	41 12	--	279 47	638
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,253		1660,00 --	-- --	420 --	-- --	420	-- 34	454
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка траншеи песком)	м3 грунта	0,21		886,77 886,77	-- --	186 186	-- --	--	134 26	346
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,231		1660,00	--	383	--	383	--	414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		31	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка металлического выхода)	м3 грунта	2,265	886,77	--	2009	--	--	1446	3732
					886,77	--	2009	--		276	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,4915	1660,00	--	4136	--	4136	--	4467
					--	--	--	--		331	
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1,3	1487,20	1487,20	1933	1933	--	843	2998
					--	900,90	--	1171		222	
10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,74	31,40	31,40	212	211	--	60	294
					--	12,38	--	83		22	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,74	175,67	80,74	1184	544	--	652	1982
					94,93	39,35	640	265		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15105	6366	4939	4334	20995
							3799	2114	--	1557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15105				
	Всего заработная плата		Тенге					5913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4939				
		Накладные расходы	Тенге				4334				
		Сметная прибыль	Тенге				1557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5913			

РАЗДЕЛ 2. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления

12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	343002,48	87517,12	1029	262	1	838	2017
					255433,00	26766,70	766	80		149	
13	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,03	797,00	--	2415	--	2415	--	2608
					--	--	--	--		193	
14	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,003	60153,77	46442,93	180	139	4	62	261
					12418,38	10304,70	37	31		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
15	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,003	-114112,19	-103839,67	-342	-311	-2	-81	-457
					-9801,00	-19780,47	-29	-59		-34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,003	172200,97	129353,79	517	388	1	201	776
					42662,88	30996,59	128	93		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10641,88	1178,22	10642	1178	1274	8108	20250
					8189,82	--	8190	--		1500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1524,26	953,77	7621	4769	--	4232	12801
					570,49	284,41	2852	1422		948	
19	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
					--	--	--	--		360	
20	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
					--	--	--	--		141	
21	241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	1	7061,00	--	7061	--	7061	--	7626
					--	--	--	--		565	
22	241-213-0306 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1647,00	--	1647	--	1647	--	1779
					--	--	--	--		132	
23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,003	31631,42	21639,62	95	65	--	27	132
					9991,80	4914,05	30	15		10	
24	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	3	32,00	--	96	--	96	--	104
					--	--	--	--		8	
25	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	164,93	0,95	165	--	--	113	301
					163,98	0,45	164	--		22	
26	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0000324	647579,00	--	21	--	21	--	23
					--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,006	31631,42	21639,62	190	129	--	55	264
					9991,80	4914,05	60	29		20	
28	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,006	99903,00	--	599	--	599	--	647
					--	--	--	--		48	
29	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	40918,09	37995,04	81836	75990	--	18002	107825
					2923,05	6967,93	5846	13936		7987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				120029	82609	19374	31557	163715
							18044	15547	--	12127	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				285				
	Всего заработная плата		Тенге					134			
		Накладные расходы	Тенге				82				
		Сметная прибыль	Тенге				30				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				397				
		Сметная заработная плата	Тенге					134			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				119579				
	Материалы		Тенге				1278				
	Всего заработная плата		Тенге					33293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18096				
		Накладные расходы	Тенге				31362				
		Сметная прибыль	Тенге				12075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				163016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33293			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165				
	Всего заработная плата		Тенге					164			
		Накладные расходы	Тенге				113				
		Сметная прибыль	Тенге				22				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				300				
		Сметная заработная плата	Тенге					164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				163713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33591			

РАЗДЕЛ 3. Стальной подземный газопровод низкого давления

30	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0045	791590,71	228834,89	3562	1030	46	2929	7010
					552384,00	105052,54	2486	473		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,518	1213,00	--	5480	--	5480	--	5918
					--	--	--	--		438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,0045	60982,96	49251,54	274	221	9	89	392
					9865,71	11879,26	44	53		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
33	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	26210,54	24761,60	52421	49523	20	10884	68369
					1439,04	4541,04	2878	9082		5064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1111612,78	532535,10	667	320	11	433	1188
					560358,40	168343,93	336	101		88	
35	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	581,00	--	581	--	581	--	627
					--	--	--	--		46	
36	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0008	577580,13	119104,03	462	95	12	388	919
					443880,00	46599,46	355	37		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,8032	2184,00	--	1754	--	1754	--	1894
					--	--	--	--		140	
38	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д-89 мм)	футляр	1	20179,22	355,55	20179	355	18635	1185	23074
					1189,15	8,24	1189	8		1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0045	266637,69	154,44	1200	--	51	1138	2525
					255348,00	44,97	1149	--		187	
40	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	300740,13	308,88	241	--	10	229	508
					289296,00	89,94	231	--		38	
41	236-102-0501 РСНБ РК 2015	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,12	526,00	--	63	--	63	--	68
					--	--	--	--		5	
42	236-102-0502 РСНБ РК 2015	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	1,67	1364,00	--	2278	--	2278	--	2460
					--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	236-102-0503 РСНБ РК 2015	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	0,74	1364,00	--	1009	--	1009	--	1090
					--	--	--	--		81	
44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,00013	1111612,78	532535,10	145	69	3	94	258
					560358,40	168343,93	73	22		19	
45	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00013	340239,00	--	44	--	44	--	48
					--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				90360	51613	30006	17369	116348
							8741	9776	--	8617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90360				
	Материалы		Тенге				18794				
	Всего заработная плата		Тенге					18517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11209				
		Накладные расходы	Тенге				17369				
		Сметная прибыль	Тенге				8617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				116346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18517			

РАЗДЕЛ 4. Стальной надземный газопровод низкого давления

52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	1111612,78	532535,10	13339	6390	225	8657	23756
					560358,40	168343,93	6724	2020		1760	
53	ТПРАЙС стр.1	Соединение изолирующее фланцевое ИФС DN50	шт	1	14484,00	--	14484	--	14484	--	15643
					--	--	--	--		1159	
54	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	636,14	41,58	1272	83	42	1135	2600
					573,44	--	1147	--		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
					--	--	--	--		225	
56	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1746,62	95,28	1747	95	151	1531	3540
					1501,21	44,97	1501	45		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	242-207-4106 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки 11Б41п (11Б12бк) ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	10388,00	--	10388	--	10388	--	11219
					--	--	--	--		831	
		Шкаф для крана д-50 мм - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,096794	66064,43	2971,26	6395	287	447	3942	11164
					58483,00	541,85	5661	52		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,064654	594029,00	--	38406	--	38406	--	41479
					--	--	--	--		3073	
82	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000282	647579,00	--	183	--	183	--	198
					--	--	--	--		15	
83	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03214	594087,00	--	19094	--	19094	--	20622
					--	--	--	--		1528	
84	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Изготовление (ключ)	т конструкций	0,0013865	248055,02	83965,20	344	116	7	157	541
					159720,00	4304,90	221	6		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
85	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,000143	741626,00	--	106	--	106	--	114
					--	--	--	--		8	
86	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002435	647579,00	--	158	--	158	--	171
					--	--	--	--		13	
87	261-107-0629 РСНБ РК 2015 прим.	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
					--	--	--	--		66	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	5,18	164,68	3,85	853	20	529	212	1150
					58,70	0,60	304	3		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				110408	6991	87859	15634	136127
							15558	2126	--	10085	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89185				
	Материалы		Тенге				946				
	Всего заработная плата		Тенге					11744			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71974				
		Накладные расходы	Тенге				11535				
		Сметная прибыль	Тенге				8059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11744			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6739				
	Материалы		Тенге				452				
	Всего заработная плата		Тенге					5940			
		Накладные расходы	Тенге				4099				
		Сметная прибыль	Тенге				867				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5940			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14484				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14484				
		Сметная прибыль	Тенге				1159				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				136127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17684			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**437182**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					147579			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29563			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142172		
		- Накладные расходы	Тенге							68894	
		- Сметная прибыль	Тенге							32386	
		Временные здания и сооружения 0,9%									3935
		ИТОГО									441117
		Непредвиденные затраты 2%									8822
		ИТОГО									449939
		Итого с коэффициентом понижения К=0,95									427442
		НДС-12%									51293
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ									478735

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
КНН 060140015369

Инспектор _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «AiRis»

_____ **Ахметканов К.**
ИНН 960223350961
№ KZ33VJE00068473; № KZ96VJE00067727;№ KZ50VJE00067294

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Костанайгражданпроект»

_____ **Маклюк А.Л.**