Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей газоснабжения к жилому дому № 3 в мкр. Юбилейный, г. Костанай"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктуры от 05.08.2021 года № 420

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код		Код		Договор/дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
				№203	18.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей газоснабжения к жилому дому № 3 в мкр. Юбилейный, г. Костанай"	2 131 504,82	1 464 997,16							175 799,66	1 640 796,82

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____

Эксперт технического надзора:
ТОО «AiRi»

_____ **Ахметжанов К.**
ИИН 260223350961
№ KZ33VJE00068473; № KZ96VJE00067727;№ KZ50VJE00067294

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей газоснабжения к жилому дому № 3 в мкр. Юбилейный, г. Костанай"

Объект: Наружные газопроводы

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктуры от 04.05.2022 г. №252

Договор о государственных закупках работ №203 от 18.07.2022 г.

А К Т №1

приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стальной надземный газопровод низкого давления										
46	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода		0,1485	791590,71	228834,89	117551	33982	1540	96653	231340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				552384,00	105052,54	82029	15600		17136	
47	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-25 мм)**	км трубопровода		0,024	25948,01	19183,94	623	460	45	203	892
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4898,36	4377,27	118	105		66	
48	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)**	км трубопровода		0,1245	50369,50	38638,08	6271	4811	232	2117	9059
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				9865,71	8816,20	1228	1098		671	
49	241-102-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м		24,096	369,00	--	8891	--	8891	--	9602
		СП - 8%				--	--	--	--		711	
50	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м		124,998	1213,00	--	151623	--	151623	--	163753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12130	
51	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	12	26210,54	24761,60	314526	297139	119	65302	410215
		НР - 91%; СП - 8%			1439,04	4541,04	17268	54492		30386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1746,62	95,28	13973	762	1201	12246	28316
		НР - 99%; СП - 8%			1501,21	44,97	12010	360		2097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	242-207-3901 РСНБ РК 2015 прим.	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк (11Б12бк) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	765,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
59	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0241	1111612,78	532535,10	26790	12834	451	17386	47710
		НР - 69%; СП - 8%			560358,40	168343,93	13505	4057		3534	
60	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	16	181,00	--	2896	--	2896	--	3128
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
61	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	34	581,00	--	19754	--	19754	--	21334
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
62	241-117-0408 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	2	457,00	--	914	--	914	--	987
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
63	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,00026	1111612,78	532535,10	289	139	4	188	515
		НР - 9%; СП - 8%			560358,40	168343,93	146	44		38	
64	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00026	340239,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
65	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,08668	137250,74	2086,04	11897	181	--	8117	21615
		НР - 69%; СП - 8%			135164,70	541,85	11716	47		1601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,692	537,00	--	41184	--	41184	--	44479
		СП - 8%			--	--	--	--		3295	
67	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,010208	647579,00	--	6610	--	6610	--	7139
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	9,68	164,68	3,85	1594	37	989	396	2149
		НР - 69%, СП - 8%			58,70	0,60	568	6		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Окраска газопровода									
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза)	м2	24,81	193,68	5,43	4805	135	2179	1729	7057
		НР - 69%, СП - 8%			100,42	0,60	2491	15		523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	24,81	164,68	3,85	4086	96	2534	1015	5509
		НР - 69%, СП - 8%			58,70	0,60	1456	15		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Шкаф для крана д-25 мм - 8 шт.									
71	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,603712	66064,43	2971,26	39884	1794	2783	24587	69629
		НР - 69%, СП - 8%			58483,00	541,85	35307	327		5158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,517232	594029,00	--	307251	--	307251	--	331831
		СП - 8%			--	--	--	--		24580	
73	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002256	647579,00	--	1461	--	1461	--	1578
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
74	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08648	594087,00	--	51377	--	51377	--	55487
		СП - 8%			--	--	--	--		4110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Изготовление (ключ)**									
			т конструкций	0,011092	248055,02	83965,20	2751	932	47	1255	4327
		НР - 69%, СП - 8%			159720,00	4304,90	1772	48		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**									
			т	0,001144	741626,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
77	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**									
			т	0,001948	647579,00	--	1261	--	1261	--	1362
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
78	261-107-0629 РСНБ РК 2015 прим.	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**									
			шт.	8	827,00	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**									
			м2	20,72	164,68	3,85	3412	79	2117	848	4601
		НР - 69%, СП - 8%			58,70	0,60	1216	12		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1155346	353381	621135	232042	1498380
							180830	76226	--	110991	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1100814				
	Материалы		Тенге				11411				
	Всего заработная плата		Тенге					207839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606894				
		Накладные расходы	Тенге				198083				
		Сметная прибыль	Тенге				103911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1402808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					207839			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54532				
	Материалы		Тенге				2831				
	Всего заработная плата		Тенге					49217			
		Накладные расходы	Тенге				33959				
		Сметная прибыль	Тенге				7080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				95571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					49217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1498379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					257056			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1498379,56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				180830,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**353381,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**76226,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**621136,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**232042,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**110991,00**	
		Временные здания и сооружения 0,9%									13485,42
		ИТОГО									1511864,98
		Непредвиденные затраты 2%									30237,30
		ИТОГО									1542102,28
		Итого с коэффициентом понижения К=0,95									1464997,16
		НДС-12%									175799,66
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ									1640796,82

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «AiRi»

_____ **Ахметжанов К.**
ИИН 960223350961
№ KZ33VJE00068473; № KZ96VJE00067727;№ KZ50VJE00067294

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Инспектор _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Костанайгражданпроект»

_____ **Маклюк А.Л.**