Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда,Алиханова, 13** — **060140010813**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос-х закупках работ в сфере строительства №83 от 25.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
744	**19.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г. Сарань Карагандинской области (сети энергоснабжения)			Одна услуга	1	184 416 356,57	184 416 356,57	19 758 895,35
				Итого	1	x	184 416 356,57	19 758 895,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2022

М.П.

Приложение 4
к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30.04.2015 г. №372

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финанс-я наименование	Источник финанс-я код	Организац.-правовая форма наименование	Организац.-правовая форма код
			83	25.05.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 446 114 735.57									
в т.ч. за текущий год	4 446 114 735.57	164 657 461.22	0	0	0	0	0	0	19 758 895.35	184 416 356.57

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Бейсембаев Н.Б.

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" Умбетаliев Б.Е.

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт». Эксперт технического надзора Усен М. М.

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона: Карагандинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

69-Э Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.)

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.)

Договор № : 83 от 25.05.2022 года
(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергосн
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.
(наименование)

Локальная смета № 2-1-2 Наружные сети энергоснабжения.

Акт приемки выполненных работ № 1
за декабрь 2022

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы, прокладка кабеля - ЭС лист 5.1 - 5.7										
1	72	1308-0201-0814	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине - в ж/б лотках НР=72 % К=2,000;**	м кабеля	760	1658,12	770,57	1260171	585633	62837	588015	1996041	
						804,87	269,72	611701	204987	–	147855		
2	75	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	30	316,64	198,85	9499	5966	–	4326	14931	
						117,79	82,46	3534	2474	–	1106		
3	76	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=3,000;	м кабеля	90	163,49	104,6	14714	9414	–	6626	23047	

						58,89	43,37	5300	3903	–	1707		
4	79	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=4,000;	м кабеля	32	953,28	528,05	30505	16898	1672	13139	47136	
						372,99	197,29	11936	6313	–	3492		
5	80	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=4,000;	м	108	595,71	352,44	64337	38064	341	27190	98849	
						240,11	109,56	25932	11832	–	7322		
6	81	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=4,000;	м кабеля	108	1427,72	761,86	154194	82281	6188	69079	241135	
						608,56	279,81	65724	30219	–	17862		
7	82	1308-0201-0805	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы - по проектируемым конструкциям: Ввод кабелей на объект ТОО "Kama Tyres" НР=72 % К=4,000;	м кабеля	400	1116,69	550,83	446676	220332	22184	203832	702549	
						510,4	197,35	204160	78940	–	52041		
8	84	1308-0201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине - в ж/б лотках НР=72 % К=4,000;	м кабеля	1652	1658,12	770,57	2739214	1272982	136587	1278160	4338764	
						804,87	269,72	1329645	445577	–	321390		
9	85	1308-0201-1103	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по непроходным эстакадам - тип 1 НР=72 % К=4,000;	м кабеля	3068	1988,7	1255,6	6101332	3852181	261639	2874961	9694396	
						647,82	653,68	1987512	2005490	–	718103		
10	88	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	30	316,64	198,85	9499	5966	–	4326	14931	

						117,79	82,46	3534	2474	–	1106		
11	89	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=3,000;	м кабеля	90	163,49	104,6	14714	9414	–	6626	23047	
						58,89	43,37	5300	3903	–	1707		
12	92	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % К=4,000;	м кабеля	32	953,28	528,05	30505	16898	1672	13139	47136	
						372,99	197,29	11936	6313	–	3492		
13	93	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % К=4,000;	м	108	595,71	352,44	64337	38064	341	27190	98849	
						240,11	109,56	25932	11832	–	7322		
14	94	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=4,000;	м кабеля	108	1427,72	761,86	154194	82281	6188	69079	241135	
						608,56	279,81	65724	30219	–	17862		
15	95	1308-0201-0805	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы - по проектируемым конструкциям: Ввод кабелей на объект ТОО "Kama Tyres" НР=72 % К=4,000;	м кабеля	400	1116,69	550,83	446676	220332	22184	203832	702549	
						510,4	197,35	204160	78940	–	52041		
16	97	1308-0201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине - в ж/б лотках НР=72 % К=4,000;	м кабеля	1652	1658,12	770,57	2739214	1272982	136587	1278160	4338764	
						804,87	269,72	1329645	445577	–	321390		

17	98	1308-0201-1103	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по непроходным эстакадам - тип 1 НР=72 % К=4,000;	м кабеля	3068	1988,7	1255,6	6101332	3852181	261639	2874961	9694396	
						647,82	653,68	1987512	2005490	–	718103		
18	150	1308-0201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине - в ж/б лотках НР=72 % К=2,000;	м кабеля	760	1658,12	770,57	1260171	585633	62837	588015	1996041	
						804,87	269,72	611701	204987	–	147855		
		Раздел 2 Электро-монтажные работы распределительных продстанций РП-10 кВ											
19	243	290-000-0002(пл)АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ" г.Павлодар	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10 К=1,020; kстм=1,02 ЗСР;	метр	3279,28888	19702,32		64609599		64609599	–	69778367	
						–		–		–	5168768		
20	244	290-000-0001(пл)АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ" г.Павлодар	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВнг(В)-LS 3х300/25 (мк)-10 К=1,020; kстм=1,02 ЗСР;	метр	1501,44	27126,9		40729413		40729413	–	43987766	
						–		–		–	3258353		
21	249	1308-0201-4307	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР=72 %	шт.	4	9288,62	12,52	37154	50	1893	25366	67522	
						8802,81	4,71	35211	19	–	5002		
		Итого						**148 147 351**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						8 526 099					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						12 167 552					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 579 489					

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					106 323 801					
		- накладные расходы, тенге					10 156 022					
		в т.ч. зарплата, тенге					914 042					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 973 879					
		Всего					**148 147 351**					
		Оборудование	Тенге				0					
		ИТОГО СМР					**148 147 351**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				3 555 536					
		Итого СМР с временными зданиями и сооруже	**Тенге**				**151 702 887**					
		Дополнительные затраты при производстве	Тенге				2 578 949					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**154 281 837**					
		в том числе СМР					154 281 837					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					3 085 637					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 20	**Тенге**				**157 367 473**					
		Договорной коэффициент К = 0,95					**149 499 100**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				17 939 892					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**				**167 438 993,57**					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; **Усен М. М.**

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П **Горшенко И.А.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

69-3

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № : 83 от 25.05.2022 года
(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.
(наименование)

Локальная смета № 2-1-3 Кабельная проходная эстакада

Акт приемки выполненных работ № 2

за декабрь 2022

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	219	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растит.слой) НР=72 %	м3 грунта	5,376	100,63	100,63	541	541	–	112	705	
						———	———	———	———	———	———		
						–	28,81	–	155	–	52		
2	220	1101-0102-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	4,402	446,11	427,24	1964	1881	2	395	2548	

					18,45	106,3	81	468	–	189		
3	221	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км kстм=10;	т·км	8,98008	690		6196		–	–	6692	
						–		–		–	496		
4	222	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	4,402	41,52	36,71	183	162	1	48	249	
						4,69	10,56	21	46	–	18		
5	223	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	32,21952	379,51	379,51	12228	12228	–	2105	15480	
						–	90,74	–	2924	–	1147		
6	224	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,99648	4041,41	–	4027	–	–	2899	7480	
						4041,41	–	4027	–	–	554		
7	225	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	0,86442	1874,24	–	1620	–	–	1166	3009	
						1874,24	–	1620	–	–	223		
8	226	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	27,94958	43,57	43,57	1218	1218	–	251	1587	
						–	12,47	–	349	–	118		
9	227	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (раст.слой) НР=72 %	м3 грунта	5,376	52	52	280	280	–	51	357	
						–	13,22	–	71	–	26		

10	228	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,824	8169,75	2689,53	14902	4906	7594	4135	20560	
						1316,62	1120,7	2402	2044	–	1523		
11	231	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,504	34555,76	1769,34	17416	892	15563	1042	19935	
						1906,63	365,7	961	184	–	1477		
12	236	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	91,6	188,5	3,13	17267	287	8919	5586	24681	
						88	0,38	8061	35	–	1828		
13	237	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	91,6	1206,93	29,56	110555	2708	69285	36206	158502	
						420,98	4,03	38562	369	–	11741		
14	238	1109-0203-0201	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж - угол поворота эстакады 90° НР=69 %	т конструкций	3,632	143481,03	37265,24	521123	135347	95659	227383	808386	
						79877,95	10854,41	290117	39423	–	59880		
15	239	222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	3,632	1009373		3666043		3666043	–	3959326	Казахстан
						–		–		–	293283		
		Итого						**5 029 497**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						345 852					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						160 450					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						46 068					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 863 066					
		- перевозка грузов, тенге						6 196					
		- накладные расходы, тенге						281 379					
		в т.ч. зарплата, тенге						25 324					

		- сметная прибыль (8 %), тенге					372 555						
		Всего					**5 029 497**						
		Оборудование	Тенге				0						
		ИТОГО СМР					**5 029 497**						
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				120 708						
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**5 150 205**						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге				87 553						
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**5 237 758**						
		в том числе СМР					5 237 758						
		Непредвиденные работы и затраты-2%					104 755						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**				**5 342 514**						
		Договорной коэффициент К = 0,95					**5 075 388**						
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				609 047						
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**				**5 684 435**						

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:

Председатель Правления АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00 **Усен М. М.**

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 , ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П **Гришенко И.А.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона: Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

69-Э
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № : 83 от 25.05.2022 года
(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.
(наименование)

Локальная смета № 2-1-3 Кабельная проходная эстакада (Включить)

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь 2022

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	1308-0201-1208	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках НР=72 %	шт.	901	77,75	34,48	70053	31066	3613	34745	113182	
						39,26	14,3	35373	12884	–	8384		
2	4	243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	901	1011		910911		910911	–	983784	Казахстан
						–		–		–	72873		
3	5	243-907-0709	Стойка кабельная типа К 1154 У3	шт.	583	4101		2390883		2390883	–	2582154	Казахстан
						–		–		–	191271		
4	12	222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	4,9289	1009373		4975099		4975099	–	5373107	Казахстан
						–		–		–	398008		

		Итого						**9 052 227**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						35 373					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						31 066					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						12 884					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						8 280 506					
		- накладные расходы, тенге						34 745					
		в т.ч. зарплата, тенге						3 127					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						670 536					
		Всего						**9 052 227**					
		Оборудование	Тенге					0					
		ИТОГО СМР						**9 052 227**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге					217 253					
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**					**9 269 480**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге					157 581					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г						**9 427 062**					
		в том числе СМР						9 427 062					
		Непредвиденные работы и затраты-2%						188 541					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**					**9 615 603**					
		Договорной коэффициент К = 0,95						**9 134 823**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге					1 096 179					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**					**10 231 002**					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора **Усен М. М.**
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П **Ващенко Н.А.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона — Карагандинская обл.

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

69-Э Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Договор № : 83 от 25.05.2022 года
(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.
(наименование)

Локальная смета № 2-1-3 Кабельная проходная эстакада (Включить 2)

Акт приемки выполненных работ № 4

за декабрь 2022

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	290-000-0001(пл)	Фундамент ФМ-1	шт	2	185188		370376		370376	–	400006	
						———		———		———	———		
						–		–		–	29630		
2	2	290-000-0002(пл)	Фундамент ФМ-4	шт	1	380899		380899		380899	–	411371	
						———		———		———	———		
						–		–		–	30472		
3	3	222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,1176	1009373		118702		118702	–	128198	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	9496		
		Итого						**939 575**					

		в том числе											
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					869 977						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					69 598						
		Всего					**939 575**						
		Оборудование	Тенге				0						
		ИТОГО СМР					**939 575**						
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				22 550						
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**962 125**						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге				16 356						
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**978 481**						
		в том числе СМР					978 481						
		Непредвиденные работы и затраты-2%					19 570						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**				**998 051**						
		Договорной коэффициент К = 0,95					**948 148**						
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				113 778						
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**				**1 061 926**						

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора **Усен М. М.**
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П **ищенко И.А.**