Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		№ 85/22	10.03.2022			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".	700 680,98	625 608,02							75 072,96	
Акт №1	**265 720,70**	237 250,63							28 470,08	
Акт №2	**580 075,70**	517 924,73							62 150,97	
Акт №3	**120 605,29**	107 683,29							12 922,00	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**700 680,98**	625 608,02							75 072,96	**700 680,98**
К оплате	***(Семьсот тысяч шестьсот восемьдесят тенге) 98 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 85/22 от 10.03.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

(локальная смета 01-01)

на Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	3	1781,73	165,87	5345	498	–	3671	9738	Казахстан
						1615,86	83,9	4848	252	–	721		
2	4	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка	м2	6	1392,37	33,2	8354	199	–	5930	15427	Казахстан
						1359,17	13,63	8155	82	–	1143		

3	7 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	1	446,84	1,27	447	1	–	321	829	Казахстан
					445,57	0	446	0	–	61		
4	9 1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	1	17735,64	8241,68	17736	8242	–	9484	29397	Казахстан
					9493,96	3677,8	9494	3678	–	2178		
5	1 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,5	1165,83	3,25	4080	11	–	2930	7571	Казахстан
					1162,58	0	4069	0	–	561		
6	3 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	11	3715,97	38,61	40876	425	–	29269	75756	Казахстан
					3677,36	18,18	40451	200	–	5612		
7	5 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	17	131,11	3,74	2229	64	–	1581	4114	Казахстан
					127,37	1,78	2165	30	–	305		
8	6 1106-0101-0119	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1.25:	м3	1	5242,01	1658,49	5242	1658	–	2846	8735	Казахстан
					3583,52	368,7	3584	369	–	647		

9	7	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %	м трещин	7	479,29	0	3355	0	–	2416	6232	Казахстан
						479,29	0	3355	0	–	462		
0	8	1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	1	35419,7	1480,69	35420	1481	–	24882	65126	Казахстан
						33939,01	619,32	33939	619	–	4824		
1	9	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; ктрс1=1,25;	м2 вертикальной проекции	17	602,58	49,8	10244	847	–	7059	18687	Казахстан
						552,78	23,96	9397	407	–	1384		
12	10	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1	87,64	0,21	88	0	–	63	163	Казахстан
						87,43	0,11	87	0	–	12		
13	11	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	10	173,28	1,71	1733	17	–	1242	3212	Казахстан
						171,57	0,87	1716	9	–	238		
14	5	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	1	268,99	3,81	269	4	–	191	497	Казахстан
						265,18	0,78	265	1	–	37		
15	8	1207-0101-0207	Покрытия из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1	788,25	30,86	788	31	–	557	1452	Казахстан
						757,39	15,61	757	16	–	108		
16	10	1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка отмостки НР = 72 %	м3 конструкции	1	522,47	352,73	522	353	–	180	759	Казахстан

						169,74	80,05	170	80	–	56		
7	11	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки НР = 72 %	м3 конструкции	1	1984,36	1225,04	1984	1225	–	790	2996	Казахстан
						759,32	337,37	759	337	–	222		
8	12	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	1	1030,82	276,55	1031	277	–	631	1794	Казахстан
						754,27	121,73	754	122	–	133		
9	13	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 %	м3 конструкции	1	3933,31	1429,24	3933	1429	–	2209	6634	Казахстан
						2504,07	564,58	2504	565	–	491		
20	14	1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	1	522,47	352,73	522	353	–	180	759	Казахстан
						169,74	80,05	170	80	–	56		
21	15	1212-0103-0202	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	1	205,2	0,27	205	0	–	148	381	Казахстан
						204,93	0,13	205	0	–	28		
22	16	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м(под флагшток) НР = 72 %	яма	0,1	5377,68	0	538	0	–	387	999	Казахстан
						5377,68	0	538	0	–	74		
23	17	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные(под флагшток). Разборка НР = 72 %	м3	0,05	17735,64	8241,68	887	412	–	474	1470	Казахстан
						9493,96	3677,8	475	184	–	109		

4	18	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	0,05	7644,9	2147,39	382	107	–	215	645	Казахстан
						5497,51	472,81	275	24	–	48		
5	1	1213-0103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	1	4629,23	202,35	4629	202	–	3254	8513	Казахстан
						4426,88	91,94	4427	92	–	631		
6	2	1213-0103-0401	Облицовка из сайдинга парапета и козырька. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	1	86,16	5,38	86	5	–	60	158	Казахстан
						80,78	2,59	81	3	–	12		

Итого	**272 045**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	100 968
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 350

Всего	**272 045**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 441**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**277 486**
понижающий коэф. К=0,95	263611,81
Генподрядные 10%	26 361,18
Итого	**237250,63**
НДС (12 %)	28470,08
Итого	**265 720,70**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и Заказ Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 85/22 от 10.03.2022

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

(локальная смета 02-01-01)

на ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Фасад											
1	9	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	54	131,08	3,75	7078	203	–	5020	13066	Казахстан

						127,33	1,78	6876	96	–	968		
	Раздел 3 Окна												
2	18	1110-0501-0108	площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2	3	1538,27	213,08	4615	639	–	3081	8312	Казахстан
						1325,2	101,28	3976	304	–	616		
3	20	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2	3	1996,01	206,2	5988	619	–	4079	10873	Казахстан
						1789,81	98,71	5369	296	–	805		
4	24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	50	270,28	6,12	13514	306	–	9617	24981	Казахстан
						264,16	2,97	13208	149	–	1850		
5	26	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	50	515,06	6,81	25753	341	–	18347	47628	Казахстан
						508,25	1,39	25413	70	–	3528		
	Раздел 5 Прочие работы												

		5.1 Крыльца Кр-1....Кр-10											
6	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5	421,37	35,72	2107	179	–	1450	3842	Казахстан
						385,65	17,21	1928	86	–	285		
7	33	1147-0301-0101	дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	5	2023,17	208,3	10116	1042	–	6825	18297	Казахстан
						1814,87	81,1	9074	406	–	1355		
		5.5 Отмостка											
8	52	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом	м2 основания	5	253,01	215,29	1265	1076	–	355	1750	Казахстан
						37,72	61,01	189	305	–	130		
		Раздел 1 Фасад											
9	1	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой НР = 72 %	м2	3	54,61	2,99	164	9	–	112	298	Казахстан
						51,62	0,32	155	1	–	22		
10	10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(АС-8) НР = 72 %	м2	3	52,85	2,99	159	9	–	108	288	Казахстан

					49,86	0,32	150	1	–	21			
11	11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(АС-8) НР = 72 % ktpp1=2,3; ktpм1=2,5; kэкс1=2,5;	м2	3	62,54	4,23	188	13	–	127	340	Казахстан
						58,31	0,65	175	2	–	25		
	Раздел 2 Двери												
12	12	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	12	2486,13	62,6	29834	751	–	21163	55077	Казахстан
						2423,53	25,93	29082	311	–	4080		
13	14	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3	2664,37	59,29	7993	178	–	5680	14766	Казахстан
						2605,08	24,34	7815	73	–	1094		
14	16	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	4	1417,81	2,55	5671	10	–	4076	10527	Казахстан
						1415,26	0	5661	0	–	780		
	Раздел 3 Окна												
15	22	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2	3	1415,53	206,1	4247	618	–	2826	7638	Казахстан

						1209,43	98,71	3628	296	–	566		
16	24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	2	270,28	6,12	541	12	–	385	999	Казахстан
						264,16	2,97	528	6	–	74		
17	26	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	2	515,06	6,81	1030	14	–	734	1905	Казахстан
						508,25	1,39	1017	3	–	141		
		Раздел 5 Прочие работы											
		5.1 Крыльца Кр-1....Кр-10											
18	28	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,85	3116,54	2144,9	2649	1823	–	1145	4098	Казахстан
						971,64	899,42	826	765	–	304		
19	29	1106-0101-0115	Устроиство ж/бетонных ступеней и площадки. Устройство,В15,W4 НР = 72 %	м3	1	4315,22	2083,81	4315	2084	–	1947	6763	Казахстан
						2231,41	472,68	2231	473	–	501		

0	31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	6	335,5	24,65	2013	148	–	1357	3639	Казахстан
						310,85	3,24	1865	19	–	270		
	35	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	4	1736,57	5,42	6946	22	–	4986	12887	Казахстан
						1731,15	0	6925	0	–	955		
	5.2 Крыльцо Кр-2....Кр-5												
	36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	11	421,37	35,72	4635	393	–	3191	8452	Казахстан
						385,65	17,21	4242	189	–	626		
	37	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	11	2023,17	208,3	22255	2291	–	15016	40253	Казахстан
						1814,87	81,1	19964	892	–	2982		
	39	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	2,5	1736,57	5,42	4341	14	–	3116	8054	Казахстан

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и Заказ Форма

Генеральный Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 85/22 от 10.03.2022

(наименование)

Акт № 3

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Земляные работы.											
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР =	м3 грунта	1,8	49,56	49,56	89	89	–	23	121	Казахстан
						0	17,8	0	32	–	9		

2	2	1101-0102-0411	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	511,58	491,83	921	885	–	147	1153	Казахстан
						19,75	93,59	36	168	–	85		
3	4	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2	1,51	1,51	3	3	–	1	4	Казахстан
						0	0,54	0	1	–	0		
		Покрытие тротуаров тип 2											
4	21	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных	м2 основания	2	205,03	172,23	410	344	–	118	570	Казахстан
						32,8	48,8	66	98	–	42		
5	22	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	2	1171,82	1033,72	2344	2067	–	521	3094	Казахстан
						138,1	223,63	276	447	–	229		
6	23	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	2	416,23	37,52	832	75	–	567	1511	Казахстан
						378,71	14,97	757	30	–	112		

7	25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	2	773,87	31,2	1548	62	–	1086	2845	Казахстан
						742,67	11,8	1485	24	–	211		
		Покрытие асфальтобетонное проездов тип 1											
8	10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	4,2	1171,82	1033,72	4922	4342	–	1094	6497	Казахстан
						138,1	223,63	580	939	–	481		
9	11	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	42	205,04	172,24	8612	7234	–	2468	11966	Казахстан
						32,8	48,81	1378	2050	–	886		

10	12	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 72 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	42	127,1	127,1	5338	5338	–	1120	6975	Казахстан
					0	37,03	0	1555	–	517		
11	13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,075	1764,65	1764,65	132	132	–	48	195	Казахстан
						0	897,84	0	67	–	14		
12	14	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1,8	168,6	125,09	303	225	–	95	430	Казахстан
						43,51	29,85	78	54	–	32		

13	15 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 72 %	м2 покрытия	42	0,56	0,08	24	3	–	15	41	Казахстан
					0,48	0	20	0	–	3		
14	17 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР – 72 %	м2 покрытия	1,8	168,6	125,09	303	225	–	95	430	Казахстан
					43,51	29,85	78	54	–	32		
15	18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	1	773,87	31,2	774	31	–	543	1422	Казахстан
					742,67	11,8	743	12	–	105		

16	20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	1,8	290,02	19,72	522	35	–	354	946	Казахстан
						270,3	2,59	487	5	–	70		
17	23	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	47	416,23	37,52	19563	1763	–	13322	35516	Казахстан
						378,71	14,97	17799	704	–	2631		
		Озеленение											
18	59	1147-0118-0403	Газоны обыкновенные. Уход НР = 72 %	м2	1,8	472,54	135,77	851	244	–	477	1433	Казахстан
						336,77	31,08	606	56	–	106		
19	60	1147-0106-0105	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли	яма	1	756,61	66,38	757	66	–	514	1372	Казахстан
						690,23	23,31	690	23	–	102		

20	61	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 72 %	шт.	1	2486,8	862,87	2487	863	–	1370	4166	Казахстан
						1623,93	279,54	1624	280	–	309		
21	70	1147-0118-0105	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Уход НР = 72 %	шт.	1	1671,87	214,97	1672	215	–	1084	2977	Казахстан
						1456,9	49,21	1457	49	–	221		
		Земляные работы											
22	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР =	м3 грунта	1	49,56	49,56	50	50	–	13	67	Казахстан
						0	17,8	0	18	–	5		
23	2	1101-0102-0411	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. НР = 72 %	м3 грунта	1	511,58	491,83	512	492	–	82	641	Казахстан
						19,75	93,59	20	94	–	47		
24	4	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1	1,51	1,51	2	2	–	0	2	Казахстан
						0	0,54	0	1	–	0		

25	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1	75,74	75,74	76	76	–	21	104	Казахстан
						0	28,58	0	29	–	8		
26	6	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м3 уплотненного грунта	1	36,15	36,15	36	36	–	8	47	Казахстан
						0	10,6	0	11	–	4		
27	7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1	78,28	69,02	78	69	–	18	104	Казахстан
						9,26	15,8	9	16	–	8		
28	8	1101-0102-0410	Грунты растительные. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25	м3 грунта	1	428,12	412,62	428	413	–	67	535	Казахстан

						15,5	78,02	16	78	–	40		
		Покрытие асфальтобетонное проездов тип 1											
29	10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	1	1171,82	1033,72	1172	1034	–	260	1547	Казахстан
						138,1	223,63	138	224	–	115		
30	11	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР =	м2 основания	2	205,03	172,23	410	344	–	118	570	Казахстан
						32,8	48,8	66	98	–	42		
31	12	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 72 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	2	127,1	127,1	254	254	–	53	332	Казахстан

					0	37,03	0	74	–	25			
32	13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,165	1764,65	1764,65	291	291	–	107	430	Казахстан	
					0	897,84	0	148	–	32			
33	14 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	168,6	125,09	337	250	–	106	478	Казахстан	
					43,51	29,85	87	60	–	35			
34	15 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 72 %	м2 покрытия	2	0,56	0,08	1	0	–	1	2	Казахстан	
					0,48	0	1	0	–	0			
35	16 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,063	1764,65	1764,65	111	111	–	41	164	Казахстан	
					0	897,84	0	57	–	12			

36	17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	168,6	125,09	337	250	–	106	478	Казахстан
						43,51	29,85	87	60	–	35		
37	18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	1	773,87	31,2	774	31	–	543	1422	Казахстан
						742,67	11,8	743	12	–	105		
		Озеленение											
38	56	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 72 %	м2	2	391,51	14,71	783	29	–	547	1437	Казахстан
						376,8	3,37	754	7	–	106		
39	57	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять НР = 72 %	м2	2	51,68	0,15	103	0	–	74	192	Казахстан
						51,53	0	103	0	–	14		

40	58	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 72 %	м2	2	210,86	155	422	310	–	132	598 Казахстан
						55,86	35,48	112	71	–	44	
41	1	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на асфальтобетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	2	659,23	22,96	1318	46	–	928	2426
						636,27	7,9	1273	16	–	180	
42	2	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР =	м2 основания	2	205,04	172,24	410	344	–	118	570
						32,8	48,81	66	98	–	42	
43	3	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины	м2 основания	2	127,1	127,1	254	254	–	53	332

					0	37,03	0	74	–	25	
44	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,099	1764,65	1764,65	175	175	–	64	258
					0	897,84	0	89	–	19	
45	5 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	168,38	124,87	337	250	–	106	478
					43,51	29,76	87	60	–	35	
46	6 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	2	0,55	0,08	1	0	–	1	2
					0,47	0	1	0	–	0	
47	7 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на асфальтобетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	1	659,23	22,96	659	23	–	464	1213

					636,27	7,9	636	8	–	90	
48	8 1218-0101-0101	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную НР = 72 %	пень	1	3395,96	80,76	3396	81	–	2415	6276
					3315,2	38,85	3315	39	–	465	
49	9 1218-0101-0202	Деревья высотой свыше 5 м. Обрезка формовочная НР = 72 %	дерево	1	10499,94	8297,46	10500	8297	–	3659	15292
					2202,48	2879,28	2202	2879	–	1133	
50	5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м3 материала основания в плотном теле	1	1450,96	1292,15	1451	1292	–	316	1908
					158,81	279,53	159	280	–	141	
51	2 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м3 материала основания в плотном теле	1	1450,96	1292,15	1451	1292	–	316	1908
					158,81	279,53	159	280	–	141	
	Итого						**123 476**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						38 192				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						40 343				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						11 522				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						0				
	- накладные расходы, тенге						35 794				

- сметная прибыль (8 %), тенге	9 204
Всего	**123 476**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 470**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**125 945**
понижающий коэф. К=0,95	119648,10
Генподрядные 10%	11 964,81
Итого	**107683,29**
НДС (12 %)	12922,00
Итого	**120 605,29**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 211040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)