Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "УниверсалСтройСервис"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 04 мая 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	232 913 880,41	24955059				100%			8040015	75 040 142,00
Услуги технического надзора	5 195 277	556637							260497	2 431 307
Услуги авторского надзора	1 795 922	192420							90050	840 463
всего по стройке	**239 905 079,41**	**25 704 116**							**8 390 562**	**78 311 912,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Руководитель
Усербаев Т. О.

Технический надзор:
ТОО "Raiymbek & company"
Директор
Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
ТОО "ПСИ Каз Нур"
Директор
Мирраманов Е.

Подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"
Директор
Момбеков Ж.А.

Главный специалист
Бердалиев Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 5-1

за **май 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Полы по серии 2.244-1 в.6										
1	123	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	227,916	5889,7	153,3	1342357	34939	1022800	282631	1754987	
						1248,78	70,44	284617	16054		129999		
2	124	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	239,3118	1565,82	14,39	374719	3444	293336	74457	485110	
						325,68	5,31	77939	1271		35934		
3	129	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	30,594	5889,7	153,3	180190	4690	137294	37939	235579	
						1248,78	70,44	38205	2155		17450		
4	130	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	32,1237	1565,82	14,39	50300	462	39376	9995	65118	
						325,68	5,31	10462	170		4823		
5	145	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	156,834	5889,7	153,3	923705	24043	703811	194485	1207645	
						1248,78	70,44	195851	11047		89455		
6	146	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	164,6757	1565,82	14,39	257852	2369	201851	51236	333815	
						325,68	5,31	53632	874		24727		
7	151	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	21,576	5889,7	153,3	127076	3308	96825	26756	166139	
						1248,78	70,44	26944	1520		12307		
8	152	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	22,6548	1565,82	14,39	35473	326	27769	7049	45924	
						325,68	5,31	7378	120		3402		
9	160	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	124,128	5889,7	153,3	731077	19029	557039	153927	955804	
						1248,78	70,44	155009	8744		70800		
10	161	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	130,3344	1565,82	14,39	204080	1875	159757	40551	264202	
						325,68	5,31	42448	692		19570		
11	166	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	4,05	5889,7	153,3	23853	621	18175	5022	31185	
						1248,78	70,44	5058	285		2310		
12	167	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	4,2525	1565,82	14,39	6659	62	5213	1323	8621	
						325,68	5,31	1385	23		639		
			Итого по разделу: 5. Полы по серии 2.244-1 в.6									5554128	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
13	201	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	85,488	3812,92	39,53	325959	3380	174808	119561	481161	
						1728,57	19,64	147772	1679		35642		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка									481161	
			Раздел: 8. Наружняя отделка										
14	212	E11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	113,158	1388,21 898,44	10,6 5,02	157087 101666	1200 568	54222	81787 19110	257984	
15	213	E11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	113,158	180,57 92,27	1,66 0,78	20433 10441	188 88	9804	8424 2309	31165	
16	214	E11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	61,286	631,58 502,08	0,83 0	38707 30771	51 0	7886	24616 5066	68389	
17	215	E11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	12,2572	180,57 92,27	1,66 0,78	2213 1131	20 10	1062	912 250	3376	
18	216	E11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	142,33344	939,95 582,46	47,57 23,22	133786 82904	6771 3305	44112	80174 17117	231077	
			Итого по разделу: 8. Наружняя отделка									591991	
			Раздел: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
19	257	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,1	5073,7 1248,78	153,3 70,44	81687 20105	2468 1134	59113	19965 8132	109784	
20	266	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24	5073,7 1248,78	153,3 70,44	121769 29971	3680 1691	88119	29762 12122	163653	
21	275	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,3	5073,7 1248,78	153,3 70,44	26891 6619	812 373	19460	6572 2677	36140	
22	280	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,2	5073,7 1248,78	153,3 70,44	26383 6494	797 366	19092	6448 2627	35458	
			Итого по разделу: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									345035	
			ИТОГО:					5192256 1336800	114534 52170	3740924	1263592 516468	6972316	

за **май 2022** (месяц, год) на **2-2-3 Отопление и Вентиляция**

			Раздел: 1. Отопление										
1	1	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	86,5	1267,07 801,73	18,14 6,57	109602 69350	1569 568	38683	68520 14250	192372	
2	2	C1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	545	2222		1210990		1210990	96879	1307869	
3	3	E11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	0,5	2931,01 354,98	35,87 16,67	1466 177	18 8	1270	182 132	1780	
4	4	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	109	505,42 208,88	0 0	55091 22768	0 0	32323	22313 6192	83596	
5	5	C1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	108	2621		283068		283068	22645	305713	
6	6	C1245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	1	5135		5135		5135	411	5546	
7	7	E11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	109	328,02 318,11	0,64 0,31	35754 34674	70 34	1010	34014 5581	75349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С1245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	109	5522		601898		601898	48152	650050	
9	9	С1245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	108	5477		591516		591516	47321	638837	
10	10	С1245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	1	7635		7635		7635	611	8246	
11	12	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	990	163		161370		161370	12910	174280	Казахстан
12	18	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1600	7		11200		11200	896	12096	Казахстан
13	28	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1590	101,49 99,45	1,48 0	161369 158126	2353 0	890	154963 25307	341639	
14	31	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4409,81 1159,27	77,38 28,44	17639 4637	310 114	12693	4656 1784	24079	
15	32	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	701,87 629,02	2,57 0,69	702 629	3 1	70	617 106	1425	
16	33	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	821,35 707,94	2,57 0,69	2464 2124	8 2	333	2083 364	4911	
17	34	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2827,74 2418,85	341,24 159,29	5655 4838	683 319	135	5053 857	11565	
18	35	С1245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2922		5844		5844	468	6312	
19	36	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2566,67 369,13	0 0	20533 2953	0 0	17580	2894 1874	23401	
20	37	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	3087,77 485,02	0 0	15439 2425	0 0	13014	2377 1425	19241	
21	38	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537		1611		1611	129	1740	
22	39	Е11-260101-0902 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,036	36953,81 22386	1789,12 862,95	1330 806	64 31	460	636 157	2123	
23	40	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	м3	0,04068	14732		599		599	48	647	Казахстан
24	41	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	7040,12 6903,6	64,28 31,38	98562 96650	900 439	1011	59225 12623	170410	
25	42	Ц13-121103-0101	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-65 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3241,51 3138	92,84 7,84	6483 6276	186 16	21	3838 826	11147	
26	43	Ц13-121103-0201	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1656,81 1569	77,14 4,71	3314 3138	154 9	21	1920 419	5653	
			Итого по разделу: 1. Отопление									4081927	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Вентиляция										
27	52	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		29	7108,76	59,96	206154	1739	140407	63442	291163	
				м2 поверхности воздуховодов		2207,21	25,08	64009	728		21568		
28	53	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		64	6910,06	47,67	442244	3051	309857	127985	615848	
				м2 поверхности воздуховодов		2020,88	19,7	129337	1261		45619		
29	54	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		78	7511,11	47,67	585866	3719	445760	135166	778715	
				м2 поверхности воздуховодов		1748,57	19,7	136388	1537		57683		
30	55	Е11-260101-1002 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляционматами из минеральной ваты**		1,1	35086,11	1242,74	38595	1367	9959	21223	64603	
				м3 изоляции		24790,2	596,22	27269	656		4786		
31	56	С1261-107-0677	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**		1,815	6998		12702		12702		13718	
				м3							1016		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									1764045	
			ИТОГО:					4701829	16192	3919065	711107	5845974	
								766573	5721		433039		

за **май 2022** (месяц, год) на **2-2-4 Электроосвещение и Электрооборудование**

			Раздел: 1. Электроосвещение										
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232	
				шт.		3258	611,88	3258	612		610		
2	2	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232	
				шт.		3258	611,88	3258	612		610		
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		12	2892,7	30,71	34712	369	15804	13349	51906	
				шт.		1545	0	18540	0		3845		
4	4	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232	
				шт.		3258	611,88	3258	612		610		
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		15	2892,7	30,71	43390	461	19755	16686	64882	
				шт.		1545	0	23175	0		4806		
6	6	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232	
				шт.		3258	611,88	3258	612		610		
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		9	2892,7	30,71	26034	276	11853	10012	38930	
				шт.		1545	0	13905	0		2884		
8	8	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**		4	1829,48	182,48	7318	730	72	4911	13207	
				шт.		1629	76,2	6516	305		978		
9	9	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**		248	2807,73	992,05	696317	246028	50337	405604	1190075	
				шт.		1612,71	658,82	399952	163387		88154		
10	10	Ц13-080305-0403 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**		76	3953,88	1372,57	300495	104315	15426	179518	518414	
				шт.		2378,34	902,33	180754	68577		38401		
11	11	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		74	2235,42	878,88	165421	65037	9974	97517	283973	
				шт.		1221,75	608,53	90410	45031		21035		
12	12	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**		3	821,42	12,31	2464	37	33	1734	4534	
				шт.		798,21	4,57	2395	14		336		
13	13	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		97	488,95	3,56	47428	345	1259	33099	86969	
				шт.		472,41	1,52	45824	147		6442		
14	14	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		27	488,95	3,56	13202	96	350	9213	24208	
				шт.		472,41	1,52	12755	41		1793		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	12	1225,45 1107,72	19,62 3,81	14705 13293	236 46	1177	9604 1945	26254	
16	16	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	67	582,85 553,86	3,56 1,52	39051 37109	239 102	1704	26792 5267	71110	
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение									2407390	
			Раздел: 2. Электрооборудование										
17	25	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	
18	26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2892,7 1545	30,71 0	26034 13905	276 0	11853	10012 2884	38930	
19	27	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5345,55 3090	125,54 38,1	16037 9270	376 114	6390	6757 1823	24617	
20	28	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	
21	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2892,7 1545	30,71 0	14464 7725	154 0	6585	5562 1602	21628	
22	30	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5345,55 3090	125,54 38,1	21382 12360	502 152	8520	9009 2431	32822	
23	31	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	
24	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2892,7 1545	30,71 0	17356 9270	184 0	7902	6674 1922	25952	
25	33	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5345,55 3090	125,54 38,1	37419 21630	879 267	14910	15766 4255	57440	
26	34	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	3	4836,14 3258	1479,78 611,88	14508 9774	4440 1836	295	8359 1829	24696	
27	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	2892,7 1545	30,71 0	60747 32445	645 0	27657	23360 6729	90836	
28	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	4836,14 3258	1479,78 611,88	9672 6516	2960 1224	197	5573 1220	16465	
29	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2892,7 1545	30,71 0	28927 15450	307 0	13170	11124 3204	43255	
30	38	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	
31	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2892,7 1545	30,71 0	14464 7725	154 0	6585	5562 1602	21628	
32	40	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5345,55 3090	125,54 38,1	5346 3090	125 38	2130	2252 608	8206	
33	41	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	4836,14 3258	1479,78 611,88	9672 6516	2960 1224	197	5573 1220	16465	
34	42	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2892,7 1545	30,71 0	34712 18540	369 0	15804	13349 3845	51906	
35	43	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	
36	44	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2892,7	30,71	20249	215	9219	7787	30279	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1545	0	10815	0		2243		
37	45	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		2	488,95	3,56	978	7	26	682	1793	
				шт.		472,41	1,52	945	3		133		
38	46	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		93	582,85	3,56	54205	331	2365	37188	98704	
				шт.		553,86	1,52	51509	141		7311		
39	47	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		72	600,89	4,65	43264	334	706	30480	79644	
				шт.		586,44	1,52	42224	109		5900		
40	48	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		8	26832,24	16917,42	214658	135340	4007	88589	327507	
				шт.		9414	5966,1	75312	47729		24260		
41	49	Ц13-080201-2402 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		4	30007,44	18523,62	120030	74094	2003	50433	184100	
				шт.		10983	6528,6	43932	26114		13637		
42	55	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажпо строительным основаниям		39	589,63	24,68	22996	962	12554	7028	32426	
				м		243,04	7,24	9479	282		2402		
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование									1270458	
			ИТОГО:					2221181	657103	281701	1184232	3677849	
								1282382	362391		272436		

Объект : **Блок "Б"**

за **май 2022** (месяц, год) на **2-3-1 Общестроительные работы**

			Раздел: 1. Стены										
1	1	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,31254	68803,67	2985,2	21504	933	1448	13317	37607	
				т конструкций		61185,8	567,03	19123	177		2786		
2	2	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,31254	861632		269294		269294		290838	Казахстан
				т							21544		
3	3	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1008	1039132,34	1472,34	104745	148	75816	26251	141476	
				т		285516	665,64	28780	67		10480		
4	4	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		5,0625	1038,44	1,22	5257	6	705	3639	9608	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	4546	3		712		
5	5	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		1,3484	68803,67	2985,2	92775	4026	6247	57455	162248	
				т конструкций		61185,8	567,03	82503	765		12018		
6	6	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,3328	861632		286751		286751		309691	Казахстан
				т							22940		
7	7	С1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		23,5	2113		49656		49656		53628	Казахстан
				м2							3972		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0273	325908		8897		8897		9609	
				т							712		
9	9	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,156	1039132,34	1472,34	162105	230	117334	40626	218949	
				т		285516	665,64	44540	104		16218		
10	10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		11,765	1038,44	1,22	12217	14	1639	8457	22328	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	10564	7		1654		
11	11	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,27342	68803,67	2985,2	18812	816	1267	11650	32899	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		61185,8	567,03	16729	155		2437		
12	12	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,24948	861632		214960		214960	17197	232157	Казахстан
13	13	С1214-401-0203	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	м2	7,77	830		6449		6449	516	6965	Казахстан
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	325908		6844		6844	548	7392	
15	15	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,96375	1038,44	1,22	4116	4	552	2849	7522	
						897,94	0,6	3559	2		557		
			Итого по разделу: 1. Стены									1542917	
			Раздел: 3. Кровля										
16	91	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	540	714,13	176,17	385630	95132	56840	182798	613902	
						432,7	57,9	233658	31266		45474		
17	92	С1224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	540	3170		1711800		1711800	136944	1848744	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кровля									2462646	
			Раздел: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6										
18	113	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	291,94	5889,7	153,3	1719439	44754	1310116	362025	2247981	
						1248,78	70,44	364569	20564		166517		
19	114	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	306,537	1565,82	14,39	479982	4411	375738	95373	621383	
						325,68	5,31	99833	1628		46028		
20	117	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	597,34	1844,44	22,73	1101758	13577	737595	335013	1551713	
						586,91	9,73	350585	5812		114942		
21	118	Е11-110101-3502 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	597,34	9836,74	27,33	5875878	16326	5338045	497865	6883642	
						873,05	13,62	521508	8136		509899		
22	125	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	192,83	5889,7	153,3	1135711	29561	865348	239122	1484820	
						1248,78	70,44	240802	13583		109987		
23	126	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	202,4715	1565,82	14,39	317034	2913	248179	62995	410431	
						325,68	5,31	65941	1075		30402		
			Итого по разделу: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6									13199970	
			Раздел: 5. Проемы										
24	143	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,425	4084,39	15,06	63002	232	43083	18171	87667	
						1276,24	4,24	19686	65		6494		
			Итого по разделу: 5. Проемы									87667	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
25	175	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	299,9999982	1585,73	93,82	475719	28146	110355	287232	823987	
						1124,06	72,74	337218	21822		61036		
26	176	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	552,921	1231,26	8,31	680789	4595	229877	358302	1122218	
						807,2	2,82	446318	1559		83127		
27	180	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	330,35	3812,92	39,53	1259598	13059	675506	462017	1859344	
						1728,57	19,64	571033	6488		137729		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									3805550	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Наружняя отделка										
28	183	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,486	4424,38 3750	42,5 35,45	41970 35573	403 336	5994	28727 5656	76352	
29	184	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,41	52474,9 31442,76	2762,86 1082,61	231414 138663	12184 4774	80568	109012 27234	367660	
30	185	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	42,777	37379		1598962		1598962	127917	1726878	Казахстан
31	186	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	315	73,07 72,08	0,99 0	23017 22705	312 0	0	16348 3149	42514	
32	187	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,07875	80865,26 78396	2469,26 847,26	6368 6174	194 67	0	5804 974	13145	
33	188	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07875	325908		25665		25665	2053	27719	
34	189	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	63	2327,51 1688,2	39,99 19,27	146633 106357	2519 1214	37757	86057 18615	251305	
35	190	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	63	858		54054		54054	4324	58378	Казахстан
36	191	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	63	1388,21 898,44	10,6 5,02	87457 56602	668 316	30188	45534 10639	143631	
37	192	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	63	180,57 92,27	1,66 0,78	11376 5813	105 49	5458	4690 1285	17351	
38	193	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	29,084	631,58 502,08	0,83 0	18369 14603	24 0	3742	11682 2404	32455	
39	194	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	5,8168	180,57 92,27	1,66 0,78	1050 537	10 5	504	433 119	1602	
40	195	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	114,08048	939,95 582,46	47,57 23,22	107230 66447	5427 2649	35356	64260 13719	185209	
			Итого по разделу: 7. Наружняя отделка									2944198	
			Раздел: 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
41	207	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09585	84791,84 43899,1	28533,28 9875,03	8127 4208	2735 947	1185	3556 935	12618	
42	208	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09585	680682		65243		65243	5219	70462	Казахстан
43	209	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,77965	311,39 154,29	1,22 0,6	866 429	4 2	433	344 97	1307	
			Итого по разделу: 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									84387	
			ИТОГО:					18898523 3919604	283468 123637	14695450	3441604 1787209	24127335	

Объект : **Блок "Б"**

за **<u>май 2022</u> (месяц, год) на <u>2-3-3 Отопление и Вентиляция</u>**

Раздел: 1. Отопление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	50,3	1267,07 801,73	18,14 6,57	63734 40327	913 331	22494	39844 8286	111864	
2	2	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	297	2222		659934		659934	52795	712729	
3	3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	49	505,42 208,88	0 0	24766 10235	0 0	14530	10031 2784	37581	
4	4	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	49	2621		128429		128429	10274	138703	
5	5	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	49	328,02 318,11	0,64 0,31	16073 15587	31 15	454	15291 2509	33873	
6	6	С1245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	49	5522		270578		270578	21646	292224	
7	7	С1245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	49	5477		268373		268373	21470	289843	
8	8	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	1363,02 1342,91	15,09 0,15	218083 214866	2414 24	803	210592 34294	462969	
9	9	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	158,4	163		25819		25819	2066	27885	Казахстан
10	10	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1460,8 1431,87	17,95 0,19	160688 157506	1975 21	1208	154376 25205	340269	
11	11	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	108,9	278		30274		30274	2422	32696	Казахстан
12	12	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	1573,13 1541,54	20,87 0,3	204507 200400	2713 39	1394	196430 32075	433012	
13	13	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	128,7	424		54569		54569	4366	58935	Казахстан
14	14	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1730,71 1689,34	24,5 0,46	17307 16893	245 5	169	16560 2709	36576	
15	15	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	9,9	669		6623		6623	530	7153	Казахстан
16	19	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	250	7		1750		1750	140	1890	Казахстан
17	20	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	157	10		1570		1570	126	1696	Казахстан
18	21	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	163	12		1956		1956	156	2112	Казахстан
19	22	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	12	28		336		336	27	363	Казахстан
20	29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	630	101,49 99,45	1,48 0	63939 62654	932 0	353	61400 10027	135366	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	33	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	701,87 629,02	2,57 0,69	702 629	3 1	70	617 106	1425	
22	34	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	821,35 707,94	2,57 0,69	2464 2124	8 2	333	2083 364	4911	
23	35	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2827,74 2418,85	341,24 159,29	5655 4838	683 319	135	5053 857	11565	
24	36	С1245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2922		5844		5844	468	6312	
25	37	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2566,67 369,13	0 0	20533 2953	0 0	17580	2894 1874	25301	
26	38	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	3087,77 485,02	0 0	15439 2425	0 0	13014	2377 1425	19241	
27	39	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537		1611		1611	129	1740	
28	40	Е11-260101-0902 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,034	36953,81 22386	1789,12 862,95	1256 761	60 29	434	601 149	2006	
29	41	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	м3	0,03842	14732		566		566	45	611	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление									3230851	
			Раздел: 2. Вентиляция										
30	54	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметрдо 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,5	7108,76 2207,21	59,96 25,08	358993 111464	3028 1267	244501	110476 37558	507026	
31	55	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	98	6910,06 2020,88	47,67 19,7	677186 198046	4671 1930	474468	195977 69853	943016	
32	56	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	7814,45 2020,88	50,05 16,55	46887 12125	300 99	34461	11980 4709	61876	
33	57	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	165	7511,11 1748,57	47,67 19,7	1239332 288513	7865 3250	942954	285928 122021	1647281	
34	58	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44	7064,04 1315,72	44,45 18,33	310818 57892	1956 807	250970	57525 29467	397810	
35	59	Е11-260101-1002 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	3,2	35086,11 24790,2	1242,74 596,22	112276 79329	3977 1908	28970	61740 13921	187937	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									3746646	
			ИТОГО:					5018869 1479567	31774 10047	3507527	1441775 516853	6977497	

Объект : **Блок "Б"**

за **май 2022** (месяц, год) на **2-3-4 Электроосвещение и Электрооборудование**

			Раздел: 1. Электроосвещение										
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	
2	2	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2892,7 1545	30,71 0	31820 16995	338 0	14487	12236 3524	47580	
3	3	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2892,7 1545	30,71 0	28927 15450	307 0	13170	11124 3204	43255	
5	5	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	
6	6	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2892,7 1545	30,71 0	23142 12360	246 0	10536	8899 2563	34604	
7	7	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1829,48 1629	182,48 76,2	1829 1629	182 76	18	1228 245	3302	
8	8	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6	2138,76 1238,04	697,75 472,65	12833 7428	4187 2836	1218	7390 1618	21841	
9	9	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	120	2807,73 1612,71	992,05 658,82	336928 193525	119046 79058	24356	196260 42655	575843	
10	10	Ц13-080305-0403 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	28	3953,88 2378,34	1372,57 902,33	110709 66594	38432 25265	5683	66138 14148	190995	
11	11	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	36	2235,42 1221,75	878,88 608,53	80475 43983	31640 21907	4852	47441 10233	138149	
12	12	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	42	488,95 472,41	3,56 1,52	20536 19841	150 64	545	14332 2789	37657	
13	13	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	488,95 472,41	3,56 1,52	5378 5197	39 17	143	3754 731	9863	
14	14	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	18	1225,45 1107,72	19,62 3,81	22058 19939	354 69	1766	14405 2917	39380	
15	15	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	582,85 553,86	3,56 1,52	8160 7754	50 21	356	5598 1101	14859	
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение									1182024	
			Раздел: 2. Электрооборудование										
16	18	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	
17	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2892,7 1545	30,71 0	23142 12360	246 0	10536	8899 2563	34604	
18	20	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5345,55 3090	125,54 38,1	16037 9270	376 114	6390	6757 1823	24617	
19	21	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	
20	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2892,7 1545	30,71 0	26034 13905	276 0	11853	10012 2884	38930	
21	23	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5345,55 3090	125,54 38,1	32073 18540	754 229	12780	13513 3647	49233	
22	24	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6305,55 3440	126,41 38,1	6306 3440	126 38	2739	2504 705	9515	
23	25	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232	
24	26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2892,7 1545	30,71 0	23142 12360	246 0	10536	8899 2563	34604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	27	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	5345,55	125,54	16037	376	6390	6757	24617	
				шт.		3090	38,1	9270	114		1823		
26	28	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232	
				шт.		3258	611,88	3258	612		610		
27	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	2892,7	30,71	17356	184	7902	6674	25952	
				шт.		1545	0	9270	0		1922		
28	30	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	5345,55	125,54	32073	754	12780	13513	49233	
				шт.		3090	38,1	18540	229		3647		
29	31	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232	
				шт.		3258	611,88	3258	612		610		
30	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2892,7	30,71	20249	215	9219	7787	30279	
				шт.		1545	0	10815	0		2243		
31	33	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5345,55	125,54	5346	125	2130	2252	8206	
				шт.		3090	38,1	3090	38		608		
32	34	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	2892,7	30,71	34712	369	15804	13349	51906	
				шт.		1545	0	18540	0		3845		
33	35	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		3	488,95	3,56	1467	11	39	1024	2690	
				шт.		472,41	1,52	1417	5		199		
34	36	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		15	582,85	3,56	8743	54	381	5998	15920	
				шт.		553,86	1,52	8308	23		1179		
35	37	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		6	600,89	4,65	3605	28	59	2540	6637	
				шт.		586,44	1,52	3519	9		492		
36	41	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		117	589,63	24,68	68987	2887	37663	21084	97277	
				м		243,04	7,24	28436	847		7206		
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование									545380	
			ИТОГО:					1056792	213838	225115	542655	1727404	
								617839	135855		127957		

Объект : Блок "В"

за **май 2022** (месяц, год) на **2-4-1 Общестроительные работы**

			Раздел: 3. Кровля										
1	64	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб		32	443,11	0,96	14180	31	8519	5194	20924	
				м2 фасада (без вычета проемов)		175,94	0,47	5630	15		1550		
2	65	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		151,5	4084,39	15,06	618785	2281	423153	178473	861039	
				м2 покрытия		1276,24	4,24	193350	642		63781		
3	66	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,02648	807106,85	8219,17	21372	218	19244	2305	25571	
				т стальных элементов		72163	1616,07	1911	43		1894		
			Итого по разделу: 3. Кровля									907534	
			Раздел: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6										
4	87	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		273,57	5889,7	153,3	1611245	41938	1227678	339245	2106529	
				м2 покрытия		1248,78	70,44	341629	19270		156039		
5	88	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		287,2485	1565,82	14,39	449779	4133	352095	89372	582283	
				м		325,68	5,31	93551	1525		43132		
6	93	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		34,97	5889,7	153,3	205963	5361	156932	43365	269274	
				м2 покрытия		1248,78	70,44	43670	2463		19946		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	94	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	36,7185	1565,82 325,68	14,39 5,31	57495 11958	528 195	45008	11424 5514	74433	
			Итого по разделу: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6									3032519	
			Раздел: 5. Проемы										
8	106	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,3125	4084,39 1276,24	15,06 4,24	46205 14437	170 48	31597	13327 4763	64295	
			Итого по разделу: 5. Проемы									64295	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
9	139	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	94,78	3812,92 1728,57	39,53 19,64	361389 163834	3746 1861	193808	132556 39516	533461	
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									533461	
			ИТОГО:					3386413 869970	58406 26062	2458034	815261 336135	4537809	

Объект : Блок "В"

за май 2022 (месяц, год) на 2-4-3 Отопление и Вентиляция работы

			Раздел: 1.										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	41,4	1267,07 801,73	18,14 6,57	52457 33192	751 272	18514	32794 6820	92071	
2	2	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	246	2222		546612		546612	43729	590341	
3	3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	40	505,42 208,88	0 0	20217 8355	0 0	11862	8188 2272	30677	
4	4	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	40	2621		104840		104840	8387	113227	
5	5	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	40	328,02 318,11	0,64 0,31	13121 12724	25 12	371	12482 2048	27651	
6	6	С1245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	40	5522		220880		220880	17670	238550	
7	7	С1245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	40	5477		219080		219080	17526	236606	
8	8	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1363,02 1342,91	15,09 0,15	81781 80575	905 9	301	78972 12860	173613	
9	9	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	59,4	163		9682		9682	775	10457	Казахстан
10	10	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1460,8 1431,87	17,95 0,19	58432 57275	718 8	439	56137 9166	123735	
11	11	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	39,6	278		11009		11009	881	11890	Казахстан
12	12	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		100	1573,13	20,87	157313	2087	1072	151100	333086	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м трубопровода	99	1541,54	0,3	154154	30		24673	45334	Казахстан
				м		424		41976		41976	3358		
14	14	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1730,71	24,5	51921	735	506	49680	109729	
						1689,34	0,46	50680	14		8128		
15	15	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	29,7	669		19869		19869	1590	21459	Казахстан
16	17	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	93	7		651		651	52	703	Казахстан
17	18	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	57	10		570		570	46	616	Казахстан
18	19	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	125	12		1500		1500	120	1620	Казахстан
19	20	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	35	28		980		980	78	1058	Казахстан
20	21	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66	537		35442		35442	2835	38277	
21	25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	320	101,49	1,48	32477	474	179	31188	68758	
						99,45	0	31824	0		5093		
22	29	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	701,87	2,57	702	3	70	617	1425	
						629,02	0,69	629	1		106		
23	30	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	821,35	2,57	2464	8	333	2083	4911	
						707,94	0,69	2124	2		364		
24	31	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2827,74	341,24	5655	683	135	5053	11565	
						2418,85	159,29	4838	319		857		
25	32	С1245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2922		5844		5844	468	6312	
26	33	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2566,67	0	20533	0	17580	2894	25301	
						369,13	0	2953	0		1874		
27	34	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	3087,77	0	15439	0	13014	2377	19241	
						485,02	0	2425	0		1425		
28	35	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537		1611		1611	129	1740	
29	36	Е11-260101-0902 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,036	36953,81	1789,12	1330	64	460	636	2123	
						22386	862,95	806	31		157		
30	37	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	м3	0,04068	14732		599		599	48	647	Казахстан
			Итого по разделу: 1.									2342723	
			Раздел: 2. Вентиляция										
31	59	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметрдо 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	7108,76	59,96	102366	863	69719	31502	144578	
						2207,21	25,08	31784	361		10710		
32	60	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	6910,06	47,67	138201	954	96830	39996	192452	
						2020,88	19,7	40418	394		14256		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	61	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		32	7511,11	47,67	240356	1526	182876	55453	319473	
				м2 поверхности воздуховодов		1748,57	19,7	55954	631		23665		
34	62	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		11,5	7064,04	44,45	81237	512	65595	15035	103973	
				м2 поверхности воздуховодов		1315,72	18,33	15131	211		7702		
35	63	Е11-260101-1002 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты		0,55	35086,11	1242,74	19298	684	4979	10612	32302	
				м3 изоляции		24790,2	596,22	13635	328		2393		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									792776	
			ИТОГО:					2316442	10989	1705980	586799	3135501	
								599476	2622		232261		

за **май 2022** (месяц, год) на **4-1 Сети электроснабжения ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ** работы

			Раздел: 2. Сети 0,4кВ										
1	12	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		104,139	269,7	269,7	28086	28086	0	3915	34561	
				м3 грунта		0	52,22	0	5438		2560		
2	13	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		44,631	2396,52	0	106959	0	0	77011	198688	
				м3 грунта		2396,52	0	106959	0		14718		
3	14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		109,08	927,48	0	101170	0	0	72842	187933	
				м3 грунта		927,48	0	101170	0		13921		
4	15	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		944	538,4	444,26	508250	419381	0	193206	757572	
				м кабеля		94,14	190,12	88868	179473		56116		
5	16	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		944	158,69	127,31	149803	120181	0	58357	224813	
				м кабеля		31,38	54,48	29623	51429		16653		
6	17	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		779	398,29	171,89	310268	133902	41918	128851	474249	
				м кабеля		172,59	57,14	134448	44512		35130		
7	18	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		217	673,84	330,76	146223	71775	9758	64437	227513	
				м кабеля		298,11	114,31	64690	24805		16853		
8	19	С1243-113-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1		0,198	4345335		860376		860376		929206	Казахстан
				км							68830		
9	20	С1243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1		0,528	386498		204071		204071		220397	Казахстан
				км							16326		
10	21	С1243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1		0,11	395575		43513		43513		46994	Казахстан
				км							3481		
11	22	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,484	32118,53	21660,53	15545	10484	0	4606	21763	
				км кабеля		10458	5142,17	5062	2489		1612		
12	23	СПрайс-листСтр.55	Лента сигнальная ЛСЭ-150		384	35,71		13713		13713		14810	
				м							1097		
13	24	СПрайс-листСтр.55	Лента сигнальная ЛСЭ-250		100	58,04		5804		5804		6268	
				м							464		
14	25	Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		4	1764,94	89,03	7060	356	428	4628	12623	
				шт.		1569	38,1	6276	152		935		
15	26	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		22	536,66	37,01	11807	815	1301	7177	20503	
				м		440,51	12,57	9691	277		1519		
16	27	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		22	102		2244		2244		2424	
				м							180		
17	28	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,195	174322,04	0	33993	0	563	25407	64152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			канало-километр трубопровода			171437	0	33430	0		4752		
18	29	С1241-204-0101 #ПРИМ.	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	195	791		154245		154245	12340	166585	
19	30	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой. Монтаж оборудования	м	397	577,93 243,04	19,69 5,33	229438 96487	7817 2116	125134	70994 24035	324467	
20	31	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования	шт.	67	4069,48 1063,3	183,32 53,34	272655 71241	12283 3574	189132	53867 26122	352644	
			Итого по разделу: 2. Сети 0,4кВ									4288165	
			Раздел: 3. Сети 10кВ										
21	32	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1273333	186209,78 78949,5	103664,5 35663,37	23711 10053	13200 4541	458	11675 2831	38217	
22	33	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,382	298974		114208		114208	9137	123345	Казахстан
23	34	Ц13-080101-1601 Изм. и доп. вып. 17#прим.	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	6272,72 3765,6	833,61 342,9	18818 11297	2501 1029	5021	8874 2215	29907	
24	35	Прайс-листСтр.50	Ограничитель перенапряжения с искровым промежутком SDI 46.710	шт	3	50417,86		151254		151254		151254	
			Отпускная цена			50418		151254					
			Сметная стоимость оборудования					*151254*					
25	36	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,746	269,7 0	269,7 52,22	471 0	471 91	0	66 43	580	
26	37	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,054	2396,52 2396,52	0 0	129 129	0 0	0	93 18	240	
27	38	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,84	36,96 0	36,96 15,11	31 0	31 13	0	9 3	44	
28	39	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,36	927,48 927,48	0 0	334 334	0 0	0	240 46	620	
29	40	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10	538,4 94,14	444,26 190,12	5384 941	4442 1901	0	2047 594	8025	
30	41	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	164	398,29 172,59	171,89 57,14	65320 28305	28190 9371	8825	27127 7396	99843	
31	42	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	673,84 298,11	330,76 114,31	4043 1789	1985 686	270	1782 466	6291	
32	43	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	926,76 251,04	565,04 193,93	4634 1255	2826 970	553	1602 499	6735	
33	44	С1243-129-0504	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 3х50/25 (мк)-10	км	0,182	5058539		920654		920654	73652	994306	Казахстан
34	45	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	3333,28 3138	89,03 38,1	3333 3138	89 38	106	2287 450	6070	
35	46	С1243-906-2104	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ		1	2410		2410		2410		2603	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							193		
36	47	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,004	32118,53	21660,53	128	87	0	38	179	
				км кабеля		10458	5142,17	42	21		13		
37	48	СПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150		4	35,71		143		143		154	
				м							11		
38	49	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,016928	330422		5593		5593		6040	Казахстан
				т							447		
39	50	С1251-102-0501 #ПРИМ.	Скоба С		4	1479		5916		5916		6389	
				шт.							473		
40	51	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,006	174322,04	0	1046	0	17	782	1974	
				канало-километр трубопровода		171437	0	1029	0		146		
41	52	С1241-204-0101 #ПРИМ	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011		6	791		4746		4746		5126	
				м							380		
			Итого по разделу: 3. Сети 10кВ									1487941	
			ИТОГО:					4537529	858902	2721120	821920	5776106	
								806257	332926	151254	416657		

за **май 2022** (месяц, год) на **7-2 Покрытие**

			Раздел: 1. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1										
1	1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		1544,5	207,59	154,69	320623	238919	2,32	165739	525271	
				м2 основания или покрытия		52,75	46,61	81473	71989		38909		
2	2	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		355,235	1655		587914		587914		634947	Казахстан
				м3							47033		
3	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/30/15 мм при других видах покрытий		510	1983,83	33,71	1011754	17192	535704	503442	1636411	
				м		899,72	14,3	458857	7293		121216		
4	7	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		22,95	0		0				0	Казахстан
				м3									
			Итого по разделу: 1. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1									2796628	
			Раздел: 2. ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2										
5	8	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ		189	207,59	154,69	39235	29237	29	20282	64278	
				м2		52,75	46,61	9970	8810		4762		
6	9	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		18,9	1655		31280		31280		33782	Казахстан
				м3							2503		
7	10	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.5 СМ		9,45	6083,77	1096,64	57492	10363	45547	4473	66921	
				м3		167,33	270,91	1582	2560		4957		
8	11	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		9,45	4381		41401		41401		44713	Казахстан
				м3							3312		
9	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий		344	1574,94	33,71	541780	11596	220680	339577	951865	
				м		899,72	14,3	309504	4919		70509		
10	15	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		5,504	0		0				0	Казахстан
				м3									
			Итого по разделу: 2. ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2									1161557	
			ИТОГО:					2631475	307306	1462787	1033513	3958188	
								861384	95570		293201		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:									66735979	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1935343					
			Итого с временными									68671322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**480699**					
			Итого с зимними удорожаниями									**69152022**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1383040**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**70526449**	
								3526322				*67000127*	
			НДС			**12 %**		**8040015**					
			Итого с НДС									**75040142**	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Анарбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Әділ Н. И.

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

Мырзаманов Е.

Инженер-эксперт

Ануаров Д.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Момбеков Ж.А.

Начальник участка

Карабасов Б. Т.