Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "УниверсалСтройСервис"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 24 мая 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	386 977 814,41	41461909				100%			8466835	79 023 792,00
Услуги технического надзора	12 538 115	1343369							274326	2 560 378
Услуги авторского надзора	4 334 221	464381							94830	885 081
всего по стройке	**403 850 150,41**	**43 269 659**							**8 835 991**	**82 469 251,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Руководитель
Уеубаев Т. О.

Технический надзор:
ТОО "Raiymbek & company"
Директор
Апароскон Б.Н.

Авторский надзор:
ТОО "ПСИ Каз Нур"
Директор
Мыраманов Е.

Подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"
Директор
Момбеков Ж.А.

Главный специалист
Бердалиев Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 7-1

за **май 2022 (месяц, год) на 2-2-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Полы по серии 2.244-1 в.6										
1	119	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	321,6634	358,14	0,96	115201	309	68653	43607	171513	
						143,75	0,47	46239	151		12705		
2	120	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	300,62	865,91	4,04	260310	1214	56655	162431	456560	
						673,41	1,99	202441	598		33819		
3	123	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,986	5889,7	153,3	223726	5823	170467	47105	292498	
						1248,78	70,44	47436	2676		21667		
4	124	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	39,8853	1565,82	14,39	62453	574	48889	12410	80852	
						325,68	5,31	12990	212		5989		
5	129	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,099	5889,7	153,3	30032	782	22882	6323	39263	
						1248,78	70,44	6368	359		2908		
6	130	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	5,35395	1565,82	14,39	8383	77	6563	1666	10853	
						325,68	5,31	1744	28		804		
7	141	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	454,6216	358,14	0,96	162818	437	97030	61632	242406	
						143,75	0,47	65352	214		17956		
8	142	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	424,88	865,91	4,04	367908	1717	80073	229571	645277	
						673,41	1,99	286118	846		47798		
9	145	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26,139	5889,7	153,3	153951	4007	117302	32414	201274	
						1248,78	70,44	32642	1841		14909		
10	146	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	27,44595	1565,82	14,39	42975	395	33642	8539	55636	
						325,68	5,31	8939	146		4121		
11	156	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	552,1307	358,14	0,96	197740	531	117841	74851	294398	
						143,75	0,47	79369	260		21807		
12	157	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	516,01	865,91	4,04	446818	2085	97247	278811	783679	
						673,41	1,99	347486	1027		58050		
13	160	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,688	5889,7	153,3	121846	3172	92840	25655	159301	
						1248,78	70,44	25835	1457		11800		
14	161	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	21,7224	1565,82	14,39	34013	313	26626	6759	44034	
						325,68	5,31	7075	115		3262		
			Итого по разделу: 5. Полы по серии 2.244-1 в.6									3477544	
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	173	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		1,064	3041,97	583,12	3237	621	1212	1423	5033	
				м2 проемов		1319,73	166,47	1404	177		373		
16	174	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей		1,064	611,53	0,32	651	0	150	450	1189	
				м2 проемов		470,05	0,16	500	0		88		
17	175	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		26,698	1930,63	89,81	51544	2398	13604	32962	91267	
				м2 проемов		1331,28	40,53	35543	1082		6760		
18	176	С1261-104-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92		1,064	15754		16762		16762		18103	
				м2							1341		
19	177	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П		11,572	8550		98941		98941		106856	
				м2							7915		
20	178	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		9	5812		52308		52308		56493	
				м2							4185		
21	179	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		5,838	7622		44497		44497		48057	
				м2							3560		
22	180	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4		1	3481		3481		3481		3760	
				шт.							279		
23	181	С1223-502-0902	Ручка раздельная		15,0000003	3663		54945		54945		59341	
				пара							4396		
24	182	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,4176	115110,77	5312,38	48070	2219	836	31708	86160	
				т конструкций		107797,3	2243,46	45016	937		6382		
25	183	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,12204	594087		72502		72502		78302	Казахстан
				т							5800		
26	184	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,07836	649680		50909		50909		54982	Казахстан
				т							4073		
27	185	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,21282	594029		126421		126421		136535	Казахстан
				т							10114		
28	186	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0084	807106,85	8219,17	6780	69	6104	731	8112	
				т стальных элементов		72163	1616,07	606	14		601		
29	187	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		8,4	504,56	7,07	4238	59	0	3198	8031	
				м2 поверхности		497,49	3,45	4179	29		595		
30	188	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3		0,4326	28681		12407		12407		13400	Казахстан
				м3							993		
31	189	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2		20,16	311,39	1,22	6278	24	3143	2498	9478	
				м2 окрашиваемой поверхности		154,29	0,6	3110	12		702		
32	190	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж		37,44	8659,69	540,79	324219	20247	243	216531	584010	
				м2		8112,42	269,34	303729	10084		43260		
			Итого по разделу: 6. ПРОЕМЫ									1369109	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
33	193	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		1527,533	853,11	5,65	1303154	8631	234660	851276	2326784	
				м2		693,84	2,77	1059864	4232		172355		
34	194	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		506,079	59,11	0,89	29915	450	2631	21648	55688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		53,02	0,45	26832	228		4125		
35	198	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2421,064	697,97	5,32	1689830	12880	339942	1074682	2985673	
						552,24	2,62	1337008	6343		221161		
36	199	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	615,08	118,76	0,89	73047	547	4312	54772	138045	
						110,86	0,45	68188	277		10226		
37	200	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	646,44	881,86	3,79	570070	2450	131363	349967	993640	
						674,86	1,86	436257	1202		73603		
38	202	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,5704	3556,48	51,89	137175	2001	32095	83297	238110	
						2672,47	27,05	103078	1043		17638		
39	203	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	154,2816	742,85	5,32	114608	821	28587	68484	197739	
						552,24	2,62	85201	404		14647		
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка									6935678	
			Раздел: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
40	233	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	13,261	4029,01	125,35	53429	1662	30172	20165	79482	
						1628,4	61,19	21594	811		5888		
41	234	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06448	807106,85	8219,17	52042	530	46859	5614	62268	
						72163	1616,07	4653	104		4612		
42	235	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,86992	1038,44	1,22	1942	2	260	1344	3549	
						897,94	0,6	1679	1		263		
43	236	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,014004	647579		9069		9069	725	9794	Казахстан
44	237	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	21,76	2173,03	15,86	47285	345	24574	20280	72970	
						1027,84	7,69	22366	167		5405		
45	238	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1003	115810,92	1214,08	11616	122	8633	2626	15381	
						28530	564,84	2862	57		1139		
46	239	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1003	9003,28	65,15	903	7	792	97	1080	
						1044,42	30,03	105	3		80		
47	240	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,75	2684,17	18,05	12750	86	10355	2115	16054	
						486,06	8,79	2309	42		1189		
48	241	С1261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00775	2819698		21853		21853		23601	
											1748		
49	242	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	5	295		1475		1475		1593	
											118		
			Итого по разделу: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									285772	
			ИТОГО:					7336526	77606	2522807	3837642	12068104	
								4736114	37178		893934		

Объект : **Блок "Б"**

за **май 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Общестроительные работы**

			Раздел: 5. Ограждающая стена по оси Г /АС-31,3/										
1	27	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,067	115110,77	5312,38	7712	356	134	5087	13823	
						107797,3	2243,46	7222	150		1024		
2	28	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0014	807106,85	8219,17	1130	11	1017	122	1352	
						72163	1616,07	101	2		100		
3	29	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,458	311,39	1,22	454	2	227	181	686	
						154,29	0,6	225	1		51		
			Итого по разделу: 5. Ограждающая стена по оси Г /АС-31,3/									15861	
			Раздел: 7. Полы по серии 2.244-1 в.6										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	119	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		639,1538	359,72	2,57	229916	1642	164077	61102	314299	
				м плинтусов		100,44	1,26	64197	805		23281		
5	120	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		597,34	865,91	4,04	517243	2414	112575	322755	907198	
				м2 окрашиваемой поверхности		673,41	1,99	402255	1189		67200		
6	128	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство		187,44	3214,09	24,89	602449	4666	508497	86122	743657	
				м2 покрытия		476,35	12,44	89287	2332		55086		
7	129	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		200,5608	358,14	0,96	71829	192	42806	27189	106939	
				м плинтусов		143,75	0,47	28831	94		7921		
8	135	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		9,2505	196,35	1,29	1816	12	295	1424	3499	
				м плинтусов		163,18	0,63	1509	6		259		
			Итого по разделу: 7. Полы по серии 2.244-1 в.6									2075592	
			Раздел: 8. Проемы										
9	144	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		12,48	3041,97	583,12	37964	7278	14216	16693	59030	
				м2 проемов		1319,73	166,47	16470	2078		4373		
10	145	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей		12,48	611,53	0,32	7632	4	1762	5281	13946	
				м2 проемов		470,05	0,16	5866	2		1033		
11	146	С1261-104-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92		10,64	15754		167623		167623		181033	
				м2							13410		
12	147	С1261-104-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92		1,84	14743		27127		27127		29297	
				м2							2170		
13	148	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		3,204	1645,72	124,47	5273	399	1240	3440	9409	
				м2 проемов		1134,27	58,47	3634	187		697		
14	149	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		14,496	1930,63	89,81	27986	1302	7386	17897	49554	
				м2 проемов		1331,28	40,53	19298	587		3671		
15	150	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П		1,872	5519		10332		10332		11158	
				м2							827		
16	151	С1223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П		1,332	7137		9506		9506		10267	
				м2							761		
17	152	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П		3,156	8550		26984		26984		29143	
				м2							2159		
18	153	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		11,34	5812		65908		65908		71181	
				м2							5273		
19	154	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4		1,5	3481		5222		5222		5639	
				шт.							418		
20	155	С1223-502-0902	Ручка раздельная		9,9	3663		36264		36264		39165	
				пара							2901		
21	156	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		70,56	2617,78	221,74	184711	15646	82143	84871	291149	
				м2 проемов		1231,88	104,59	86921	7380		21567		
22	157	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный		30,87	37827		1167719		1167719		1261137	Казахстан
				м2							93418		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	158	С1223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	39,69	32281		1281233		1281233		1383732	Казахстан
											102499		
24	159	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0696	115110,77	5312,38	8012	370	139	5285	14361	
						107797,3	2243,46	7503	156		1064		
25	160	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02034	594087		12084		12084		13051	Казахстан
											967		
26	161	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01306	649680		8485		8485		9164	Казахстан
											679		
27	162	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03547	594029		21070		21070		22756	Казахстан
											1686		
28	163	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00073	307964		225		225		243	Казахстан
											18		
29	164	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0014	807106,85	8219,17	1130	11	1017	122	1352	
						72163	1616,07	101	2		100		
30	165	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,4	504,56	7,07	706	10	0	533	1338	
						497,49	3,45	696	5		99		
31	166	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,0721	28681		2068		2068		2233	Казахстан
											165		
32	167	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,36	311,39	1,22	1046	4	524	416	1579	
						154,29	0,6	518	2		117		
33	168	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж	м2	77,4	8659,69	540,79	670260	41857	502	447636	1207328	
						8112,42	269,34	627901	20847		89432		
34	169	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	77,4	68058		5267689		5267689		5689104	
											421415		
			Итого по разделу: 8. Проемы									10407349	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка										
35	172	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1307,64	853,11	5,65	1115561	7388	200880	728732	1991836	
						693,84	2,77	907293	3622		147543		
36	173	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	824,66	59,11	0,89	48746	734	4288	35276	90744	
						53,02	0,45	43723	371		6722		
37	177	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1031,46	697,97	5,32	719928	5487	144827	457853	1272003	
						552,24	2,62	569613	2702		94222		
38	178	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	277,2	118,76	0,89	32920	247	1943	24684	62212	
						110,86	0,45	30730	125		4608		
39	179	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	811,16	881,86	3,79	715330	3075	164836	439143	1246831	
						674,86	1,86	547419	1509		92358		
40	182	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	125,048	742,85	5,32	92892	666	23170	55507	160271	
						552,24	2,62	69057	328		11872		
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка									4823897	
			Раздел: 10. Наружняя отделка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	183	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,972	4424,38	42,5	83939	806	11988	57454	152705	
						3750	35,45	71145	673		11311		
42	184	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	8,82	52474,9	2762,86	462829	24368	161135	218024	735321	
						31442,76	1082,61	277325	9549		54468		
43	185	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	21,3885	37379		799481		799481		863439	Казахстан
											63958		
44	186	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	157,5	73,07	0,99	11509	156	0	8174	21257	
						72,08	0	11353	0		1575		
45	187	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,039375	80865,26	2469,26	3184	97	0	2902	6573	
						78396	847,26	3087	33		487		
46	188	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039375	325908		12833		12833		13859	
											1027		
47	189	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,5	2327,51	39,99	73317	1260	18879	43028	125652	
						1688,2	19,27	53178	607		9308		
48	190	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	31,5	858		27027		27027		29189	Казахстан
											2162		
49	191	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	31,5	1388,21	10,6	43729	334	15094	22767	71815	
						898,44	5,02	28301	158		5320		
50	192	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	31,5	180,57	1,66	5688	52	2729	2345	8675	
						92,27	0,78	2907	25		643		
51	193	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	14,542	631,58	0,83	9184	12	1871	5841	16228	
						502,08	0	7301	0		1202		
52	194	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	2,9084	180,57	1,66	525	5	252	217	801	
						92,27	0,78	268	2		59		
53	195	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	57,04024	939,95	47,57	53615	2713	17678	32130	92604	
						582,46	23,22	33224	1324		6860		
			Итого по разделу: 10. Наружняя отделка									2138117	
			Раздел: 11. Спортзал										
54	196	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0152	807106,85	8219,17	12268	125	11046	1324	14679	
						72163	1616,07	1097	25		1088		
55	197	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00304	807106,85	8219,17	2454	25	2209	265	2936	
						72163	1616,07	220	5		218		
56	198	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,7	23548,25	1230,92	16484	862	11119	4299	22445	
						6433,7	314,07	4504	220		1663		
57	199	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11566	807106,85	8219,17	93350	951	84053	10070	111693	
						72163	1616,07	8347	187		8274		
58	200	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,4	23548,25	1230,92	32968	1723	22237	8597	44889	
						6433,7	314,07	9007	440		3325		
59	201	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03575	807106,85	8219,17	28854	294	25981	3113	34524	
						72163	1616,07	2580	58		2558		
60	202	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0252	807106,85	8219,17	20339	207	18314	2194	24336	
						72163	1616,07	1819	41		1803		
			Итого по разделу: 11. Спортзал									255502	
			Раздел: 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
61	203	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,0282	2684,17	18,05	76	0	61	13	95	
						486,06	8,79	14	0		7		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	204	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка		0,016	115810,92	1214,08	1853	20	1377	419	2454	
				м3 древесины в конструкции		28530	564,84	457	9		182		
63	205	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,0395	9003,28	65,15	356	3	312	38	425	
				м3 древесины в конструкции		1044,42	30,03	42	1		32		
64	206	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву		0,355	948,09	2,82	337	1	63	219	600	
				м2 окрашиваемой поверхности		767,14	1,39	273	1		45		
			Итого по разделу: 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									3574	
			ИТОГО:					15008384	127788	10833779	3250784	19719893	
								4046814	57840		1460741		

Объект : **Блок "В"**

за **май 2022 (месяц, год) на 2-4-1 Общестроительные работы**

			Раздел: 1. Ограждающая стена по оси 10 /АС-50/										
1	5	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,067	115110,77	5312,38	7712	356	134	5087	13823	
				т конструкций		107797,3	2243,46	7222	150		1024		
2	6	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01962	594087		11656		11656		12588	Казахстан
				т							932		
3	7	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01118	649680		7263		7263		7844	Казахстан
				т							581		
4	8	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,03547	594029		21070		21070		22756	Казахстан
				т							1686		
5	9	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,00073	307964		225		225		243	Казахстан
				т							18		
6	10	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0014	807106,85	8219,17	1130	11	1017	122	1352	
				т стальных элементов		72163	1616,07	101	2		100		
7	11	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,458	311,39	1,22	454	2	227	181	686	
				м2 окрашиваемой поверхности		154,29	0,6	225	1		51		
			Итого по разделу: 1. Ограждающая стена по оси 10 /АС-50/									59292	
			Раздел: 3. Кровля										
8	23	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		795	315,81	10,92	251069	8681	141470	94021	372697	
				м2 изолируемой поверхности		126,94	1,61	100917	1280		27607		
9	24	Е11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой		795	178,86	6,76	142194	5375	92220	41536	198428	
				м2 изолируемой поверхности		56,1	0,69	44600	549		14698		
10	31	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка		5,903	115711,7	1575,32	683046	9299	511068	150031	899723	
				м3 древесины в конструкции		27558,7	681,33	162679	4022		66646		
11	57	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм		0,8	2814,15	25,01	2251	20	1641	478	2947	
				м2 площади проемов по наружному обводу коробок		737,91	8,63	590	7		218		
			Итого по разделу: 3. Кровля									1473795	
			Раздел: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6										
12	84	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		764,148	196,35	1,29	150040	985	24361	117665	289121	
				м плинтусов		163,18	0,63	124694	481		21416		
13	98	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		459,5008	358,14	0,96	164566	441	98071	62293	245008	
				м плинтусов		143,75	0,47	66053	216		18149		
14	99	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву		429,44	865,91	4,04	371856	1735	80932	232035	652202	
				м2 окрашиваемой поверхности		673,41	1,99	289189	855		48311		
			Итого по разделу: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6									1186331	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Проемы										
15	107	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	2,66	3041,97	583,12	8092	1551	3030	3558	12582	
						1319,73	166,47	3510	443		932		
16	108	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	2,66	611,53	0,32	1627	0	375	1126	2973	
						470,05	0,16	1250	0		220		
17	109	С1261-104-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЦ, ДН 24-13ПЦ СТ РК 943-92	м2	2,66	15754		41906		41906		45258	
											3352		
18	110	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	1	3481		3481		3481		3759	
											278		
19	111	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	3663		3663		3663		3956	
											293		
20	112	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	28,35	1861,41	205,39	52771	5823	14075	32090	91650	
						1159,54	98,16	32873	2783		6789		
21	113	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,15	1598,59	207,07	5036	652	1186	3166	8858	
						1014,88	101,71	3197	320		656		
22	114	С1223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	19,11	32653		623999		623999		673919	
											49920		
23	115	С1223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,89	32281		61011		61011		65892	Казахстан
											4881		
24	116	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	7,35	37827		278028		278028		300270	Казахстан
											22242		
25	117	С1223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,15	32619		102750		102750		110970	Казахстан
											8220		
26	118	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1392	115110,77	5312,38	16023	739	279	10569	28719	
						107797,3	2243,46	15005	312		2127		
27	119	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04068	594087		24167		24167		26100	Казахстан
											1933		
28	120	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02612	649680		16970		16970		18328	Казахстан
											1358		
29	121	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,07094	594029		42140		42140		45511	Казахстан
											3371		
30	122	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00146	307964		450		450		486	Казахстан
											36		
31	123	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0028	807106,85	8219,17	2260	23	2035	244	2704	
						72163	1616,07	202	5		200		
32	124	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	2,8	504,56	7,07	1413	20	0	1066	2677	
						497,49	3,45	1393	10		198		
33	125	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,1442	28681		4136		4136		4467	Казахстан
											331		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	126	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,72	311,39	1,22	2093	8	1048	833	3160	
						154,29	0,6	1037	4		234		
35	127	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж	м2	51,2	8659,69	540,79	443376	27688	332	296111	798646	
						8112,42	269,34	415356	13790		59159		
36	128	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	51,2	68058		3484570		3484570	278766	3763336	
			Итого по разделу: 5. Проемы									6014221	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
37	131	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	737,98	901,51	5,65	665296	4169	149087	411267	1162688	
						693,84	2,77	512040	2044		86125		
38	132	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	727,76	59,11	0,89	43018	647	3784	31131	80081	
						53,02	0,45	38586	327		5932		
39	136	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	903,4	697,97	5,32	630546	4806	126846	401008	1114078	
						552,24	2,62	498894	2367		82524		
40	137	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	650,77	118,76	0,89	77285	579	4562	57950	146054	
						110,86	0,45	72144	293		10819		
41	138	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	190,5	881,86	3,79	167994	722	38712	103132	292816	
						674,86	1,86	128561	354		21690		
42	141	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	62,346	742,85	5,32	46314	331	11552	27675	79908	
						552,24	2,62	34430	163		5919		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									2875625	
			Раздел: 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
43	154	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01032	807106,85	8219,17	8329	85	7500	898	9965	
						72163	1616,07	745	17		738		
44	155	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,29928	1038,44	1,22	311	0	42	215	568	
						897,94	0,6	269	0		42		
45	156	Е11-100103-0202 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,3	1516,28	72,67	14101	676	333	12049	28242	
						1407,77	31,78	13092	296		2092		
46	157	С1215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2	0,093	148696,9		13829		13829	1106	14935	
47	158	СПРАЙС-ЛИСТ	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ С 2-Х СТОРОН	м2	9,3	758,93		7058		7058	565	7623	
48	159	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м2 проемов	9,92	4029,01	125,35	39968	1243	22571	15085	59457	
						1628,4	61,19	16154	607		4404		
49	160	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520		4160		4160	333	4493	
50	161	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	8	4148		33184		33184	2655	35839	
51	162	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14,45	2173,03	15,86	31400	229	16319	13467	48456	
						1027,84	7,69	14852	111		3589		
52	163	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,067	115810,92	1214,08	7759	81	5766	1754	10274	
						28530	564,84	1912	38		761		
53	164	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,067	9003,28	65,15	603	4	529	65	721	
						1044,42	30,03	70	2		53		
54	165	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		3,17	2684,17	18,05	8509	57	6911	1412	10715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			486,06	8,79	1541	28		794		
55	166	С1261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00317	2819698		8938		8938	715	9653	
56	167	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	5	295		1475		1475	118	1593	
			Итого по разделу: 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									242534	
			ИТОГО:					8844571	77038	6164144	2129320	11851798	
								2603383	31877		877907		

Объект : **Блок "Б"**

за **май 2022 (месяц, год) на 2-3-3 Отопление и Вентиляция**

			Раздел: 6. Отопление										
1	42	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	7040,12	64,28	98562	900	1011	59225	170410	
						6903,6	31,38	96650	439		12623		
2	43	Ц13-121103-0101	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-65 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3241,51	92,84	6483	186	21	3838	11147	
						3138	7,84	6276	16		826		
3	44	Ц13-121103-0201	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1656,81	77,14	3314	154	21	1920	5653	
						1569	4,71	3138	9		419		
4	45	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	24457,06	496,81	48914	994	7938	39504	95491	
						19991,27	163,89	39983	328		7073		
			Итого по разделу: 6. Отопление									282701	
			Раздел: 7. Вентиляция										
5	46	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	2	70736,76	3556,8	141474	7114	10740	123228	285878	
						61810,14	1061,33	123620	2123		21176		
6	47	Е11-201601-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	5	11285,22	1258,79	56426	6294	8699	43245	107645	
						8286,67	538,9	41433	2695		7974		
7	48	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	51	1989,15	38,57	101447	1967	18345	80335	196325	
						1590,88	16,47	81135	840		14543		
8	49	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	15	2083,17	38,57	31248	578	6806	23628	59266	
						1590,88	16,47	23863	247		4390		
9	50	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные, регулирующие (Р), номер 500. Установка	решетка	3	1777,01	38,57	5331	115	443	4726	10862	
						1590,88	16,47	4773	49		805		
10	51	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	29	6025,14	55,99	174729	1624	151202	21933	212395	
						755,29	16,47	21903	478		15733		
11	52	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	16115,33	133,84	16115	134	13457	2507	20112	
						2524,94	32,95	2525	33		1490		
12	53	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	3	12083,63	84,35	36251	253	23011	12776	52949	
						4328,96	16,47	12987	49		3922		
13	54	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметрдо 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,5	7108,76	59,96	358993	3028	244501	110476	507026	
						2207,21	25,08	111464	1267		37558		
			Итого по разделу: 7. Вентиляция									1452458	
			ИТОГО:					1079286	23341	486195	527341	1735159	
								569750	8573		128532		

Объект : **Выгреб на 25м3**

за **май 2022 (месяц, год) на 6-5 Выгреб на 25м3**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		230,8875	290,53	290,53	67080	67079	0	9351	82545	
				м3 грунта		0	56,25	0	12987		6114		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		4,1125	2343,26	0	9637	0	0	6938	17901	
				м3		2343,26	0	9637	0		1326		
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/		7	31,69	31,69	222	222	0	65	310	
				м3 грунта		0	12,96	0	91		23		
4	4	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/		74,2	18,25	18,25	1354	1355	0	399	1893	
				м3 грунта		0	7,46	0	554		140		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		31,8	927,48	0	29494	0	0	21236	54788	
				м3 грунта		927,48	0	29494	0		4058		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		74,2	181,02	81,66	13432	6059	0	7509	22616	
				м3 уплотненного грунта		99,36	41,19	7373	3056		1675		
7	7	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		36	52,74	52,74	1899	1898	0	559	2655	
				м3грунта		0	21,56	0	776		197		
8	8	Е11-010104-0110 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		36	180,5	180,5	6498	6498	0	1913	9084	
				м3 грунта		0	73,8	0	2657		673		
9	9	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		36	521,46	519,61	18773	18706	2	4460	25092	
				м3 грунтовой подушки		1,79	170,29	64	6130		1859		
10	10	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены из бетона В20 W4,F150 (+2%) и сульфатостойка/		27,75	34441,05	3357,07	955739	93159	588169	282545	1337347	
				м3		9888,69	1300,1	274411	36078		99063		
11	11	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,6231	337503		210298		210298		227122	
				т							16824		
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,07728	325908		25186		25186		27201	
				т							2015		
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01176	319930		3762		3762		4063	Казахстан
				т							301		
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05694	319930		18217		18217		19674	Казахстан
				т							1457		
15	15	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Устройствоуклона по дну из раствора М-100/		0,25	25499,44	8,64	6375	2	5270	1036	8004	
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	1103	0		593		
16	16	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм /из бетона В20 W4,F150(+2%)и сульфатостойка/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		3,87	51006,19	1946,54	197394	7533	109023	75307	294517	
				м3		20888,4	495,37	80838	1917		21816		
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,27264	319930		87226		87226		94204	Казахстан
				т							6978		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00768	325908		2503		2503		2703	
				т							200		
19	19	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,22	15424,47	7969,09	3393	1753	103	2621	6495	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6985,13	3112,67	1537	685		481		
20	20	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	5399		21596		21596		23324	Казахстан
				шт.							1728		
21	21	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	4927		4927		4927		5321	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							394		
22	22	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	2120,81	224,98	2121	225	142	1845	4283	
				шт.		1754,09	109,83	1754	110		317		
23	23	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
				комплект							1515		
24	24	Е11-452101-0202	Скобы ходовые. Установка		0,00353	280453,78	59791,78	990	211	0	774	1905	
				т деталей		220662	53462,1	779	189		141		
25	25	С1261-107-0627	Скобы ходовые		3,53	347		1225		1225		1323	
				кг							98		
26	26	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000264	647579		171		171		185	Казахстан
				т							14		
27	27	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,002	1690755,02	3969,5	3382	8	2332	1034	4769	
				км трубопровода		520562	1799,7	1041	4		353		
28	28	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/		0,2	28836,19	4387,09	5767	877	3715	1246	7574	
				м3		5876,4	969,77	1175	194		561		
29	29	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00184	319930		589		589		636	Казахстан
				т							47		
30	30	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		1	3712,35	51,64	3712	51	3106	560	4614	
				зонт		554,9	16,47	555	16		342		
31	31	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,34	537		183		183		198	
				кг							15		
32	32	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		25	191,03	2,89	4776	72	2376	2150	7480	
				м3 емкости		93,1	1,41	2328	35		554		
33	33	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону		29	1740,44	79,44	50473	2304	16562	26705	83352	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1089,89	61,19	31607	1775		6174		
34	34	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		29	477,64	0,96	13852	28	674	11979	27897	
				м2 поверхности		453,44	0,47	13150	14		2066		
35	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32	921,72	20,31	29495	649	18364	9841	42483	
				м2 поверхности		327,54	3,14	10481	100		3147		
36	36	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		17	1504,09	4,46	25570	76	23085	2260	30056	
				м2 поверхности		141,66	1,27	2408	22		2226		
37	37	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		8,5	173,46	3,04	1474	26	1107	238	1849	
				м2		40,16	0,47	341	4		137		
38	38	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		19,35	373	13,27	7218	257	5128	1751	9686	
				м2 изолируемой поверхности		94,73	3,63	1833	70		717		
39	39	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,5	23009,62	8,64	34514	13	27886	6219	43992	
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	6615	0		3259		
			ИТОГО:					1889452	209061	1201862	480541	2559591	
								478524	67464		189598		

Объект : **Блок "А-Б-В"**

за **май 2022 (месяц, год) на 2-2-1 Общестроительные работы работы**

			Раздел: 1. Полы по серии 2.244-1 в.6										
1	64	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 21	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство		31,5701012	4192,14	20,78	132346	656	115924	14979	159111	
				м2		499,42	5,33	15767	168		11786		
			Итого по разделу: 1. Полы по серии 2.244-1 в.6									159111	
			Раздел: 2. Наружняя отделка										
2	67	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		532,5	4042,75	15,18	2152764	8083	887688	1006894	3412431	
				м2 поверхности облицовки		2360,55	3,05	1256993	1624		252773		
3	68	С1261-201-0115	Металлосайдинг		532,5	5000		2662500		2662500		2875500	
				м2							213000		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Наружняя отделка									6287931	
			ИТОГО:					4947610	8739	3666112	1021873	6447042	
								1272760	1792		477559		

Объект : **Котельная**

за **май 2022 (месяц, год) на 6-3-1 Строительные работы работы**

			Раздел: 9. РАЗНОЕ#ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ										
1	1	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/кл.В12,5 W4,F150 (+2%) и сульфатостойка/	м3	1	22177,01	682,83	22177	682	16274	4998	29349	
						5220,45	271,48	5220	271		2174		
2	2	Е11-070505-0107 Изм. и доп. вып. 16	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	8336,12	1634,52	25008	4903	6784	17056	45429	
						4440,27	377,82	13321	1133		3365		
3	3	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,15	56128		120675		120675		130329	Казахстан
											9654		
4	4	Е11-070103-0101 Изм. и доп. вып. 12	Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м	шт. сборных конструкций	1	10532,03	2846,25	10532	2846	1397	8782	20859	
						6288,66	1153,86	6289	1154		1545		
5	5	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,06	56128		3368		3368		3637	Казахстан
											269		
6	6	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,88	24396,89	1230,92	21469	1083	14724	5404	29023	
						6433,7	314,07	5662	276		2150		
7	7	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12224	1039132,34	1472,34	127024	180	91942	31834	171567	
						285516	665,64	34901	81		12709		
8	8	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	319930		17199		17199		18575	Казахстан
											1376		
9	9	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,51	47885,07	1946,54	24421	993	12776	9924	37093	
						20888,4	495,37	10653	253		2748		
10	10	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0293	337503		9889		9889		10680	
											791		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00315	325908		1027		1027		1109	
											82		
12	12	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	4,55	1538,73	113,45	7001	517	5270	1245	8906	
						267,06	30,44	1215	139		660		
13	13	Е11-120101-1702 К=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	4,55	415,12	33,49	1889	153	1646	122	2172	
						19,8	9,41	90	43		161		
14	14	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	4,55	235,53	15,35	1072	70	48	898	2128	
						209,62	4,89	954	22		158		
15	15	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10 К=0,5	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слоя	м2 кровли	4,55	117,76	7,67	536	35	24	449	1064	
						104,81	2,44	477	11		79		
16	16	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,9	47885,07	1946,54	186752	7592	97696	75891	283654	
						20888,4	495,37	81465	1932		21011		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08966	325908		29221		29221		31559	
											2338		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2542	319930		81326		81326	6506	87832	Казахстан
19	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00382	1039132,34 285516	1472,34 665,64	3969 1091	6 3	2873	995 397	5361	
			Итого по разделу: 9. РАЗНОЕ#ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ									920326	
			Раздел: 10. КРОВЛЯ										
20	20	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,712	15384,21 2978,29	1906,1 533,46	87875 17012	10888 3047	59975	18454 8506	114835	
21	21	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05824	17713 16124	1557,64 703,74	1032 939	91 41	2	892 154	2078	
22	22	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05824	337503		19656		19656	1572	21228	
23	23	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	67,2	1538,73 267,06	113,45 30,44	103403 17946	7624 2046	77832	18393 9744	131540	
24	24	Е11-120101-1702 К=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	67,2	415,12 19,8	33,49 9,41	27896 1331	2250 632	24315	1806 2376	32078	
25	25	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	67,2	338,9 297,72	23,13 7,28	22774 20007	1554 489	1213	18856 3330	44960	
26	26	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10 К=0,5	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слоя	м2 кровли	67,2	117,76 104,81	7,67 2,44	7913 7043	515 164	355	6631 1164	15708	
27	27	С1235-103-0109	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	77,28	388		29985		29985	2399	32384	
28	28	С1235-103-0114	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	77,28	523		40417		40417	3233	43650	Казахстан
			Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ									438461	
			Раздел: 11. ПРОЕМЫ										
29	29	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	4,31	4489,56 2322,24	508,65 151,31	19350 10009	2192 652	7149	9595 2316	31261	
30	30	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	8,25	3041,97 1319,73	583,12 166,47	25096 10888	4810 1373	9398	11035 2891	39022	
31	31	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,15	2458,8 1216,72	452 133,83	7745 3833	1424 422	2489	3829 926	12500	
32	32	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,42	611,53 470,05	0,32 0,16	2091 1608	2 1	483	1447 283	3821	
33	33	Е11-100107-0702 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,15	421,45 330,88	0,32 0,16	1328 1042	2 1	284	938 181	2447	
34	34	С1261-104-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,15	15157		47745		47745	3820	51565	
35	35	С1261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	5,31	15130		80340		80340	6427	86767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	2,94	7622		22409		22409	1793	24202	
37	37	С1223-502-0303	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	3	3481		10443		10443	835	11278	
38	38	С1223-502-0902	**Ручка раздельная**	пара	6	3663		21978		21978	1758	23736	
39	39	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	7,46	311,39 154,29	1,22 0,6	2323 1151	9 4	1163	924 260	3507	
			Итого по разделу: 11. ПРОЕМЫ									290106	
			Раздел: 12. ПОЛЫ										
40	40	Е11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	34,7	247,02 86,35	35,03 13,81	8572 2996	1215 479	4360	3267 947	12786	
41	41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,776	18956,86 4410,3	8,64 0	52624 12243	24 .0	40357	11508 5131	69263	
42	42	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхностие11-110101-0402(рс135512)	34,7	1429,32 795,39	87,66 14,38	49597 27600	3042 499	18956	26413 6081	82091	
43	43	С1261-105-0188	**Гидроизол**	м2	34,7	280		9716		9716	777	10493	
44	44	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	м2 покрытия	34,7	1094,58 411,9	108,32 42,43	37982 14293	3758 1472	19930	14819 4224	57025	
45	45	Е11-110101-1502 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	34,7	183,57 23,74	9,86 4,99	-6370 -824	-342 -173	-5204	-937 -585	-7892	
46	46	Е11-110101-3902	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	36,435	196,35 163,18	1,29 0,63	7154 5945	47 23	1162	5610 1021	13785	
47	47	Е11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	10,15	247,02 86,35	35,03 13,81	2507 876	355 140	1275	956 277	3740	
48	48	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,812	18956,86 4410,3	8,64 0	15393 3581	7 0	11805	3366 1501	20260	
49	49	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	10,15	2131,24 491,36	18,22 8,2	21632 4987	185 83	16460	4766 2112	28510	
50	50	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	м2 покрытия	10,15	1094,58 411,9	108,32 42,43	11110 4181	1100 431	5830	4335 1236	16681	
51	51	Е11-110101-1502 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	10,15	183,57 23,74	9,86 4,99	-1863 -241	-100 -51	-1522	-274 -171	-2308	
52	52	Е11-110101-3902	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	10,6575	196,35 163,18	1,29 0,63	2093 1739	14 7	340	1641 299	4033	
53	53	Е11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	4,05	247,02 86,35	35,03 13,81	1000 350	142 56	509	381 111	1492	
54	54	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,324	18956,86 4410,3	8,64 0	6142 1429	3 0	4710	1343 599	8084	
55	55	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,05	824,48 406,2	33,62 16,68	3339 1645	137 68	1558	1610 396	5345	
56	56	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	4,05	2131,24 491,36	18,22 8,2	8632 1990	74 33	6568	1902 843	11377	
57	57	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,05	824,48 406,2	33,62 16,68	3339 1645	137 68	1558	1610 396	5345	
58	58	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	4,05	5889,7 1248,78	153,3 70,44	23853 5058	621 285	18175	5022 2310	31185	
59	59	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	4,2525	1565,82 325,68	14,39 5,31	6659 1385	62 23	5213	1323 639	8621	
			Итого по разделу: 12. ПОЛЫ									379916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
60	60	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,9	767,48 625,5	7,56 3,94	37530 30587	370 193	6573	24624 4972	67126	
61	61	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	48,9	118,76 110,86	0,89 0,45	5807 5421	44 22	343	4354 813	10974	
62	62	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,54	1157,98 816,17	69,18 56,85	111791 78793	6678 5488	26320	67425 14337	193553	
63	63	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	96,54	118,76 110,86	0,89 0,45	11465 10702	85 43	677	8597 1605	21667	
64	64	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	51,08	881,86 674,86	3,79 1,86	45045 34472	194 95	10380	27653 5816	78514	
65	65	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	20,78	5044,9 2936	22,99 11,42	104833 61010	477 237	43345	48998 12306	166137	
66	66	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,7	3556,48 2672,47	51,89 27,05	13159 9888	192 100	3079	7991 1692	22842	
			Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									560813	
			Раздел: 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА										
67	67	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,2	1359,05 958,66	37,4 31,51	201411 142073	5543 4670	53795	117395 25504	344310	
68	68	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада	148,2	60,82 55,42	0,68 0,31	9014 8213	101 46	700	6607 1250	16871	
69	69	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	35	631,58 502,08	0,83 0	22105 17573	29 0	4503	14058 2893	39056	
			Итого по разделу: 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА									400237	
			Раздел: 15. РАЗНОЕ#ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ										
70	70	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,01097	418368,26 78396	2469,26 847,26	4589 860	27 9	3702	808 432	5829	
71	71	Е11-070107-0104	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01968	67280,27 53066	7974,51 1600,38	1324 1044	156 31	123	1269 207	2800	
72	72	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00568	647579		3678		3678	294	3972	Казахстан
73	73	Е11-090603-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м /МОНТАЖ ОТТЯЖЕК/. Монтаж**	т конструкций	0,17948	136458,3 56444,7	57135,95 17039,52	24492 10131	10255 3058	4106	9100 2687	36279	
74	74	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,04696	594029		27896		27896	2232	30128	Казахстан
75	75	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,11084	321303		35613		35613	2849	38462	
76	76	Е11-090603-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,02934	136458,3 56444,7	57135,95 17039,52	276920 114545	115948 34579	46427	102896 30385	410201	
77	77	С1241-102-0256	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм**	м	15	36668		550020		550020	44002	594022	Казахстан
78	78	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,48464	594029		287890		287890	23031	310921	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	E11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		20	172,56	0,96	3451	19	0	2375	6292	
				болт		171,6	0,47	3432	9		466		
80	80	C1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00272	647579		1761		1761		1902	Казахстан
				т							141		
81	81	E11-130601-0202	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ		12,43	3849,3	2206,08	47847	27421	11775	13370	66114	
				м2		695,89	862,95	8650	10726		4897		
82	82	E11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ		12,43	104,91	13	1304	162	0	788	2259	
				м2		91,91	0	1142	0		167		
83	83	E11-130601-0301	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ		12,43	147,85	1,16	1838	15	283	1067	3137	
				м2		123,94	0,47	1541	6		232		
84	84	E11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		13,85	446,42	0	6183	0	0	4266	11285	
				м2		446,42	0	6183	0		836		
85	85	E11-130601-0301	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином		13,85	147,85	1,16	2048	17	315	1189	3496	
				м2		123,94	0,47	1717	7		259		
86	86	E11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811		13,85	333,2	1,93	4615	26	4318	189	5188	
				м2		19,47	0,31	270	4		384		
87	87	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/кл.В12,5 F150,W4(+2%) и сульфатостойка/. Устройство		1,06	22455,08	1069,07	23802	1133	17285	5311	31442	
				м3		5078,66	426,77	5383	452		2329		
88	88	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,00594	17713	1557,64	105	9	0	91	212	
				т		16124	703,74	96	4		16		
89	89	C1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00594	337503		2005		2005		2165	
				т							160		
90	90	E11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/кл.В12,5 F150,W4(+2%) и сульфатостойка/. Устройство		0,75	17577,3	1262,13	13183	947	11281	1087	15412	
				м3		1273,61	319,45	955	240		1142		
91	91	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01044	17713	1557,64	185	16	0	160	373	
				т		16124	703,74	168	7		28		
92	92	C1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01044	337503		3524		3524		3806	
				т							282		
			Итого по разделу: 15. РАЗНОЕ#ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ									1585697	
			ИТОГО:					3425898	230766	2295263	810727	4575556	
								899874	77659		338931		

Объект : **Котельная**

за **май 2022** (месяц, год) на **6-3-2 Водопровод и канализация** работы

			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	1	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 16 мм. Прокладка		10	1670,03	17,96	16700	179	109	16085	35408	
				м трубопровода		1641,17	0,11	16412	1		2623		
2	2	C1241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм		9,36	257		2406		2406		2598	Казахстан
				м							192		
3	3	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		3	1670,03	17,96	5010	54	33	4825	10622	
				м трубопровода		1641,17	0,11	4924	0		787		
4	4	C1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм		2,874	365		1049		1049		1133	Казахстан
				м							84		
5	5	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка		8	1804,18	21,64	14433	174	88	13891	30590	
				м трубопровода		1771,56	0,19	14172	2		2266		
6	6	C1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм		7,824	941		7362		7362		7951	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							589		
7	7	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		21	101,49	1,48	2131	31	12	2047	4512	
				м трубопровода		99,45	0	2088	0		334		
8	8	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		1	858		858		858		927	
				шт.							69		
9	9	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20		1	1040		1040		1040		1123	
				шт.							83		
10	10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,5	1038,44	1,22	1558	2	209	1078	2847	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	1347	1		211		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									97711	
			Раздел: 2. Водопровод Т3										
11	11	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 16 мм. Прокладка		8	1670,03	17,96	13360	144	87	12868	28326	
				м трубопровода		1641,17	0,11	13129	1		2098		
12	12	С1241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм		7,488	257		1924		1924		2078	Казахстан
				м							154		
13	13	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водо провода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		8	101,49	1,48	812	12	4	780	1719	
				м трубопровода		99,45	0	796	0		127		
14	14	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15		1	1607		1607		1607		1736	
				шт.							129		
15	15	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		2	1131,14	0,17	2262	0	65	2153	4768	
				шт.		1098,3	0	2197	0		353		
16	16	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм		1	10780		10780		10780		11642	Казахстан
				шт.							862		
17	17	С1244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		1	10011		10011		10011		10812	Казахстан
				шт.							801		
			Итого по разделу: 2. Водопровод Т3									61081	
			Раздел: 3. Канализация К1										
18	18	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		14	1619,09	3,63	22667	51	9845	12533	38016	
				м трубопровода		912,24	1,23	12771	17		2816		
19	19	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,5	1210,36	1,49	605	0	129	466	1157	
				м трубопровода		951,34	0,54	476	0		86		
20	20	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях		5	6357,15	48,01	31786	240	26408	5146	39887	
				м трубопровода		1027,6	22,66	5138	113		2955		
21	21	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,5	1952,72	0	6835	0	0	4921	12696	
				м3		1952,72	0	6835	0		940		
22	22	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,93	1018,66	0	1966	0	0	1416	3653	
				м3		1018,66	0	1966	0		271		
23	23	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		3	642		1926		1926		2080	Казахстан
				шт.							154		
24	24	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка		1	10967,12	39,7	10967	40	10206	727	12629	
				комплект		721,74	19,63	722	20		935		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	E11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка		1	22118,92	86,26	22119	86	20793	1257	25246	
				комплект		1239,51	42,94	1240	43		1870		
26	26	E11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	4170,26	206,29	4170	206	534	3462	8243	
				комплект		3429,9	103,21	3430	103		611		
27	27	C1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		1	8879		8879		8879		9589	Казахстан
				комплект							710		
28	28	C1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		1	8876		8876		8876		9586	Казахстан
				комплект							710		
29	29	E11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		26	3382	103,8	87932	2698	5685	79272	180580	
				комплект		3059,55	51,59	79548	1341		13376		
30	30	C1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм		26	7103		184678		184678		199452	Казахстан
				комплект							14774		
31	31	C1244-104-0101	Пьедестал для умывальника		26	3977		103402		103402		111674	Казахстан
				шт.							8272		
32	32	C1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ		1	785		785		785		848	Казахстан
				шт.							63		
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									655336	
			ИТОГО:					590896	3917	419790	162927	814128	
								167191	1642		60305		

Объект : **Котельная**

за **май 2022** (месяц, год) на **6-3-3 Отопление и Вентиляция** работы

1	1	E11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		3,15	17575,17	185,21	55362	583	51645	3355	63414	
				квт		994,68	92,1	3133	290		4697		
2	2	E11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		12	1562,3	20,42	18748	245	12911	5578	26272	
				м трубопровода		465,99	8,32	5592	100		1946		
3	3	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		3	1686,63	20,42	5060	61	3601	1394	6970	
				м трубопровода		465,99	8,32	1398	25		516		
4	4	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		15	101,49	1,48	1522	22	8	1462	3223	
				м трубопровода		99,45	0	1492	0		239		
5	5	C1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, T до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		2	858		1716		1716		1853	
				шт.							137		
6	6	C1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, T до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20		2	1040		2080		2080		2246	
				шт.							166		
7	7	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		6,4	1038,44	1,22	6646	8	891	4601	12147	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	5747	4		900		
8	8	E11-200101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм. Прокладка		3,9	26664,75	59,96	103993	234	94312	9353	122414	
				м2 поверхности воздуховодов		2422,19	25,08	9447	98		9068		
9	9	E11-200101-0507 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка		3,1	26817,89	44,8	83135	139	76954	5963	96226	
				м2 поверхности воздуховодов		1949,22	13,44	6043	42		7128		
10	10	E11-200801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка		2	18681,71	160,66	37363	321	24772	12103	53423	
				дефлектор		6134,99	40,01	12270	80		3957		
11	11	E11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами		1	3712,35	51,64	3712	51	3106	560	4614	
				зонт		554,9	16,47	555	16		342		
12	12	E11-200701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка надшахтами		2	4202,35	51,64	8405	103	7192	1120	10287	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				зонт		554,9	16,47	1110	33		762		
13	13	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		2	1989,15	38,57	3978	77	719	3150	7698	
				решетка		1590,88	16,47	3182	33		570		
14	14	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка		1	4930,47	23,97	4930	24	302	4521	10207	
				узел		4604,69	8,23	4605	8		756		
15	15	С1245-405-1101	Узел радиаторный проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20		1	7708		7708		7708		8325	
				шт.							617		
16	16	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием		2,2	7718,85	148,44	16981	327	13743	2996	21575	
				м2 поверхности зонта		1323,81	65,9	2912	145		1598		
17	17	Е11-180201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3		1	39919,9	4081,44	39920	4081	4314	32530	78246	
				шт		31524,7	1669	31525	1669		5796		
18	18	С1241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм		1,25	15871		19839		19839		21426	Казахстан
				м							1587		
19	19	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм		19,2	218		4186		4186		4521	
				м							335		
20	20	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0123	594029		7307		7307		7892	Казахстан
				т							585		
21	21	С1241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		1	10426		10426		10426		11260	
				шт.							834		
22	22	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		0,2	459		92		92		99	Казахстан
				м							7		
23	23	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		0,18	446		80		80		86	
				кг							6		
24	24	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,0036	647579		2331		2331		2518	Казахстан
				т							187		
25	25	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО		0,117444	3604,17	609,29	423	71	34	220	694	
				т		2709,48	1,57	318	0		51		
			ИТОГО:					445943	6347	350269	88906	577636	
								89329	2543		42787		

Объект : **Котельная**

за **май 2022 (месяц, год) на 6-3-5 Электрооборудование и электроосвещение работы**

1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232	
				шт.		3258	611,88	3258	612		610		
2	2	ООО "ТЕКО"	Бокс монтажный 6-2-Н		1	13027		13027				13027	
				шт						13027			
			Отпускная цена			13027		13027					
			Сметная стоимость оборудования					*13027*					
3	3	Ц13-080303-0201 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	2091,96	5,37	2092	5	306	1282	3644	
				шт.		1781	0	1781	0		270		
4	4	С1247-206-0152	Переключатель кулачковый модели ПКП 32-13 /К, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В, IP54		1	13934		13934		13934		15049	
				шт.							1115		
5	5	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1533,17	89,03	1533	89	27	1048	2787	
				шт.		1417,23	38,1	1417	38		206		
6	6	С1247-301-0357	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5		1	47283		47283		47283		51066	
				шт.							3783		
7	7	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3258	611,88	3258	612		610		
8	8	С1247-201-0104	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**		1	7068		7068		7068		7633	
				шт.							565		
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		10	2892,7	30,71	28927	307	13170	11124	43255	
				шт.		1545	0	15450	0		3204		
10	10	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5345,55	125,54	5346	125	2130	2252	8206	
				шт.		3090	38,1	3090	38		608		
11	11	С1247-204-0860	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"**		1	2430		2430		2430		2624	
				шт.							194		
12	12	С1247-204-0859	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"**		1	2430		2430		2430		2624	
				шт.							194		
13	13	С1247-204-0857	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"**		4	2430		9720		9720		10498	
				шт.							778		
14	14	С1247-204-0811	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"**		5	808		4040		4040		4363	
				шт.							323		
15	15	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	13063,94	1068,17	13064	1068	8738	2620	16939	
				шт.		3258	381	3258	381		1255		
16	16	515-301-0133 РСНБ РК 2015	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А**		1	281978		281978				281978	
				шт.						281978			
			Отпускная цена			281978		281978					
			Сметная стоимость оборудования					*281978*					
17	17	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**		1	1951,02	356,12	1951	356	26	1239	3445	
				шт.		1569	152,4	1569	152		255		
18	18	ТОО "ЭПС"	**Датчик реле РОС 301**		1	18750		18750				18750	
				шт						18750			
			Отпускная цена			18750		18750					
			Сметная стоимость оборудования					*18750*					
19	19	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общег о назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		4	7365,2	119,74	29461	479	11066	13009	45868	
				шт.		4479	38,1	17916	152		3398		
20	20	ТОО "ГК Электрокомплект"	**Пускатель магнитный ПМЛ 1220**		4	10428,57		41714				41714	
				шт						41714			
			Отпускная цена			10429		41714					
			Сметная стоимость оборудования					*41714*					
21	21	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**		1	1829,48	182,48	1829	182	18	1228	3302	
				шт.		1629	76,2	1629	76		245		
22	22	С1247-203-0103	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**		1	12892		12892		12892		13923	
				шт.							1031		
23	23	Ц13-080305-0403 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**		1	3953,88	1372,57	3954	1372	203	2362	6821	
				шт.		2378,34	902,33	2378	902		505		
24	24	С1247-101-0101	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002**		1	3990		3990		3990		4309	
				шт.							319		
25	25	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		10	2235,42	878,88	22354	8789	1348	13178	38375	
				шт.		1221,75	608,53	12218	6085		2843		
26	26	С1247-101-0101	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002**		9	3990		35910		35910		38783	
				шт.							2873		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	ТОО "Световые технологии"	Светильник EFS193-1x8		1	27678,57		27679		27679		29893	
				шт							2214		
28	28	С1261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91		4	331		1324		1324		1430	
				шт.							106		
29	29	ТОО "ЭПС"	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220		4	35,71		143		143		154	
				шт							11		
30	30	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		2	488,95	3,56	978	7	26	682	1793	
				шт.		472,41	1,52	945	3		133		
31	31	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		2	345		690		690		745	
				шт.							55		
32	32	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		2	488,95	3,56	978	7	26	682	1793	
				шт.		472,41	1,52	945	3		133		
33	33	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		2	368		736		736		795	
				шт.							59		
34	34	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		2	1225,45	19,62	2451	40	196	1601	4376	
				шт.		1107,72	3,81	2215	8		324		
35	35	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		1	582,85	3,56	583	4	25	400	1062	
				шт.		553,86	1,52	554	2		79		
36	36	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		1	476		476		476		514	
				шт.							38		
37	37	С1247-202-0106	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55		10	1384		13840		13840		14947	
				шт.							1107		
38	38	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207		7	39		273		273		295	
				шт.							22		
39	39	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах		153	364,39	162,52	55752	24865	6880	23260	85333	
				м кабеля		156,9	54,25	24006	8300		6321		
40	40	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,075	222611		16696		16696		18032	Казахстан
				км							1336		
41	41	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66		0,07	544080		38086		38086		41133	Казахстан
				км							3047		
42	42	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66		0,005	1212595		6063		6063		6548	Казахстан
				км							485		
43	43	С1243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66		0,003	294321		883		883		954	Казахстан
				км							71		
44	44	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		145	409,86	17	59430	2465	8509	35326	102336	
				м		334,18	4,19	48456	608		7580		
45	45	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		75	27		2025		2025		2187	
				м							162		
46	46	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		70	32		2240		2240		2419	
				м							179		
47	47	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		4	552,68	57,91	2211	232	399	1189	3672	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		394,94	17,91	1580	72		272		
48	48	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		4	310		1240		1240		1339	Казахстан
				м							99		
49	49	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажпо строительным основанням		25	589,63	24,68	14741	617	8048	4505	20786	
				м		243,04	7,24	6076	181		1540		
			ИТОГО:					864867	43969	313428	122559	1037983	
								151999	18225	355469	50557		

Объект : **Пожарный резервуар для воды на 220м3 /2шт/**

за **май 2022 (месяц, год) на 6-4 Пожарный резервуар для воды на 220м3 /2шт/ работы**

1	1	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		316,62045	290,53	290,53	91988	91988	0	12823	113196	
				м3 грунта		0	56,25	0	17810		8385		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		5,63955	2343,26	0	13215	0	0	9515	24548	
				м3		2343,26	0	13215	0		1818		
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/		148,7766	31,69	31,69	4715	4715	0	1388	6591	
				м3 грунта		0	12,96	0	1928		488		
4	4	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/		148,7766	18,25	18,25	2715	2715	0	799	3795	
				м3 грунта		0	7,46	0	1110		281		
5	5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		25,2	52,74	52,74	1329	1329	0	391	1858	
				м3грунта		0	21,56	0	543		138		
6	6	Е11-010104-0110 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		25,2	180,5	180,5	4549	4549	0	1339	6359	
				м3 грунта		0	73,8	0	1860		471		
7	7	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		25,2	521,46	519,61	13141	13094	2	3122	17564	
				м3 грунтовой подушки		1,79	170,29	45	4291		1301		
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		425,076	927,48	0	394249	0	0	283860	732358	
				м3 грунта		927,48	0	394249	0		54249		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		991,844	181,02	81,66	179544	80994	0	100371	302308	
				м3 уплотненного грунта		99,36	41,19	98550	40854		22393		
10	10	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены из бетона В20 W4,F150 (+2%) и сульфатостойка/		17,94	34441,05	3357,07	617872	60226	380243	182661	864576	
				м3		9888,69	1300,1	177403	23324		64043		
11	11	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,050058	337503		16895		16895		18247	
				т							1352		
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,58218	319930		186257		186257		201158	Казахстан
				т							14901		
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1914	319930		61235		61235		66134	Казахстан
				т							4899		
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,054786	325908		17855		17855		19283	
				т							1428		
15	15	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		6,3	51006,19	1946,54	321339	12263	177479	122593	479447	
				м3		20888,4	495,37	131597	3121		35515		
16	16	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,78324	307964		241210		241210		260507	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							19297		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,028152	325908		9175		9175		9909	
				т							734		
18	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,003696	319930		1182		1182		1277	Казахстан
				т							95		
19	19	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры /Ан-I/. Установка при бетонировании		0,18252	201049,4	1553,7	36696	284	5355	28344	70243	
				т		170156	497,88	31057	91		5203		
20	20	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,18252	307964		56210		56210		60707	Казахстан
				т							4497		
21	21	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,066	15424,47	7969,09	1018	526	31	786	1948	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6985,13	3112,67	461	205		144		
22	22	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1,2	5399		6479		6479		6997	Казахстан
				шт.							518		
23	23	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,3	4927		1478		1478		1596	Казахстан
				шт.							118		
24	24	Е11-231201-0101	Люки. Установка		0,3	2120,81	224,98	636	68	43	554	1285	
				шт.		1754,09	109,83	526	33		95		
25	25	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,3	18935		5680		5680		6134	Казахстан
				комплект							454		
26	26	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж		0,024996	84791,84	28533,28	2119	713	309	927	3290	
				т конструкций		43899,1	9875,03	1097	247		244		
27	27	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,024996	680682		17014		17014		18375	Казахстан
				т							1361		
28	28	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,724884	1038,44	1,22	753	0	101	521	1376	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	651	0		102		
29	29	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0015	601809,52	120065,92	903	180	26	762	1798	
				км трубопровода		464400	48764,07	697	73		133		
30	30	С1241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм		1,506	1899		2860		2860		3089	Казахстан
				м							229		
31	31	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,000495	745820,58	141172,34	369	70	20	305	728	
				км трубопровода		564160	57832,65	279	29		54		
32	32	С1241-102-0204	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм		0,49698	4121		2048		2048		2212	
				м							164		
33	33	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		440	191,03	2,89	84053	1271	41818	37842	131647	
				м3 емкости		93,1	1,41	40964	620		9752		
34	34	Е11-010208-0601 Изм. и доп. вып. 10	Грунт толщиной 20 см, пропитанный битумом. Укладка длиной до 15 м		10,08	5955,11	559,88	60028	5644	37059	13565	79480	
				м3		1718,7	150,39	17324	1516		5887		
35	35	Е11-150203-0501)	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка цементным раствором марки М-100 повнутренней поверхности стен толщиной 20мм/		28,566	617,65	6,3	17644	180	3037	11617	31602	
				м2		505,05	3,28	14427	94		2341		
36	36	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		28,566	477,64	0,96	13644	27	664	11799	27478	
				м2 поверхности		453,44	0,47	12953	13		2035		
37	37	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		37,926	2456,24	7,46	93155	283	72651	18881	120999	
				м2 поверхности		533,19	2,12	20222	80		8963		
38	38	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		71,82	373	13,27	26789	953	19032	6499	35951	
				м2 изолируемой поверхности		94,73	3,63	6804	261		2663		
39	39	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		7,182	15518,11	1906,1	111451	13689	76371	23204	145427	
				м3 утеплителя		2978,29	533,46	21390	3831		10772		
40	40	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,053	23009,62	8,64	24229	9	19576	4365	30882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			4410,3	0	4644	0		2288		
			ИТОГО:					2743721	295770	1459395	878833	3912359	
								988555	101934		289805		

Объект : **Покрытие**

за **май 2022 (месяц, год) на 7-2 Покрытие работы**

			Раздел: 7. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1										
1	1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	926,7	207,59	154,69	192374	143351	139	99443	315162	
						52,75	46,61	48884	43193		23345		
2	2	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	213,141	1655		352748		352748	28220	380968	Казахстан
3	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/30/15 мм при других видах покрытий	м	204	1983,83	33,71	404701	6877	214282	201377	654564	
						899,72	14,3	183543	2917		48486		
4	7	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	9,18	0		0				0	Казахстан
			Итого по разделу: 7. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1									1350694	
			Раздел: 8. ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2										
5	8	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ	м2	75,6	207,59	154,69	15694	11695	11	8113	25711	
						52,75	46,61	3988	3524		1905		
6	9	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,56	1655		12512		12512	1001	13513	Казахстан
7	10	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.5 СМ	м3	3,78	6083,77	1096,64	22997	4145	18219	1789	26768	
						167,33	270,91	633	1024		1983		
8	11	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,78	4381		16560		16560	1325	17885	Казахстан
9	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	137,6	1574,94	33,71	216712	4638	88272	135831	380746	
						899,72	14,3	123801	1968		28203		
10	15	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,2016	0		0				0	Казахстан
			Итого по разделу: 8. ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2									464623	
			Раздел: 9. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТД ЫХА ТИП 3										
11	16	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	605	621,02	236,04	375717	142804	203897	76846	488768	
						47,96	69,65	29016	42138		36205		
			Итого по разделу: 9. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТД ЫХА ТИП 3									488768	
			Раздел: 10. КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА -364М2										
12	18	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12(10) см из щебня фракции 70-120 мм	м2	364	621,02	236,04	226051	85919	122675	46235	294069	
						47,96	69,65	17457	25353		21783		
			Итого по разделу: 10. КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА -364М2									294069	
			Раздел: 11. СПОРТ ЯДРО С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ-2036 м2										
13	21	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 2 см	м3	40,72	6083,77	1096,64	247731	44655	196262	19273	288364	
						167,33	270,91	6814	11031		21360		
14	24	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	36,648	4381		160555		160555	12844	173399	Казахстан
15	25	С1216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	2,654944	24762		65742		65742	5259	71001	
			Итого по разделу: 11. СПОРТ ЯДРО С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ-2036 м2									532764	
			Раздел: 12. Отмостка										
16	26	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 ТОЛЩ.150ММ	м3	99	23009,62	8,64	2277952	855	1840477	410423	2903445	
						4410,3	0	436620	0		215070		
			Итого по разделу: 12. Отмостка									2903445	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**4588046**	**444940**	**3292351**	**999330**	**6034363**	
								850755	**131148**		**446989**		

Объект : **Сети электроснабжения ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ**

за **<u>июнь 2022</u> (месяц, год) на <u>4-1 Сети электроснабжения ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ</u> работы**

			Раздел: 5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
1	**1**	**Е11-010205-0302**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**1,68**	**1952,72**	**0**	**3281**	**0**	**0**	**2362**	**6094**	
				м3		**1952,72**	**0**	**3281**	**0**		**451**		
2	**2**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**1,008**	**927,48**	**0**	**935**	**0**	**0**	**673**	**1737**	
				м3 грунта		**927,48**	**0**	**935**	**0**		**129**		
3	**3**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5**		**0,456**	**17747,03**	**1165,54**	**8093**	**532**	**6885**	**734**	**9533**	
				м3		**1483,65**	**284,46**	**677**	**130**		**706**		
4	**4**	**Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**		**15**	**2023,94**	**1075,06**	**30359**	**16126**	**7147**	**13728**	**47614**	
				шт		**472,43**	**303,15**	**7086**	**4547**		**3527**		
5	**5**	**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**		**6,48**	**33239**		**215389**		**215389**		**232620**	**Казахстан**
				м3							**17231**		
6	**6**	**Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**		**1**	**17757**	**10455,2**	**17757**	**10455**	**2270**	**7934**	**27746**	
				подстанция		**5031,8**	**4885,44**	**5032**	**4885**		**2055**		
7	**7**	**Е11-330208-0204 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**		**1**	**60681**	**18052**	**60681**	**18052**	**27710**	**17697**	**84648**	
				подстанция		**14918,67**	**7202,73**	**14919**	**7203**		**6270**		
8	**8**	**515-102-0108 РСНБ РК 2015**	**Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА**		**1**	**2176434**		**2176434**				**2176434**	
				шт.						**2176434**			
			Отпускная цена			2176434		2176434					
			Сметная стоимость оборудования					*2176434*					
9	**9**	**515-101-0107 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**		**1**	**1655597**		**1655597**				**1655597**	
				шт.						**1655597**			
			Отпускная цена			1655597		1655597					
			Сметная стоимость оборудования					*1655597*					
10	**10**	**Ц13-080301-0907 Изм. и доп. вып. 17**	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка**		**1**	**156826,59**	**85762,89**	**156827**	**85763**	**15678**	**66546**	**241243**	
				шт.		**55386**	**37039,05**	**55386**	**37039**		**17870**		
11	**11**	**ТОО "AKGEN GROUP" стр.**	**Дизель-генератор AKSA 330кВА, двигатель Doosan P126TI-II (в стоимость входит подогрев двигателя, аккумулятор, подогрев топлива, первоначальный запуск и доставка)**		**1**	**7589285,71**		**7589286**				**7589286**	
				к-т						**7589286**			
			Отпускная цена			7589286		7589286					
			Сметная стоимость оборудования					*7589286*					
			Итого по разделу: 5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									**12072552**	
			Раздел: 7. Сети 10кВ										
12	**53**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		**1**	**17821,53**	**8981,6**	**17822**	**8981**	**677**	**9901**	**29941**	
				опора		**8162,7**	**4213,2**	**8163**	**4213**		**2218**		
13	**54**	**С1225-204-0308 #прим**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**		**2**	**43236**		**86472**		**86472**		**93390**	
				шт.							**6918**		
14	**55**	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подклядные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		**0,088**	**25994**		**2287**		**2287**		**2470**	**Казахстан**
				м3							**183**		
15	**56**	**СПрайс-лист Стр.**	**Стяжка Г1**		**2**	**3946,43**		**7893**		**7893**		**8524**	
				шт							**631**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	57	СПрайс-лист Стр.	Траверса ТМ73	шт	1	13392,86		13393		13393	1071	14464	
17	58	СПрайс-лист Стр.	Траверса ТМs60	шт	1	3080,36		3080		3080	246	3326	
18	59	СПрайс-лист Стр.	Хомут Х1	шт	2	1401,79		2804		2804	224	3028	
19	60	СПрайс-лист Стр.	Крепление подкоса У 1	шт	1	4352,68		4353		4353	348	4701	
20	61	СПрайс-лист Стр.	Накладка ОГ52	шт	1	2665,18		2665		2665	213	2878	
21	62	СПрайс-лист Стр.	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1494,64		2989		2989	239	3228	
22	63	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048		5240		5240	419	5659	
23	64	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445		2225		2225	178	2403	
24	65	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143		56572		56572	4526	61098	
25	66	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	2610,78		10443		10443	835	11278	
26	67	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644		3864		3864	309	4173	
27	68	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198		79188		79188	6335	85523	
28	69	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	13392		80352		80352	6428	86780	
29	70	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	17002,19 12317,2	4560,5 2010,3	17002 12317	4560 2010	124	11462 2277	30741	
30	71	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059		102059		102059	
			Отпускная цена			102059		102059					
			Сметная стоимость оборудования					*102059*					
31	72	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1	шт	1	4242,86		4243		4243	339	4582	
32	73	С1252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	6	574		3444		3444	276	3720	
33	74	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	шт	1	10667,86		10668		10668	853	11521	
34	75	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	шт	1	5571,43		5571		5571	446	6017	
35	76	Прайс-лист	Вал привода РА-3	шт	3	8678,57		26036		26036	2083	28119	
36	77	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	шт	1	1458,93		1459		1459	117	1576	
37	78	Прайс-лист	Хомут Х7	шт	3	1401,79		4205		4205	336	4541	
38	79	Прайс-лист	Хомут Х8	шт	1	1401,79		1402		1402	112	1514	
39	80	СПрайс-лист Стр.8	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	1394,64		6276		6276	502	6778	
40	81	Прайс-лист	Траверса ТМ96И	шт	1	5767,86		5768		5768	461	6229	
41	82	С1247-215-0116 #прим.	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	3	4056		12168		12168	973	13141	
42	83	Прайс-лист	Хомут Х62И	шт	1	1915,18		1915		1915	153	2068	
43	84	Прайс-лист	Упор УП50	шт	1	1022,32		1022		1022	82	1104	
44	85	Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17#прим.	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	6568,41 4707	979,33 419,1	6568 4707	979 419	882	3691 821	11080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	86	С1252-207-0410	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	6	2518		15108		15108	1209	16317	
46	87	С1252-207-0803	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	6	185		1110		1110	89	1199	
47	88	С1252-207-1802	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	10,2	574		5855		5855	468	6323	
48	89	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	17821,53 8162,7	8981,6 4213,2	17822 8163	8981 4213	677	9901 2218	29941	
49	90	С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	43236		86472		86472	6918	93390	Казахстан
50	91	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2801,92 1312,22	1489,7 638,7	5604 2624	2979 1277	0	3121 698	9423	
51	92	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,088	25994		2287		2287	183	2470	Казахстан
52	93	СПрайс-листСтр.	**Стяжка Г1**	шт	2	3946,43		7893		7893	631	8524	
53	94	СПрайс-листСтр.	**Траверса ТМ73**	шт	1	13392,86		13393		13393	1071	14464	
54	95	СПрайс-листСтр.	**Траверса ТМ96И**	шт	1	5767,86		5768		5768	461	6229	
55	96	СПрайс-листСтр.	**Траверса ТМ80**	шт	1	1991,07		1991		1991	159	2150	
56	97	СПрайс-листСтр.	**Хомут Х62И**	шт	1	1915,18		1915		1915	153	2068	
57	98	СПрайс-лист Стр.	**Хомут Х51**	шт	2	1473,21		2946		2946	236	3182	
58	99	СПрайс-листСтр.	**Крепление подкоса У52**	шт	1	6366,07		6366		6366	509	6875	
59	100	СПрайс-листСтр.	**Проводник заземляющий ЗП21**	м	2	1494,64		2989		2989	239	3228	
60	101	СПрайс-листСтр.	**Упор У52**	шт	1	1022,32		1022		1022	82	1104	
61	102	С1252-207-1010	**Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25**	шт.	9	1577		14193		14193	1135	15328	
62	103	С1252-207-2902	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	9	445		4005		4005	320	4325	
63	104	С1252-201-0502	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	3	644		1932		1932	155	2087	
64	105	С1252-108-0607	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	3	13198		39594		39594	3168	42762	
65	106	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1	4213,04 3138	703,94 281,12	4213 3138	704 281	371	2462 534	7209	
66	107	Прайс-листСтр.	**Разъединитель линейный SZ24**	шт	1	246829,46		246829		246829		246829	
			Отпускная цена			246829		246829					
			Сметная стоимость оборудования					*246829*					
67	108	С1252-207-1150	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	3	13392		40176		40176	3214	43390	
68	109	Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17#прим.	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	3	6568,41 4707	979,33 419,1	19705 14121	2938 1257	2646	11072 2462	33239	
69	110	С1252-207-0410	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	3	2518		7554		7554	604	8158	
70	111	СПрайс-листСтр.	**Концевая муфта HOT3.12001RL**	шт	1	53571,43		53571		53571	4286	57857	
71	112	С1252-207-3203	**Бандаж дистанционный типа SO75.100**		3	8860		26580		26580		28706	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	113	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	шт.	5,1	574		2927		2927	2126	3161	
73	114	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	м	3	185		555		555	234	599	
74	115	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	шт.	1	8735,59	3881,46	8736	3881	677	44 4799	14618	
				опора		4176,9	1821,99	4177	1822		1083		
75	116	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	43236		43236		43236		46695	Казахстан
76	117	СПрайс-лист Стр.	Оголовок ОГs54	шт	1	17053,57		17054		17054	3459	18418	
77	118	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1048		1048		1048	1364	1132	
78	119	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	445		445		445	84	481	
79	120	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143		42429		42429	36	45823	
80	121	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	шт.	6	2610,78		15665		15665	3394	16918	
81	122	СПрайс-лист Стр.	Устройство защиты от дуги SE 20.1	комплект	3	4562,5		13688		13688	1253	14783	
82	123	СПрайс-лист Стр.	Устройство защиты от дуги SE 20.2	шт	3	6533,93		19602		19602	1095	21170	
83	124	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	шт	1	17821,53	8981,6	17822	8981	677	1568 9901	29941	
				опора		8162,7	4213,2	8163	4213		2218		
84	125	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	43236		129708		129708		140085	Казахстан
85	126	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,132	25994		3431		3431	10377	3705	Казахстан
86	127	СПрайс-лист Стр.	Стяжка Г1	шт	3	3946,43		11839		11839	274	12786	
87	128	СПрайс-лист Стр.	Траверса ТМ73	шт	1	13392,86		13393		13393	947	14464	
88	129	СПрайс-лист Стр.	Траверса ТМs60а	шт	1	3080,36		3080		3080	1071	3326	
89	130	СПрайс-лист Стр.	Накладка ОГ52	шт	1	2665,18		2665		2665	246	2878	
90	131	СПрайс-лист Стр.	Хомут Х51	шт	2	1473,21		2946		2946	213	3182	
91	132	СПрайс-лист Стр.	Крепление подкоса У 52	шт	2	6366,07		12732		12732	236	13751	
92	133	СПрайс-лист Стр.	Крепление изолятора КИs1	шт	1	2450,89		2451		2451	1019	2647	
93	134	СПрайс-лист Стр.	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	1494,64		5979		5979	196	6457	
94	135	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	1048		6288		6288	478	6791	
95	136	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	445		2670		2670	503	2884	
96	137	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143		42429		42429	214	45823	
97	138	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	шт.	6	2610,78		15665		15665	3394	16918	
98	139	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	комплект	6	644		3864		3864	1253	4173	
99	140	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198		79188		79188	309	85523	
100	141	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	13392		80352		80352	6335	86780	
											6428		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	142	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2		3	2859		8577		8577		9263	
				шт.							686		
102	143	СПрайс-лист Стр.	Устройство защитыот дуги SDI 27.1		3	17286,61		51860		51860		56009	
				шт							4149		
103	144	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		4	2904,48	129,9	11618	520	6845	3150	15949	
				шт.		1063,3	30,48	4253	122		1181		
			Итого по разделу: 7. Сети 10кВ									2101563	
			Раздел: 8. Светильник наружного освещение-36шт										
104	145	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2		36	5821,61	4425,2	209578	159307	0	99594	333906	
				котлован		1396,41	2061,72	50271	74222		24734		
105	146	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство		1,296	20108	31,2	26060	40	23501	2015	30321	
				м3		1943,24	0	2518	0		2246		
106	147	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до1 т. Монтаж		2,73672	28318,95	12188,48	77501	33356	6581	33066	119412	
				т конструкций		13725,8	3784,59	37564	10357		8845		
107	148	СПрайс-листСтр.	ОПОРА НА 2 СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ (3М КАБЕЛЯ, РАСПРЕД.КОРОБКА, АНКЕРНЫЙ БОЛТ)		36	84928,57		3057429		3057429		3302023	
				шт							244594		
108	149	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		36	2904,48	129,9	104561	4676	61606	28351	143545	
				шт.		1063,3	30,48	38279	1097		10633		
109	150	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальныйиз стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		72	577,93	19,69	41611	1418	22694	12876	58846	
				м		243,04	5,33	17499	384		4359		
110	151	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		72	1031		74232		74232		80171	Казахстан
				м							5939		
			Итого по разделу: 8. Светильник наружного освещение-36шт									4068224	
			ИТОГО:					17407894	373229	4961181	355036	18242340	
								303273	159691	11770205	479410		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:									81274112	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2356949					
			Итого с временными									83631061	
			Зимние удорожания			0,7 %		585417					
			Итого с зимними удорожаниями									84216479	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1684330					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									85900808	
								4295040				*81605768*	
			НДС			12 %		9792692					
			Итого с НДС									100000000	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Кнарбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Эды Н. И.

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

Мыраманов Е.

Инженер-эксперт

Ануаров Д.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Момбеков Ж.А.

Прорабьник участка

Карабасов Б. Т.