Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634, ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная 20/1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственность "Гемакасес", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, Аксуатский с/о, с.Ж.Махамбетов, ул. О.Кулманова, д.58

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с. Туклай, Подстепновского с/о, Теректинского района, ЗКО

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
_____ 2022 год

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге									
		С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1					в т.ч. НДС 12 %	Всего
					строительно-монтажные работы, в базовом уровне 20__г.	из них		стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 20__г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2				3	4	5	6		7	8
1	Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с. Туклай, Подстепновского с/о, Теректинского района, ЗКО	61 845 703,92	61 845 703,92	2 760 968,920						331 316,270	3 092 285,19
	Всего по стройке	**61 845 703,92**	**61 845 703,92**	**2 760 968,920**						**331 316,270**	**3 092 285,19**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" _____ **Айбергенов К.И.** "____" _____ 2022 год

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес" _____ **Пазылов Ж.С.** "____" _____ 2022 год

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с. Тукпай, Подстепновского с/о, Теректинского района, ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с. Тукпай, Подстепновского с/о, Теректинского района, ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполнненных работ №4

за **2022 (месяц, год) на 02-01 Водопровод и канализация работы**

Составлен в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Водопровод										
2	1101-0205-0302										
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ.11 п.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА -1,2	М3 ГРУНТА	**63**	1988,45	-	125272	-	-	90196	232705
					1988,45	-	125272	-	–	17237	

6	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	**0,4446**	60734,69		27003	-	1496	25252	56435
		НР-99%; СП-8%			———	———	———	———	———	———	
					57371		25507	-	–	4180	
6.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,24628	267		1401				
	Раздел 2. Канализация										
9	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3	М3 ГРУНТА	**446**	154,17	145,89	68760	65067	-	14441	89857
		НР-72%; СП-8%			———	———	———	———	———	———	
					8,28	36,69	3693	16364	–	6656	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ.11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА -1,2	М3 ГРУНТА	**14**	1988,45	-	27838	-	-	20044	51712
		НР-72%; СП-8%			———	———	———	———	———	———	
					1988,45	-	27838	-	–	3831	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	**130**	786,76	-	102279	-	-	73641	189993
		НР-72%; СП-8%			———	———	———	———	———	———	
					786,76	-	102279	-	–	14074	
12	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	**330**	15,4	15,4	5082	5082	-	1437	7041
		НР-72%; СП-8%			———	———	———	———	———	———	
					-	6,05	-	1997	–	522	
13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	М3 ГРУНТА	**216**	154,17	145,89	33301	31512	-	6994	43518
		НР-72%; СП-8%			———	———	———	———	———	———	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,28	36,69	1788	7925	–	3224	

14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ.11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА -1,2	М3 ГРУНТА	4	1988,45	-	7954	-	-	5727	14775
					1988,45	-	7954	-	–	1094	
15	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	120	15,4	15,4	1848	1848	-	523	2560
		НР-72%; СП-8%									
					-	6,05	-	726	–	190	
16	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ (пвх-о) , ДИАМЕТР 160 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,18	2103705,44	5185,1	378667	933	369172	8927	418601
		НР-99%; СП-8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			47564,1	2528,9	8562	455	–	31008	
16.1.	2301-0603-0203	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	М	179,46	2056		368970		-		
		НР-99%; СП-8%									
									–		
17	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,18	44817,4	-	8067	-	3114	4903	14008
		НР-99%; СП-8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27515,8	-	4953	-	–	1038	
17.1.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	11,664	267		3114				
18	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ. ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,012	25745390,28	832862,82	308945	9994	288175	13860	348630

		НР-99%; СП-8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			897900	268798,07	10775	3226	–	25824	
18.1.	2105-0307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	**0,84**	556		467				
18.2.	2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	**0,00168**	211192	-	355				
		СП-8%									
18.3.	2301-0201-0252	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	**12,048**	23845		287285				
19	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	**20,0**	575	-	11500	-	11500	-	12420
		НР-99%; СП-8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-	-	-	-	–	920	
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ВРУЧНУЮ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М3 ГРУНТА	**60**	787,76	-	47206	-	-	33988	87690
					787,76	-	47206	-	-	6495	
21	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ.11 П.3.172 КЗТР=0,60	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1. ПЛАНИРОВКА НАСЫПНЫХ ГРУНТОВ ВРУЧНУЮ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	**600**	66,84	-	40104	-	-	28875	74497
		НР-72%; СП-8%									
					66,84	-	40104	-	-	5518	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	**790,0**	874,07	19,81	690515	15650	455300	206149	968398
		НР-93%; СП-8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			277,93	2,66	219565	2101	–	71733	
22.1.	2110-0501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	**1 896**	223		422808				
					-	-	-				

23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3	40,0000	27317,2	1097,59	1092688	43904	998456	33277,83	1239052,00
		НР-91%; СП-8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	40,8	1258,2	241,31	50328	9652	–	90077	
		СП-8%			22773		929138,0				
24	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	21,6	41908,16	7159,18	905216	154638	384203	453520	1467435
		НР-99%; СП-8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	8,856	16961,79	2911,39	366375	62886	–	108699	
24.2.	2106-0510-1802	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,03672	27687		245196				
					901885		33117				
25	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ	40	12547	-	501880	-	501880	-	542030
		СП-8%									
26	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-2016	ШТ	40	13972	-	558880	-	558880	-	603590
		СП-8%									
27	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-2016	ШТ	40	9050	-	362000	-	362000	-	390960
		СП-8%									
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-2016	ШТ	40	3847	-	153880	-	153880	-	166190
		СП-8%									
									–	12310	

49	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	М2	16	33114	-	529824	-	529824	-	572210
		СП-8%									
					-	-	-	-	–	42386	
50	2113-0814-2209	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ	368	347	-	127696	-	127696	-	137912
	РСНБ РК 2015	СП-8%									
					-	-	-	-	–	10216	
51	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,012	2858346,78	149266,34	34300	1791	28819	4171	41549
		НР-99%; СП-8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			307515	43589,54	3690	523	-	3078	
51.1.	2301-0501-1013	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 160Х6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1 010	12,12	2365		28664			
51.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	48	0,576	267		154			
52.	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: КРЕСТОВИНЫ. УСТАНОВКА	ШТ	40	2852,18	1839,54	114087	73582	-	60032	188049
					1012,64	503,32	40506	20133	-	13930	
53.	2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ШТ. ЛИТОЙ 90* ПЭ SDR 17, DN 160Х160Х160, PN10	ШТ	40	6830	-	273200	-	273200	-	295056
					-	-	-	-	-	21856	
54.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3	11	27317,2	1097,59	300489	12073	274576	15010	340739
		НР-91%; СП-8%			-	-	-	-	-	-	
					1258,2	241,31	13840	2654	-	25240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	11,22		22773		25513		
	Е11-010101-0314	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" , "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,65) М3	М3 ГРУНТА	170,00	200,78	190,75	34132	32428	0	6668	-44064

					-	-	-	-	-	-	
					10,03	44,45	1705	7557	-	25240	
	Е11-010205-0302	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	**4,50**	1549,24	0	6972	0	0	5020	-12950
					-	-	-	-	-	-	
					1549,24	0	6972	0	-	959	
	Е11-010104-0402	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	**145,00**	34,34	34,34	4980	4980	0	1251	-6730
					-	-	-	-	-	-	
					0	11,99	0	1738	-	498	
	Е11-010205-0502	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	**32,50**	808,7	0	26283	0	0	18924	-48823
					-	-	-	-	-	-	
					808,7	0	26283	0	-	3617	
	Е11-010201-0501	ГРУНТ 1,2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	**177,50**	152,23	73,5	27021	13046	0	14235	-44557
					-	-	-	-	-	-	
					78,73	32,66	13975	5796	-	3301	
	Е11-220501-0203	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 160 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	**0,045**	50585,73	4997	2276	225	51	2086	-4712
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11				-	-	-	-	-	-	
					44464,5	2363,6	2001	106	-	349	
	С123-010503-0203	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	М	**45,00**	1526	-	68670	-	68670	-	-74164
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	5494	

	Е11-220301-0101	ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д377Х6ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0012	1979033,5	934548,3	2375	1121	169	1415	-4093
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10				-	-	-	-	-	-	
					903630	287255,52	1084	345	-	303	
	С123-010201-0252	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ	М	1,20	20176	-	24308	-	24308	-	-26253
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1945	
	Е11-221301-0101	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	14,1100	23103,73	8985,07	325994	126779	63948	182809	-549604
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16				-	-	-	-	-	-	
					9586,52	3506,79	135266	49481	-	40711	
	С121-040302-0101	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	10,00	11959	-	119590	-	119590	-	-129157
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	9567	
	С121-040302-0101	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	10,00	11959	-	119590	-	119590	-	-129157
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	9567	
	С121-040301-0106	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	10,00	13067	-	130670	-	130670	-	-141124
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	10454	

	С121-040302-0105	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	10,00	7812	-	78120	-	78120	-	84370
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	6250	
	С121-040302-0102	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	5,00	24782	-	123910	-	123910	-	133823
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	9913	
	С121-040301-0112	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	5,00	21947	-	109735	-	109735	-	-118514
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	8779	
	С121-040301-0110	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	10,00	14378	-	143780	-	143780	-	-155282
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	11502	
	С121-040301-0201	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ К06 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	15,00	4799	-	71985	-	71985	-	-77744
					-	-	-	-	-	-	
										5759	
	С121-040301-0103	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	10,00	9719	-	97190	-	97190	-	-104965
					-	-	-	-	-	-	
										7775	

	С121-040302-0109	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	5,00	19466	-	97330	-	97330	-	-105116
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	7786	
	С121-030101-0303	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	15,00	19225	-	288375	-	288375	-	-311445
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	23070	
	Е11-221301-0101	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	20,7000	23103,73	8985,07	478247	185991	93815	268321	-806294
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16				-	-	-	-	-	-	
					9586,52	3506,79	198441	72591	-	59725	
	С121-040301-0201	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ К06 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	9,00	4799	-	43191	-	43191	-	-46646
					-	-	-	-	-	-	
										3455	

	С121-040301-0103	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	9,00	9719	-	87471	-	87471	-	-94469
					-	-	-	-	-	-	
										6998	
	С121-040301-0101	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	9,00	4827	-	43443	-	43443	-	-46918
					-	-	-	-	-	-	
										3475	
	С121-040301-0117	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	9,00	32368	-	291312	-	291312	-	-314617
					-	-	-	-	-	-	
										23305	
	С121-040301-0117	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	9,00	32368	-	291312	-	291312	-	-314617
					-	-	-	-	-	-	
										23305	
	С121-040302-0103	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	9,00	39722	-	357498	-	357498	-	-386098
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	28600	
	С121-040302-0113	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ	9,00	40005	-	360045	-	360045	-	-388849
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	28904	

	С121-030101-0303	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	**9,00**	19225	-	173025	-	173025	-	-186867
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	13842	
	Е11-080101-0307	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	**152,64**	853,03	19,94	130206	3044	87521	37219	-180819
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9				-	-	-	-	-	-	
					259,7	2,49	39641	380	-	13394	
	Е11-080201-0109	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	**0,45**	31529,11	2136,6	14188	961	10579	2650	-18185
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9				-	-	-	-	-	-	
					5884,55	447,84	2648	202	-	1347	
	С121-060208-0501	СТРЕМЯНКА	Т	**0,828**	544349	-	450721	-	450721	-	-486779
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1133	
	Е ССЦ РК8-04-08-2018 Р21-06 ТЧП 9.7	ОКРАСКА	Т	**0,83**	17100,78	2136,6	14188	961	10579	2650	-18185
					-	-	-	-	-	-	
					5884,55	447,84	2648	202	-	1347	
	Е11-110101-0209	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ	М3	**4,95**	26926,27	7,2	133285	30	115930	16281	-161531
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14				-	-	-	-	-	-	
					3498,96	0	17320	0	-	11965	
	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3	М3 ГРУНТА	**35,64**	154,17	145,89	5495	5200	-	1154	-7180
					-	-	-	-	-	-	
					8,28	36,69	295	1308	-	532	
		Итого					**3 269 297,646**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 014 360				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					328 629				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					105 332				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 088 056				
		Накладные расходы, тенге					1 021 755				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					517 928				
		Всего					**3 269 297,646**				
		Временные здания и сооружения (1 %)					32 693				
		Итого с ВЗиС					3 301 991				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)					29 718				
		Итого с зимним удоражанием					3 331 709				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**66 634**				
		Итого с непридвиданными затратами					3 398 343				
		Итого в текущих ценах на 2020 г.					**3 398 343**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**3 568 260**				
		Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффициента к=0,9017683					**3 211 433,860**				
		Разница СМР по актас выполненных работ №1-3 с понижающим коэффицентом					**-450 464,940**				
		Итого					**2 760 968,920**				
		НДС (12 %)				12%	331 316,270				
		Итого					**3 092 285,19**				

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Айбергенов К.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Технический надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КИУС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Даутов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пазылов Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyProjectService"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аймукашев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)