Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

Заказчик: *КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»*
Подрядчик: *ТОО «Сыр Маржаны и К»*
Договор: *№134 от 27.09.2022 года. Доп. соглашение № 134 от 23.11.2022 года.*
Объект: *На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района*

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, тенге	Договорная стоимость по результатам конкурса, тенге	Акт выполненных работ с начала строительства (года), тенге	Акт выполненных работ за отчетный период, тенге
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	4	5	6
1	На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района	126 689 555,00	124 155 764,32	34 206 200,00	16 206 200,00
	В том числе НДС 12%	13 573 881,00	13 302 403,32	3 664 950,00	1 736 379,00

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Заместитель руководителя _____ **Қ. Жансұлтанұлы**

Подрядчик:
ТОО «Сыр Маржаны и К»

Директор _____ **Т. Қалияшов**

Авторский надзор:
РГП "Казводхоз"
Кызылординский филиал

Директор _____ **Р. Ахметов**

Технадзор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Технадзор _____ **М. Ысқақов**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сыр Маржаны и К"

Договор: № 134 от 27.09.2022 года., Доп. соглашение № 134 от 23.11.2022 года.

Наименование обьекта: На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района

Акт № 2

выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гидротехническое сооружение на участке "Коныраулы"									
		Раздел 2. Бетонные работы									
14	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2332**	220545		51431		51431	–	55545
					–		–		–	4114	
15	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,13662**	229820		31398		31398	–	33910
					–		–		–	2512	
18	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**5,0626**	229820		1163487		1163487	–	1256566
					–		–		–	93079	

21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,52886	229820		1960103		1960103	–	2116911
					–		–		–	156808	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,06767	229820		705012		705012	–	761413
					–		–		–	56401	
27	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0074	251794		253657		253657	–	273950
					–		–		–	20293	
30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60645	229820		139374		139374	–	150524
					–		–		–	11150	
36	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	1258	1143		1437894		1437894	–	1552926
					–		–		–	115032	
		Итого по разделу 2					6 201 745				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					6 201 745				

Гидротехническое сооружение на участке "Карак"

Раздел 2. Бетонные работы

16	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство верхнего и нижнего бьефов НР = 91 %	м3 конструкции	62,2343	63054,38	2067,88	3924145	128693	3368156	438906	4712095
					6865,92	883,98	427296	55014	–	349044	

22	1137-0401-0101	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство плит П-1, П-3, П-5, П-7, П-9, П-11 НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**60,5**	27122,21	618,94	1640894	37446	1468935	136701	1919803
					2223,36	259,64	134513	15708	–	142208	
		Итого по разделу 2					**6 631 898**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**6 631 898**				
		Итого по главам 1-7					**12 833 643**				
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п. 48	Временные здания и сооружения (4,3%)					**551 847**				
		Итого по главе 8					**551 847**				
		Итого по главам 1-8					**13 385 490**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3 п. IX 2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)					**542 112**				
5	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (13890426*(1.30-1)+13890426*9*81.30/1986+13890426/12)1000					**547 167**				
		Итого по главе 9					**1 089 279**				
		Итого по главам 1-9					**14 474 769**				
6		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**					**278 552**				
7		Итого по сметному расчёту: **в текущих ценах с 06.04.20 г.**					**14 753 321**				
8		в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г. - 60% (МРП=2778 тенге)									
9		2021 г. - 40% (МРП=2784 тенге)									
10		**в текущих и прогнозных ценах**					**14 765 124**				

	в т.ч. с разбивкой по годам	
11	2020 г. - 60% (Иинф=1,000)	
12	2021 г. - 40% (Иинф=1,002)	
	с поправочным коэф. К=0,98	**14 469 821**
13 Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	**1 736 379**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
14	**2020 г. - НДС (12%)**	
15	**2021 г. - НДС (12%)**	
16	**Всего по сметному расчёту**	**16 206 200**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
17	2020 г.	
18	2021 г.	
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик:

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

_____ К. Садыков

Авторский надзор

РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Эксперт _____ К. Бердимуратов

Подрядчик:

ТОО "Сыр Маржаны и К"

Директор_____ Т. Калияшов

Технадзор:

ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Эксперт _____ М. Ысқақов