Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №17	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				
				№2	16.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге) сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	219 000 000,00	183 070 664,87	35 929 335,13	-	610 235 549,55	730 000 000,00	119 764 450,45	83 835 115,32

Итого к оплате: 83 835 115,32 (Восемьдесять три миллионов восемьсот тридцать пять тысяча сто пятьнадцать) тенге 32 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Заместитель руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Н.

Авторский надзор:
ТОО "General Project & Construction"

_____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на декабрь 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г								
			июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	100 000 000,00	117 555 198,37	56 861 366,81	45 428 746,39	90 857 493,85	45 428 746,35	45 428 746,35	91 741 269,92	2 310 309,07
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63						14 489 179,88	117 454 141,38
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69									
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01									
5	Электроосвещение	55 753 547,37									
6	Слаботочные сети	31 775 410,72									
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87									
8	Монтаж лифта	26 090 773,21									
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24									
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23									
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**100 000 000,00**	**120 000 000,00**	**56 861 366,81**	**45 428 746,39**	**90 857 493,85**	**45 428 746,35**	**45 428 746,35**	**106 230 449,80**	**119 764 450,45**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Заместитель руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»
Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Лестницы внутренние										
		Лестницы Л1 - 2шт										
1	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	8,54		78472,04 24264,00	3045,34 673,76	670151,22 207214,56	26007,20 5753,91	436929,46	193801,31 69116,20	933068,73
2	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры	м3	5,044		71607,61 21028,80	1930,79 498,85	361188,78 106069,27	9738,91 2516,20	245380,60	98812,77 36800,12	496801,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,123544	392348,00 --	-- --	48472,24 --	-- --	48472,24	-- 3877,78	52350,02
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	1,237972	386515,00 --	-- --	478494,75 --	-- --	478494,75	-- 38279,58	51677,33
5	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,018816	288969,36 287496,00	1473,36 670,35	5437,25 5409,52	27,72 12,61	--	4934,15 829,71	11201,11
6	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,018816	108313,00 --	-- --	2038,02 --	-- --	2038,02	-- 163,04	2201,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1565782,26 318693,35	35773,83 8282,72	1211315,07 --	297548,23 149066,44	2012396,93
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1565782,26				
	Материалы		Тенге				682310,07				
	Всего заработная плата		Тенге					326976,07			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529005,01				
		Накладные расходы	Тенге				297548,23				
		Сметная прибыль	Тенге				149066,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2012396,92				241,32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					326976,07			
		Сметная заработная плата	Тенге				2012396,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								241,32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					326976,07			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
7	Е11-080301-0106 1108-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 300 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа свыше 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Установка металлических связей 4. Расшивка швов	м3 кладки	686,57832	33523,96 6412,00	2731,36 679,40	23016824,14 4402340,19	1875292,56 466461,31	16739191,39	4527985,39 2203584,76	29748394,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(межквартирная стена толщ 200мм)** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	271,048	31241,87 5014,56	2794,88 695,20	8468046,38 1359186,46	757546,63 188432,57	6351313,29	1439285,70 792586,57	10699918,64
9	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	25847,82	43,00 --	-- --	1111456,26 --	-- --	1111456,26	-- 88916,50	1200372,76
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	4,119601	531641,92 78960,00	2457,92 853,20	2190152,59 325283,69	10125,65 3514,84	1854743,25	305782,64 199674,82	2695610,00
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (лоджий)** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	24,01	43180,99 7616,98	3040,91 846,88	1036775,57 182883,69	73012,25 20333,59	780879,63	188992,07 98061,41	1323829,05
12	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 300х300х54** *СП - 8%*	шт.	302,4	171,00 --	-- --	51710,40 --	-- --	51710,40	-- 4136,83	55847,23
13	С1222-531-0102 222-531-0102 РСНБ РК 2015	**Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм** *СП - 8%*	шт.	1719,9	59,00 --	-- --	101474,10 --	-- --	101474,10	-- 8117,93	109592,03
14	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	9,3933	30513,36 29040,00	1473,36 670,35	286621,14 272781,43	13839,71 6296,80	--	253961,19 43246,59	583828,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	9,3933	438170,00	--	4115862,26	--	4115862,26	--	4445131,24
		СП - 8%			--	--	--	--		329268,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40378922,84	2729816,80	31106630,58	6716007,00	50862524,22
							6542475,46	685039,11	--	3767594,39	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40277448,74				
	Материалы		Тенге				25726127,55				
	Всего заработная плата		Тенге					7227514,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5279028,92				
		Накладные расходы	Тенге				6716007,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3759476,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50752932,19				5136,64
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7227514,57			
		Сметная заработная плата	Тенге				101474,10				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				101474,10				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8117,93				
		Сметная прибыль	Тенге				109592,03				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50862524,22				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5136,64
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7227514,57			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки									
16	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(ПЕРЕГОРОДКИ газоблок толщ 100 мм)**	м3 кладки	187,4054867	31241,87	2794,88	5854897,85	523775,84	4391365,95	995137,53	7398038,21
		НР - 93%; СП - 8%			5014,56	695,20	939756,06	130284,29		548002,83	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
17	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	4684,442147	43,00	--	201431,01	--	201431,01	--	217545,49
		СП - 8%			--	--	--	--		16114,48	
18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,6157609	531641,92	2457,92	327364,31	1513,49	277230,34	45705,64	402915,54
		НР - 93%; СП - 8%			78960,00	853,20	48620,48	525,37		29845,60	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
19	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	835,1836765	5665,09	279,46	4731390,69	233400,43	2770128,86	1666182,67	6909379,22
		НР - 93%, СП - 8%			2068,84	76,31	1727861,40	63732,87		511805,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
		Внутренние стены цокольного этажа									
20	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 200мм. Кладка без облицовки** *НР - 93%, СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**3,09**	**31241,87** **5014,56**	**2794,88** **695,20**	**96537,38** **15494,99**	**8636,18** **2148,17**	**72406,21**	**16408,14** **9035,64**	**121981,16**
21	**С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	**кг**	**77,25**	**43,00** **--**	**--** **--**	**3321,75** **--**	**--** **--**	**3321,75**	**--** **265,74**	**3587,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11214942,99** **2731732,93**	**767325,94** **196690,70**	**7715884,12** **--**	**2723434,00** **1115070,16**	**15053447,12**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11214942,99**				
	Материалы		Тенге				**7511131,37**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2928423,63**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**204752,76**				
		Накладные расходы	Тенге				**2723434,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1115070,16**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15053447,13**				**2079,54**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2928423,63**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**15053447,13**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								**2079,54**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2928423,63**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки									
22	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки металлические. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**10,94572**	**103047,29** **77631,00**	**22488,92** **6868,86**	**1127926,78** **849727,19**	**246157,42** **75184,62**	**32042,17**	**638189,15** **141289,27**	**1907405,20**
23	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	**т**	**8,98272**	**438170,00** **--**	**--** **--**	**3935958,42** **--**	**--** **--**	**3935958,42**	**--** **314876,67**	**4250835,09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	1,963	386515,00 --	- --	758728,94 --	- --	758728,94	- 60698,32	819427,26
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	317,42588	99,53 52,92	2,70 0,32	31593,40 16798,18	857,05 101,58	13938,17	11660,83 3460,34	46714,57
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	317,42588	83,92 30,93	1,92 0,32	26638,38 9817,98	609,46 101,58	16210,94	6844,50 2678,63	36161,51
27	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	шт. сборных конструкций	396	793,30 203,08	253,44 63,04	314146,80 80419,68	100362,24 24963,84	133364,88	124352,55 35079,95	473579,30
28	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	10,7675	98833,00 --	- --	1064184,33 --	- --	1064184,33	- 85134,75	1149319,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7259177,00 956763,03	347986,17 100351,62	5954427,85 --	781047,03 643217,93	8683442,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6131250,27				
	Материалы		Тенге				163513,99				
	Всего заработная плата		Тенге					132202,84			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5758871,69				
		Накладные расходы	Тенге				142857,88				
		Сметная прибыль	Тенге				501928,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6776036,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90,57
		Сметная заработная плата	Тенге					132202,84			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1127926,78				
	Материалы		Тенге				32042,17				
	Всего заработная плата		Тенге					924911,81			
		Накладные расходы	Тенге				638189,15				
		Сметная прибыль	Тенге				141289,27				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1907405,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657,92
		Сметная заработная плата	Тенге					924911,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8683442,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748,49
		Сметная заработная плата	Тенге					1057114,65			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка									
29	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 вертикальной проекции**	**4519,48**	**943,90** **586,38**	**47,60** **23,38**	**4265937,17** **2650132,68**	**215127,25** **105665,44**	**1400677,24**	**2562892,26** **546306,35**	**7375135,78**
30	**Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 2. Разборка лесов 3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 вертикальной проекции**	**4519,48**	**638,06** **355,88**	**2,57** **1,26**	**2883699,41** **1608392,54**	**11615,06** **5694,54**	**1263691,81**	**1501101,00** **350784,03**	**4735584,43**
31	**Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады. Монтаж доборных элементов**	**м**	**1015,74**	**2115,62**	**11,26**	**2148919,86**	**11437,23**	**370013,77**	**1415535,26**	**3849611,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			1740,08	1,92	1767468,86	1950,22		285156,41	
		Состав работ: 1. Разметка мест крепления угловой планки 2. Установка и крепление планки к профилю проема и к существующему каркасу 3. Установка верхнего и боковых откосов 4. Установка горизонтального профиля нижнего отлива 5. Герметизация швов силиконом									
32	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 140 мм, толщиной 10 мм**	т	21,787623	492940,00	--	10739990,88	--	10739990,88	--	11599190,15
		СП - 8%			--	--	--	--		859199,27	
33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	573,0144849	99,53	2,70	57032,13	1547,13	25161,07	21050,03	84328,73
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	30323,93	183,36		6246,57	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	573,0144849	83,92	1,92	48087,38	1100,18	29263,86	12355,62	65278,44
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	17723,34	183,36		4835,44	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**20143666,83**	**240826,85**	**13828798,63**	**5512934,17**	**27709129,08**
							6074041,35	**113676,92**	--	**2052528,08**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20143666,83**				
	Материалы		Тенге				**3088807,73**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6187718,27**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10739990,88**				
		Накладные расходы	Тенге				**5512934,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2052528,07**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27709129,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4477,23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6187718,27**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**27709129,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4477,23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6187718,27**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**104320939,22**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16623706,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4121730,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1104041,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59817056,00		
		- Накладные расходы	Тенге							16030970,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							7727477,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											104 320 939,22
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											105 259 827,67
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											106 207 166,12
Непревиденные работы и затрат 2%											108 331 309,44
Итого сметная стоимость											108 331 309,44
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											23 832 888,08
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											88 727 685,65
Итого в текущих ценах											112 560 573,73
Налог на добавленную стоимость, 12%											13 507 268,85
Итого с НДС											**126 067 842,58**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 6 303 392,13**
Итого к оплате с НДС											**119 764 450,45**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Заместитель руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Гумаров А.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.