Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	389 837 525	32 129 366									3 442 432

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"
Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Форма 4

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2019 года

на Тепловые сети
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ										
		ТРУБЫ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ										
1	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,05935		2416082,20	869295,38	143394	51593	3741	103038	266147
		НР - 99%, СП - 8%				1483735,05	269912,27	88060	16019		19715	
2	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,00964		1875729,06	731639,50	18082	7053	392	12562	33096
		НР - 99%, СП - 8%				1103379,73	212908,26	10637	2052		2452	
3	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0105		1522630,65	565086,54	15988	5933	344	11352	29527
		НР - 99%, СП - 8%				924877,69	167218,32	9711	1756		2187	
4	2301-0402-0213 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	59,35		63809,00	--	3787064	--	3787064	--	4090029
		СП - 8%				--	--	--	--		302965	
5	2301-0402-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	9,64		33899,00	--	326786	--	326786	--	352929
		СП - 8%				--	--	--	--		26143	
6	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	10,5		24275,00	--	254888	--	254888	--	275279
		СП - 8%				--	--	--	--		20391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	23078,76 16163,86	6511,48 2006,45	46158 32328	13023 4013	807	35977 6571	88705
8	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	30267,41 20526,69	8967,90 2687,77	242139 164214	71743 21502	6182	183859 34080	460078
9	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	91708,00 --	-- --	183416 --	-- --	183416	-- 14673	198089
10	2302-0201-5510 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	1	34282,00 --	-- --	34282 --	-- --	34282	-- 2743	37025
11	2302-0201-5509 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	24683,00 --	-- --	49366 --	-- --	49366	-- 3949	53315
12	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Концевая заглушка изоляции 219 мм *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	2665,28 2359,50	182,68 13,81	5331 4719	365 28	247	4699 802	10832
13	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Концевая заглушка изоляции 159 мм *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	1690,12 1485,00	111,73 13,81	3380 2970	223 28	187	2968 508	6856
		Изоляция стыков									
14	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СИНТЕЗ"	Комплект для изоляции стыка диам. 426/630 мм *СП - 8%*	шт.	12	42681,25 --	-- --	512175 --	-- --	512175	-- 40974	553149
15	2302-0201-6111 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	4	24773,00 --	-- --	99092 --	-- --	99092	-- 7927	107019
16	2302-0201-6110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	17	19276,00 --	-- --	327692 --	-- --	327692	-- 26215	353907
17	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	4	8360,00 --	-- --	33440 --	-- --	33440	-- 2675	36115
18	2113-0801-0613 РСНБ РК 2015	Система пенополиуретановая двухкомпонентная напыляемая для бесшовной тепло- и гидроизоляции, плотность пенополиуретана 61 кг/м3/пенопакеты/ *СП - 8%*	кг	314,7	1229,00 --	-- --	386766 --	-- --	386766	-- 30941	417708
19	2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ *СП - 8%*	шт.	2	9805,00 --	-- --	19610 --	-- --	19610	-- 1569	21179
20	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Полиэтиленовые маты . Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	5	352,58 321,73	30,86 15,61	1763 1609	154 78	--	1586 268	3616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	5	4030,00	--	20150	--	20150	--	21762
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
22	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий тепловых сетей толщина 0,5 мм	м2	35	536,00	--	18760	--	18760	--	20261
		СП - 8%			--	--	--	--		1501	
		Узел трубопроводов УТ6 (В4)									
23	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	30585,95	10855,05	61172	21710	807	44691	114332
		НР - 99%, СП - 8%			19327,48	3243,65	38655	6487		8469	
24	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СИНТЕЗ"	Шаровой кран Бемер с воздушником с редуктором Н 800 мм Ст 159х5/32-1/2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	428878,57	--	857757	--	857757	--	926378
		СП - 8%			--	--	--	--		68621	
25	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	23078,76	6511,48	46158	13023	807	35977	88705
		НР - 99%, СП - 8%			16163,86	2006,45	32328	4013		6571	
26	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	54199,00	--	108398	--	108398	--	117070
		СП - 8%			--	--	--	--		8672	
		Узел трубопроводов УТ7 (ДК3)									
27	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	20195,72	6045,39	40391	12091	459	31291	77417
		НР - 99%, СП - 8%			13920,47	1883,18	27841	3766		5735	
28	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СИНТЕЗ"	Шаровой кран Бемер полнопроходной с МЗИ Н 1700 мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	259679,46	--	519359	--	519359	--	560908
		СП - 8%			--	--	--	--		41549	
		Узел трубопроводов УТ9 (ДК4)									
29	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	49739,82	17809,89	99480	35620	2975	71304	184446
		НР - 99%, СП - 8%			30442,56	5569,47	60885	11139		13663	
30	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СИНТЕЗ"	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой б-6мм,В-130мм Ст 426х7/108х5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	171891,07	--	171891	--	171891	--	185642
		СП - 8%			--	--	--	--		13751	
31	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СИНТЕЗ"	Тройниковое ответвление с накладкой б-6мм,В-130мм Ст 426х7/108х5-2-ППУ-ПЭ L1-1900мм;L2-2240мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	203061,61	--	203062	--	203062	--	219307
		СП - 8%			--	--	--	--		16245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	20195,72	6045,39	40391	12091	459	31291	77417
		ПР - 99%; СП - 8%			13920,47	1883,18	27841	3766		5735	
33	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СИНТЕЗ"	Шаровой кран Бемер полнопроходной с МЗИ Н 2500 мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	268433,04	--	536866	--	536866	--	579815
		СП - 8%			--	--	--	--		42949	
		Узел трубопроводов УТ10 (В6)									
34	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	49739,82	17809,89	99480	35620	2975	71304	184446
		ПР - 99%; СП - 8%			30442,56	5569,47	60885	11139		13663	
35	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СИНТЕЗ"	Тройник параллельный с накладкой б-6мм,В-130мм Ст 426х8/219 х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	214110,71	--	428221	--	428221	--	462479
		СП - 8%			--	--	--	--		34258	
36	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	39492,44	14523,98	78985	29048	1546	56380	146194
		ПР - 99%; СП - 8%			24195,65	4279,20	48391	8558		10829	
37	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СИНТЕЗ"	Шаровой кран Бемер с воздушником с редуктором Н 1200 мм Ст 219х6/32-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	939106,25	--	1878213	--	1878213	--	2028470
		СП - 8%			--	--	--	--		150257	
38	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	30267,41	8967,90	60535	17936	1546	45965	115019
		ПР - 99%; СП - 8%			20526,69	2687,77	41053	5376		8520	
39	2302-0201-0110 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	83688,00	--	167376	--	167376	--	180766
		СП - 8%			--	--	--	--		13390	
СК6											
40	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6708	3672,69	952,39	2464	639	1270	779	3502
		ПР - 95%; СП - 8%			826,80	422,01	555	283		259	
41	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2292,01	1139,54	4584	2279	700	2977	8165
		ПР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	1605	918		605	
42	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,04	22637,00	--	23542	--	23542	--	25426
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
43	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1620,66	811,83	6483	3247	949	4237	11577
		ПР - 118%; СП - 8%			571,68	325,89	2287	1304		858	
44	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,024	25843,00	--	26463	--	26463	--	28580
		СП - 8%			--	--	--	--		2117	
45	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,7	13823,89	7265,33	9677	5086	285	7344	18382
		ПР - 118%; СП - 8%			6151,45	2739,51	4306	1918		1362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные /ПО-1/	м3	0,7	50075,00	--	35053	--	35053	--	37857
		СП - 8%			--	--	--	--		2804	
47	1123-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,04	76992,81	21704,85	3080	868	680	1877	5354
		НР - 99%; СП - 8%			38297,49	9113,63	1532	365		397	
48	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3717,00	--	7434	--	7434	--	8029
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
49	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	16804,00	--	5041	--	5041	--	5444
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
50	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	9309,00	--	18618	--	18618	--	20107
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
51	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2	10,66	1310,96	231,40	13975	2467	3213	10175	26082
		НР - 108%; СП - 8%			778,13	105,65	8295	1126		1932	
СК9											
52	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3528	3672,69	952,39	1296	336	668	410	1842
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	292	149		136	
53	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	1620,66	811,83	9724	4871	1423	6355	17365
		НР - 118%; СП - 8%			571,68	325,89	3430	1955		1286	
54	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,536	25843,00	--	39695	--	39695	--	42870
		СП - 8%			--	--	--	--		3176	
55	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,22	13823,89	7265,33	3041	1598	90	2308	5777
		НР - 118%; СП - 8%			6151,45	2739,51	1353	603		428	
56	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные /ПО-2/	м3	0,22	50075,00	--	11017	--	11017	--	11898
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
57	1123-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,072	76992,81	21704,85	5543	1563	1223	3379	9637
		НР - 90%; СП - 8%			38297,49	9113,63	2757	656		714	
58	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3717,00	--	3717	--	3717	--	4014
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
59	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4283,00	--	4283	--	4283	--	4626
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
60	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	16804,00	--	4201	--	4201	--	4537
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
61	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	9309,00	--	9309	--	9309	--	10054
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
62	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2	5,33	1310,96	231,40	6987	1233	1607	5087	13041
		НР - 108%; СП - 8%			778,13	105,65	4147	563		966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12182682**	**351414**	**11148585**	**789172**	**14009600**
							682684	**109560**	**--**	**1037750**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1655801**				
	Материалы		Тенге				**35581**				
	Всего заработная плата		Тенге					**792244**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**425676**				
	Местные материалы		Тенге				**160446**				
		Накладные расходы	Тенге				**789171**				
		Сметная прибыль	Тенге				**195598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2640571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**505**
		Сметная заработная плата	Тенге					**792244**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10526881**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10526881**				
		Сметная прибыль	Тенге				**842150**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11369031**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14009602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**505**
		Сметная заработная плата	Тенге					**792244**			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
63	**1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Kтр=1,10, Kзм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающиеся стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**120**	**142,82**	**136,61**	**17139**	**16394**	**--**	**4910**	**23813**
		НР - 72%, СП - 8%			**6,21**	**50,61**	**745**	**6074**		**1764**	
64	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 1 м3/лишний грунт/**	**м3 грунта**	**427,69**	**177,99**	**169,59**	**76125**	**72530**	**51**	**22324**	**106325**
		НР - 72%, СП - 8%			**8,29**	**64,21**	**3544**	**27462**		**7876**	
65	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**22**	**2531,09**	**--**	**55684**	**--**	**--**	**40092**	**103438**
		НР - 72%, СП - 8%			**2531,09**	**--**	**55684**	**--**		**7662**	
66	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**427,69**	**20,13**	**16,80**	**8610**	**7186**	**51**	**3216**	**12772**
		НР - 72%, СП - 8%			**3,21**	**7,23**	**1373**	**3093**		**946**	
67	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**24,5**	**3128,87**	**158,97**	**76657**	**3895**	**46273**	**27397**	**112379**
		НР - 88%, СП - 8%			**1081,20**	**48,34**	**26489**	**1184**		**8324**	
68	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/каналов песком/**	**м3 грунта**	**173,38**	**816,86**	**--**	**141626**	**--**	**--**	**101971**	**263085**
		НР - 72%, СП - 8%			**816,86**	**--**	**141626**	**--**		**19488**	
69	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**190,718**	**1717,00**	**--**	**327463**	**--**	**327463**	**--**	**353660**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26197**	
70	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)**	**м3**	**1207,5**	**17,40**	**17,40**	**21015**	**21015**	**--**	**6518**	**29736**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**7,50**	**--**	**9053**		**2203**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	1207,5	157,91	70,53	190671	85170	--	107478	322001
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	105502	43773		23852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12703652**	**206189**	**12162499**	**313906**	**14058963**
							334964	**90640**	**--**	**1041405**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12703652**				
	Материалы		Тенге				**46375**				
	Всего заработная плата		Тенге					**425604**			
	Местные материалы		Тенге				**12116124**				
		Накладные расходы	Тенге				**313907**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1041405**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14058963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**421**
		Сметная заработная плата	Тенге					**425604**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14058963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**421**
		Сметная заработная плата	Тенге					**425604**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28718887**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1017648**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**557602**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**200200**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23311084**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1103078**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2079155**	
	Временные здания и сооружения		**1,3%**								**373 346**
	Итого										**29 092 233**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		**2,310%**								**672 031**
	Итого по смете:										**29 764 263**
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**								**595 285**
	Итого по смете:										**30 359 548**
	в текущих ценах		**1,049896100**								**31 874 371**
	НДС 12%		**12%**								**3 824 925**
	Итого с НДС										**35 699 296**
	Скидка		**-10%**								**-3 569 930**
	Итого со скидкой										**32 129 366**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ-строй эксперт" **Алькепов М.Ж.**