Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор №497 от 05.07.2019г. Е51	

Номер документа	Дата составления
2	**29.03.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак 1 очередь -на участке от ул. Сыганак до ул Е22			тг	1	29 230 582,00	29 230 582,00
				Итого	1	x	29 230 582,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	29 230 582	29 230 582									3 131 848

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

7300000

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за март месяц 2021 года

Хозяйственно-питьевой водопровод В1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**919,37**	**273,79**	**258,50**	**251715**	**237657**	**--**	**55016**	**331269**
					15,29	**67,82**	**14058**	**62353**		**24538**	
2	**Е11-010205-0108 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**30,12**	**4065,81**	**--**	**122462**	**--**	**--**	**88173**	**227486**
					4065,81	**--**	**122462**	**--**		**16851**	
3	**Е11-010205-0108 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	**м3 грунта**	**46,36**	**4404,63**	**--**	**204199**	**--**	**--**	**147023**	**379319**
					4404,63	**--**	**204199**	**--**		**28098**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010102-0313 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	791,37	217,64	208,98	172236	165379	71	39511	228687
					8,58	60,77	6786	48090		16940	
5	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1479,8619	101,00	--	149466	--		--	161423
					--	--	--	--		11957	
6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	791,37	20,13	16,80	15931	13296	94	5951	23632
					3,21	7,23	2541	5724		1751	
7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	325,2228	35,60	35,60	11578	11578	--	2818	15548
					--	12,04	--	3914		1152	
8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	479,23	35,60	35,60	17060	17060	--	4153	22910
					--	12,04	--	5768		1697	
9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	804,4528	157,91	70,53	127028	56741	--	71603	214522
					87,37	36,25	70287	29162		15890	
10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	539,49	816,86	--	440685	--	--	317293	818617
					816,86	--	440685	--		60638	
11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	696,52	1717,00	--	1195925	--	1195925	--	1291599
					--	--	--	--		95674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2708285	501712	1196090	731541	3715012
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				861017	155012	--	275186	
		Материалы	Тенге				2708285				
		Всего заработная плата	Тенге				165				
		Местные материалы	Тенге					1016029			
		Транспортные расходы	Тенге				1195925				
		Накладные расходы	Тенге				149466				
		Сметная прибыль	Тенге				731541				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				275186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3715012				
		Сметная заработная плата	Тенге								959
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1016029			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3715012				
		Сметная заработная плата	Тенге								959
								1016029			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
12	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	46,45	3128,87	158,97	145336	7384	87730	51942	213061
					1081,20	48,34	50222	2245		15782	
13	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм /футляры/	км	0,0063	3744513,52	1848028,12	23590	11643	597	15109	41795
					1801660,00	620807,64	11350	3911		3096	
14	С123-010201-0306	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	6,3252	65027,00	--	411309	--	411309	--	444213
					--	--	--	--		32905	
15	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм./футляры/	км трубопровода	0,0128	3158670,57	1567174,30	40431	20060	1050	25830	71562
					1509458,00	528922,66	19321	6770		5301	
16	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,8512	43497,00	--	558989	--	558989	--	603708
					--	--	--	--		44719	
17	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм./футляры/	км трубопровода	0,0185	2562605,85	1183474,44	47408	21894	1510	31075	84762
					1297498,00	399196,32	24004	7385		6279	
18	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,574	31120,00	--	578023	--	578023	--	624265
					--	--	--	--		46242	
19	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм./футляры/	км трубопровода	0,026	1992495,63	911526,41	51805	23700	2046	34004	92673
					1002268,00	318776,52	26059	8288		6865	
20	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	18644,00	--	486683	--	486683	--	525618
					--	--	--	--		38935	
21	Е11-220601-0313 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,0063	9680755,52	1375521,20	60989	8666	47895	6668	73069
					702848,00	366210,21	4428	2307		5413	
22	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0128	8674075,27	1252735,53	111028	16035	87320	11878	132738
					599488,00	337834,91	7673	4324		9832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0185	7403157,43 501296,00	1089537,44 297204,52	136958 9274	20156 5498	107528	14625 12127	163710
24	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	5978118,78 483920,00	790664,09 223847,70	155431 12582	20557 5820	122292	18218 13892	187541
25	Е11-130301-0401	Огрунтовка внутренней поверхности футляров грунтовкой ХС-010 за один раз /внутренняя изоляция труб/	м2	105,13034	165,47 35,34	2,54 0,41	17396 3715	267 44	13414	2593 1599	21589
26	Е11-130301-1409 к=2 к объему	Окраска внутренней поверхности футляров эмалью ХС-759 /за 2 раза/	м2	210,26068	230,54 17,77	1,62 0,28	48474 3735	341 58	44398	2618 4087	55178
27	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0207	567201,46 369512,00	182773,42 58991,48	11741 7649	3783 1221	309	8781 1642	22164
28	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	47,167	7678,00 --	-- --	362148 --	-- --	362148	-- 28972	391120
29	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	км	0,0148	658967,04 395352,00	230363,00 75459,68	9753 5851	3409 1117	493	6898 1332	17983
30	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	33,633	11827,00 --	-- --	397777 --	-- --	397777	-- 31822	429600
31	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,928	18782,00 --	-- --	242814 --	-- --	242814	-- 19425	262239
32	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка	км трубопровода	0,2327	1209310,62 742900,00	402807,62 129904,73	281407 172873	93733 30229	14801	201071 38598	521075
33	С123-010501-1325	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	241,39	29046,00 --	-- --	7011414 --	-- --	7011414	-- 560913	7572327
34	Е11-221401-0308 прим	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 450 мм	м	6,3	2244,48	15,16	14140	96	4300	9681	25727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-221401-0306 прим	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 355 мм	м	12,8	1546,72 1980,77	5,52 12,01	9744 25354	35 154	7523	1906 17558	46345
36	Е11-221401-0305 прим	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 300 мм	м	18,5	1381,00 1759,16	4,56 11,97	17677 32545	58 221	9152	3433 23017	60006
37	Е11-221401-0303 прим	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 200 мм	м	18,5	1252,57 1517,55	4,14 8,66	23172 28075	77 160	4972	4445 22766	54908
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1240,14	2,90	22943	54		4067	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11291017	252261	10606487	504332	12738976
		Материалы	Тенге				432273	79441	--	943629	
		Всего заработная плата	Тенге				11291017				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				557327				
		Накладные расходы	Тенге					511714			
		Сметная прибыль	Тенге				10049157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				504331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				943628				
		Сметная заработная плата	Тенге				12738976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								385
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					511714			
		Сметная заработная плата	Тенге				12738976				
								511714			385
		РАЗДЕЛ 3.Арматура									
38	СПРАЙС "HAWLE KAzACHsTAn"	Фланец System 2000 фиксирующий для пэ труб диам.200/225мм 0400	шт	3	66280,70 --	-- --	198842 --	-- --	198842	-- 15907	214749
39	СПРАЙС "HAWLE KAzACHsTAn"	Фланец System 2000 фиксирующий для пэ труб диам.250/280мм 0400	шт	2	114394,92 --	-- --	228790 --	-- --	228790	-- 18303	247093
40	СПРАЙС ТОО "Quality Suhhly"	Фланец System 2000 фиксирующий для пэ труб диам.400/450мм 0400	шт	14	346256,88 --	-- --	4847596 --	-- --	4847596	-- 387808	5235404
41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01868	1017750,06 515955,00	482985,60 155005,89	19012 9638	9022 2896	352	12408 2514	33933
42	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,17668	677134,54 243705,00	420889,90 127115,32	119636 43058	74363 22459	2215	64861 14760	199257
43	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,5834	68386,51 36067,20	12803,03 4232,01	39897 21042	7469 2469	11386	23275 5054	68226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	1	97736,00	--	97736	--	97736	--	105555
					--	--	--	--		7819	
45	С123-020803-1304	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88	шт.	1	107741,00	--	107741	--	107741	--	116360
					--	--	--	--		8619	
46	С123-020803-1405 прим.	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 400 ГОСТ 5525-88	шт.	5	166108,00	--	830540	--	830540	--	896983
					--	--	--	--		66443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6489790	90854	6325198	100544	7117560
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73737	27823	--	527227	
	Материалы		Тенге				5453773				
	Всего заработная плата		Тенге				13953				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					101561			
		Накладные расходы	Тенге				5275228				
		Сметная прибыль	Тенге				100545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				444345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5998663				
		Сметная заработная плата	Тенге								66
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					101561			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1036017				
		Сметная прибыль	Тенге				1036017				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				82881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1118898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7117561				
		Сметная заработная плата	Тенге								66
								101561			
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
47	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,145	41393,69	9043,85	833876	182188	283468	442514	1378501
					18278,50	3909,81	368220	78763		102111	
48	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22130,00	--	44260	--	44260	--	47801
					--	--	--	--		3541	
49	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	35654,00	--	178270	--	178270	--	192532
					--	--	--	--		14262	
50	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6900,00	--	41400	--	41400	--	44712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21403,00	--	42806	--	42806	--	46230
					--	--	--	--		3312	
52	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	29664,00	--	148320	--	148320	--	160186
					--	--	--	--		3424	
53	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПД 6/	м3	0,85	50075,00	--	42564	--	42564	--	45969
					--	--	--	--		11866	
54	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО-10/	м3	0,64	50075,00	--	32048	--	32048	--	34612
					--	--	--	--		3405	
55	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	5	6837,00	--	34185	--	34185	--	36920
					--	--	--	--		2564	
56	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	13598,00	--	27196	--	27196	--	29372
					--	--	--	--		2735	
57	С121-040301-0110 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а	шт.	3	13598,00	--	40794	--	40794	--	44058
					--	--	--	--		2176	
58	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	15877,00	--	31754	--	31754	--	34294
					--	--	--	--		3264	
59	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	9	20310,00	--	182790	--	182790	--	197413
					--	--	--	--		2540	
60	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6а	шт.	7	20310,00	--	142170	--	142170	--	153544
					--	--	--	--		14623	
61	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	1	25489,00	--	25489	--	25489	--	27528
					--	--	--	--		11374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9а**	**шт.**	**3**	**25489,00**	**--**	**76467**	**--**	**76467**	**--**	**82584**
					--	**--**	**--**	**--**		**6117**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1924389**	**182188**	**1373981**	**442514**	**2556256**
							368220	**78763**	**--**	**189353**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1924389**				
		Материалы	Тенге				**283467**				
		Всего заработная плата	Тенге					**446984**			
		Местные материалы	Тенге				**1090513**				
		Накладные расходы	Тенге				**442514**				
		Сметная прибыль	Тенге				**189352**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2556254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**325**
		Сметная заработная плата	Тенге					**446984**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2556254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**325**
		Сметная заработная плата	Тенге					**446984**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26127804**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1735248**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1027015**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**341040**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19501756**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**149466**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1778931**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1935395**	
		Временные здания и сооружения	1,3%								339 661
		Итого									26 467 465
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%								611 398
		Итого по смете:									27 078 864
		Непредвиденные работы и затраты	2%								541 577
		Итого с непредвиденными									27 620 441
		в текущих ценах 2019 года	1,049896100								28 998 593
		Скидка	10%								2 899 859
		Итого со скидкой без НДС									26 098 734
		НДС	12%								3 131 848
		ИТОГО С НДС									**29 230 582**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ-строй эксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**