Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор №497 от 05.07.2019г.	

Номер документа	Дата составления
3	30.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак 1 очередь -на участке от ул. Сыганак до ул Е22			тг	1	107 333 542,00	107 333 542,00
				Итого	1	x	107 333 542,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.03.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	136 564 124	107 333 542									11 500 022

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за март месяц 2021 года
Бытовая канализация К1

118

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Бытовая канализация К1									
		ПЗемляные работы									
1	Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1337,19	273,79 15,29	258,50 67,82	366110 20447	345664 90691	--	80019 35690	481819
2	Е11-010102-0313 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	781,79	217,64 8,58	208,98 60,77	170151 6704	163377 47508	70	39033 16735	225918
3	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	1461,9473	101,00 --	-- --	147657 --	-- --		-- 11813	159469
4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	781,79	20,13 3,21	16,80 7,23	15738 2510	13135 5655	93	5879 1729	23346
5	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	756,61	35,60 --	35,60 12,04	26935 --	26935 9106	--	6556 2679	36171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	756,61	157,91 87,37	70,53 36,25	119473 66107	53367 27428	--	67345 14945	201763
7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	555,4	816,86 816,86	-- --	453681 453681	-- --	--	326651 62427	842758
8	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	832,271	1717,00 --	-- --	1429009 --	-- --	1429009	-- 114321	1543330
9	Е11-050101-1211	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	507,44	14281,13 6337,60	7319,31 2226,06	7246816 3215952	3714111 1129592	316753	4302088 923912	12472817
10	Е11-050101-1311	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	507,44	10292,27 3422,72	5796,64 1787,37	5222708 1736825	2941447 906983	544436	2617370 627206	8467285
11	С121-050205-0902	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	111,6368	328963,00 --	-- --	36724377 --	-- --	36724377	-- 2937950	39662327
				Трубопроводы							
12	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	34,63	3128,87 1081,20	158,97 48,34	108353 37442	5505 1674	65406	38725 11766	158844
13	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /футляры/	км трубопровода	0,0353	1992495,63 1002268,00	911526,41 318776,52	70335 35380	32177 11253	2778	46167 9320	125822
14	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,4412	18644,00 --	-- --	660766 --	-- --	660766	-- 52861	713627
15	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм /футляры/	км	0,0252	3744513,52 1801660,00	1848028,12 620807,64	94362 45402	46570 15644	2390	60436 12384	167181
16	С123-010201-0306	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х12 мм	м	25,3008	65027,00 --	-- --	1645235 --	-- --	1645235	-- 131619	1776854
17	Е11-220601-0313 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,0252	9680755,52 702848,00	1375521,20 366210,21	243955 17712	34663 9228	191580	26671 21650	292276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0353	5978118,78 483920,00	790664,09 223847,70	211028 17082	27910 7902	166036	24734 18861	254623
19	Е11-130301-0401	Огрунтовка внутренней поверхности футляров грунтовкой ХС-010 за один раз /внутренняя изоляция труб/	м2	104,190852	165,47 35,34	2,54 0,41	17241 3682	265 43	13294	2570 1585	21396
20	Е11-130301-1409 к=3 к объему	Окраска внутренней поверхности футляров эмалью ХС-759 /за 3 раза/	м2	312,572556	230,54 17,77	1,62 0,28	72061 5553	507 86	66001	3891 6076	82028
21	Е11-050101-5901	Заделка футляров бетоном	м3 конструктивного объема пустот	1,0494	20258,50 2065,70	1052,72 555,98	21259 2168	1105 583	17986	2724 1919	25902
22	Е11-221401-0308	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 450 мм	м	25,2	2244,48 1546,72	15,16 5,52	56561 38977	382 139	17202	38725 7623	102909
23	Е11-221401-0303	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 200 мм	м	35,3	1517,55 1240,14	8,66 2,90	53570 43777	306 102	9487	43440 7761	104771
24	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	35,653	7678,00 --	-- --	273744 --	-- --	273744	-- 21899	295643
25	С123-010501-1325	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,452	29046,00 --	-- --	739279 --	-- --	739279	-- 59142	798421
26	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,0108	611426,38 382432,00	205674,34 67043,93	6603 4130	2221 724	252	4806 913	12322
27	С123-010503-0107 прим.	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	10,908	5009,00 --	-- --	54638 --	-- --	54638	-- 4371	59009
28	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,0948	658967,04 395352,00	230363,00 75459,68	62470 37479	21838 7154	3153	44187 8533	115189
29	С123-010503-0107	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	95,748	5009,00	--	479602	--	479602	--	517970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы			--	--	--	--		38368	
		Арматура									
30	Е11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	23,22	34582,98 11624,04	7166,72 3110,96	803017 269910	166411 72237	366696	338725 91339	1233081
31	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	35654,00 --	-- --	213924 --	-- --	213924	-- 17114	231038
32	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	29664,00 --	-- --	177984 --	-- --	177984	-- 14239	192223
33	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	12	20310,00 --	-- --	243720 --	-- --	243720	-- 19498	263218
34	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	6	25489,00 --	-- --	152934 --	-- --	152934	-- 12235	165169
35	С121-020101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,76	17528,00 --	-- --	153545 --	-- --	153545	-- 12284	165829
36	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	93,48	349,00 --	-- --	32625 --	-- --	32625	-- 2610	35234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58571465	7597897	44764995	8120742	72027582
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6060920	2343733	--	5335377	
		Материалы	Тенге				58037225				
		Всего заработная плата	Тенге				1783610				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8404653			
		Местные материалы	Тенге				40076025				
		Транспортные расходы	Тенге				2371117				
		Накладные расходы	Тенге				147657				
		Сметная прибыль	Тенге				8120741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5292637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71450603				
		Сметная заработная плата	Тенге								6012
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					8404653			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				534240				
		Сметная прибыль	Тенге				534240				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				42739				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				576979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				72027582				
											6012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8404653			
		РАЗДЕЛ 2. Водопонижение инженерных сетей В1,К1,К2									
		Скважинное водопонижение при строительстве инженерных сетей К1									
37	Е11-040101-0102 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	338	6550,65 1358,90	2812,81 1024,14	2214119 459310	950729 346160	804080	684649 231901	3130670
38	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	72,67	32,00 --	-- --	2325 --	-- --	2325	-- 186	2511
39	С121-010102-0101	Глина	м3	10,3428	1706,00 --	-- --	17645 --	-- --	17645	-- 1412	19056
40	Е11-040201-0202 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	338	3656,81 1643,39	1986,64 558,95	1236003 555466	671484 188925	9053	632732 149499	2018234
41	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 /с учетом износа/ мм	м	30,42	13613,00 --	-- --	414107 --	-- --	414107	-- 33129	447236
42	Е11-040201-0602	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	338	4092,94 2016,26	2076,68 578,09	1383414 681496	701918 195394	--	745356 170302	2299072
43	С124-030101-2801	Фильтры для буровых скважин	шт.	26	40118,00 --	-- --	1043068 --	-- --	1043068	-- 83445	1126513
44	С123-010201-0188	Стоимость водоподъемных труб /с учетом износа/	м	33,8	3016,00 --	-- --	101941 --	-- --	101941	-- 8155	110096
45	Ц13-070403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50	шт	26	111528,77 65745,00	38974,04 15053,99	2899748 1709370	1013325 391404	177053	1281472 334498	4515718
46	Ц13-070403-0404	Демонтаж насосов	шт.	26	26108,82	15589,62	678829	405330	--	262337	1016460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С232-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	866	10519,20 424,00	6021,60 424,00	273499 367184	156561 367184		75293 248629	665078
48	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм./до точки сброса/	км трубопровода	0,38441	-- 1500040,48	290,00 666420,59	-- 576631	251140 256179	27126	49265 380148	1033321
49	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж водоотводящих труб	км трубопровода	0,38441	763056,00 674552,51	235846,32 399852,35	293326 259305	90662 153707	--	76542 158395	451115
50	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /с учетом износа/	м	38,441	274700,16 9241,00	141507,79 --	105597 355233	54397 --	355233	33416 --	383652
51	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	59,488	-- 16964,70	-- --	-- 1009196	-- --	225239	28419 666363	1809604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		13178,40	--	783957	--		134045	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12558748	4519857	3176870	5060081	19028336
		Материалы	Тенге				4862021	1674643	--	1409507	
		Всего заработная плата	Тенге				3578577				
		Накладные расходы	Тенге				177053				
		Сметная прибыль	Тенге					2530834			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1543809				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				409791				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5532177				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								2035
		Материалы	Тенге					2530834			
		Всего заработная плата	Тенге				8980171				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1065498				
		Местные материалы	Тенге					4005830			
		Накладные расходы	Тенге				1916675				
		Сметная прибыль	Тенге				17645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3516272				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				999715				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				13496159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2635
		Нормативная трудоемкость	Тенге					4005830			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				19028336				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					6536664			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								91055918
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10922941				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12117753			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					4018376			
									47941865		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				147657				
		- Накладные расходы	Тенге							13180823	
		- Сметная прибыль	Тенге							6744884	
	Временные здания и сооружения		1,3%								1 183 727
	Итого										92 239 645
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,310%								2 130 736
	Итого по смете:										94 370 381
	Непредвиденные работы и затраты		2%								1 887 408
	Итого с непредвиденными										96 257 788
	в текущих ценах 2019 года		1,049896100								101 060 677
	Скидка		10%								10 106 068
	Итого со скидкой без НДС										90 954 609
	НДС		12%								10 914 553
	ИТОГО С НДС										**101 869 162**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ-строй эксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

80

Акт выполненных работ
за март месяц 2021 года
Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТроительство нового кабельного канала									
1	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /траншея тип 1/	м3 грунта	296,38	199,12 11,12	188,00 49,33	59015 3296	55719 14619	--	12899 5753	77667
2	E11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /грунтом/	м3 грунта	47,5	35,60 --	35,60 12,04	1691 --	1691 572	--	412 168	2271
3	E11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	5,58	4721,59 1081,20	231,64 70,43	26346 6033	1293 393	19020	6362 2617	35325
4	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	3128,87 1081,20	158,97 48,34	2503 865	127 39	1511	895 272	3670
		Кабельная камера /Тип-2 10 шт./									
5	E11-230601-0505 Изм. и доп. вып. 3	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2 /камера тип 1/. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	30,465	42176,80 6522,70	2968,85 1530,01	1284916 198714	90446 46612	995756	242872 122223	1650012
6	E11-060301-0410	Армирование стен и днища	т	4,04835	15596,76 14198,40	1366,44 619,50	63141 57480	5532 2508	129	54589 9418	127149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,04835	191552,00	--	775470	--	775470	--	837507
					--	--	--	--		62038	
8	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,1	695,54	28,37	11894	485	5291	5987	19311
					357,78	14,68	6118	251		1430	
9	Е11-110101-1102 к=6 к объему	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	102,6	86,30	4,81	8855	494	7907	661	10276
					4,42	2,43	454	249		761	
		Кабельная камера /Тип-3 2 шт./									
10	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып. 3	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2 /камера тип 1/. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	18,54	42471,50	2968,85	787422	55042	611449	147804	1010044
					6522,70	1530,01	120931	28366		74818	
11	Е11-060301-0410	Армирование стен и днища	т	1,4312	15596,76	1366,44	22322	1956	45	19299	44950
					14198,40	619,50	20321	887		3330	
12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83286	191552,00	--	159536	--	159536	--	172299
					--	--	--	--		12763	
13	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,825	695,54	28,37	4747	194	2111	2390	7707
					357,78	14,68	2442	100		571	
14	Е11-110101-1102 к=6 к объему	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	40,95	86,30	4,81	3534	197	3156	264	4102
					4,42	2,43	181	99		304	
		Переустройство существующей кабельной линии 10кв и КТП 10/0,4-кв									
15	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /	м3 грунта	6,7	1718,64	--	11515	--	--	8291	21390
					1718,64	--	11515	--		1584	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,7	897,16	--	6011	--	--	4328	11166
					897,16	--	6011	--		827	
17	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под кабельную линию 10кв/	м3 грунта	25	1718,64	--	42966	--	--	30936	79814
					1718,64	--	42966	--		5912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	897,16 897,16	-- --	22429 22429	-- --	--	16149 3086	41664
19	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,08	142272,80 140740,00	-- --	11382 11259	-- --	123	8557 1595	21534
20	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80	1804,00 --	-- --	144320 --	-- --	144320	-- 11546	155866
21	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	760,66 331,44	383,54 128,89	30426 13258	15342 5155	1826	13257 3495	47178
22	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,045	4989922,00 --	-- --	224546 --	-- --	224546	-- 17964	242510
23	Ц13-080201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	14482,83 12429,00	174,34 67,08	14483 12429	174 67	1880	8997 1878	25358
24	С123-061703-4102	Муфты соединительные типа GUSJ-12/70-120 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	103879,00 --	-- --	103879 --	-- --	103879	-- 8310	112189
25	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	35342,19 8286,00	26983,26 10248,12	35342 8286	26983 10248	73	13345 3895	52582
26	С123-061703-2605	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	65559,00 --	-- --	65559 --	-- --	65559	-- 5245	70804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3924250	255675	3123587	598294	4884345
		Стоимость монтажных работ	Тенге				544987	110165	--	361803	
		Материалы	Тенге				474236				
		Всего заработная плата	Тенге				3780				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49443			
		Накладные расходы	Тенге				393984				
							35599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				40787				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				550622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					49443			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3305694				
	Материалы		Тенге				1646499				
	Всего заработная плата		Тенге					605709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				935006				
		Накладные расходы	Тенге				562692				
		Сметная прибыль	Тенге				309471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4177857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					605709			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				144320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144320				
		Сметная прибыль	Тенге				11546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				155866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4884344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
		Сметная заработная плата	Тенге					655152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4884345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				544987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					255675			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110165			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3123587		
		- Накладные расходы	Тенге							598294	
		- Сметная прибыль	Тенге							361803	
	Временные здания и сооружения		1,3%								63 496
	Итого										4 947 841
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,310%								114 295
	Итого по смете:										5 062 137
	Непредвиденные работы и затраты		2%								101 243
	Итого с непредвиденными										5 163 379
	в текущих ценах 2019 года		1,049896100								5 421 012
	Скидка		10%								542 101
	Итого со скидкой без НДС										4 878 911
	НДС		12%								585 469
	ИТОГО С НДС										**5 464 380**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ-строй эксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**