Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	336 085 429	28 360 305									3 038 604

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №497 от 05.07.2019г.

Номер документа	Дата составления
11	06.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак 1 очередь -на участке от ул. Сыганак до ул Е22			тг	1	28 360 305,00	28 360 305,00
				Итого	1	x	28 360 305,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.05.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за май месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**608,56**	**273,79**	**258,50**	**166618**	**157313**	**--**	**36417**	**219278**
					15,29	**67,82**	**9305**	**41274**		**16243**	
2	**Е11-010205-0108 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**18,87**	**4065,81**	**--**	**76722**	**--**	**--**	**55240**	**142519**
					4065,81	**--**	**76722**	**--**		**10557**	
3	**Е11-010205-0108 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	**м3 грунта**	**29,04**	**4404,63**	**--**	**127910**	**--**	**--**	**92096**	**237606**
					4404,63	**--**	**127910**	**--**		**17600**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010102-0313 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	495,78	217,64	208,98	107903	103607	44	24753	143268
					8,58	60,77	4252	30128		10612	
5	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	927,1086	101,00	--	93638	--		--	101129
					--	--	--	--		7491	
6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	495,78	20,13	16,80	9981	8330	59	3728	14805
					3,21	7,23	1592	3586		1097	
7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	33,25	35,60	35,60	1184	1184	--	288	1590
					--	12,04	--	400		118	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,1071	157,91	70,53	3807	1700	--	2146	6429
					87,37	36,25	2106	874		476	
9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	235,566	816,86	--	192423	--	--	138545	357445
					816,86	--	192423	--		26477	
10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	259,1226	1717,00	--	444914	--	444914	--	480507
					--	--	--	--		35593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1225099	272134	445017	353213	1704576
							414310	76262	--	126264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225099				
	Материалы		Тенге				103				
	Всего заработная плата		Тенге					490572			
	Местные материалы		Тенге				444914				
	Транспортные расходы		Тенге				93638				
		Накладные расходы	Тенге				353212				
		Сметная прибыль	Тенге				126265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1704575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					490572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1704575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					490572			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
11	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	34,51	3128,87	158,97	107977	5486	65179	38590	158293
					1081,20	48,34	37312	1668		11725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм /футляры/	км	0,0634	3744513,52	1848028,12	237402	117165	6012	152049	420607
					1801660,00	620807,64	114225	39359		31156	
13	С123-010201-0306	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	63,6536	65027,00	--	4139203	--	4139203	--	4470339
					--	--	--	--		331136	
14	Е11-220601-0313 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,0634	9680755,52	1375521,20	613760	87208	481991	67101	735329
					702848,00	366210,21	44561	23218		54469	
15	Е11-130301-0401	Огрунтовка внутренней поверхности футляров грунтовкой ХС-010 за один раз /внутренняя изоляция труб/	м2	143,33472	165,47	2,54	23718	364	18289	3536	29434
					35,34	0,41	5065	59		2180	
16	Е11-130301-1409 к=2 к объему	Окраска внутренней поверхности футляров эмалью ХС-759 /за 2 раза/	м2	286,66944	230,54	1,62	66089	465	60531	3569	75230
					17,77	0,28	5093	79		5573	
17	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка	км трубопровода	0,165	1209310,62	402807,62	199536	66463	10494	142573	369478
					742900,00	129904,73	122579	21434		27369	
18	С123-010501-1325	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	230,684	29046,00	--	6700447	--	6700447	--	7236483
					--	--	--	--		536036	
19	Е11-221401-0308 прим	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 450 мм	м	63,4	2244,48	15,16	142300	961	43277	97428	258906
					1546,72	5,52	98062	350		19178	
20	Е11-231101-0102	Врезка в сущ.колодец	врезка	1	24758,23	--	24758	--	3172	21370	49818
					21585,69	--	21586	--		3690	
21	Е11-221101-0108 Изм. и доп. вып. 1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	врезка	1	46175,14	21787,83	46175	21788	13137	18002	69311
					11249,74	6933,92	11250	6934		5134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12301366	299901	11541732	544218	13873228
							459732	93102	--	1027646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12301366				
	Материалы		Тенге				702083				
	Всего заработная плата		Тенге					552834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10839650				
		Накладные расходы	Тенге				544217				
		Сметная прибыль	Тенге				1027647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13873229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					552834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13873229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					552834			
		РАЗДЕЛ 3.Арматура									
22	E11-220901-0102	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2077,94	82,74	4156	165	662	3378	8137
					1664,64	41,43	3329	83		603	
23	C123-040102-1004	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	62197,00	--	124394	--	124394	--	134346
					--	--	--	--		9952	
24	E11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3116,03	193,06	3116	193	474	2520	6087
					2449,17	96,67	2449	97		451	
25	C123-040102-1007	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	134114,00	--	134114	--	134114	--	144843
					--	--	--	--		10729	
26	E11-220901-0106	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	6483,96	1979,00	12968	3958	1155	9054	23784
					3927,68	645,16	7855	1290		1762	
27	C123-040102-1008	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	196785,00	--	393570	--	393570	--	425056
					--	--	--	--		31486	
28	E11-220901-0110	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	21723,60	10004,49	86894	40018	5015	54341	152535
					10465,20	3257,37	41861	13029		11299	
29	51-010102-1003	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 400, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	1151160,00	--	4604640	--		--	4604640
					--	--	--	--	4604640	--	
30	СПРАЙС ТОО "Quality Suhhly"	**Фланец System 2000 фиксирующий для пэ труб диам.400/450мм 0400**	шт	6	346256,88	--	2077541	--	2077541	--	2243745
					--	--	--	--		166203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,07	68386,51	12803,03	4787	896	1366	2793	8186
					36067,20	4232,01	2525	296		606	
32	СПРАЙС "HAWLE KAzACHsTAn"	Врезной хомут HAKU фланцевый диам.225х80, код 5230	шт	2	59407,24	--	118814	--	118814	--	128320
					--	--	--	--		9505	
33	СПРАЙС ТОО "Quality Suhhly"	Врезной хомут "HAKU" фланцевый диам.450х150, код 5230	шт	1	239577,23	--	239577	--	239577	--	258743
					--	--	--	--		19166	
34	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,1814	68386,51	12803,03	12405	2322	3540	7237	21214
					36067,20	4232,01	6543	768		1571	
35	С123-020803-1405 прим.	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 400 ГОСТ 5525-88	шт.	2	166108,00	--	332216	--	332216	--	358793
					--	--	--	--		26577	
36	С123-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	5548,00	--	11096	--	11096	--	11984
					--	--	--	--		888	
37	С123-040105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1	9248,00	--	9248	--	9248	--	9988
					--	--	--	--		740	
38	С123-040105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	2	12946,00	--	25892	--	25892	--	27963
					--	--	--	--		2071	
39	С123-040105-0908	Штурвал для задвижек от DN 350 до DN 500	шт.	4	21584,00	--	86336	--	86336	--	93243
					--	--	--	--		6907	
40	СПРАЙС "HAWLE KAzACHsTAn"	Плоская прокладка со стальным армированием DN80, код 3390	шт	2	2458,11	--	4916	--	4916	--	5310
					--	--	--	--		393	
41	СПРАЙС "HAWLE KAzACHsTAn"	Плоская прокладка со стальным армированием DN150, код 3390	шт	1	3438,83	--	3439	--	3439	--	3714
					--	--	--	--		275	
42	СПРАЙС "HAWLE KAzACHsTAn"	Плоская прокладка со стальным армированием DN200, код 3390	шт	2	4419,56	--	8839	--	8839	--	9546
					--	--	--	--		707	
43	СПРАЙС "HAWLE KAzACHsTAn"	Плоская прокладка со стальным армированием DN400, код 3390	шт	4	11785,48	--	47142	--	47142	--	50913
					--	--	--	--		3771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8346102	47553	3629346	79323	8731090
							64562	15563	4604640	305662	
	Стоимость оборудования		Тенге				4604640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4604640				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2624596				
		Материалы	Тенге				12212				
		Всего заработная плата	Тенге					80125			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2500269				
		Накладные расходы	Тенге				79324				
		Сметная прибыль	Тенге				216314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2920233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					80125			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1116866				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1116866				
		Сметная прибыль	Тенге				89349				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1206215				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8731088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					80125			

РАЗДЕЛ 4.Колодцы

44	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,21	41393,69 18278,50	9043,85 3909,81	422630 186623	92338 39919	143669	224277 51753	698659
45	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	35654,00 --	-- --	106962 --	-- --	106962	-- 8557	115519
46	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6900,00 --	-- --	20700 --	-- --	20700	-- 1656	22356
47	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	29664,00 --	-- --	88992 --	-- --	88992	-- 7119	96111
48	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	3	6837,00 --	-- --	20511 --	-- --	20511	-- 1641	22152
49	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6а	шт.	9	20310,00 --	-- --	182790 --	-- --	182790	-- 14623	197413
50	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9а	шт.	5	25489,00 --	-- --	127445 --	-- --	127445	-- 10196	137641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**970030**	**92338**	**691069**	**224277**	**1289851**
							186623	**39919**	**--**	**95545**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**970030**				
	Материалы		Тенге				**143668**				
	Всего заработная плата		Тенге					**226543**			
	Местные материалы		Тенге				**547400**				
		Накладные расходы	Тенге				**224277**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95545**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1289851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**226543**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1289851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**226543**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25598745**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1125228**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**711926**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**224846**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16307164**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**93638**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4604640**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1201031**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1555117**	
	Временные здания и сооружения		1,3%								272 923
	Итого										25 871 668
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,310%								491 268
	Итого по смете:										26 362 937
	Непредвиденные работы и затраты		2%								435 166
	Итого с непредвиденными										26 798 103
	в текущих ценах 2019 года		1,049896100								28 135 223
	Скидка		10%								2 813 522
	Итого со скидкой без НДС										25 321 701
	НДС		12%								3 038 604
	ИТОГО С НДС										**28 360 305**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения ТОО "KZ-строй эксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**