Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070340012412**

Договор (контракт) Договор №497 от 05.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
12	13.05.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак 1 очередь -на участке от ул. Сыганак до ул Е22			тг	1	82 504 074,00	82 504 074,00
				Итого	1	x	82 504 074,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.05.2021

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	418 589 503	82 504 074									8 839 722

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	418 589 503	82 504 074									8 839 722

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за май месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	**Е11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ПСП/**	**м3 грунта**	**4537**	**51,36**	**51,36**	**233006**	**233006**	**--**	**56717**	**312900**
					--	17,36	--	78773		23178	
2	**Е11-010104-0209 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /окучивание/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**4537**	**36,71**	**36,71**	**166546**	**166546**	**--**	**40540**	**223653**
					--	12,41	--	56305		16567	
3	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка ПСП/**	**м3 грунта**	**4537**	**161,17**	**153,34**	**731208**	**695705**	**405**	**174797**	**978485**
					7,74	45,77	35098	207675		72480	
4	**С341-020103-1003**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /в пониженные места/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**5444,4**	**101,00**	--	**549884**	--		--	**593875**
					--	--	--	--		43991	
5	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4537**	**16,48**	**13,79**	**74773**	**62570**	**270**	**27985**	**110979**
					2,63	5,94	11933	26935		8221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	8746,118528	218,02 10,47	207,43 61,92	1906821 91544	1814237 541548	1040	455826 189012	2551659
7	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /в пониженные места/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	16998,09368	101,00 --	-- --	1716807 --	-- --		-- 137345	1854152
8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8746,118528	20,13 3,21	16,80 7,23	176068 28079	146948 63261	1041	65765 19347	261179
9	Е11-270401-0102	Замена переувлажненного грунта	м3 материала основания в плотном теле	8746,118528	1190,19 147,31	1040,63 248,57	10409503 1288408	9101504 2174045	19591	3739450 1131916	15280870
10	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	8746,118528	3412,00 --	-- --	29841756 --	-- --	29841756	-- 2387341	32229097
11	Е11-010207-1303	Срезка камыша и мелкого кустарника на переувлажненных грунтах	га	1,556	6661,20 --	6661,20 2145,00	10365 --	10365 3338	--	2403 1021	13789
12	Е11-010207-1803	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	1,556	19559,68 --	19559,68 7788,00	30435 --	30435 12118	--	8725 3133	42293
13	Е11-010207-1806 к=3 к объему	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения /до 50м/	га	4,668	4309,76 --	4309,76 1716,00	20118 --	20118 8010	--	5767 2071	27956
14	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	21,784	79,00 --	-- --	1721 --	-- --		-- 138	1859
15	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	21,784	400,00 --	-- --	8714 --	-- --		-- 697	9411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270302-0201	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	526	784,64	--	412721	--	--	445739	927137
					784,64	--	412721	--		68677	
17	С341-310101-0701	Погрузка материала от разборки /бортовой камень/	т	16,028	504,00	--	8078	--		--	8724
					--	--	--	--		646	
18	С341-310101-0702	Разгрузка материала от разборки /бортовой камень/	т	16,028	504,00	--	8078	--		--	8724
					--	--	--	--		646	
19	С341-010105-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /в штабель на стройплощадку/	т	16,028	207,00	--	3318	--		--	3583
					--	--	--	--		265	
20	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	88,07	79,00	--	6958	--		--	7514
					--	--	--	--		557	
21	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	88,07	400,00	--	35228	--		--	38046
					--	--	--	--		2818	
22	Е11-270701-0302	Разборка покрытий из брусчатки	м2	1572	352,78	29,69	554564	46670	--	570204	1214750
					323,09	12,77	507894	20073		89981	
23	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	90,48	504,00	--	45602	--		--	49250
					--	--	--	--		3648	
24	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	90,48	504,00	--	45602	--		--	49250
					--	--	--	--		3648	
25	С341-010105-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /в штабель на стройплощадку/	т	90,48	207,00	--	18729	--		--	20228
					--	--	--	--		1498	
26	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	211,2	79,00	--	16685	--		--	18020
					--	--	--	--		1335	
27	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	211,2	400,00	--	84480	--		--	91238
					--	--	--	--		6758	
28	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	157	356,26	243,12	55933	38170	--	28899	91618
					113,14	57,29	17763	8995		6787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3 грунта	316,512	161,17 7,74	153,34 45,77	51011 2449	48534 14488	28	12194 5056	68261
30	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /в штабель на стройплощадку/	т	316,512	63,00 --	-- --	19940 --	-- --		-- 1595	21535
31	Е11-270302-0201	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	149	784,64 784,64	-- --	116912 116912	-- --	--	126264 19454	262630
32	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	26,675	79,00 --	-- --	2107 --	-- --		-- 169	2276
33	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	26,675	400,00 --	-- --	10670 --	-- --		-- 854	11524
34	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	14,7	1182,79 478,67	704,13 211,70	17387 7036	10351 3112	--	10960 2268	30615
35	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	35,28	79,00 --	-- --	2787 --	-- --		-- 223	3010
36	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	35,28	400,00 --	-- --	14112 --	-- --		-- 1129	15241
37	Е11-270302-0105	Разборка плиты из монолитного бетона	м3 конструкции	8,4	1182,79 478,67	704,13 211,70	9935 4021	5915 1778	--	6263 1296	17494
38	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	32,64	79,00 --	-- --	2579 --	-- --		-- 206	2785
39	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	32,64	400,00 --	-- --	13056 --	-- --		-- 1044	14100
40	Е11-010104-0202	Расчистка территории от строительного мусора /от разборки/	м3 грунта	3654	58,36 --	58,36 19,73	213247 --	213247 72093	--	51907 21212	286367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010104-0209 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=4 к объему	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/	м3 грунта	14616	36,71 --	36,71 12,41	536531 --	536531 181387	--	130599 53370	720500
42	Е11-010102-0307	Погрузка мусора	м3 грунта	3654	161,17 7,74	153,34 45,77	588899 28267	560306 167257	326	140777 58374	788051
43	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	6577,2	400,00 --	-- --	2630880 --	-- --		-- 210470	2841350
44	С341-310101-0701	Железобетонные изделия и конструкции до 3 т /ж/б плиты и блоки/. Погрузка	т	12,48	504,00 --	-- --	6290 --	-- --		-- 503	6793
45	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	12,48	400,00 --	-- --	4992 --	-- --		-- 399	5391
46	Е11-460401-0102	Разборка монолитного фундамента флагштока	м3	1,125	17878,52 10122,48	7756,04 3922,04	20113 11388	8726 4412	--	13272 2671	36056
47	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,7	79,00 --	-- --	213 --	-- --		-- 17	230
48	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	2,7	400,00 --	-- --	1080 --	-- --		-- 86	1166
		Демонтаж и монтаж металлических заборов									
49	Е11-070111-0112 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 прим.	Демонтаж забора из проф.листа	м	553	2070,64 1215,84	726,82 293,43	1145064 672360	401930 162266	70774	984858 170394	2300315
50	Е11-460401-0102	Разборка монолитного фундамента забора	м3	14,75	17878,52 10122,48	7756,04 3922,04	263708 149307	114402 57850	--	174012 35018	472737
51	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	35,4	79,00 --	-- --	2797 --	-- --		-- 224	3020
52	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	35,4	400,00	--	14160	--		--	15293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-060201-0101	Устройство монолитного фундамента			--	--	--	--		1133	
			м3	14,75	23942,06	982,11	353145	14486	272698	65065	451667
54	Е11-070111-0112	Монтаж забора из проф.листа ранее демонтируемого			4471,90	375,57	65961	5540		33457	
			м оград	553	3112,68	1038,31	1721313	574186	26528	1595841	3582525
					2026,40	419,18	1120599	231808		265372	
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
		Проезжая часть, парковки, съезды, перекрестки									
55	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
			м3 грунта	8976,96	218,02	207,43	1957149	1862121	1068	467857	2619007
56	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/			10,47	61,92	93960	555841		194000	
			т	17218,126	101,00	--	1739031	--		--	1878153
57	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале			--	--	--	--		139122	
			м3 грунта	8976,96	20,13	16,80	180715	150827	1068	67500	268072
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			3,21	7,23	28820	64930		19857	
			Тенге				3876895	2012948	30236593	9470186	73746403
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122780	620772	--	5462695	
	Материалы		Тенге				3876895				
	Всего заработная плата		Тенге				2136				
	Транспортные расходы		Тенге					743552			
		Накладные расходы	Тенге				1739031				
		Сметная прибыль	Тенге				535357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4765232				
		Сметная заработная плата	Тенге								416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					743552			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4765232				
		Сметная заработная плата	Тенге								416
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					743552			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									73746402
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4694519				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16867835			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4723839			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30236593		
		- Перевозка грузов	Тенге				7014578				
		- Накладные расходы	Тенге							9470186	
		- Сметная прибыль	Тенге							5462695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения		1,3%								958 703
	Итого										74 705 105
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,310%								1 725 688
	Итого по смете:										76 430 793
	Непредвиденные работы и затраты		2%								1 528 616
	Итого с непредвиденными										77 959 409
	в текущих ценах 2019 года		1,049896100								81 849 279
	Скидка		10%								8 184 928
	Итого со скидкой без НДС										73 664 352
	НДС		12%								8 839 722
	ИТОГО С НДС										**82 504 074**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ-строй эксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**

ТОО "Фирма "АПС"
Авдеев В