Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340012412

Договор (контракт) Договор №497 от 05.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
32	**21.06.2021**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак 1 очередь -на участке от ул. Сыганак до ул Е22			тг	1	79 074 473,00	79 074 473,00
				Итого	1	x	79 074 473,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	555 537 888	79 074 473									8 472 265

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

7330

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы (ЛС№1-2)									
1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	701,8	218,02	207,43	153006	145577	83	36576	204748
					10,47	61,92	7346	43455		15167	
2	С341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /в пониженные места/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	1361,492	101,00	--	137511	--		--	148512
					--	--	--	--		11001	
3	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	701,8	20,13	16,80	14128	11791	84	5277	20957
					3,21	7,23	2253	5076		1552	
4	Е11-270401-0102	**Замена переувлажненного грунта**	м3 материала основания в плотном теле	701,8	1190,19	1040,63	835272	730317	1571	300058	1226157
					147,31	248,57	103384	174448		90826	
5	С121-010701-0201	**Камень бутовый**	м3	701,8	3412,00	--	2394542	--	2394542	--	2586105
					--	--	--	--		191563	
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы (ЛС№2-1)									
		Проезжая часть, парковки, съезды, перекрестки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	312,86	218,02	207,43	68209	64898	36	16305	91276
					10,47	61,92	3275	19372		6761	
7	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	606,9484	101,00	--	61302	--		--	66206
					--	--	--	--		4904	
8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	312,86	20,13	16,80	6298	5257	37	2352	9343
					3,21	7,23	1004	2263		692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				135809	70154	2396353	360568	4353304
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4279	21635	--	322466	
		Материалы	Тенге				135809				
		Всего заработная плата	Тенге				74				
		Транспортные расходы	Тенге					25914			
		Накладные расходы	Тенге				61302				
		Сметная прибыль	Тенге				18658				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				166825				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25914			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				166825				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
								25914			

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда (ЛС№2-2)

Устройство дорожной одежды основной проезжей части, правоповоротных съездов, перекрестков с магистральными улицами, остановок, дополнительных полос /Тип 1/

9	Е11-270401-0101	Дополнительный слой основания из песка Н-30см	м3 материала основания в плотном теле	1457,28	1153,35	1004,44	1680757	1463750	2332	607201	2470995
					147,31	238,49	214675	347549		183037	
10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1603,008	1717,00	--	2752365	--	2752365	--	2972554
					--	--	--	--		220189	
11	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	4800	48,01	20,15	230464	96703	136	182670	446185
					27,84	7,40	133625	35514		33051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	5040	227,00	--	1144080	--	1144080	--	1235606
					--	--	--	--		91526	
13	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С4 толщиной 18 см	м2	4797,389	173,54	126,78	832532	608198	1612	453093	1388475
					46,43	41,02	222722	196809		102850	
14	С121-010602-9901	Щебеночная песчаная смесь С4	м3	863,53	5805,40	--	5013137	--	5013137	--	5414188
					--	--	--	--		401051	
15	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1968,8484	385,00	--	758007	--		--	818647
					--	--	--	--		60641	
		Устройство дорожной одежды, парковок, улиц местного значения, съездов /Тип 2/									
16	Е11-270401-0101	Дополнительный слой основания из песка Н-30см	м3 материала основания в плотном теле	223,2	1153,35	1004,44	257428	224191	357	93000	378463
					147,31	238,49	32880	53231		28034	
17	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	245,52	1717,00	--	421558	--	421558	--	455282
					--	--	--	--		33725	
18	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	744	48,01	20,15	35722	14989	21	28314	69159
					27,84	7,40	20712	5505		5123	
19	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	781,2	227,00	--	177332	--	177332	--	191519
					--	--	--	--		14187	
20	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С4 толщиной 20 см	м2	726	173,54	126,78	125989	92040	244	68568	210121
					46,43	41,02	33705	29784		15565	
21	С121-010602-9901	Щебеночная песчаная смесь С4	м3	145,2	5805,40	--	842944	--	842944	--	910380
					--	--	--	--		67436	
22	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	331,056	385,00	--	127457	--		--	137653
					--	--	--	--		10197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14399771	2499872	10356118	1432846	17099227
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				658318	668391	--	1266612	
							14399771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				4702				
	Всего заработная плата		Тенге					1326709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1321412				
	Местные материалы		Тенге				9030004				
	Транспортные расходы		Тенге				885463				
		Накладные расходы	Тенге				1432846				
		Сметная прибыль	Тенге				1266609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17099227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1008
		Сметная заработная плата	Тенге					1326709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17099227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1008
		Сметная заработная плата	Тенге					1326709			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21452531**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				775579				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3457711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					913005			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12752471		
		- Перевозка грузов	Тенге				1084277				
		- Накладные расходы	Тенге							1793414	
		- Сметная прибыль	Тенге							1589078	
	Временные здания и сооружения		1,3%								278 883
	Итого										21 731 414
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,310%								501 996
	Итого по смете:										22 233 410
	Непредвиденные работы и затраты		2%								444 668
	Итого с непредвиденными										22 678 078
	в текущих ценах 2019 года		1,049896100								23 809 625
	Скидка		10%								2 380 963
	Итого со скидкой без НДС										21 428 663
	НДС		12%								2 571 440
	ИТОГО С НДС										**24 000 102**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения ТОО "KZ Стройэксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**

ТОО "Фирма АПС" Т. Аймаганбетов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

70030

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2021 года
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ									
		ТРУБЫ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ									
1	Е11-240108-0110 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,07067	2416082,20 1483735,05	869295,38 269912,27	170745 104856	61433 19075	4456	122691 23475	316910
2	Е11-240101-0211 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,06	3323647,77 1741100,00	1451054,80 398848,42	199419 104466	87063 23931	7890	127113 26123	352654
3	С123-020201-0510	Отвод Ст 426х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	11	260394,00 --	-- --	2864334 --	-- --	2864334	-- 229147	3093481
4	С123-020201-6111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	56	24773,00 --	-- --	1387288 --	-- --	1387288	-- 110983	1498271
		Узел трубопроводов УТ16 (В10)									
5	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	49739,82 30442,56	17809,89 5569,47	99480 60885	35620 11139	2975	71304 13663	184446
6	СПрайс-лист ТОО "СИНТЕЗ"	Тройник параллельный с накладкой б-6мм,В-130мм Ст 426х7/219 х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	214110,71	--	428221	--	428221	--	462479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел трубопроводов УТ17 (В11)			--	--	--	--		34258	
7	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	49739,82	17809,89	99480	35620	2975	71304	184446
					30442,56	5569,47	60885	11139		13663	
8	СПрайс-лист ТОО "СИНТЕЗ"	Тройник параллельный с накладкой б-6мм,В-130мм Ст 426х7/273 х7-2/1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	235661,61	--	471323	--	471323	--	509029
					--	--	--	--		37706	
		Узел трубопроводов УТ18 (ДК7)									
9	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	49739,82	17809,89	99480	35620	2975	71304	184446
					30442,56	5569,47	60885	11139		13663	
10	СПрайс-лист ТОО "СИНТЕЗ"	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой б-6мм,В-130мм Ст 426х7/108х5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	171891,07	--	171891	--	171891	--	185642
					--	--	--	--		13751	
11	СПрайс-лист ТОО "СИНТЕЗ"	Тройниковое ответвление с накладкой б-6мм,В-130мм Ст 426х7/108х5-2-ППУ-ПЭ L1-1900мм;L2-2240мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	203061,61	--	203062	--	203062	--	219307
					--	--	--	--		16245	
Канал участок(сеч.2-2 уч. 11)											
12	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий толщиной 8 см с применением битумной эмульсии	м2	93,3	1601,28	158,49	149400	14787	128907	11663	173948
					61,16	54,59	5706	5093		12885	
13	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать	93,3	337,14	9,66	31455	901	30460	532	34546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	71,724	1,01 23682,30 10684,84	4,27 3447,34 1194,66	94 1698589 766359	399 247257 85686	684973	2559 1005414 216320	2920323
15	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,06	25843,00 --	-- --	27394 --	-- --	27394	-- 2191	29585
16	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	26,064	22637,00 --	-- --	590011 --	-- --	590011	-- 47201	637212
17	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	44,6	64561,00 --	-- --	2879421 --	-- --	2879421	-- 230354	3109774
18	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/торцы/	м3	3	17054,00 --	-- --	51162 --	-- --	51162	-- 4093	55255
Разгрузочная плита (сеч. 3-3 участок 12)											
19	Е11-250130-0401 Изм. и доп. вып. 3	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	3,56	9866,52 3606,72	4392,12 1610,73	35125 12840	15636 5734	6649	16902 4162	56189
20	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	3,56	64561,00 --	-- --	229837 --	-- --	229837	-- 18387	248224
21	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	17054,00 --	-- --	341 --	-- --	341	-- 27	368
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11887455	533937	10176545	1498227	14456535
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1176977	173334	--	1070856	
		Материалы	Тенге				6361336				
		Всего заработная плата	Тенге				872257				
		Местные материалы	Тенге					1350311			
		Накладные расходы	Тенге				3778165				
		Сметная прибыль	Тенге				1498227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				628765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8488328				964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1350311			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5526119				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5526119				
		Сметная прибыль	Тенге				442090				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5968209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14456537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1350311			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
22	Е11-010101-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающиена стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2797,6061	142,82 6,21	136,61 50,61	399567 17379	382188 141596	--	114462 41122	555151
23	Е11-010205-0102 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	86,5239	2425,63 2425,63	-- --	209875 209875	-- --	--	151110 28879	389863
24	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1804,738	20,13 3,21	16,80 7,23	36331 5794	30322 13054	215	13570 3992	53894
25	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	74,387	3128,87 1081,20	158,97 48,34	232747 80427	11825 3595	140495	83182 25274	341204
26	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/каналов песком/	м3 грунта	46,6652	816,86 816,86	-- --	38119 38119	-- --	--	27445 5245	70809
27	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	488,015	1717,00 --	-- --	837922 --	-- --	837922	-- 67034	904955
28	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)	м3	1070,392	17,40 --	17,40 7,50	18629 --	18629 8025	--	5778 1953	26360
29	Е11-010201-0501	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	1070,392	157,91 87,37	70,53 36,25	169021 93522	75499 38803	--	95274 21144	285439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1942211 445116	518464 205073	978632 --	490821 194643	2627675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1942211				
	Материалы		Тенге				140709				
	Всего заработная плата		Тенге					650189			
	Местные материалы		Тенге				837922				
		Накладные расходы	Тенге				490822				
		Сметная прибыль	Тенге				194643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2627676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					650189			557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2627676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					650189			557
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17084210**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1622092				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1052401			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					378408			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11155177		
		- Накладные расходы	Тенге							1989048	
		- Сметная прибыль	Тенге							1265499	
	Временные здания и сооружения		1,3%								222 095
	Итого										17 306 305
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,310%								399 776
	Итого по смете:										17 706 080
	Непредвиденные работы и затраты		2%								354 122
	Итого с непредвиденными										18 060 202
	в текущих ценах 2019 года		1,049896100								18 961 336
	Скидка		10%								1 896 134
	Итого со скидкой без НДС										17 065 202
	НДС		12%								2 047 824
	ИТОГО С НДС										**19 113 026**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения ТОО "KZ Стройэксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**

ТОО "Фирма АПС"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

70080

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2021 года
Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТроительство нового кабельного канала									
1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /траншея тип 2/**	м3 грунта	459	199,12	188,00	91396	86292	--	19976	120282
					11,12	49,33	5104	22640		8910	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	м3 грунта	138,88	2681,08	--	372348	--	--	268091	691674
					2681,08	--	372348	--		51235	
3	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /траншея тип 3/**	м3 грунта	4,5	1718,64	--	7734	--	--	5568	14366
					1718,64	--	7734	--		1064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /под кабельные камеры/. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	393,075	262,84 14,68	248,16 65,11	103315 5770	97545 25593	--	22581 10072	135968
5	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,925	2371,72 2371,72	-- --	16424 16424	-- --	--	11825 2260	30510
6	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПГС/	м3 грунта	329	31,34 --	31,34 10,60	10311 --	10311 3486	--	2510 1026	13846
7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПГС/	м3 грунта	141	816,86 816,86	-- --	115177 115177	-- --	--	82927 15848	213952
8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	517	582,00 --	-- --	300894 --	-- --	300894	-- 24072	324966
9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	329	157,91 87,37	70,53 36,25	51951 28745	23206 11927	--	29284 6499	87734
10	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	65,48	4721,59 1081,20	231,64 70,43	309170 70797	15168 4612	223205	74655 30706	414531
11	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	154,22	11757,43 4302,36	2693,45 903,31	1813231 663510	415383 139308	734338	947325 220845	2981401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-040303-0158	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /Л11-15, Л11д-15/	м3	61,92	65027,00 --	-- --	4026472 --	-- --	4026472	-- 322118	4348590
13	С121-040302-0246	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /П12-15/	м3	92,3	64410,00 --	-- --	5945043 --	-- --	5945043	-- 475603	6420646
14	Ц13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	780	489,93 331,44	72,04 13,75	382147 258523	56191 10726	67433	193859 46081	622087
15	С123-061710-0603	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	780	646,00 --	-- --	503880 --	-- --	503880	-- 40310	544190
16	Ц13-080201-1209	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	2340	57,21 27,62	28,77 11,07	133860 64631	67313 25900	1916	65182 15923	214965
17	С123-061710-0407	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	2340	546,00 --	-- --	1277640 --	-- --	1277640	-- 102211	1379851
18	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	780	604,96 187,18	24,34 7,38	471869 146000	18987 5755	306882	109264 46491	627624
19	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	38	2967,42 935,90	163,95 46,96	112762 35564	6230 1784	70968	26891 11172	150825
20	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм /футряры/. Укладка	км трубопровода	0,058	3744513,52 1801660,00	1848028,12 620807,64	217182 104496	107186 36007	5500	139098 28502	384782
21	С123-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	58,232	54344,00 --	-- --	3164560 --	-- --	3164560	-- 253165	3417725
22	Е11-220601-0313 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,058	9680755,52 702848,00	1375521,20 366210,21	561484 40765	79780 21240	440939	61385 49830	672699
23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	131,1264	87,89	2,27	11524	297	5162	4210	16993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					46,26	0,28	6065	36		1259	
24	Е11-130301-1409	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 /за 2 раза/**	м2	262,2528	272,27	1,62	71403	426	66318	3265	80641
					17,77	0,28	4659	72		5973	
25	Е11-221401-0301	**Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	3072	1325,34	7,56	4071441	23216	467612	3551946	8233259
					1165,56	2,35	3580613	7212		609871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				24143218	1007530	17608762	5619842	32144107
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5526927	316298	--	2381046	
		Материалы	Тенге				2882158				
		Всего заработная плата	Тенге				447199				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					548884			
		Накладные расходы	Тенге				1781520				
		Сметная прибыль	Тенге				395197				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				262188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3539543				
		Сметная заработная плата	Тенге								396
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					548884			
		Материалы	Тенге				18096500				
		Всего заработная плата	Тенге				1943073				
		Местные материалы	Тенге					5294341			
		Накладные расходы	Тенге				10272409				
		Сметная прибыль	Тенге				5224647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1865692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25186839				
		Сметная заработная плата	Тенге								3966
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					5294341			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3164560				
		Сметная прибыль	Тенге				3164560				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				253165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3417725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32144107				
		Сметная заработная плата	Тенге								4362
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					5843225			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									32144107
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5526927				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1007530			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					316298			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17608762		
		- Накладные расходы	Тенге							5619842	
		- Сметная прибыль	Тенге							2381046	
		Временные здания и сооружения	1,3%								417 873
		Итого									32 561 980
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%								752 182
		Итого по смете:									33 314 162
		Непредвиденные работы и затраты	2%								666 283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с непредвиденными										
	в текущих ценах 2019 года		1,049896100								33 980 445
	Скидка		10%								35 675 937
	Итого со скидкой без НДС										3 567 594
	НДС		12%								32 108 343
	ИТОГО С НДС										3 853 001
											35 961 345

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ стройэксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**

ТОО "Фирма АЛС"