Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**

Договор (контракт) Договор №497 от 05.07.2019г.

Номер документа	Дата составления
40	**23.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак 1 очередь -на участке от ул. Сыганак до ул Е22			тг	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2021

М.П.

Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	781 840 363	50 000 000									5 357 143

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т /звенья ж/б труб/. Погрузка	т	2,44	504,00	–	1230	–		–	1328
					–	–	–	–		98	
2	С341-020103-1021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км /в мусор/	т	2,44	400,00	–	976	–		–	1054
					–	–	–	–		78	
3	Е11-270302-0503 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм /н=13см/	м2 покрытия	388	237,93	229,44	92315	89021	22	11728	112367
					8,43	19,56	3272	7588		8323	
4	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /в штабель на стройплощадку/	т	118,818	63,00	–	7486	–		–	8084
					–	–	–	–		599	
5	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	69,8	356,26	243,12	24867	16970	–	12848	40732
					113,14	57,29	7897	3999		3017	
6	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка материала от разборки/	м3	140,7168	161,17	153,34	22679	21578	12	5421	30348
					7,74	45,77	1089	6441		2248	
7	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /в штабель на стройплощадку/	т	140,7168	63,00	–	8865	–		–	9574
					–	–	–	–		709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**158417**	**127569**	**34**	**29997**	**203487**
							12257	**18028**	**--**	**15072**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**158417**				
		Материалы	Тенге				**35**				
		Всего заработная плата	Тенге					**30285**			
		Транспортные расходы	Тенге				**18556**				
		Накладные расходы	Тенге				**29997**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15073**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**203488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30285**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**203488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30285**			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары									
		Тротуары /транзитные, технические/									
8	**Е11-270701-0201**	**Дополнительный слой основания из песка Н-15см**	**м2 покрытия**	**2740,11186**	**696,37**	**136,62**	**1908126**	**374349**	**778040**	**952418**	**3089388**
					275,81	**46,03**	**755737**	**126132**		**228844**	
9	**Е11-270701-0202 К=3 к объему**	**добавлять до толщ. слоя 15см**	**м2 покрытия**	**8220,33558**	**10,67**	**4,54**	**87719**	**37337**	**--**	**66673**	**166744**
					6,13	**1,38**	**50382**	**11352**		**12351**	
10	**Е11-270701-0201**	**Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**	**м2**	**2740,11186**	**909,83**	**136,62**	**2493044**	**374349**	**1362958**	**952418**	**3721100**
					275,81	**46,03**	**755737**	**126132**		**275637**	
11	**Е11-270701-0202 К=3 к объему**	**добавлять до толщ. слоя 15см**	**м2 покрытия**	**8220,33558**	**53,50**	**4,54**	**439755**	**37337**	**352036**	**66673**	**546943**
					6,13	**1,38**	**50382**	**11352**		**40514**	
12	**Е11-270701-0201**	**Выравнивающий слой основания из песка Н-12см**	**м2 покрытия**	**2740,11186**	**507,50**	**136,62**	**1390601**	**374349**	**260515**	**952418**	**2530461**
					275,81	**46,03**	**755737**	**126132**		**187442**	
13	**Е11-270701-0202 К=7 к объему**	**исключить до толщ. слоя 5см**	**м2 покрытия**	**19180,78302**	**-10,67**	**-4,54**	**-204678**	**-87119**	**--**	**-155571**	**-389070**
					-6,13	**-1,38**	**-117559**	**-26489**		**-28820**	
14	**Е11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные /брусчатка, в т.ч 472 м2 от разборки/. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**2740,11186**	**441,83**	**37,11**	**1210660**	**101686**	**2352**	**1242385**	**2649288**
					403,86	**15,96**	**1106622**	**43735**		**196244**	
15	**С121-040509-0406**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**2740,11186**	**3019,00**	**--**	**8272398**	**--**	**8272398**	**--**	**8934190**
					--	**--**	**--**	**--**		**661792**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15597625**	**1212286**	**11028299**	**4077414**	**21249044**
							3357037	**418348**	**--**	**1574004**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15597625**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				4702				
	Всего заработная плата		Тенге					1326709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1321412				
	Местные материалы		Тенге				9030004				
	Транспортные расходы		Тенге				885463				
		Накладные расходы	Тенге				1432846				
		Сметная прибыль	Тенге				1266609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17099227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1008
		Сметная заработная плата	Тенге					1326709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17099227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1008
		Сметная заработная плата	Тенге					1326709			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21452531**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				775579				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3457711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					913005			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12752471		
		- Перевозка грузов	Тенге				1084277				
		- Накладные расходы	Тенге							1793414	
		- Сметная прибыль	Тенге							1589078	
	Временные здания и сооружения		1,3%								278 883
	Итого										21 731 414
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,310%								501 996
	Итого по смете:										22 233 410
	Непредвиденные работы и затраты		2%								444 668
	Итого с непредвиденными										22 678 078
	в текущих ценах 2019 года		1,049896100								23 809 625
	Скидка		10%								2 380 963
	Итого со скидкой без НДС										21 428 663
	НДС		12%								2 571 440
	ИТОГО С НДС										**24 000 102**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Представитель технического сопровождения ТОО "KZ Стройэксперт" Ешенкельдиев Н.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

ТОО "Фирма "АПС"

Т. Аймаганбетов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

70030

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ

за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тротуары									
		Тротуары /транзитные, технические/									
1	Е11-010205-0102 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /для установки бортовых камней/	м3 грунта	291,75167	2024,87	–	590759	–	–	425347	1097395
					2024,87	–	590759	–		81288	
2	Е11-010104-0210 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /перемещение в бульварную часть/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	291,75167	41,67	41,67	12157	12157	–	2959	16325
					–	14,09	–	4110		1209	
3	Е11-080101-0202	Устройство щебеночной подготовки под бортовой камень с добавлением материала от разборки	м3 основания	93,7773225	5860,24	1617,14	549558	151651	313414	145494	750656
					901,00	767,26	84493	71952		55604	
4	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2083,9405	1851,36	30,07	3858120	62656	2144504	1811368	6123046
					792,23	12,59	1650960	26232		453559	
5	С121-040508-9901	Бортовой камень БР100.25.10	м3	52,0985125	29213,00	–	1521954	–	1521954	–	1643710
					–	–	–	–		121756	
6	Е11-270701-0201	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2 покрытия	759,8881	696,37	136,62	529162	103814	215767	264125	856749
					275,81	46,03	209581	34979		63463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270701-0202 К=3 к объему	добавлять до толщ. слоя 15см	м2 покрытия	2279,6643	10,67	4,54	24326	10354	--	18490	46241
					6,13	1,38	13972	3148		3425	
8	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	759,8881	909,83	136,62	691371	103814	377976	264125	1031936
					275,81	46,03	209581	34979		76440	
9	Е11-270701-0202 К=3 к объему	добавлять до толщ. слоя 15см	м2 покрытия	2279,6643	53,50	4,54	121953	10354	97627	18490	151678
					6,13	1,38	13972	3148		11235	
10	Е11-270701-0201	Выравнивающий слой основания из песка Н-12см	м2 покрытия	759,8881	507,50	136,62	385642	103814	72247	264125	701748
					275,81	46,03	209581	34979		51981	
11	Е11-270701-0202 К=7 к объему	исключить до толщ. слоя 5см	м2 покрытия	5319,2167	-10,67	-4,54	-56761	-24160	--	-43143	-107897
					-6,13	-1,38	-32601	-7346		-7992	
12	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные /брусчатка, в т.ч 472 м2 от разборки/. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	759,8881	441,83	37,11	335740	28199	653	344538	734701
					403,86	15,96	306888	12129		54422	
13	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	759,8881	3019,00	--	2294102	--	2294102	--	2477630
					--	--	--	--		183528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10858083	562655	7038244	3515918	15523918
							3257187	218310	--	1149918	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10858083				
		Материалы	Тенге				3222185				
		Всего заработная плата	Тенге					3475497			
		Местные материалы	Тенге				3816056				
		Накладные расходы	Тенге				3515917				
		Сметная прибыль	Тенге				1149920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15523919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3043
		Сметная заработная плата	Тенге					3475497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15523919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3043
		Сметная заработная плата	Тенге					3475497			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ									
14	С123-020201-5513	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	15	84887,00	--	1273305	--	1273305	--	1375169
					--	--	--	--		101864	
15	С123-020201-5510	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	5	34282,00	--	171410	--	171410	--	185123
					--	--	--	--		13713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1444715	--	1444715	--	1560292
							--	--	--	115577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1942211**				
	Материалы		Тенге				**140709**				
	Всего заработная плата		Тенге					**650189**			
	Местные материалы		Тенге				**837922**				
		Накладные расходы	Тенге				**490822**				
		Сметная прибыль	Тенге				**194643**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2627676**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**557**
		Сметная заработная плата	Тенге					**650189**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2627676**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**557**
		Сметная заработная плата	Тенге					**650189**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17084210**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1622092**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1052401**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**378408**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11155177**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1989048**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1265499**	
	Временные здания и сооружения		1,3%								222 095
	Итого										17 306 305
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,310%								399 776
	Итого по смете:										17 706 080
	Непредвиденные работы и затраты		2%								354 122
	Итого с непредвиденными										18 060 202
	в текущих ценах 2019 года		1,049896100								18 961 336
	Скидка		10%								1 896 134
	Итого со скидкой без НДС										17 065 202
	НДС		12%								2 047 824
	ИТОГО С НДС										**19 113 026**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ Стройэксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

4120

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки -"Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	№по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы (ЛС№1-2)									
1	9	Е11-270401-0102	**Замена переувлажненного грунта**	**м3 материала основания в плотном теле**	**866,2189**	**1190,19**	**1040,63**	**1030961**	**901416**	**1941**	**370357**	**1513423**
						147,31	**248,57**	**127604**	**215318**		**112105**	
2	10	С121-010701-0201	**Камень бутовый**	**м3**	**866,2189**	**3412,00**	**--**	**2955539**	**--**	**2955539**	**--**	**3191982**
						--	**--**	**--**	**--**		**236443**	
			Подготовительные работы (включаемые виды работ ЛС№1-2д)									
3	1	С121-010701-0201	**Камень бутовый**	**м3**	**393,6098682**	**3412,00**	**--**	**1342997**	**--**	**1342997**	**--**	**1450437**
						--	**--**	**--**	**--**		**107440**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5329497**	**901416**	**4300477**	**370357**	**6155842**
								127604	**215318**	**--**	**455988**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5329497**				
			Материалы	Тенге				**1940**				
			Всего заработная плата	Тенге					**342923**			
			Местные материалы	Тенге				**4298536**				
			Накладные расходы	Тенге				**370357**				
			Сметная прибыль	Тенге				**455988**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6155842**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
			Сметная заработная плата	Тенге					**342923**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6155842**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
			Сметная заработная плата	Тенге					**342923**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6155842**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**127604**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**901416**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**215318**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4300477**		
			- Накладные расходы	Тенге							**370357**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**455988**	
			Временные здания и сооружения	1,3%								80 026

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого										6 235 868
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,310%								144 049
		Итого по смете:										6 379 916
		Непредвиденные работы и затраты		2%								127 598
		Итого с непредвиденными										6 507 515
		в текущих ценах 2019 года		1,049896100								6 832 214
		Скидка		10%								683 221
		Итого со скидкой без НДС										6 148 993
		НДС		12%								737 879
		ИТОГО С НДС										**6 886 872**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения
ТОО "KZ Строй эксперт" **Ешекельдиев Н.А.**